Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" БИН 060140012512

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278

Наименование строительства и его адрес: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 55	17.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области	120299984	22 604 624							2 712 555	25 317 179

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Катубаев Ж.К.

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "АС-СТРОЙ"
Базарбеков Н.Н.

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "АРС ЛТД"
Абдырахманов С.К.

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
Сарбасов Д.Б.

Форма 2В

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом участок №1-20 КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №3 за Ноябрь

Составлен в текущих ценах с 24.06.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Жилой дом участок №1				
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
1		69-1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
2		79-2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
3		80-2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
4		81-1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327

5	82 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
6	83 2113-0818-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
7	84 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
8	85 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
9	86 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
10	87 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
11	88 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
12	89 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
13	90 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
14	91 2109-0101-9901	Створка оконная одинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289

15	92 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
16	93 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
17	94 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
18	95 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
19	96 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
20	97 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**1 534 759**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	13 813
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	16 725
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 306**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 596 603**
НДС (12 %)	191 592
Итого	**1 788 195**

Жилой дом участок №2

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

1	18 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319

2.3 Отмостка

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 .Подраздел без наименования

2	42 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рч1)	м3	1,4	52889,29	74045
3	57 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
4	61 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
5	62 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
6	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Раздел 4 Перекрытия и кровля

7	65 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
8	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
9	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
10	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
11	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
12	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558

13	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
14	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
15	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
16	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
17	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
18	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
19	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
20	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
21	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
22	89 2109-0101-9901	Створка оконная одинарная (брим)	м2	0,5	10576,44	5289

23	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
24	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
25	92 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
26	93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
27	94 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
28	95 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**1 754 858**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	15 794
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	19 123
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 796**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 825 571**
НДС (12 %)	219 069
Итого	**2 044 640**

Жилой дом участок №3

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

1	18 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319

2.3 Отмостка

2	22 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	23 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	24 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

5	34 1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
6	42 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
7	57 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
8	61 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
9	62 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
10	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Раздел 4 Перекрытия и кровля

11	65 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
12	70 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
13	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
14	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
15	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
16	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
17	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
18	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
19	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558

20	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
21	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
22	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
23	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
24	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
25	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
26	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
27	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
28	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
29	89 2109-0101-9901	Створка оконная вилварная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289

30	90-2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
31	91-1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
32	92-2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
33	93-1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
34	94-2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
35	95-2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 291 940**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	20 627
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	24 976
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 751**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 384 294**
НДС (12 %)	286 115
Итого	**2 670 409**

Жилой дом участок №4

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

2.3 Отмостка

1	22-1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451

2	23 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
3	24 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

4	34 1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
5	42 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Ри1)	м3	1,4	52889,29	74045
6	57 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
7	61 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
8	62 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
9	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,15	161

Всего **501 347**

		Временные здания и сооружения (0,9 %)				4 512
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				5 463
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**10 226**
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**521 548**
		НДС (12 %)				62 586
		Итого				**584 134**
		Жилой дом участок №5				
		Раздел 2 Фундаменты				
		2.1 Ленточный под стены				
		2.2 Ленточный под перегородки				
1	17 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине подошвы до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319
		2.3 Отмостка				
2	21 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	22 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	23 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
		2.4 Фм-1 (3шт)				
		Раздел 3 Стены, перегородки				
		3.0 Подраздел без наименования				
5	46 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045

6	56 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
7	59 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
8	60 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
9	61 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
10	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
11	66 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
12	68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
13	69 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
14	74 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
15	75 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033

16	76 1111-0101-0901				
		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
	Всего				**1 083 598**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)				9 752
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				11 808
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**22 103**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**1 127 261**
	НДС (12 %)				135 271
	Итого				**1 262 532**
	Жилой дом участок №6				
	Раздел 2 Фундаменты				
	2.2 Ленточный под перегородки				
1	17 1106-0101-0120				
		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319
	2.3 Отмостка				
2	21 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	22 1127-0701-0101				
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	23 1127-0701-0102				
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000.	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
	2.4 Фм-1 (3шт)				

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

5	46 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
6	56 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
7	59 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
8	60 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
9	61 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
10	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
11	66 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
12	68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Раздел 4 Перекрытия и кровля

13	69 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
14	74 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711

15	75.1112-0101-1503					
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
16	76.1111-0101-0901					
		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
17	80.2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
18	81.1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327

Всего	**1 094 308**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 849
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	11 925
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 322**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 138 404**
НДС (12 %)	136 608
Итого	**1 275 012**

Жилой дом участок №7

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

2.3 Отмостка

1	22.1127-0701-0101					
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобитонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420

2	23 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
	2.4 Фм-1 (3шт)					
3	25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	0,6	19048,33	11429
4	26 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15	м3	2,1	33600,95	70562
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
5	46 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
6	61 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
7	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
8	66 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
9	68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Всего	**326 463**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 938
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	3 558
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 659**

	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**339 618**
	НДС (12 %)					40 754
	Итого					**380 372**
	Жилой дом участок №8					
	Раздел 2 Фундаменты					
	2.2 Ленточный под перегородки					
1	18-1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319
	2.3 Отмостка					
2	21-1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	23-1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	24-1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
5	42-1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
6	57-1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
7	61-1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231

8	62 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
9	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161
		Всего				**327 242**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				2 945
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				3 566
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**6 675**
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**340 428**
		НДС (12 %)				40 851
		Итого				**381 279**

Жилой дом участок №9

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

1	17 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319

2.3 Отмостка

2	21 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	22 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	23 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102

2.4 Фм-1 (3шт)

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

5	38 1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
6	46 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
7	61 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
8	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
9	66 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
10	68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Раздел 4 Перекрытия и кровля

11	69 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202

Всего	**822 868**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 406
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	8 967
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 785**

	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**856 026**
	НДС (12 %)					102 723
	Итого					**958 749**

Жилой дом участок №10

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

1	17 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319

2.3 Отмостка

2	21 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	22 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	23 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102

2.4 Фм-1 (3шт)

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

5	46 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
6	61 1109-0301-0203	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
7	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231

8	66 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
9	68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные: Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Раздел 4 Перекрытия и кровля

10	69 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202

Всего	**592 444**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 332
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	6 456
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 085**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**616 317**
НДС (12 %)	73 958
Итого	**690 275**

Жилой дом участок №11

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

1	18 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319

2.3 Отмостка

2	22 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	23 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420

4	24 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
5	42 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
6	62 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
7	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161
	Всего					**310 816**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 797
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					3 387
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**6 340**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**323 340**
	НДС (12 %)					38 801
	Итого					**362 141**
	Жилой дом участок №12					
	Раздел 2 Фундаменты					
	2.2 Ленточный под перегородки					
1	18 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319
	2.3 Отмостка					
2	22 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26457

3	23 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	24 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
5	42 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
6	57 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
7	61 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
8	62 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
9	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
10	65 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202

	Всего				**592 444**
	Бременные здания и сооружения (0,9 %)				5 332
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				6 456
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**12 085**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**616 317**
	НДС (12 %)				73 958
	Итого				**690 275**
	Жилой дом участок №13				
	Раздел 2 Фундаменты				
	2.2 Ленточный под перегородки				
1	18 1106-0101-0120				
		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319
	2.3 Отмостка				
2	22 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	23 1127-0701-0101				
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	24 1127-0701-0102				
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
	Раздел 3 Стены, перегородки				
	3.0 Подраздел без наименования				
5	42 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045

6	57 1109-0301-0201					
		Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
7	61 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
8	62 1109-0301-0301					
		Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
9	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Всего	**327 242**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 945
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	3 566
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 675**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**340 428**
НДС (12 %)	40 851
Итого	**381 279**

Жилой дом участок № 14

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

1	18 1106-0101-0120					
		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319

2.3 Отмостка

2	22 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	23 1127-0701-0101					
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420

4	24 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000,	м2 покрытия	319,2	213,35	68102

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

5	42 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
6	57 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
7	61 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
8	62 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
9	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Раздел 4 Перекрытия и кровля

10	65 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202

Всего	**592 444**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 332
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	6 456
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 085**

	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**616 317**
	НДС (12 %)					73 958
	Итого					**690 275**
	Жилой дом участок №15					
	Раздел 2 Фундаменты					
	2.2 Ленточный под перегородки					
1	18 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319
	2.3 Отмостка					
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
2	42 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
3	57 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
4	61 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
5	62 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
6	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161
	Всего					**150 269**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 352
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					1 638
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**3 065**

	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**156 324**
	НДС (12 %)				18 759
	Итого				**175 083**

Жилой дом участок №16

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

1	18.1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319

2.3 Отмостка

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

2	42.1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
3	57.1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
4	61.1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
5	62.1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
6	64.1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Всего	**150 269**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 352
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 638
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 065**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**156 324**

	НДС (12 %)					18 759
	Итого					**175 083**
	Жилой дом участок №17					
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
1	42-1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
2	57-1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
3	61-1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
4	62-1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
5	64-1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161
	Всего					**93 950**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					846
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					1 024
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 916**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**97 736**
	НДС (12 %)					11 728
	Итого					**109 464**
	Жилой дом участок №18					
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
1	42-1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045

2	57-1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
3	61-1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
4	62-1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
5	64-1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Всего	**93 950**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	846
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 024
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 916**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**97 736**
НДС (12 %)	11 728
Итого	**109 464**

Жилой дом участок №19

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	42-1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
2	57-1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
3	61-1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231

4	62 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
5	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Всего	**93 950**
Временные зданий и сооружения (0,9 %)	846
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 024
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 916**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**97 736**
НДС (12 %)	11 728
Итого	**109 464**

Жилой дом участок № 20

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	42 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
2	57 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
3	61 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
4	62 1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05599	59260,58	3318
5	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161

Раздел 4 Перекрытия и кровля

6	65 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
7	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
8	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
9	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
10	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
11	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
12	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
13	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100.	м2	125,95	112,32	14147
14	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
15	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892

16	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
17	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
18	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
19	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
20	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
21	89 2109-0101-9901	Створка оконная оконарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
22	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
23	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
24	92 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
25	93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
26	94 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	2	529,2	1058
27	95 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт	1	529,2	529

Всего		**1 698 539**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		15 287
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		18 509
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**34 647**
Итого в текущих ценах с 24.06.18 г.		**1 766 982**
НДС (12 %)		212 038
Итого		**1 979 020**
ВСЕГО НА 20 ДОМОВ		**16 817 145**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,900**	**15 135 431**
в т.ч. НДС 12%		1 621 653

Сдал (Подрядчик):
ТОО " АС-СТРОЙ", БИН: 0[illegible]3278
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Назарбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора
Сарбасов Н.Б., № аттестата KZ[illegible]00019759
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"
Абдыраззаков С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела Катубаев Ж.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №4 за Ноябрь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Жилой дом участок №1				
			Раздел 5 Окна, двери				
1		1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8.1	4109,38	33:86
2		2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2.25	3605,33	8.12

3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6'87
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	15672
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	4402
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	2505'7
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
9	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
10	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	2289,05	10 306
11	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329

12	20 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
13	25 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1913
14	26 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
15	27 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
16	28 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
	7.0 Подраздел без наименования					
17	49 1115-0203-0203					
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
18	53 1115-0204-0101					
		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,1	28673

Всего	**1 003 785**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 034
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	10 918

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**20 475**
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**1 044 232**
		НДС (12 %)				125 308
		Итого				**1 169 540**
		Жилой дом участок №2				
		Раздел 6 Полы				
		6.1 Тип 1				
1	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
2	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4246	22895,05	101306
3	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
4	20 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
		6.2 Тип 2				
5	25 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
6	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
7	27 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
8	28 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538

6.3 Тип 3

Раздел 7 Внутренние отделочные работы

7.0 Подраздел без наименования

9	46 1115-0203-0203				
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
10	48 1115-0203-0601				
		Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
11	50 1115-0204-0101				
		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,1	28673

Всего	**724 149**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	6 517
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	7 891
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 771**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**753 328**
НДС (12 %)	90 399
Итого	**843 727**

Жилой дом участок №3

Раздел 5 Окна, двери

1	1 1110-0501-0108					
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286

2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
9	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
10	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306

11	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
12	20 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
13	25 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
14	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
15	27 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
16	28 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
	7.0 Подраздел без наименования					
17	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
18	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,1	28673
	Раздел 9 Крыльца					

19	60 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные. Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
20	61 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01445	232752,96	3363
21	62 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные. Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,2	19576,67	23492
22	63 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00957	232752,96	2227
23	64 2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные В79 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
24	65 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
25	66 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МСТ -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
26	67 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
27	68 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
28	69 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
29	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
30	71 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177

31	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
32	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010	м2	3,636	3186	11584
33	74 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
34	75 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	18,84	268,74	5063

Всего	**1 254 083**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	11 287
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	13 666
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 581**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 304 617**
НДС (12 %)	156 554
Итого	**1 461 171**

Жилой дом участок №4

Раздел 6. Полы

6.1 Тип 1

1	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
2	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
3	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329

4	20 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000.	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
5	25 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
6	26 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
7	27 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
8	28 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000.	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
	Раздел 9 Крыльца					
9	60 1106-0101-0115					
		Крыльца железобетонные. Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
10	61 2105-0309-0301					
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01445	232752,96	3363
11	62 1106-0101-0115					
		Крыльца железобетонные. Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,2	19576,67	23492
12	63 2105-0309-0301					
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00957	232752,96	2227

Всего	**362 031**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 258

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				3 945
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**7 385**
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**376 619**
		НДС (12 %)				45 194
		Итого				**421 813**
		Жилой дом участок №5				
		Раздел 5 Окна, двери				
1	1 1110-0501-0108					
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502					
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302					
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102					
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057

7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
9	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
10	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
11	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
12	20 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
13	25 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
14	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
15	27 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
16	28 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538

6.3 Тип 3

Раздел 9 Крыльца

17	63 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
18	64 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01445	232752,96	3363
19	65 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,2	19576,67	23492
20	66 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00957	232752,96	2227
21	67 2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
22	68 1110-0110-0101	Каркас из брусьев Установка	м3	0,318	183056,6	58212
23	69 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
24	70 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,0366	204342,48	7479
25	71 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
26	72 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
27	73 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394

28	74 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12 177
29	75 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
30	76 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
31	77 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
32	78 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	15,6	268,78	4193

Всего	**848 388**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 540
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	9 251
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 316**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**883 095**
НДС (12 %)	105 971
Итого	**989 066**

Жилой дом участок №6

Раздел 5 Окна, двери

1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112

3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
9	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
10	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе го слоя	4,4248	22895,05	101306
11	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329

12	20 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
13	25 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
14	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
15	27 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
16	28 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
	Раздел 9 Крыльца					
17	63 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные. Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
18	64 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01445	232752,96	3363
19	65 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные. Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,2	19576,67	23492
20	66 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00957	232752,96	2227
21	67 2301-1201-0204	Трубы асбестоцементные напорные В19 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122

22	68 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
23	69 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 - МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
24	70 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
25	71 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
26	72 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
27	73 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
28	74 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желоба	5,3	2297,55	12177
29	75 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
30	76 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
31	77 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
32	78 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	15,6	268,78	4193
	Всего					**848 900**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					7 640

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				9 251
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**17 316**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**883 107**
	НДС (12 %)				105 973
	Итого				**989 080**
	Жилой дом участок №7				
	Раздел 9 Крыльца				
1	63 1106-0101-0115				
	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
2	64 2105-0309-0301				
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01445	232752,96	3363
3	65 1106-0101-0115				
	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,2	19576,67	23492
4	66 2105-0309-0301				
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00957	232752,96	2227
	Всего				**66 279**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)				597
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				722
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**1 352**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**68 950**
	НДС (12 %)				8 274
	Итого				**77 224**
	Жилой дом участок №8				
	Раздел 6 Полы				
	6.1 Тип 1				
1	17 1111-0101-0102				
	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736

2	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
3	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
4	20 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111Т-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	Раздел 9 Крыльца					
5	60 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон 87,5 (Кв1)	м3	2,2	19577,27	43070
6	61 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01725	232752,96	4015
7	62 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон 87,5 (Кв2)	м3	1,5	19578	29367
8	63 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01114	232752,96	2593

Всего	**344 919**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 104
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	3 759
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 036**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**358 818**
НДС (12 %)	43 058
Итого	**401 876**

Жилой дом участок №9

Раздел 5 Окна, двери

1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

9	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
10	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
11	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
12	20 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
13	25 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
14	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
15	27 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
16	28 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
	Раздел 9 Крыльца					
17	63 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные. Устройство бетон В7,5 (Ка1)	м3	1,9	19577,37	37197
18	64 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01445	232752,96	3363

19	65 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,2	19576,67	23492
20	66 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00957	232752,96	2227
	Всего					**665 751**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 992
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					7 255
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**13 580**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**692 578**
	НДС (12 %)					83 109
	Итого					**775 687**

Жилой дом участок №10

Раздел 5 Окна, двери

1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572

5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
9	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
10	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
11	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
12	20 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
13	25 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933

14	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
15	27 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8793
16	28 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000	м2 стяжки	57,51	131,07	7538

6.3 Тип 3

Раздел 9 Крыльца

17	63 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные. Устройство бетон В7,5 (Ка1)	м3	1,9	19577,37	37197
18	64 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01445	232752,96	3363
19	65 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные. Устройство бетон В7,5 (Ка2)	м3	1,2	19576,67	23492
20	66 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00957	232752,96	2227

Всего	**665 751**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 992
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	7 255
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 580**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**692 578**
НДС (12 %)	83 109
Итого	**775 687**

Жилой дом участок №11

Раздел 6 Полы

	6.1 Тип 1					
1	17 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
2	18 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
3	19 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
4	20 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
5	25 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
6	26 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
7	27 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
8	28 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
9	38 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
10	39 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750

11	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
12	41 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,33	4792,27	11166
13	42 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,19	876,61	3673
	Раздел 9 Крыльца					
14	60 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Ка1)	м3	1,9	19577,37	37197
15	61 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	232752,96	3492
16	62 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Ка2)	м3	1,3	19576,92	25450
17	63 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00983	232752,96	2287

Всего	**387 268**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 485
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	4 220
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 899**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**402 872**
НДС (12 %)	48 345
Итого	**451 217**

Жилой дом участок №12

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

1	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736

2	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
3	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
4	20 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
5	25 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
6	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
7	27 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
8	28 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
	Раздел 9 Крыльца					
9	60 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство Бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
10	61 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	232752,96	3492
11	62 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство Бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,3	19576,92	25450

12	63 2105-0309-0301					
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00983	232752,96	2287
	Всего					**364 178**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					3 278
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					3 969
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**7 429**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**378 854**
	НДС (12 %)					45 462
	Итого					**424 316**
	Жилой дом участок №13					
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
1	17 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
2	18 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
3	19 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
4	20 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
5	25 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
6	26 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704

7	27 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
8	26 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
	Раздел 9 Крыльца					
9	60 1106-0101-0115					
		Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Ка1)	м3	1,9	19577,37	37197
10	61 2105-0309-0301					
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01445	232752,96	3363
11	62 1106-0101-0115					
		Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Ка2)	м3	1,2	19576,67	23492
12	63 2105-0309-0301					
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00957	232752,96	2227

Всего	**362 031**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 258
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	3 945
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 385**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**376 619**
НДС (12 %)	45 194
Итого	**421 813**

Жилой дом участок № 14

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

1	17 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
2	18 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
3	19 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
4	20 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
5	25 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
6	26 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
7	27 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
8	28 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
	Раздел 9 Крыльца					
9	60 1106-0101-0115					
		Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
10	61 2105-0309-0301					
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	232752,96	3492

11	62 1106-0101-0115					
		Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Ка2)	м3	1,3	19576,92	25450
12	63 2105-0309-0301					
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00983	232752,96	2287
	Всего					**364 178**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					3 278
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					3 969
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**7 429**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**378 854**
	НДС (12 %)					45 462
	Итого					**424 316**
	Жилой дом участок №15					
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
1	17 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
2	18 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
3	19 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
4	20 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
5	25 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933

6	26 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
7	27 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
8	28 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
	Раздел 9 Крыльца					
9	60 1106-0101-0115					
		Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
10	61 2105-0309-0301					
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	232752,96	3492
11	62 1106-0101-0115					
		Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,3	19576,92	25450
12	63 2105-0309-0301					
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00983	232752,96	2287

Всего	**364 178**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 278
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	3 969
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 429**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**378 854**
НДС (12 %)	45 462
Итого	**424 316**

Жилой дом участок №16

Раздел 6 Полы

	6.1 Тип 1					
1	17 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
2	18 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
3	19 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
4	20 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
5	25 1111-0101-0102					
		Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
6	26 1111-0101-0209					
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
7	27 1111-0101-1105					
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
8	28 1111-0101-1106					
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
	Раздел 9 Крыльца					
9	60 1106-0101-0115					
		Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Ка1)	м3	1,9	19577,37	37197
10	61 2105-0309-0301					
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	232752,96	3492

11	62-1106-0101-0115					
		Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,3	19576,92	25450
12	63-2105-0309-0301					
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00983	232752,96	2287
	Всего					**364 178**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					3 278
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					3 969
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**7 429**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**378 854**
	НДС (12 %)					45 462
	Итого					**424 316**
	Жилой дом участок № 20					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	1-1110-0501-0108					
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2-1110-0501-0106					
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3-1110-0501-0103					
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4-2109-0201-0502					
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572

Временные здания и сооружения (0,9 %)		6 472
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		7 837
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**14 669**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.		**748 114**
НДС (12 %)		89 774
Итого		**837 888**
ВСЕГО: Ж-Д №1-16, 20 ДОМ		11 313 053
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,900**	**10 181 748**
в т.ч. НДС 12%		1 090 902

Сдал (Исполнитель):

ТОО " АС-СТРОЙ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Бозтаевов Н.І**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела _____ **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбаев Д.Б., № аттестата KZ88VJB00019759 _____

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28 _____

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.