ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 17
«28» 05 2021 ж.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 27 » май 2021 г.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорстрой" г. Кызылорда, пер. Жибек-жолы 3 стр.4Б
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Ербулатова Сейтмаганбета Жармаганбетовича**
фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту: **«Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравийных дорог»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района " И.о. Руководителя Шалбаев Г.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно –монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Генпроектировщик : ТОО «Димаш-Сервис» , заказ № 02/1-18А**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района " № 744 от 24.10. 2018 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Строительная длина (протяженность)	км	34,245		34,245	
2	Категория дороги		IV		IV	
3	Число полос движения	шт	2		2	
4	Ширина земляного полотна	м	8,0		8,0	
5	Ширина проезжей части	м	6,0		6,0	
6	Ширина обочин	м	1,0 х 2		1,0 х 2	
7	Тип дорожной одежды		переходный		переходный	
8	Вид покрытия		гравийное		гравийное	
9	Примыкание	шт/м2	5/355		5/355	
	Земляное полотно					
1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами	$м^3$	29872,0		29872,0	
2	Площади. Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом.	$м^2$	479430,0		479430,0	
	Дорожная одежда					
	Основная дорога					
1	**Устройство основания из подстилающего и выравнивающего слоя из песка толщиной 20 см.**	$м^2$	54651		54651	
	Песок природный	$м^3$	60116,10		60116,1	
2	**Устройство основания из подстилающего и выравнивающего слоя из из песчано-гравийной смеси толщиной 22 см**	$м^2$	47920,40		47920,40	
	Смеси песчано-гравийные природные	$м^3$	58462,90		58462,9	
	На съездах к подходу с а-б покрытием					
3	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	тн	0,30		0,30	
4	**Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 6 см.**	$м^2$	355,0		355,0	

5	**Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см**	$м^2$	66043		66043	
	Смеси песчано-гравийные природные	$м^3$	6604,30		6604,30	
	Установка дорожных знаков					
6	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	593		593	
	Знаки дорожные односторонние треугольные	шт	184		184	
	Знаки дорожные односторонние квадратные	шт	409		409	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3 мм (СТОЙКИ)	м	1809,50		1809,50	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравийных дорог»

Улично-дорожная сеть расположена юго-восточной части поселка Шиели. Проектом предусмотрено 55 улиц. Общая протяженность улично-дорожной сети 34,245 км. Улицы расположены между собой параллельно, поперечные улицы - под углом 90 градусов.

Земляное полотно. Искусственные сооружения.

Все улицы прямолинейные. Земляное полотно проходит в основном в насыпи средней высотой 0,70 м, шириной 8,0 м с заложением откосов 1:3, ввиду того, что вся насыпь отсыпается из внетрассового резерва. Устройство искусственных сооружений проектом не предусмотрено.

Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды по основной дороге переходного типа, на примыканиях с асфальтобетонным покрытием - усовершенствованно-облегченного типа на протяжении по 10 м. В проекте предусмотрено 2 Типа конструкции дорожной одежды: Тип 1 (основная дорога): нижнее основание – гравийно-песчаная смесь, Н-22 см; подстилающий слой – песок средней крупности, Н-20 см.

Тип 2 (на примыканиях подходе с асфальтобетонным покрытием). верхнее покрытие – холодная асфальтобетонная смесь, Тип Бх, Н-6,0 см; нижнее основание – гравийно-песчаная смесь, Н-22 см; подстилающий слой – песок средней крупности, Н-20 см.

Укрепление обочин. Укрепление обочины предусмотрено из ГПС шириной 1,0 м, толщиной 10 см.

Автобусные остановки и площадки отдыха . Устройство автобусных остановок и площадок отдыха проектом не предусмотрено.

Инженерные сети коммуникаций не предусмотрено

Обустройство и безопасность дорожного движения

По обустройству улицы для обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов предусмотрены дорожные знаки на металлических стойках СКМ. Дорожные знаки односторонние квадратные-409шт, треугольные-184шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования - **не предусмотрено**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2019 года.**
месяц, год
окончание работ **май 2021 года.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **10** месяц;
фактически **22** месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или здании (сооружений) выполнено (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: - **Не предусмотрено**
наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
Не предусмотрено
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не предусмотрено
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик считает объект: **«Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравийных дорог»**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик: Директор ТОО «Дорстрой»

Ербулатов Сейтмаганбет Жармаганбетович

фамилия, имя, отчество руководителя подпись

« 27 » мая 2021 года
дата Место печати