Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года N 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От " 16" ноября 2015г. с. Денисовка Денисовского р-на
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
распоряжением акима Денисовского района № 202а-р от 16 октября 2015 года
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается председатель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Подело Е.Н. (фамилия, имя, отчество) — заместитель акима Денисовского района (должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем назначается представитель генеральной проектной организации)

Ульянов Л.К. (фамилия, имя, отчество) — руководитель отдела ГАСИ государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» (должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика

Артемчук Е.Н. (фамилия, имя, отчество) — руководитель государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» (должность)

эксплуатационной организации

Морковник Е.Г. (фамилия, имя, отчество) — исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия «Дидар» (должность)

генерального подрядчика

Шапошников А.С. (фамилия, имя, отчество) — директор товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопровод строй» (должность)

генеральный проектировщик (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Шелудько В.П. (фамилия, имя, отчество) — директор товарищества с ограниченной ответственностью ПИП «Костанайвордпроект» (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Бакиев С.В. — исполняющий обязанности руководителя Республиканского государственного учреждения «Денисовское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Министерства Национальной экономики Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Ахметов А.А. — исполняющий обязанности начальника государственного учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям Денисовского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Костанайская область, Денисовский район, с.Крымское, с.Озерное

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» мая 2013 г. № 14-р распоряжение акима Крымского сельского округа Денисовского района Костанайской области

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «25» апреля 2014г. № 143 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

(наименование организации)

Выполнившими

строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

[наименования организаций, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО ПИП «Костанайводпроект»

(наименование организации)

выполнившим генеральный план, технологические решения, архитектурно-строительные решения,инженерные коммуникации ,инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС , охрана окружающей среды.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

[наименования организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ____к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект ТОО ПИП «Костанайводпроект»

(номер проекта, номер серии)

7. Проектно-сметная документация утверждена: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 24 » августа 2013 г. № 45

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2014 г.;

(месяц и год)

окончание работ октябрь 2015г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС 11 мес. ; фактически 15 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, разрешение на строительство, исполнительная документация технический паспорт

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая с (учётом ранее принятых	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Производительность системы водоснабжения	тыс.м куб/год	174,63	174,63	174,63	174,63
Общая протяженность трассы водопровода	м	37200,86		37328,48	37555,03

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *1).Водозабор состоит: Водозаборные скважины в количестве 4 шт., из них 2 шт. – существующие, 2 шт – новые. Насосные станции подземного типа над скважинами по ТП 901-2-177.91, представляющие собой подземные камеры Д-1,5 м с насосами типа Ульба-Электро - 4 шт., производительностью 10 м3/час. В каждой камере насосной станции устанавливлены герметизированные оголовки (серия 7.901-7 вып. 1), приборы учета и запорно-регулирующая арматура. Автоматическое и ручное управление насосами осуществляется при помощи радиосвязи. Аппаратные - 2 шт. Здание аппаратной выполнено по индивидуальному проекту, прямоугольное в плане, размером в осях 2,00x2,00 м. Высота помещения - 2,5 м. Наружные стены из кирпича, покрытие их сборных железобетонных плит, кровля рулонная.*

2). Водовод (от насосной станции 1-го подъема до насосной станции 2-го подъема). Соединительный напорный водовод выполнен из труб ПЭ100 SDR 26 110x4,2-питьевая ГОСТ 18599-2001, протяженность 77 м. Напорный водовод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26-d110x4,2 L=192 м и ПЭ 100 SDR26-d125x4,8 L=7376,5м питьевая ГОСТ 18599-2001, общая протяженность 7354 метра. Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 в.1. 3).Комплекс водопроводных сооружений (КВС) состоят: 1.Резервуары чистой воды (РЧВ) емкостью 250м3 - 2 шт., выполнены по ТП 901-4-58.83, ТП 901-4-63.83; по существующему РЧВ емк. 240 м3 - 1 шт., работы выполнены согласно переутвержденной дефектной ведомости. 2.Фильтры-поглотители для РЧВ 250 м3 - 3 шт., выполнены согласно ТП 0901-9-15.1.87. 3. Насосная станция второго подъема производительностью 39м3/час. Здание насосной станции с заглубленным машинным залом кирпичное, одноэтажное, с размерами в осях 6,1x12,0м., высота помещения -3,5 м, подвальное помещение -2,4 м Хозяйственно-питьевые насосы (2 рабочих) работают в зависимости от уровня воды в водонапорной башне. В помещений насосной станции размещена станция обеззараживания воды, изготовленная ТОО «Эйкос», г. Алматы. Станция обеззараживания состоит из электролизной установки проточного типа УОЭ-Э-10 производительностью 10-12 м3/ч, в количестве 3 штук (2шт. рабочие, 1 резервная), камеры обеззараживания-3 шт., выпрямительного агрегата-3 шт., бака емк. 40л-3 шт., насос кислотной промывки-1 шт. 4. Водонапорная башня емкостью 50 м3, высотой 18 м. выполнена по ТП 901-5-29. Оборудование башни состоит из напорного подводящего и отводящего трубопроводов, переливной и спускной труб.

5. Внутриплощадочные сети (от резервуаров чистой воды в разводящую сеть села Крымское и села Озерное, от водонапорной башни в разводящую сеть села Крымское), трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 219x4,0 мм L=91,0 метра, диаметром 159x4,0 мм L=244,25 метра, диам. 108x4,0 мм L=215,0 метра, ГОСТ 10704-91, общей длиной - 550,25 метра.

6. Контрольно - пропускной пункт. Здание одноэтажное кирпичное с размерами в плане 3,0x6,0 м в осях, высота помещения -2,5 м., покрытие из сборных железобетонных плит, кровля рулонная 7. Уборная прямоугольная, размерами в плане 1,26x1,06 м, высотой 2,3 м. 4). Напорный водовод в 2 линии (от насосной станции 2-го подъема до разводящей сети села Крымское), трубопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26-2xd140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001, общая длина L=693,33 м. Водопроводная сеть села Крымское выполнена по кольцевой схеме по трубопроводам из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 d125x4,8 L=1959,6м; ПЭ 100 SDR 26 d100x4,2 L=4710,1м; ПЭ 100 SDR 26 d50x2,3 L=680,5 м; ПЭ 100 SDR 17

d32x2,3 L=486,5 м; питьевая ГОСТ 18599-2001, общая протяженность L=7836,7м. 5). Водонапорная башня села Озерное емкостью 25 м3, высотой 12 м. выполнена по ТП 901-5-29. 6). Магистральный напорный водовод в 2 линии (от насосной станции второго подъема до разводящей сети с. Озерное), трубопроводы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 2 х d 140х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001, общая длина 18561,0м. Водопроводная сеть села Озерное выполнена по кольцевой схеме по трубопроводам из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 d140х5,4 L=163,5 м; ПЭ 100 SDR 26 d110х4,2 L=2067,3 м; ПЭ 100 SDR 26 d50х2,3 L=22,4 м питьевая ГОСТ 18599-2001, общая длина L=2256,2м. 7) Электроснабжение насосной станции 1-го подъема №2 выполнено от существующей КТП-100№207-18 кабелем АВВГ-5х6, проложенным в земле в траншее, строительная дина КЛ-0,4 кВ -0,019 км. Электроснабжение насосной станции 1-го подъема №1 выполнено от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ кабелем АВВГ-5х6, проложенным в земле в траншее, строительная дина КЛ-0,4 кВ -0,016 км. В аппаратных установлены шкафы управления погружными насосами ШУПН. 8). Автоматизация и радиосигнализация. Для контроля уровня воды в РЧВ использованы сигнализаторы. Дистанционное управление и сигнализация работой насосной станции выполняется безпроводной радиосвязью через систему радиодоступа с использованием технологии «Ubiquiti PowerBeam PBE-M5-400». Силовые и контрольные кабели, прокладываемые в помещении насосной для подключения насосов и средств автоматизации технологическим процессом, проложены экранированные. Щиты управления насосами второго подъема установлены разработанные и производимые ТОО "Нестандартное энерго-силовое оборудование" (г. Костанай). В щитах использованы комплектующие фирмы Siemens, логический контроллер, два частотных преобразователя и два устройства плавного пуска которые обеспечивают необходимый алгоритм работы системы и все требуемые защиты.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом соблюдены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 577136,62 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 421687,76 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 23138,91 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 549623,779 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 415429,793 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 28077,635 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических соответствует СНиП

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствует СНиП

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке построенный объект «Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области»

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ Е. Подело
(подпись)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ Ульянов
(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Е. Артемчук
(подпись)

_____ Е. Морковник
(подпись)

_____ А. Шапошников
(подпись)

_____ В. Шелудько
(подпись)

_____ С. Бакиев
(подпись)

_____ А. Ахметов
(подпись)