Утверждено

приказом Министра национальной энономики Республики Казахстан

"19" марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство водопроводной сети в ж/районе «Арай», от ул.Жибек Жолы до ул. Тауелсиздик г. Кызылорда

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1 Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость про затрат, не входящих СМ	дополнительные затраты на приобрете ние материало	дополнительные затраты другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	238 340 154.13									
Всего за отчетный период		35506632.96							4 260 795.96	39 767 428.92

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Туреходжаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР Намет К.

ГЕННПОДРЯДЧИК: Те Ю.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в районе Арай,по ул. Алты Алаш,Караманова,Аубакорова,Есетова и Тауке Хана г.Кызылорда.
Строительство водопроводной сети в ж/районе «Арай» от ул. Жибек жолы до ул.Тауелсиздик г.Кызылорда

АКТ №4

выполненных работ за декабрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат		Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		5.5135	62194.15	--	342907.45	--	49592.01	290382.29	683952.92
						53199.50	--	293315.44	--		50663.18	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51.5	283.95	1033.00		293315.44				
15.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0.00235	0.012957	347511.00				4502.60		
15.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	259.1345	174.00				45089.40		
18	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		2.3505	84507.96	--	198635.96	--	48581.45	148553.96	374965.12
						63839.40	--	150054.51	--		27775.19	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	61.8	145.26	1033.00		150054.51				
18.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0.0054	0.012693	347511.00				4410.85		
18.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	253.854	174.00				44170.60		
34	Е11-221101-0109 1122-1101-0109	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка		2	64421.77	27617.41	128843.55	55234.82	48037.05	40488.82	182878.96
						12785.84	7663.06	25571.68	15326.12		13546.59	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	8.83	17.66	1448.00		25571.68				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.05	10.1							
34.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.5	7		5318.00		37226.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.5	7		1474.00		10318.00			
34.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1.12	2.24		6976.00		15626.24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.12	2.24		1762.00		3946.88			
34.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.43	0.86		2609.00		2243.74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.43	0.86		1234.00		1061.24			
34.6	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.67	5.34		26.00		138.84			
34.7	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.35	0.7	5717.00				4001.90		
34.8	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2.2	4.4	348.00				1531.20		
34.9	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0021	0.0042	211178.00				886.95		
34.10	154286 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 560х33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	М	0.5	1	41617.00				41617.00		
75	Е11-270602-0706 1127-0602-0706РСНБ РК	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания		6974.87	1320.87	113.67	9212906.00	792860.88	8071753.56	632950.79	10633525.30
						49.94	34.09	348291.53	237774.02		787668.54	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0.0518	361.3	964.00		348291.53				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0218	151.84							

75.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0032	22.319584		10119.00		225851.87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0032	22.319584		1762.00		39327.11			
75.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00408	28.45747		4405.00		125355.15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00408	28.45747		1234.00		35116.52			
75.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.0015	10.462305		3712.00		38836.08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	10.462305		1474.00		15421.44			
75.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.00716	49.940069		5594.00		279364.75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00716	49.940069		1762.00		87994.40			
75.7	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00003	0.209246		4788.00		1001.87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00003	0.209246		1762.00		368.69			
75.8	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.0026	18.134662		5900.00		106994.51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.0052	36.269324		1474.00		53460.98			
75.9	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0.00055	3.836178		3792.00		14546.79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00055	3.836178		1474.00		5654.53			
75.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00005	0.348743		2609.00		909.87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00005	0.348743		1234.00		430.35			
75.11	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.1046	729.571402	2351.00				1715222.37		
75.12	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000006	0.042756	216144.00				9241.44		
75.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00015	1.046231	25434.00				26609.83		
75.14	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0.003	20.92461	227.00				4749.89		
75.15	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	Т	0.00824	57.472929	109894.00				6315930.00		
76	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство+толщ 6см	м2 покрытия		6974.87	1806.49	96.25	12600053.75	671327.33	11639531.57	525797.97	14175919.85
						41.46	28.34	289194.85	197655.12		1050068.14	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0.0336	234.36	1234.00		289194.85				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0168	116.97							
76.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00347	24.202799		3712.00		89840.79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00347	24.202799		1474.00		35674.93			
76.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0101	70.446187		5594.00		394075.97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	70.446187		1762.00		124126.18			
76.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00039	2.720199		5549.00		15094.39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00039	2.720199		1234.00		3356.73			
76.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0014	9.764818		120.00		1171.78			
76.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0028	19.529636		8754.00		170962.43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	19.529636		1762.00		34411.22			

76.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00001	0.069749		2609.00		181.97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00001	0.069749		1234.00		86.07			
76.9	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	Т	0.0949	661.915163	17558.00				11621906.43		
76.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000006	0.043244	216144.00				9346.97		
76.11	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	Т	0.000011	0.075329	109894.00				8278.16		
77	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	тн		2787.88	829.88	0.08	2313605.85	223.03	2312259.21	1324.80	2500125.11
						0.44	--	1226.67	--		185194.45	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0.0001	0.2788	4936.00		1376.10				
77.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00068	1.895758		120.00		227.49			
77.3	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	Т	0.0472	131.587936	17558.00				2310420.98		
77.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	Т	0.000006	0.016727	109894.00				1838.23		
78	Е11-270602-0301 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		2787.88	1821.54	96.47	5078234.94	268946.78	4693637.40	210432.53	5711760.86
						41.46	28.43	115585.50	79259.43		423093.40	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0.0336	93.67	1234.00		115592.20				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0168	46.84							
78.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00347	9.673944		3712.00		35909.68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00347	9.673944		1474.00		14259.39			
78.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0101	28.157588		5594.00		157513.55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	28.157588		1762.00		49613.67			
78.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00003	0.083636		4788.00		400.45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00003	0.083636		1762.00		147.37			
78.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00039	1.087273		5549.00		6033.28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00039	1.087273		1234.00		1341.70			
78.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0014	3.903032		120.00		468.36			
78.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0028	7.806064		8754.00		68334.28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	7.806064		1762.00		13754.28			
78.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00004	0.111515		2609.00		290.94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00004	0.111515		1234.00		137.61			
78.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	Т	0.0966	269.309208	17363.00				4676015.78		
78.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000006	0.016727	216144.00				3615.50		
78.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00015	0.418182	25434.00				10636.04		
78.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	Т	0.000011	0.030667	109894.00				3370.08		
86	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		9.232	55457.73	--	511985.78	--	20847.99	486226.41	1078069.16
						53199.50	--	491137.78	--		79856.97	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51.5	475.45	1033.00		491137.78				
86.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0.00059	0.005447	347511.00				1892.85		
86.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	108.9376	174.00				18955.14		
87	Е11-160901-0501 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)		254	534.95	26.09	135877.30	6626.86	4803.14	125030.03	281779.91
						489.95	12.34	124447.30	3134.36		20872.59	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0.41	104.14	1195.00		124447.30				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	2.54							
87.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	2.54		2609.00		6626.86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	2.54		1234.00		3134.36			

87.4	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	2.54	320.00				812.80		
87.5	149389 С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	2.54	519.00				1318.26		
87.6	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	КГ	0.02	5.08	526.00				2672.08		
89	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр		254	4372.65 923.14	145.09 46.30	1110653.00 234476.92	36852.05 11760.34	839324.03	241312.52 108157.24	1460122.78
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0.7725	196.22	1195.00		234476.92				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0371	9.42							
89.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00103	0.26162		4788.00		1252.64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00103	0.26162		1762.00		460.97			
89.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.28634	72.73036		161.00		11709.59			
89.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.03605	9.1567		2609.00		23889.83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03605	9.1567		1234.00		11299.37			
89.6	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00007	0.01778	206076.00				3664.03		
89.7	257297 С	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	254	3290.00				835660.00		
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге					31633703.58				37083099.98
Итого прямые затраты:												
в том числе:			Тенге									
- зарплата рабочих-строителей			Тенге					2073302.18				
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге					1832071.75				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					544909.39				
- материалов, изделий и конструкций			Тенге					27728367.41				
Накладные расходы			Тенге					2702500.12				
ИТОГО:			Тенге					34336203.70				
Сметная прибыль			Тенге					2746896.29				
ИТОГО по смете:			Тенге					37083099.99				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге					482080.30				
ИТОГО			Тенге					37565180.29				
Зимнее удорожание 2,07%			Тенге					777599.23				
ИТОГО			Тенге					38342779.52				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного								1109035				
ИТОГО			Тенге					39451814.52				
понижающий коэфф к=0,9			Тенге					35506632.96				
НДС 12%			Тенге					4260795.96				
ИТОГО К ОПЛАТЕ								39767428.92				

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Туреходжаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Намет К.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.