Утверждено

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

"19" марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство водопроводной сети в ж/районе «Арай», от ул.Жибек Жолы до ул. Тауелсиздик г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочи затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	251 340 154,13									
Всего за отчетный период →		11607142,86							1 392 857,14	13 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Туреходжаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Намет К.

ГЕННПОДРЯДЧИК: Те Ю.

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

рядчик: ТОО "Механизатор-К"

менование объекта: Строительство водопроводной сети в ж/районе «Арай» от ул. Жибек жолы до ул.Тауелсиздик г.Кызылорда

АКТ №4

выполненных работ за сентябрь месяц 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат		Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	тн	4036,99		829,88 0,44	0,08 --	3390217,26 1992,66	329,42 --	3348267,25	2152,07 271389,55	3663758,88
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0001	0,4037	4936,00		1992,66				
77.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	2,745153		120,00		329,42			
77.3	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0472	190,545928	17558,00				3345605,40		
77.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,024222	109894,00				2661,85		
78	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4036,99		1821,54 41,46	96,47 28,43	7380142,76 167383,29	389453,88 114763,79	6796622,26	304718,86 614788,93	8299650,55
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	135,64	1234,00		167383,29				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	67,82							
78.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	14,008355		3712,00		51999,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	14,008355		1474,00		20648,32			
78.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	40,773599		5594,00		228087,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	40,773599		1762,00		71843,08			
78.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,121110		4788,00		579,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,121110		1762,00		213,40			
78.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,574426		5549,00		8736,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,574426		1234,00		1942,84			
78.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	5,651786		120,00		678,21			
78.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	11,303572		8754,00		98951,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	11,303572		1762,00		19916,89			
78.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,161480		2609,00		421,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,161480		1234,00		199,27			

	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	389,973234	17363,00				6771105,26		
	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,024222	216144,00				5235,43		
8.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,605549	25434,00				15401,52		
78.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,044407	109894,00				4880,05		
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге					10770360,03				11963409,43
Итого прямые затраты:												
в том числе:			Тенге									
- зарплата рабочих-строителей			Тенге					169375,95				
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге					389783,29				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					114763,79				
- материалов, изделий и конструкций			Тенге					10144889,51				
Накладные расходы			Тенге					306870,93				
ИТОГО:			Тенге					11077230,95				
Сметная прибыль			Тенге					886178,48				
ИТОГО по смете:			Тенге					11963409,43				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге					155524,32				
ИТОГО			Тенге					12118933,75				
Зимнее удорожание 2,07%			Тенге					250861,93				
ИТОГО			Тенге					12369795,68				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного								526856,38				
ИТОГО			Тенге					12896652,06				
понижающий коэфф к=0,9			Тенге					11607142,85				
НДС 12%			Тенге					1392857,14				
ИТОГО К ОПЛАТЕ								13000000,00				

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т. ТЕХНАДЗОР: Туреходжаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Намет К. ГЕНПОДРЯДЧИК: Т.Ю.