Тапсырыс беруші: "Орал қаласының ТҮКШЖК және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Мердігер: "КазТехникас" ЖШС

Подрядчик: ТОО "КазТехникас"

Келісім (Договор): доп.соглашение №6 от 30.06.2021г. к №29/д-ок от 24.04.2020г.

Жұмыс атауы: "Көшені жарықтандыруға сервистік қызмет көрсету және жаңғырту бойынша жұмыстарды орындау"

Наименование работ: "Выполнение работ по сервисному обслуживанию и модернизации уличного освещения"

Ф-2 бойынша жасалған жұмыстар актісі

Акт приемки выполненных работ по Ф-2

көшені жарықтандыруға сервистік қызмет көрсету және жаңғырту бойынша

по сервисному обслуживанию и модернизации уличного освещения

2021 жылғы шілде №7 акт (июль 2021 года)

пп	Наименование работ и затрат	Обоснование цены	Единица измерения	Количество на единицу измерения, тенге	Стоимость на единицу измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	Работы:					
1	Замена автоматического выключателя, тип выключателя: А-3100	№136	шт	1	1756,25	1 756,25
2	Замена низковольтного щита в шкафу КТП	№152	шт	1	9012,33	9 012,33
3	Дневной автомобильный осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ, количество опор на 1 км ВЛ=32	№272	км	230	2195,31	504 921,30
4	Ночной пеший осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ, количество опор на 1 км ВЛ=32	№275	км	260	3073,44	799 094,40
5	Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	кальк. №48	м	10	651,00	6 510,00
6	Обрезка кроны деревьевс АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли: до 150мм	№285	дер.	2150	551,09	1 184 843,50
7	Кабель. Демонтаж	кальк. №107	м		156,00	-
8	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	кальк, №3	м3 грунта	35,7	2878,00	102 744,60
9	Замена участка кабеля, проложенного в траншее при массе 1м кабеля, кг: до 6	№68	м	239	1358,78	324 748,42
10	Засыпка вручную траншей, ям	кальк. №4	м3 грунта	35,7	1502,00	53 621,40
11	Техническое обслуживание пунктов питания	№318	шт	14	3466,28	48 527,92
12	Техническое обслуживание КТП, мощность до 250 кВА	№166	шт	8	2634,37	21 074,96
13	Замена провода вторичной коммутации	№146	м	11	439,06	4 829,66
14	Покраска металлических опор, арок, стоек, торшера, шкафа управления, декоративных шаров	кальк. №120	м2	90	105,00	9 450,00
15	Окраска оборудования подстанции: вручную	№174	м2	135	716,36	96 708,60
16	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание счетчиков: снятие показаний счетчиков	№355	шт	306	23,11	7 071,66
17	Отматывание и отмеривание кабеля для вставки масса 1м кабеля,кг: до 6	№62	м	249	35,64	8 874,36
18	Размотка кабеля: вручную	№61	м	249	46,97	11 695,53
19	Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка проводов	№370	пролет	330	5083,88	1 677 680,40
	Строительные машины и механизмы:					
1	Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ	№16	маш.-ч	216	3243,24	700 539,84
2	Автогидроподъемники, высота подъема 18м	№4	маш.-ч	928	5036,04	4 673 445,12
3	Автомобили бортовые, до 15т	№23	маш.-ч	176	5269,32	927 400,32

	Материальные ресурсы:					
1	Автоматический выключатель ВА 99 250/250А Proxima ЭКФ		шт	1	25080,00	25 080,00
2	Зажим прокалывающий SLIP 12.1		шт	100	1170,54	117 053,57
3	Кабель АВБбШв 4х6(ок)-1	м.р.279	км	0,079	356945,40	28 198,69
4	Кабель АВБбШв 4х16(ок)-1	м.р.279	км	0,075	621386,64	46 604,00
5	Кабель ВБбШв 4х35(ок)-0,66	м.р.157	км	0,085	5049776,52	429 231,00
6	Кабель КГТП 4х10		км	0,01	2830357,14	28 303,57
7	Лента сигнальная (150ммх100м)		шт	1	3861,61	3 861,61
8	Наконечник медный 25 (4)		шт	4	142,86	571,43
9	Наконечник медный 35 (4)		шт	8	196,43	1 571,43
10	наконечник кабельный ТА-120		шт	4	228,57	914,29
11	Кисть 63		шт	10	150,89	1 508,93
12	Щит с монтажной панелью ЩМП 091Р31 (800*600*250) Rucelf		шт	1	22464,29	22 464,29
	ИТОГО					11 879 913
	НДС 12%					1 425 590
	ВСЕГО					13 305 503

Подрядчик: ТОО "КазТехникас"

Директор

_____Мұрат С.Ә.

Заказчик: ГУ "ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска"

Руководитель

_____Дуйсенгалиев Ж.А.

Главный специалист

_____Нурмаков А.Б.

Бухгалтер

_____Баделов Р.Г.