Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Гарейс- Строй"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта :КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №4 КОКТАС
Договор №09-06-20 от 14.04.2020

АКТ №2

приемки выполненных работ
за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРОВЛЯ									
1	Е12-080101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	95,256	676,30	16,24	64421	1547	40086	16931	87860
					239,23	7,64	22788	727		6508	
2	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	95,256	351,87	3,01	33517	286	30121	2906	39337
					32,65	1,25	3110	119		2914	
3	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	95,256	759,86	23,75	72381	2262	7091	58720	141589
					661,66	8,38	63028	798		10488	
4	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	109,5444	1917,00	--	209997	--	209997	--	226796
					--	--	--	--		16800	
5	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из оцинкованного листа.Устройство	м планки	84	1634,45	13,15	137294	1105	109194	25076	175359
					321,37	3,12	26995	262		12990	
6	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	240	1790,05	13,56	429611	3255	354078	67339	536706
					301,16	3,82	72278	917		39756	
7	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный диаметром 125 мм	шт.	490	700,00	--	343000	--	343000	--	370440
					--	--	--	--		27440	
8	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	72	1319,38	0,37	94995	27	66560	20453	124684
					394,55	--	28408	--		9236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-100302-0108	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный диаметром100 мм**	**шт.**	**144**	**966,00**	**--**	**139104**	**--**	**139104**	**--**	**150232**
					--	**--**	**--**	**--**		**11128**	
10	Е12-080101-2703	**Трубы водосточные. Установка колен**	**шт.**	**5**	**604,22**	**2,00**	**3021**	**10**	**1**	**2170**	**5607**
					601,94	**0,90**	**3010**	**5**		**415**	
11	С121-100302-0103	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное круглого сечения диаметром 100мм**	**шт.**	**5**	**2069,00**	**--**	**10345**	**--**	**10345**	**--**	**11173**
					--	**--**	**--**	**--**		**828**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1869415**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**219616**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8492**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2828**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1309577**		
		- Накладные расходы	Тенге							**193595**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**138503**	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**22433**				
		Итого	Тенге				**1891848**				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				**49945**				
		Итого	Тенге				**1941793**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**38836**				
		Итого с непредвиденными затратами					**1980629**				
		скидка	Тенге				**198063**				
		итого со скидкой	Тенге				**1782566**				
		НДС 12%	Тенге				**213907,94**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**1996474,10**				

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Гарейс-Строй"
г.Нур-Султан,Алматы,1,1203
БИН/ИИН 051240001452
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9696503F0008496918
АО "ForteBank"
Тел.: 87586958415

Директор

Беспаев А.Е.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда ,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор

Копжасаров М.Г.