Форма 2 в

Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование стройки Капитальный ремонт кровли здания ГУ Аппарат акима поселка Актас
Наименование объекта Капитальный ремонт кровли здания ГУ Аппарат акима поселка Актас

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	205,4	142,70	18,54	29311	3809	--	19128	52314
					124,16	5,18	25503	1064		3875	
2	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	125	246,84	16,93	30855	2116	--	21117	56130
					229,91	4,73	28739	591		4158	
3	1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	1,77	18511,30	4073,45	32765	7210	--	20701	57743
					14437,85	1805,53	25555	3196		4277	
4	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	15,1935	1688,84	--	25659	--	--	18475	47665
					1688,84	--	25659	--		3531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118591	13135	--	79421	213852
							105456	4851	--	15841	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118591				
	Всего заработная плата		Тенге					110306			
		Накладные расходы	Тенге				79421				
		Сметная прибыль	Тенге				15841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					110306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				213852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					110306			
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС,АС ЛИСТ 2									
5	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	3,4	30788,18	4577,12	104680	15562	60619	28466	143797
					8382,00	818,26	28499	2782		10652	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04896	193787,00	--	9488	--	9488	--	10247
					--	--	--	--		759	
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,515	193787,00	--	99800	--	99800	--	107784
					--	--	--	--		7984	
8	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,28245	199194,00	--	56262	--	56262	--	60763
					--	--	--	--		4501	
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Парапет из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	20,502	23368,97	2916,50	479111	59794	323515	99830	625256
					4672,80	563,00	95802	11543		46315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				749341	75356	549684	128296	947847
							124300	14325	--	70211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				749341				
	Материалы		Тенге				384134				
	Всего заработная плата		Тенге					138625			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165550				
		Накладные расходы	Тенге				128296				
		Сметная прибыль	Тенге				70211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				947848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					138625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				947848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					138625			
		РАЗДЕЛ 3.АС ЛИСТ 3,5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	10,72	85145,32	1477,46	912758	15838	705358	178167	1178198
					17869,62	597,08	191562	6401		87274	
11	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,65	92666,88	1585,80	152900	2617	112751	34686	202593
					22746,43	611,15	37532	1008		15007	
12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	12,37	10122,82	64,80	125219	802	113754	9897	145925
					862,02	26,94	10663	333		10809	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	201119,00	--	845	--	845	--	912
					--	--	--	--		68	
14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02356	229680,00	--	5411	--	5411	--	5844
					--	--	--	--		433	
15	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,12	286,00	--	1750	--	1750	--	1890
					--	--	--	--		140	
16	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00275	233702,00	--	643	--	643	--	694
					--	--	--	--		51	
17	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17470,65	757,51	34941	1515	21971	10851	49455
					5727,36	300,74	11455	601		3663	
18	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	257	93,16	15,03	23943	3863	--	19244	46642
					78,13	3,26	20080	837		3455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 Изоспан	м2	282,7	138,00	--	39013	--	39013	--	42134
					--	--	--	--		3121	
20	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	257	3580,12	94,50	920091	24286	473474	394066	1419289
					1643,31	23,35	422331	6002		105133	
21	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	43,2	3585,52	28,33	154895	1224	86749	60722	232866
					1549,12	12,67	66922	547		17249	
22	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Карниз . Облицовка профлистом	м2	43,2	747,00	2,95	32270	127	15198	13594	49533
					392,25	1,09	16945	47		3669	
23	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	49,68	2155,00	--	107060	--	107060	--	115625
					--	--	--	--		8565	
24	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	44	1124,03	10,52	49457	463	36698	11413	65740
					279,45	2,49	12296	110		4870	
25	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	44	877,00	--	38588	--	38588	--	41675
					--	--	--	--		3087	
26	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	63,2	1748,05	10,85	110477	686	93240	15404	135952
					261,88	3,06	16551	193		10070	
27	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	28	1248,91	85,19	34969	2385	1371	29259	69367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1114,76	21,07	31213	590		5138	
28	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	28	858,00	--	24024	--	24024	--	25946
					--	--	--	--		1922	
29	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	8	841,00	--	6728	--	6728	--	7266
					--	--	--	--		538	
30	2110-0302-0304 РСНБ РК 2015	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	8	561,00	--	4488	--	4488	--	4847
					--	--	--	--		359	
31	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	4	806,00	--	3224	--	3224	--	3482
					--	--	--	--		258	
32	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	4	1429,00	--	5716	--	5716	--	6173
					--	--	--	--		457	
33	2110-0302-0309 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4	457,00	--	1828	--	1828	--	1974
					--	--	--	--		146	
34	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	28	435,00	--	12180	--	12180	--	13154
					--	--	--	--		974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2803419	53805	1912062	777303	3867176
							837550	16670	--	286456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2803419				
	Материалы		Тенге				1660566				
	Всего заработная плата		Тенге					854219			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251498				
		Накладные расходы	Тенге				777302				
		Сметная прибыль	Тенге				286458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3867179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
		Сметная заработная плата	Тенге					854219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3867179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
		Сметная заработная плата	Тенге					854219			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5028878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1067306				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					142297			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35845			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2461746		
		- Накладные расходы	Тенге							985020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							372508	
		Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге				60347				
		Итого	Тенге				5089225				
		Зимние удорожания 2,31%	Тенге				117561				
		Итого	Тенге				5206786				
		в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге				5466584				
		скидка	Тенге				91675				
		итого со скидкой	Тенге				5374909				
		НДС 12%	Тенге				644989,07				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				6019897,97				

Заказчик

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1, 1203
БИН/ИИН 051240001452
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9696503F0008496918
АО "ForteBank"
Тел.: 87025800389

Директор

Беспаев А.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда ,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор

Копжасаров М.Г.