Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, Площадь победы, 5Б БИН 140340017022 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 320788

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН/ИИН 920340000071 БИК HSBKKZKX ИИК KZ856010241000252890 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87182659201

Наименование строительства: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ "Павлодарская облатсная больница имени Г.Султанова" для размещения кожновенеролигеского и инфекционного отделений

Справка №20
о стоимости выполнененых работ и затрат на июнь 2021 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№65/20 ДС.№1 Д.С.№2 Д.С.№3	от 13.05.2020г. от 24.06.2020г. От 25.08.2020г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге): в отчетном месяце за май 2021г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике:	919 022 337,51	820 555 658,49						98 466 679,02	919 022 337,51
в том числе за отчетный период	81 668 227,10	72 918 059,91						8 750 167,19	81 668 227,10
Удержание аванса 30%	24 500 468,13	21 875 417,97						2 625 050,16	24 500 468,13
Удержание 5%	4 083 411,36	3 645 903,00						437 508,36	4 083 411,36
К оплате:	53 084 347,61	47 396 738,94						5 687 608,67	53 084 347,61
К оплате:	Пятьдесят три миллиона восемьдесят четыре тысячи тристо сорок семь тенге шестьдесят один тиын								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

И.о. Руководитель_____ Ажмурат А.К.

Подрядчик:
ТОО "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000071

Генеральный директор_____ Раденков П. А.

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА"
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Эксперт_____ Дерягин М.В.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :ПК"Семейпроект"
БИН:020840001406

Эксперт_____ Маканова Р.Л.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик :

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№ 71

за 1 июня 2021 года

на см.2-1-5 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 9. Вентиляция									
105	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		√ 8,8	4948,37	40,15	43546	353	31333	11753	59723
		м2 поверхности воздуховодов			1347,61	15,19	11859	134		4424	
106	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		√ 1,9999999	4750,42	40,15	9501	80	6306	3082	13590
		м2 поверхности воздуховодов			1557,49	15,19	3115	30		1007	
149	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		√ 2,9999999	4750,42	40,15	14251	120	9458	4624	20385
		м2 поверхности воздуховодов			1557,49	15,19	4672	46		1510	
230	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		√ 15	4794,42	40,15	71916	602	47952	23118	102637
		м2 поверхности воздуховодов			1557,49	15,19	23362	228		7603	
317	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		√ 7	4904,54	50,59	34332	354	22070	11802	49825
		м2 поверхности воздуховодов			1701,08	19,34	11908	135		3691	
318	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		√ 46,8	4750,42	40,15	222320	1879	147550	72129	318005
		м2 поверхности воздуховодов			1557,49	15,19	72890	711		23556	
319	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		√ 12	4948,37	40,15	59380	482	42727	16027	81440
		м2 поверхности воздуховодов			1347,61	15,19	16171	182		6033	
		Итого по разделу: 9. Вентиляция									455246
		ИТОГО:					455246	3872	307396	142535	645605
							143977	1466	0	47824	0
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,5 %				9 684,08		
		Итого с временными									655 289,08
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				15 858,00		
		Итого с зимними удорожаниями									671 147,07
		Итого									671 147,07
		на 2019 год -52%									348 996,48
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									338 226,23
		Итого									687 222,71

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка по договору			**0,9**						**618 500,44**
		НДС			**12%**		**74 220,05**				
		Итого с НДС									**692 720,49**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ГОО "АДС САПА"**
БИН:120940002352, № K210VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. пед

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расценки соотв. пед

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт приемки выполненных работ
№ 72

за 1 июня 2021 года
на см.2-1-10 Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	Шкаф для раздевалки металлический ШРМ33, (1860x900x500)	шт	√ 12	64285,71		771429				
		Отпускная цена							771429		771429
		Сметная стоимость оборудования			64286		771429				
							771429				
52	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	Тележка для уборки помещений 920x500x918	шт	√ 6	32008,93		192054				
		Отпускная цена							192054		192054
		Сметная стоимость оборудования			32009		192054				
							192054				
64	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	Вешалка для полотенец на 2 крючка	шт	√ 4	4910,71		19643				
		Отпускная цена							19643		19643
		Сметная стоимость оборудования			4911		19643				
							19643				
68	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	Тележка для сбора белья, 930x430x980	шт	√ 2	51687,5		103375				
		Отпускная цена							103375		103375
		Сметная стоимость оборудования			51688		103375				
							103375				
91	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	Ведро (для уборочных работ)	шт	√ 16	2232,14		35714				
		Отпускная цена							35714		35714
		Сметная стоимость оборудования			2232		35714				
							35714				
92	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	Уборочный инвентарь (швабра, щетки)	шт	√ 16	2500		40000				
		Отпускная цена							40000		40000
		Сметная стоимость оборудования			2500		40000				
							40000				
		ИТОГО:					1162215	0			
							0	0	1162215		
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							1162214		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**0,00**		**0,00**
		Итого с временными			**2,2*1,1%**				**0,00**		**0,00**
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями									**0,00**
		Итого									**1 162 214,00**
		на 2019 год -52%									**604 351,28**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**585 700,63**
		Итого									**1 190 051,91**
		Скидка по договору			**0,9**						**1 071 046,72**
		НДС			**12%**		**128 525,61**				
		Итого с НДС									**1 199 572,32**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. ПСД

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расценки соответ. ПСД
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № 456

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство нового корпуса КТП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт приемки выполненных работ
№ 75(к 46 акту)

за 1 июня 2021 года
на см.2-1-10 Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (в т. ч. зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (в т. ч. зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге (Сметная прибыль, тенге)	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Ценовое предложение ТОО	Холодильник: LG, SAMsung, 600x600x1800	шт	-28	-187500		-5250000				-5250000
									-5250000		
		Отпускная цена			187500		5250000				
		Сметная стоимость оборудования					*-5250000*				
		ИТОГО:					-5250000,00	0	-5 250 000 ₸		
							0	0			
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							-5250000		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %						
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				0,00		
		Итого с зимними удорожаниями									0,00
		Итого									-5 250 000,00
		на 2019 год -52%									-2 730 000,00
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									-2 645 750,52
		Итого									-5 375 750,52
		Скидка по договору			0,9						-4 838 175,47
		НДС			12%		-580 581,06				
		Итого с НДС									-5 418 756,52

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный
Генеральный директор Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382; № KZ10VTE00879408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата аккредитации, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора "ПК "СемейПроект"
БИН:050140000140
Миканова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата аккредитации, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный
И.о. руководителя Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС Омяров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
расчет соотв. пд

Главный специалист отдела капитального строительства Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС Жолдасова А.Т. расчет соотв. пд.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт приемки выполненных работ
№ 76

за 1 июня 2021 года
на см.2-1-2 Надземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 29.03.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3 Кровля									
86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	39,5	2813,35	13,55	111127	535	71737	35865	158751
					983,66	3,27	38855	129		11759	
95	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,64	3142,62	516,65	8297	1364	3705	3193	12409
					1222,62	121,2	3228	320		919	
96	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,64	33102		87389		87389		94380
										6991	
97	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кттр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,14472	72091,15	24916,78	10433	3606	1440	4478	16104
					37226,09	7615,57	5387	1102		1193	
98	С121-060208-0501	Стремянка СГ-28,ЛВ-6.18	т	0,14472	544342		78777		78777		85079
										6302	
99	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,58	73,49	1,62	43	1	28	10	57
					23,69	0,24	14	0		4	
		Итого по разделу: 3. Кровля									296065,95
		Раздел: 5. Двери									
126	Е11-090601-0101	Конструкции дверей. Монтаж	т конструкций	0,2	89357,93	4464,65	17872	893	362	11705	31943
					83085,2	1730,02	16617	346		2366	
127	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8	47539		380312		380312		410737
										30425	
129	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,62	3142,62	516,65	5091	837	2273	1959	7614
					1222,62	121,2	1981	196		564	
130	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П СТ РК 943-92	м2	1,62	33102		53625		53625		57915
										4290	
		Итого по разделу:5. Двери									456899,86
		Раздел: 7 Витражи									
145	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	20	2346,73	2,6	46935	52	28007	16988	69037
					943,79	0	18876	0		5114	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С121-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	10	35873		358730		358730	28698	387428
147	С121-090304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части трехкамерным стеклопакетом	м2	10	77370		773700		773700	61896	835596
148	Е11-090301-0201	Стоек витража из труб. Монтаж	т конструкций	0,3	23734,43 10584,2	11047,99 2918,62	7120 3175	3314 876	631	2795 793	10708
149	С123-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	1141		45640		45640	3651	49291
150	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1807		3614		3614	289	3903
		Итого по разделу: 7. Витражи									1235738,94
		Раздел: 11. ПОЛЫ									
227	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	82	3514,25 367,1	20,04 9,59	288169 30102	1643 787	256423	29036 25376	342581
241	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	70	3514,25 367,1	20,04 9,59	245998 25697	1403 671	218898	24786 21663	292447
263	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	200	3514,25 367,1	20,04 9,59	702850 73420	4008 1918	625422	70818 61894	835562
		Итого по разделу: 11 ПОЛЫ									1237016,88
		Раздел: 13. Разные работы									
345	С121-060405-0501	Крышка люка МКЛ	т	0,06874	707729		48649		48649	3892	52541
346	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,27496	146,99 47,37	3,25 0,48	40 13	1 0	26	9 4	53
		Итого по разделу:13. Разные работы									48689,71
		Раздел: 16 Крыльцо главного входа по оси А									
602	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж каркаса из уголков и швеллеров	т конструкций	1,624	82698,36 59438	20965,7 5260,64	134302 96527	34048 8543	3727	72499 16544	223345
603	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,624	399842		649343		649343	51947	701290
604	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	43,848	146,99 47,37	3,25 0,48	6445 2077	142 21	4225	1448 631	8524
605	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45	2813,35 983,66	13,55 3,27	126601 44265	610 147	81726	40859 13397	180857
606	Е11-120101-1001	Листовая сталь толщ.2мм (лоток). Устройство	м2 покрытия	3,75	2813,35 983,66	13,55 3,27	10550 3689	51 12	6810	3405 1116	15071
607	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 2мм,3мм	т	0,08245	310461		25598		25598	2048	27646
608	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг А1. Установка	т стальных элементов	0,02844	709086,35 55638,1	6091,01 1246,3	20166 1582	173 35	18411	1909 1766	23841
		Итого по разделу: 16 Крыльцо главного входа по оси А									973005,34
		ИТОГО:					4247416 365505	52682 15103	3829228	321762 365532	4934710

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			1,5 %				74 020,65		
		Зимние удорожания									5 008 730,65
		Итого с зимними удорожаниями			2,2*1,1%				121 211,28		
		Итого									5 129 941,93
		на 2019 год -52%									5 129 941,93
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									2 667 569,80
		Итого									2 585 246,96
		Скидка по договору									5 252 816,76
		НДС			0,9						4 727 535,09
		Итого с НДС			12%		567 304,21				
											5 294 839,30

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020

Акт приемки выполненных работ
№77

за 1 июня 2021 года
на см.2-1-3 Отделочные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.03.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Внутренняя отделка									
5	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	√ 300	399,56	3,26	712451	2685	282775	406639	1208617
					633,84	1,53	507072	1227		89527	
9	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	√ 3500	746,45	3,85	2612566	10657	780472	1461175	4399640
					520,42	1,43	1821456	5013		325399	
		Итого по разделу 1. Внутренняя отделка									5328016,96
		ИТОГО:					3325017	13293	953197	1867834	5608257
							2328529	6240		415426	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				84 123,86		
		Итого с временными									5 692 380,86
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				137 755,62		
		Итого с зимними удорожаниями									5 830 136,47
		Итого									5 830 136,47
		на 2019 год -52%									3 031 670,97
		на 2020 год - 48% (к=1.049901)									2 938 111,73
		Итого									5 969 782,70
		Скидка по договору			0,9						5 372 804,43
		НДС			12%		644 736,53				
		Итого с НДС									6 017 540,96

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор
Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382, № КЗ.01UE00020408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора ТОО "Семейпроект"
БИН:020640001406
Максимова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя
Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства
Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства
Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела
Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020

Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт корректировки выполненных работ

№ 78 (к акту №44)

за 1 июня 2021 года

на см.4-1-4 Вынос кабельных линий 0,4 кВ из пятна застройки

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-3,Т-4)	м3 грунта	√ -152,91	-1506,12 -1506,12	0 0	-230301 -230301	0 0	0	-165817 -31689	-427807
2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	√ -101,94	-785,38 -785,38	0 0	-80061 -80061	0 0	0	-57644 -11016	-148722
3	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	√ -219	-358,95 -145,2	-166,55 -49,04	-78609 -31799	-36474 -10740	-10336	-30628 -8739	-117977
4	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	√ -440	-589,79 -217,8	-324,97 -98,67	-259508 -95832	-142987 -43416	-20689	-100258 -28781	-388547
5	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	√ -0,256	-133702,72 -132202	0 0	-34228 -33844	0 0	-384	-25721 -4796	-64745
6	С123-010501-1207 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	√ -256	-1595		-408320		-408320	-32666	-440986
7	Ц13-080206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	√ -256	-366,11 -281,04	-26,07 -8,81	-93724 -71946	-6674 -2256	-15104	-53426 -11772	-158922
8	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	√ -530	-506,23 -72,6	-433,63 -146,61	-268302 -38478	-229824 -77701	0	-83649 -28156	-380107
9	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	√ -385	-148,47 -24,2	-124,27 -42,01	-57160 -9317	-47843 -16175	0	-18354 -6041	-81556
10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	√ -38,85	-1919		-74553		-74553	-5964	-80517
11	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	√ -402	-441,06 -72,6	-368,46 -124,57	-177305 -29185	-148119 -50078	0	-57069 -18750	-253125
12	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	√ -257	-257,03 -36,3	-220,73 -74,63	-66056 -9329	-56727 -19179	0	-20526 -6927	-93510
13	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	√ -4,159	-53412		-222141		-222141	-17771	-239912
14	С123-060131-1032	Кабели силовые АВВГ 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(3,044кг/м)		√ -0,051	-3372804		-172013		-172013		-185774

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-060131-1030	Кабели силовые АВВГ 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,858кг/м)	км км	√ -0,1071	-2268897		-242999		-242999	-13761	-262439
16	С123-060131-1029	Кабели силовые АВВГ 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,615кг/м)	км км	√ -0,1836	-1806258		-331629		-331629	-19440	-358159
17	С123-060131-1027	Кабели силовые АВВГ 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,311кг/м)	км км	√ -0,1938	-975617		-189075		-189075	-26530	-204201
18	СЦЕНОВОЕ предложениеАО"Каз энергокабель"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами бронированный ААБл-1 4х70(2,226кг/м)	м м	√ -336,6	-1937,5		-652163		-652163	-15126	-704336
19	СЦЕНОВОЕ предложениеАО"Каз энергокабель"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами бронированный ААБл-1 4х120(3,203кг/м)	м м	√ -30,6	-3781,25		-115706		-115706	-52173	-124963
20	СЦЕНОВОЕ предложениеАО"Каз энергокабель"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами бронированный ААБл-1 4х150(3,680кг/м)	м м	√ -30,6	-3781,25		-115706		-115706	-9257	-124963
21	Ц13-080201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт. шт.	√ -4	-41739,53 -9680	-31984,68 -10902,84	-166958 -38720	-127939 -43611	-299	-59279 -18099	-244336
22	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт. шт.	√ -7	-29987,13 -7260	-22652,28 7721,64	-209910 -50820	-158566 -54051	-524	-75507 -22833	-308250
23	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт. шт.	√ -2	-24323,03 -6050	-18198,18 -6203,34	-48646 -12100	-36396 -12407	-150	-17645 -5303	-71594
24	С123-061703-1703 прим.	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа (4КВТп-1 150-240мм2)	шт. шт.	√ -4	-21228		-84912		-84912	-6793	-91705
25	С123-061703-1702 прим.	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа (4КВТп-1 70-120мм2)	шт. шт.	√ -7	-15880		-111160		-111160	-8893	-120053
26	С123-061703-1701 прим.	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86(4КВТп-1 50мм2)	шт. шт.	√ -2	-15104		-30208		-30208	-2417	-32625
27	Ц13-080201-2705	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт. шт.	√ -4	-18064,33 -13310	-86,9 -29,38	-72257 -53240	-348 -118	-18670	-38417 -8854	-119528
28	Ц13-080201-2704	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт. шт.	√ -9	-15090,43 -12100	-86,9 -29,38	-135814 -108900	-782 -264	-26132	-78598 -17153	-231565

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-061703-4003	Муфты соединительные типа GUSJ-01/4X120-240 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	-4	-49722		-198888		-198888	-15911	-214799
30	С123-061703-4002	Муфты соединительные типа GUSJ-01/4X50-150 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	-9	-40352		-363168		-363168	-29053	-392221
		ИТОГО:					-5291485	-992679	-3404929	-882538	-6667944
		В том числе :					-893872	-329996		-493921	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				-100 019,16		
		Итого с временными									-6 767 963,16
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				-163 784,71		
		Итого с зимними удорожаниями									-6 931 747,87
		Итого									-6 931 747,87
		на 2019 год -52%									-3 604 508,89
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									-3 493 271,53
		Итого									-7 097 780,42
		Скидка по договору			0,9						-6 388 002,38
		НДС			12%		-766 560,29				
		Итого с НДС									-7 154 562,66

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Механизация № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор:
Раленков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора :ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002282; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК "Семейпроект"
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.о. руководителя
Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства
Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства
Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт корректировки выполненных работ
№ 79 (к акту №43)

за 1 июня 2021 года
на см.4-1-3 Вынос кабельных линий 10кВ из пятна застройки

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Вынос кабельных линий 10кВ из пятна застройки									
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1.Т-2.Т-3)		58,41	-1506,12	0	-87972	0	0	-63340	-163418
			м3 грунта		-1506,12	0	-87972	0		-12105	
2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		38,94	-785,38	0	-30583	0	0	-22019	-56810
			м3 грунта		-785,38	0	-30583	0		-4208	
3	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		56	-749,62	-472,7	-41979	-26471	-2633	-15262	-61820
			м кабеля		-229,9	-148,62	-12874	-8323		-4579	
4	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		250	-411,78	-219,56	-102944	-54889	-11755	-38189	-152425
			м кабеля		-145,2	-66,96	-36300	-16740		-11291	
5	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		13	-589,79	-324,97	-7667	-4225	-611	-2962	-11479
			м кабеля		-217,8	-98,67	-2831	-1283		-850	
6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,167	-133702,72	0	-22328	0	-251	-16779	-42236
			канало-километр трубопровода		-132202	0	-22078	0		-3129	
7	С123-010501-1207 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		167	-1595		-266365		-266365		-287674
			м							-21309	
8	Ц13-080206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		42	-256,6	-21,73	-10777	-912	-1996	-5888	-17998
			м		-187,36	-7,34	-7869	-308		-1333	
9	Ц13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		125	-538,03	-34,76	-67253	-4345	-11677	-37944	-113613
			м		-409,85	-11,75	-51231	-1469		-8416	
10	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		196	-506,23	-433,63	-99221	-84992	0	-30934	-140567
			м кабеля		-72,6	-146,61	-14230	-28735		-10412	
11	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		290	-148,47	-124,27	-43055	-36037	0	-13825	-61431
			м кабеля		-24,2	-42,01	-7018	-12184		-4550	
12	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93		19,47	-1919		-37363		-37363		-40352
			м3							-2989	
13	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		149	-441,06	-368,46	-65717	-54900	0	-21153	-93821
			м кабеля		-72,6	-124,57	-10817	-18561		-6950	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	243	-257,03	-220,73	-62457	-53636	0	-19407	-88414
					-36,3	-74,63	-8821	-18134		-6549	
15	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,858	-53412		-99239		-99239		-107179
16	С123-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73(10,07кг/м)	км	0,05712	-5257742		-300322		-300322	-7939	-324348
17	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО"AKAS ENERGY"	Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ пластиката,бронированный сеч.ААШв-10кВ 3х120 мм2(2,633кг/м)	м	127,5	-3750		-478125		-478125	-24026	-516375
18	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО"AKAS ENERGY"	Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ пластиката,бронированный сеч.ААШв-10кВ 3х185 мм2(3,674кг/м)	м	127,5	-5066,96		-646038		-646038	-38250	-697720
19	СЦЕНОВОЕ предложение АО"Казэнергокабель"	Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ пластиката,бронированный сеч.ААБл-10кВ 3х120(3,864кг/м)	м	183,6	-3528,57		-647846		-647846	-51683	-699674
20	Ц13-080201-2709	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	-16474,23	-260,7	-82371	-1304	-14518	-51828	-141052
					-13310	-88,14	-66550	-441		-48233	
21	Ц13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	-19448,13	-260,7	-19448	-261	-4667	-10448	-32363
					-14520	-88,14	-14520	-88		-10518	
22	С123-061703-0397 прим.	Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля сеч. 120мм2 GUSI-12/70-4X50-150	шт.	5	-72421		-362105		-362105	-2397	-391073
23	С123-061703-1205 прим.	Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля сеч.185мм2 GUSI-01/4x120-240	шт.	1	-46685		-46685		-46685	-28968	-50420
24	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	-33683,85	-26349	-168419	-131745	-374	-3735	-245038
					-7260	-8981,04	-36300	-44905		-58468	
25	Ц13-080201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	-48639,99	-37675,14	-48640	-37675	-75	-18151	-70985
					-10890	-12841,86	-10890	-12842		-17087	
26	С123-061703-1506 прим.	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа гЕК-10НН2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86(3КВТп-10)	шт.	6	-33021		-198126		-198126	-5258	-213976
		Итого по разделу: 1. Вынос кабельных линий 10кВ из пятна застройки								-15850	-4043050
		ИТОГО:					-4043050	-491394	-3130771	-422008	-4822261
							-420884	-164013		-357203	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				-72 333,92		-4 894 594,92
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				-118 449,20		-5 013 044,11
		Итого с зимними удорожаниями									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**-5 013 044,11**
		на 2019 год -52%									**-2 606 782,94**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**-2 526 336,01**
		Итого									**-5 133 118,95**
		Скидка по договору			**0,9**						**-4 619 807,06**
		НДС			**12%**		**-554 376,85**				
		Итого с НДС									**-5 174 183,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес и идентификационный номер или

Генеральный директор: **Валенков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС СПК"**
БИН:120940002382, № К019АВТ00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ПК "СемейПроект"**
БИН: 920840001408
Маканова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.о. руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. псд

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.** расценки соотв. псд
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020

Акт приемки выполненных работ
№80

за 1июня 2021 года
на см.2-1-1 Подземная часть

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Разные работы									
42	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м входа в подвал. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,82	26222,99 4362,94	2348 484	126395 21029	11317 2333	94048	21727 11850	159972
43	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	1543,68 500,75	799,23 285,56	4631 1502	2398 857	731	2784 593	8008
44	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	2185,57 702,74	1121,59 402,18	10928 3514	5608 2011	1806	6519 1396	18843
45	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3300,94 1023,2	1774,87 642,89	26407 8186	14199 5143	4023	15728 3371	45507
46	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,982	24242		48048		48048	3844	51892
47	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,42	19016		84051		84051	6724	90775
48	СССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,4	329,48		2109		2109	169	2278
49	СССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	6,4	247,11		1582		1582	127	1709
50	Е11-060101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство	м3	0,6	19219,02 981,64	1152,32 246,35	11531 589	691 148	10251	670 976	13177
58	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,224	82062,32 21238,1	1359,11 525,4	18382 4757	304 118	13320	4388 1822	24592
59	Е11-100102-0205	Устройство лобовой доски	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,62	3467,85 1447,16	23,5 10,89	9086 3792	62 29	5233	3438 1002	13526
60	Е11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	12	2841,1 299,82	58,36 22,76	34093 3598	700 273	29795	3484 3006	40583
61	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,224	8751,63 804,96	55,01 23,16	1960 180	12 5	1768	167 170	2297
62	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытии и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14,62	304,49 30,51	2,55 1,08	4452 446	37 16	3968	416 389	5257
63	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15	2813,35 983,66	13,55 3,27	42200 14755	203 49	27242	13620 4466	60286

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12к=2	Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,62	793,8	2,28	2080	6	524	1242	3588
					591,58	1,07	1550	3		266	
65	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	443,02	246,51	1329	740	122	735	2229
					155,7	52,03	467	156		165	
66	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,136	58990		8023		8023		8665
										642	
67	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 100х8	т	0,0713	246399		17568		17568		18973
		Итого по разделу: 5. Разные работы								1405	
											454853,99
		ИТОГО:					454855	36279	354212	74918	572155
							64365	11141		42383	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				8 582,33		
		Итого с временными									580 737,33
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				14 053,84		
		Итого с зимними удорожаниями									594 791,17
		Итого									594 791,17
		на 2019 год -52%									309 291,41
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									299 746,48
		Итого									609 037,89
		Скидка по договору			0,9						548 134,10
		НДС			12%		65 776,09				
		Итого с НДС									613 910,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мухаметжана № 59"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: Гайденов Н.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САНА"
БИН:120940002382, № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК "Семейпроект"
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. ПСД

Главный специалист отдела капитального строительства Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС Жолдасова А.Т. расценки соответ ПСД
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт приемки выполненных работ
№81

за 1 июня 2021 года
на см.2-1-2 Надземная часть

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3 Кровля									
109	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		√ 400	621,58	99,03	248631	39613	126689	84381	359654
			м2 стяжки		205,82	23,47	82328	9390		26641	
110	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на битумно-кукерсольной мастике. Устройство первого слоя		√ 400	3414,33	76,6	1365733	30641	615836	695921	2226585
			м2 изолируемой поверхности		1798,14	52,71	719256	21086		164932	
111	Е11-120101-1702 к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		√ 4000	18,88	1,47	75514	5863	66602	4141	86033
			м2 стяжки		0,76	0,36	3049	1452		6372	
		Итого по разделу: 3. Кровля									1689878,23
		Раздел: 7. Витражи									
169	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями . Установка		√ 14,68	15959,21	80,1	234281	1176	201023	38434	294532
			м ограждения		2185,44	33,31	32082	489		21817	
170	СПРАЙС лист ТОО "POLMARKET COMPANY"	Поручни металлические никелированные" 11000:1,12		√ 14,9736	9821,43		147062		147062		158827
			м							11765	
		Итого по разделу: 7. Витражи									381343,36
		Раздел: 11. ПОЛЫ									
303	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная 1 слой рубероида по периметру здания. Устройство в один слой		√ 103,5	698,71	25,23	72316	2611	50919	17640	97153
			м2 изолируемой поверхности		181,51	3,75	18786	388		7196	
304	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		√ 103,5	35667,59	29,04	3691595	3006	3659430	28741	4017964
			м2 изолируемой поверхности		281,74	13,68	29160	1416		297627	
		Итого по разделу: 11. ПОЛЫ									3763911,65
		ИТОГО:					5835132	82912	4867561	869258	7240748
							884661	34221		536350	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				108 611,22		
		Итого с временными									7 349 359,22
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				177 854,49		
		Итого с зимними удорожаниями									7 527 213,71

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**7 527 213,71**
		на 2019 год -52%									**3 914 151,13**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**3 793 358,02**
		Итого									**7 707 509,15**
		Скидка по договору			**0,9**						**6 936 758,23**
		НДС			**12%**		**832 410,99**				
		Итого с НДС									**7 769 169,22**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ПК "СемейПроект"**
БИН:020400011
Маканова Р.Л.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
расценки соответ. пов

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.** расценки соответ. пов
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт приемки выполненных работ
№82

за 1 июня 2021 года
на см.2-1-3 Отделочные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Внутренняя отделка									
2	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	169,4	95,13 / 85,47	0,72 / 0,34	16114 / 14478	122 / 58	1514	11629 / 2219	29963
4	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	150	535,03 / 283,92	2,79 / 1,31	80255 / 42588	419 / 197	37247	34228 / 9159	123642
5	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	800	890,56 / 633,84	3,26 / 1,53	712451 / 507072	2605 / 1227	202775	406639 / 89527	1208614
7	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	589,8	95,13 / 85,47	0,72 / 0,34	56105 / 50409	425 / 202	5271	40489 / 7728	104325
9	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3000	746,45 / 520,42	3,05 / 1,43	2239342 / 1561248	9160 / 4297	668934	1252436 / 279342	3771128
13	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Откосы. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	176,47	746,45 / 520,42	3,05 / 1,43	131726 / 91838	539 / 253	39349	73672 / 16432	221830
		Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка									3235992,6
		Раздел: 2 Перегородки									
23	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	32	1500,78 / 894,26	166,29 / 75,68	48025 / 28616	5321 / 2422	14087	27934 / 6077	82036
24	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3	1283,26 / 782,16	167,14 / 78,41	3850 / 2346	501 / 235	1002	2324 / 494	6668
25	С121-090202-0202	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДО 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	13,96	27462		383370		383370	30670	414040
26	С121-090202-0106	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДО 24-13, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	49,28	23325		1149456		1149456	91956	1241412
30	С121-090202-0105	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДО 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	4,6	25366		116684		116684	9335	126019
34	Е11-090601-0101	Конструкции дверей внутренних противопожарных. Монтаж		1,113	89357,93	4464,65	99455	4969	2012	65136	177758

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		83085,2	1730,02	92474	1926		13167	
35	С121-090402-0302	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой ДП3.05	м2	√ 4,42	43970		194347		194347,4		209895
										15548	
36	С121-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП 3.04,ДП3.07	м2	√ 3,43	51991		178329		178329		192595
										14266	
38	Е11-090601-0101	Конструкции дверей внутренних противопожарных. Монтаж	т конструкций	√ 0,804	89357,93	4464,65	71844	3590	1454	47052	128408
					83085,2	1730,02	66801	1391		9512	
39	С121-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП 3.04,ДП3.07	м2	√ 15,7	51991		816259		816259		881560
										65301	
40	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	√ 9	3210		28890		28890		31201
		Итого по разделу: 2. Перегородки								2311	
		ИТОГО:									6326502
							6326503	27654	4608668	1961539	8951095
		В том числе :					2457870	12208		724460	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				0		
		Итого с временными							134 266,42		
		Зимние удорожания			2,2*1,1%						9 085 360,95
		Итого с зимними удорожаниями							219 865,73		
		Итого									9 305 226,68
		на 2019 год -52%									9 305 226,68
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									4 838 717,88
		Итого									4 689 392,06
		Скидка по договору			0,9						9 528 109,94
		НДС			12%						8 575 298,95
		Итого с НДС					1 029 035,87				9 604 334,82

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков Н.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382 № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ПК "СемейПроект"
БИН:020440000 [illegible]

Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020

Акт приемки выполненных работ
№83

за 1июня 2021 года
на см.2-1-5 Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Вентиляция									
94	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	√ 12	2620,01	50,9	31440	611	16107	14577	49699
					1226,86	12,71	14722	152		3681	
95	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 16АПП. Установка	решетка	√ 2	1400,11	50,9	2800	102	245	2430	5648
					1226,86	12,71	2454	25		418	
96	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	√ 2	1421		2842		2842		3069
										227	
97	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 13,0000003	655		8515		8515		9196
										681	
98	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	√ 1	41383,34	2325,1	41383	2325	14810	19063	65282
					24248,4	834,9	24248	835		4836	
99	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	√ 1	17397		17397		17397		18789
										1392	
100	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	√ 2	5262,7	83,42	10525	167	971	9225	21330
					4693,75	12,71	9388	25		1580	
101	С123-041001-0606	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 250х250мм	шт.	√ 2	39943		79886		79886		86277
										6391	
102	Е11-202601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	√ 1	17733,46	746,6	17733	747	3265	13683	33930
					13721,4	241,35	13721	241		2513	
107	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	√ 7	2620,01	50,9	18340	356	9396	8503	28991
					1226,86	12,71	8588	89		2147	
108	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 16АПП. Установка	решетка	√ 11	1400,11	50,9	15401	560	1346	13363	31065
					1226,86	12,71	13495	140		2301	
110	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 15,0000004	655		9825		9825		10611
										786	
113	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	√ 2	5262,7	83,42	10525	167	971	9225	21330
					4693,75	12,71	9388	25		1580	
114	С123-041001-0606	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 250х250мм	шт.	√ 1	39943		39943		39943		43138
										3195	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С123-041001-1206	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный , КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 300х300мм	шт.	√ 1	57019		57019		57019		61581
										4562	
116	Е11-202601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	√ 1	17733,46	746,6	17733	747	3265	13683	33930
					13721,4	241,35	13721	241		2513	
121	Е11-200101-0411 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	√ 5	4279,38	33,68	21397	168	16158	5020	28531
					1014,02	10,54	5070	53		2113	
125	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	√ 11	2620,01	50,9	28820	560	14765	13363	45557
					1226,86	12,71	13495	140		3375	
126	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 16АПП. Установка	решетка	√ 2	1400,11	50,9	2800	102	245	2430	5648
					1226,86	12,71	2454	25		418	
127	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	√ 2	1421		2842		2842		3069
										227	
128	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 14,0000003	655		9170		9170		9904
										734	
129	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	√ 0,81	41383,34	2325,1	33521	1883	11996	15441	52879
					24248,4	834,9	19641	676		3917	
130	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	√ 0,81	17397		14092		14092		15219
										1127	
131	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	√ 2	5262,7	83,42	10525	167	971	9225	21330
					4693,75	12,71	9388	25		1580	
132	С123-041001-0606	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 250х250мм	шт.	√ 2	39943		79886		79886		86277
										6391	
133	Е11-202601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	√ 1	17733,46	746,6	17733	747	3265	13683	33930
					13721,4	241,35	13721	241		2513	
138	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	√ 8	2620,01	50,9	20960	407	10738	9718	33133
					1226,86	12,71	9815	102		2454	
139	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 16АПП. Установка	решетка	√ 13	1400,11	50,9	18201	662	1591	15792	36713
					1226,86	12,71	15949	165		2719	
140	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	√ 13	1421		18473		18473		19951
										1478	
141	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 39,9599997	655		26174		26174		28268
										2094	
144	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	√ 2	5262,7	83,42	10525	167	971	9225	21330
					4693,75	12,71	9388	25		1580	
145	С123-041001-0605	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 200х200мм	шт.	√ 1	36155		36155		36155		39047
										2892	
146	С123-041001-1406	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 300х250мм	шт.	√ 1	40824		40824		40824		44090
										3266	
147	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	√ 1	4892,7	209,71	4893	210	46	4612	10265
					4637,33	68,96	4637	69		760	
148	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-150	комплект	√ 1	20926		20926		20926		22600
										1674	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	√ 3	2620,01 1226,86	50,9 12,71	7860 3681	153 38	4027	3644 920	12425
151	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 16АПП. Установка	решетка	√ 8	1400,11 1226,86	50,9 12,71	11201 9815	407 102	979	9718 1674	22593
152	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	√ 8	1421		11368		11368	909	12277
153	Е11-200301-0210	Прим. Решетки переточные 1825РЦ. Установка	решетка	√ 8	1568,43 1226,86	30,62 12,71	12547 9815	245 102	2488	9718 1781	24047
154	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	√ 1	5387,46 915,22	53 12,71	5387 915	53 13	4419	909 504	6801
157	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 12,9999999	655		8515		8515	681	9196
158	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	√ 1	2924,72 2741,51	7,5 2,54	2925 2742	8 3	176	2689 449	6063
159	С123-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	√ 1	24259		24259		24259	1941	26200
160	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	√ 1	4892,7 4637,33	209,71 68,96	4893 4637	210 69	46	4612 760	10265
161	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-150	комплект	√ 1	20926		20926		20926	1674	22600
163	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	√ 2	2620,01 1226,86	50,9 12,71	5240 2454	102 25	2684	2430 614	8283
164	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	√ 1	5387,46 915,22	53 12,71	5387 915	53 13	4419	909 504	6801
167	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 7	655		4585		4585	367	4952
168	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	√ 1	2924,72 2741,51	7,5 2,54	2925 2742	8 3	176	2689 449	6063
169	С123-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	√ 1	24259		24259		24259	1941	26200
170	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	√ 1	4892,7 4637,33	209,71 68,96	4893 4637	210 69	46	4612 760	10265
171	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-150	комплект	√ 1	20926		20926		20926	1674	22600
172	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	√ 4,9999998	4750,42 1557,49	40,15 15,19	23752 7787	201 76	15764	7706 2517	33975
173	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	√ 3	2620,01 1226,86	50,9 12,71	7860 3681	153 38	4027	3644 920	12425
174	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 16АПП. Установка	решетка	√ 8	1400,11 1226,86	50,9 12,71	11201 9815	407 102	979	9718 1674	22593
175	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	√ 8	1421		11368		11368	909	12277
176	Е11-200301-0210	Прим. Решетки переточные 1825РЦ. Установка	решетка	√ 8	1568,43 1226,86	30,62 12,71	12547 9815	245 102	2488	9718 1781	24047
177	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	√ 1	5387,46 915,22	53 12,71	5387 915	53 13	4419	909 504	6801
180	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 11	655		7205		7205		7781

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	кг							576	
			узел	1	2924,72	7,5	2925	8	176	2689	6063
182	С123-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм			2741,51	2,54	2742	3		449	
			шт.	1	24259		24259		24259		26200
183	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальный. Установка								1941	
			вентилятор	1	4892,7	209,71	4893	210	46	4612	10265
184	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-150			4637,33	68,96	4637	69		760	
			комплект	1	20926		20926		20926		22600
185	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка								1674	
			м2 поверхности воздуховодов	8,7999999	4750,42	40,15	41804	353	27745	13563	59796
186	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка			1557,49	15,19	13706	134		4429	
			решетка	2	2620,01	50,9	5240	102	2684	2430	8283
187	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами			1226,86	12,71	2454	25		614	
			зонт	1	5387,46	53	5387	53	4419	909	6801
190	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали			915,22	12,71	915	13		504	
			кг	6	655		3930		3930		4244
191	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка								314	
			узел	1	2924,72	7,5	2925	8	176	2689	6063
192	С123-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм			2741,51	2,54	2742	3		449	
			шт.	1	24259		24259		24259		26200
194	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315								1941	
			комплект	1	31282		31282		31282		33785
195	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка								2503	
			м2 поверхности воздуховодов	3,7999999	4948,37	40,15	18804	153	13530	5075	25789
196	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка			1347,61	15,19	5121	58		1910	
			м2 поверхности воздуховодов	5	4750,42	40,15	23752	201	15764	7706	33975
197	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка			1557,49	15,19	7787	76		2517	
			решетка	6	2620,01	50,9	15720	305	8053	7289	24849
199	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме			1226,86	12,71	7361	76		1841	
			м3 изоляции	0,72	41383,34	2325,1	29796	1674	10663	13726	47003
200	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95			24248,4	834,9	17459	601		3482	
			м3	0,72	17397		12526		12526		13528
201	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								1002	
			кг	9,6800001	655		6340		6340		6848
202	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка								507	
			узел	1	3203,76	8,15	3204	8	199	2939	6634
203	С123-050310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм			2996,53	2,54	2997	3		491	
			шт.	1	29251		29251		29251		31591
204	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальный. Установка								2340	
			вентилятор	2	4892,7	209,71	9785	419	91	9224	20531
205	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315			4637,33	68,96	9275	138		1521	
			комплект	2	31282		62564		62564		67569
										5005	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	Е11-202601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	√ 1	13374,46 11841,06	330,63 74,4	13374 11841	331 74	1203	11677 2004	27056
207	ТОО"ВентЦентр"	Фильтр HEPA 305x305	комплект	√ 1	34199,11		34199				34199
		Отпускная цена							34199		
		Сметная стоимость оборудования			34199		34199 *34199*				
208	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	√ 8	5993,64 1347,61	37,42 14,14	47949 10781	299 113	36869	10676 4690	63315
209	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	√ 4,4999999	4794,42 1557,49	40,15 15,19	21575 7009	181 68	14386	6935 2281	30791
210	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	√ 1	2620,01 1226,86	50,9 12,71	2620 1227	51 13	1342	1215 307	4142
211	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 16АПП. Установка	решетка	√ 9	1400,11 1226,86	50,9 12,71	12601 11042	458 114	1101	10933 1883	25417
212	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	√ 9	1421		12789		12789		13812
213	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	√ 1	1410,67 1159,37	41,69 12,71	1411 1159	42 13	210	1023 1149 205	2764
214	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250x250 мм	шт.	√ 1	7932		7932		7932		8567
216	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	√ 1	41383,34 24248,4	2325,1 834,9	41383 24248	2325 835	14810	19063 4836	65282
217	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	√ 1	17397		17397		17397		18789
218	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 20	655		13100		13100	1392	14148
219	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	√ 1	3836,4 3549,08	19,72 6,35	3836 3549	20 6	268	1048 3484 586	7906
220	С123-050310-0104	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	√ 1	49056		49056		49056		52980
221	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	√ 3	5262,7 4693,75	83,42 12,71	15788 14081	250 38	1457	3924 13837 2370	31995
222	С123-041001-0605	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 200x200мм	шт.	√ 2	36155		72310		72310		78095
223	С123-041001-1406	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 250x200мм	шт.	√ 1	40824		40824		40824	5785	44090
224	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	√ 1	12683,66 3421,82	207,95 56,26	12684 3422	208 56	9054	3266 3409 1287	17380
225	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	√ 1	4892,7 4637,33	209,71 68,96	4893 4637	210 69	46	4612 760	10265
226	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315	комплект	√ 1	31282		31282		31282	2503	33785

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	Е11-202601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	√ 1	13374,46	330,63	13374	331	1203	11677	27056
					11841,06	74,4	11841	74		2004	
228	ТОО"ВентЦентр"	Фильтр НЕРА 305х305	комплект	√ 1	34199,11		34199				34199
		Отпускная цена							34199		
		Сметная стоимость оборудования			34199		34199				
							34199				
229	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	√ 9,6	5993,64	37,42	57530	359	44243	12811	75978
					1347,61	14,14	12937	136		5628	
231	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 16АПП. Установка	решетка	√ 8	1400,11	50,9	11201	407	979	9718	22593
					1226,86	12,71	9815	102		1674	
232	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	√ 8	1421		11368		11368		12277
233	Е11-200701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	√ 1	7488,29	105,41	7488	105	5436	909	
					1947,29	25,41	1947	25		1933	10175
234	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	√ 1,408	41383,34	2325,1	58268	3274	20852	754	
					24248,4	834,9	34142	1176		26841	91918
235	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	√ 1,408	17397		24495		24495	6809	
236	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 9,9999998	655		6550		6550		26455
237	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	√ 1	3203,76	8,15	3204	8	199	1960	
					2996,53	2,54	2997	3		2939	6634
238	С123-050310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	√ 1	29251		29251		29251	491	
239	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	√ 3	5262,7	83,42	15788	250	1457	2340	
					4693,75	12,71	14081	38		13837	31995
240	С123-041001-0605	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 200х200мм	шт.	√ 2	36155		72310		72310	2370	
241	С123-041001-1406	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 250х200мм	шт.	√ 1	40824		40824		40824	5785	78095
242	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	√ 1	4892,7	209,71	4893	210	46	3266	
					4637,33	68,96	4637	69		4612	44090
243	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315	комплект	√ 1	31282		31282		31282	760	10265
244	Е11-202601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	√ 1	13374,46	330,63	13374	331	1203	2503	
					11841,06	74,4	11841	74		11677	27056
245	ТОО"ВентЦентр"	Фильтр НЕРА 305х305	комплект	√ 1	34199,11		34199			2004	
		Отпускная цена							34199		34199
		Сметная стоимость оборудования			34199		34199				
							34199				
246	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	√ 1,9999999	4794,42	40,15	9589	80	6394	3082	
					1557,49	15,19	3115	30		1014	13685
247	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 20АПП. Установка	решетка	√ 6	1400,11	50,9	8401	305	734	7289	
					1226,86	12,71	7361	76		1255	16944
248	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 20 АПВП (прим.)		√ 6	1421		8526		8526		9208

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Е11-200701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	шт.	√ 1	7488,29	105,41	7488	105	5436	682	10175
			зонт		1947,29	25,41	1947	25		1933	
250	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	√ 1,34	41383,34	2325,1	55454	3116	19845	754	87478
					24248,4	834,9	32493	1119		25545	
251	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	√ 1,34	17397		23312		23312	6480	25177
252	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 0,9599999	655		629		629	1865	679
253	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	√ 1	2924,72	7,5	2925	8	176	50	6063
					2741,51	2,54	2742	3		2689	
254	С123-050310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	√ 1	21966		21966		21966	449	23723
255	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	√ 2	5262,7	83,42	10525	167	971	1757	21330
					4693,75	12,71	9388	25		9225	
256	С123-041001-0605	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 200х200мм	шт.	√ 1	36155		36155		36155	1580	39047
257	С123-041001-1406	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 250х200мм	шт.	√ 1	40824		40824		40824	2892	44090
258	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	√ 2	4892,7	209,71	9785	419	91	3266	20531
					4637,33	68,96	9275	138		9224	
259	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315	комплект	√ 2	31282		62564		62564	1521	67569
260	Е11-202601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	√ 1	13374,46	330,63	13374	331	1203	5005	27056
					11841,06	74,4	11841	74		11677	
261	ТОО"ВентЦентр"	Фильтр НЕРА 305х305	комплект	√ 1	34199,11		34199		34199	2004	34199
		Отпускная цена			34199		34199				
		Сметная стоимость оборудования					*34199*				
262	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	√ 1,0000001	5993,64	37,42	5994	37	4609	1335	7914
					1347,61	14,14	1348	14		586	
263	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	√ 1	4794,42	40,15	4794	40	3197	1541	6842
					1557,49	15,19	1557	15		507	
264	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	√ 1	2620,01	50,9	2620	51	1342	1215	4142
					1226,86	12,71	1227	13		307	
265	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 16АПП. Установка	решетка	√ 8	1400,11	50,9	11201	407	979	9718	22593
					1226,86	12,71	9815	102		1674	
266	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	√ 8	1421		11368		11368		12277
267	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	√ 1	1410,67	41,69	1411	42	210	909	2764
					1159,37	12,71	1159	13		1149	
268	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	√ 1	7932		7932		7932	205	8567
										635	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10224,61 1947,29	160,68 43,55	10225 1947	161 44	8117	1951 974	13150
270	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1	41383,34 24248,4	2325,1 834,9	41383 24248	2325 835	14810	19063 4836	65282
271	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,202	17397		20911		20911		22584
272	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	32	655		20960		20960	1673	22637
273	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3836,4 3549,08	19,72 6,35	3836 3549	20 6	268	1677 3484 586	7906
274	С123-050310-0104	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	49056		49056		49056		52980
275	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5262,7 4693,75	83,42 12,71	10525 9388	167 25	971	3924 9225 1580	21330
276	С123-041001-0605	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 200х200мм	шт.	1	36155		36155		36155		39047
277	С123-041001-1406	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 250х200мм	шт.	1	40824		40824		40824	2892	44090
278	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	12683,66 3421,82	207,95 56,26	12684 3422	208 56	9054	3266 3409 1287	17380
279	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	1	4892,7 4637,33	209,71 68,96	4893 4637	210 69	46	4612 760	10265
280	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315	комплект	1	31282		31282		31282		33785
281	Е11-202601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	13374,46 11841,06	330,63 74,4	13374 11841	331 74	1203	2503 11677 2004	27056
282	ТОО"ВентЦентр"	Фильтр HEPA 305х305	комплект	1	34199,11		34199				34199
		Отпускная цена			34199		34199		34199		
		Сметная стоимость оборудования					*34199*				
283	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5993,64 1347,61	37,42 14,14	57539 12937	359 136	44243	12811 5628	75978
284	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,6	4794,42 1557,49	40,15 15,19	189859 61676	1590 601	126593	61032 20071	270963
285	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 16АПП. Установка	решетка	6	1400,11 1226,86	50,9 12,71	8401 7361	305 76	734	7289 1255	16944
286	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	6	1421		8526		8526	682	9208
287	Е11-200701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7488,29 1947,29	105,41 25,41	7488 1947	105 25	5436	1933 754	10175
288	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,452	41383,34 24248,4	2325,1 834,9	60089 35209	3376 1212	21504	27680 7021	94790

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	√ 1,452	17397		25260		25260		27281
290	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 38,88	655		25466		25466	2021	27504
291	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	√ 1	3203,76 2996,53	8,15 2,54	3204 2997	8 3	199	2037 2939 491	6634
292	С123-050310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	√ 1	29251		29251		29251		31591
293	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	√ 2	5262,7 4693,75	83,42 12,71	10525 9388	167 25	971	2340 9225 1580	21330
294	С123-041001-0605	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 200х200мм	шт.	√ 1	36155		36155		36155		39047
295	С123-041001-0606	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 250х250мм	шт.	√ 1	39943		39943		39943	2892	43138
296	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	√ 1	4892,7 4637,33	209,71 68,96	4893 4637	210 69	46	3195 4612 760	10265
297	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315	комплект	√ 1	31282		31282		31282		33785
298	Е11-202601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	√ 1	13374,46 11841,06	330,63 74,4	13374 11841	331 74	1203	2503 11677 2004	27056
299	ТОО"ВентЦентр"	Фильтр HEPA 305х305	комплект	√ 1	34199,11		34199				34199
		Отпускная цена							34199		
		Сметная стоимость оборудования			34199		34199				
							34199				
300	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	√ 2,7999999	4794,42 1557,49	40,15 15,19	13424 4361	112 43	8951	4315 1419	19159
301	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Прим. Анемостат приточно-вытяжной 16АПП. Установка	решетка	√ 6	1400,11 1226,86	50,9 12,71	8401 7361	305 76	734	7289 1255	16944
302	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	√ 6	1421		8526		8526		9208
303	Е11-200701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	√ 1	7488,29 1947,29	105,41 25,41	7488 1947	105 25	5436	682 1933 754	10175
304	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	√ 0,796	41383,34 24248,4	2325,1 834,9	32941 19302	1851 665	11789	15174 3849	51965
305	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	√ 0,796	17397		13848		13848		14956
306	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 11,7599999	655		7703		7703	1108	8319
307	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	√ 1	3203,76 2996,53	8,15 2,54	3204 2997	8 3	199	616 2939 491	6634
308	С123-050310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	√ 1	29251		29251		29251		31591
										2340	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	√ 2	5262,7	83,42	10525	167	971	9225	21330
					4693,75	12,71	9388	25		1580	
310	С123-041001-0605	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 200х200мм	шт.	√ 1	36155		36155		36155		39047
311	С123-041001-0606	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 250х250мм	шт.	√ 1	39943		39943		39943	2892	43138
312	Е11-200301-0210	Прим. Решетки перегочные 1825РЦ. Установка	решетка	√ 4	1568,43	30,62	6274	122	1244	3195	12023
					1226,86	12,71	4907	51		4859	
313	Е11-200301-0210	Прим. Решетки перегочные 1313Г. Установка	решетка	√ 2	1568,43	30,62	3137	61	622	891	6012
					1226,86	12,71	2454	25		2430	
314	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	√ 29	2620,01	50,9	75980	1476	38925	445	120105
					1226,86	12,71	35579	368		35228	
315	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	√ 7	4053,45	50,9	28374	356	19430	8897	39828
					1226,86	12,71	8588	89		8503	
316	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	√ 16	1568,43	30,62	25095	490	4975	2950	48094
					1226,86	12,71	19630	203		19436	
322	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	√ 6	2924,72	7,5	17548	45	1054	3563	36378
					2741,51	2,54	16449	15		16135	
323	С123-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	√ 6	24259		145554		145554	2695	157198
324	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	√ 2	3203,76	8,15	6408	16	398	11644	13269
					2996,53	2,54	5993	5		5878	
325	С123-050310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	√ 2	29251		58502		58502	983	63182
326	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	√ 1,71	41383,34	2325,1	70766	3976	25325	4680	111633
					24248,4	834,9	41465	1428		32598	
327	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	√ 1,71	17397		29749		29749	8269	32129
328	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	√ 63,2800003	655		41448		41448	2380	44764
		Итого по разделу: 4. Вентиляция								3316	4356349,38
		Раздел: 5. Дымоудаление ВДУ1									
329	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	√ 1	7273,85	160,89	7274	161	737	6278	14636
					6375,6	30,85	6376	31		1084	
330	С123-050501-0241	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	√ 1	295003		295003		295003		318603
331	Е11-202401-0103	Виброизолятор номер 40. Установка	виброизолятор	√ 5	2160,01	2,72	10800	14	7621	23600	15021
					633,02	1,27	3165	6		3108	
332	Е11-200801-0108	Прим. Стакан монтажный с обратным клапаном. Установка	дефлектор	√ 1	65204,88	666,29	65205	666	49450	1113	86595
					15088,92	192,36	15089	192		14976	
333	Ц13-300107-0801	Клапан дымоудаления. Монтаж оборудования	шт.	√ 4	22122,24	1475,62	88489	5902	1598	6414	150394
					20247	558,22	80988	2233		50765	
334	С123-041003-0105	Прим. Клапан дымоудаленияс электромагнитным приводом, КПД4-04 100х500	шт.	√ 4	110925		443700		443700	11140	479196
										35496	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	Е11-200101-0615 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	53,2	32915 771,01	33,13 10,72	1751078 41018	1762 571	1708298	40757 143347	1935181
336	Е11-200101-0618 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,05	32712,31 910,19	33,11 10,29	328759 9147	333 103	319279	9066 27026	364850
337	Е11-200101-0618 Изм. и доп. вып. 11	Прим. Переходы класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,7	32712,31 910,19	33,11 10,29	186460 5188	189 59	181083	5142 15328	206930
338	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,95	655		12412		12412		13405
339	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5262,7 4693,75	83,42 12,71	10525 9388	167 25	971	993 9225 1580	21330
340	С123-041001-0505	Прим. Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП-1, типа Лиссант, р-ры 1000х500мм	шт.	2	80567		161134		161134		174025
		Итого по разделу: 5. Дымоудаление ВДУ1								12891	
		ИТОГО:					8158168	80497	6574531	1187081	3360839,03
		В том числе :					1297957	29255	205194	731199	9558846
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения							205195		
		Итого с временными			1,5 %				0		
		Зимние удорожания							140 304,77		
		Итого с зимними удорожаниями			2,2*1,1%						9 493 955,77
		Итого							229 753,73		
		на 2019 год -52%									9 723 709,49
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									9 928 904,49
		Итого									5 163 030,34
		Скидка по договору									5 003 696,04
		НДС			0,9						10 166 726,38
		Итого с НДС			12%		1 098 006,45				9 150 053,74
											10 248 060,19

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382 № КZ16VAB00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК "СемейПроект"
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20 от 13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№84

за 1июня 2021 года
на см.2-1-7 Силовое электрооборудование и освещение

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е									
140	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	√ 18	1506		27108		27108		29277
										2169	
141	С123-070202-0522 прим.	Коробки распределительные Д85х40 KSC-301	шт.	√ 11	132		1452		1452		1568
										116	
142	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	√ 4,2	1506,12	0	6326	0	0	4555	11751
					1506,12	0	6326	0		870	
143	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	√ 4,2	785,38	0	3299	0	0	2375	6127
					785,38	0	3299	0		454	
144	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	√ 15	601	24,16	9015	362	6194	1840	11724
					163,94	6,46	2459	97		868	
145	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40Х40Х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	√ 3	6174,96	288,88	18525	867	14145	2720	22944
					1171	88,14	3513	264		1700	
146	Ц13-080304-0304 прим.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	√ 1	3941,07	1333,99	3941	1334	95	2148	6577
					2512	471,86	2512	472		487	
147	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-15 IP40, на 15 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	√ 1	2942		2942		2942		3177
										235	
148	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)	шт.	√ 1	4670,57	113,11	4671	113	2175	1736	6919
					2382	29,38	2382	29		513	
149	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	√ 1	1805		1805		1805		1949
										144	
150	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(групповые)	шт.	√ 8	2591,87	21,41	20735	171	11036	6869	29803
					1191	0	9528	0		2208	
151	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	√ 2	1397		2794		2794		3018
										224	
152	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	√ 6	428		2568		2568		2773
										205	
153	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	√ 1	5444		5444		5444		5880
										436	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Ц13-080304-0304 прим.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	3941,07 2512	1333,99 471,86	3941 2512	1334 472	95	2148 487	6577
155	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-15 IP40, на 15 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	235	3177
156	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)	шт.	1	4670,57 2382	113,11 29,38	4671 2382	113 29	2175	1736 513	6919
157	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949
158	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(групповые)	шт.	7	2630,93 1191	21,41 0	18416 8337	150 0	9930	6003 1954	26373
159	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397		2794		2794	224	3018
160	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	428		2140		2140	171	2311
161	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5444		5444		5444	436	5880
162	Ц13-080303-1102	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	4216,3 2512	21,41 0	54812 32656	278 0	21878	23512 6266	84590
163	С123-070204-0831 прим.	3. Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.	13	1419		18447		18447	1476	19923
164	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4473,98 2382	21,41 0	17896 9528	86 0	8282	6860 1980	26737
165	С123-070206-0122 прим.	4. Пост управления с двумя кнопками и сигнальной лампой ПКУ15-21.131	шт.	4	11183		44732		44732	3579	48311
166	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4473,98 2382	21,41 0	8948 4764	43 0	4141	3430 990	13368
167	С123-070202-0104 прим.	5. Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ212-1	шт.	2	778		1556		1556	124	1680
168	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	4136,69 2420	21,41 0	41367 24200	214 0	16953	17424 4703	63494
169	С123-070208-0703 прим.	6. Выключатель пакетный Uн 220В,Iн	шт.	10	1312		13120		13120	1050	14170
170	Ц13-080201-1206	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	549,39 290,4	92,77 19,39	5494 2904	928 194	1662	2230 618	8342
171	С123-070202-0108 прим.	Стойка для напольной установки группы аппаратов К314УХЛ2	шт.	10	3940		39400		39400	3152	42552
172	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	925	393,25 257,62	14,73 3,23	363760 238299	13624 2989	111837	173727 42999	580486
173	С123-011305-0103	12 Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		943,5	80		75480		75480		81518

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							6038	
174	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	75	417,77 / 304,46	52,23 / 13,81	31332 / 22835	3917 / 1036	4581	17187 / 3882	52400
175	С123-010101-0202	13 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	77,25	407		31441		31441	2515	33956
176	Ц13-080206-2203 прим.	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава	м	1005	107,66 / 81,97	3,48 / 1,18	108200 / 82380	3493 / 1181	22327	60164 / 13469	181833
177	С123-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	273236		6968		6968	557	7525
178	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	220303		8988		8988	719	9707
179	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7344	168496		123743		123743	9899	133643
180	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2244	226794		50893		50893	4071	54964
		Итого по разделу: 1. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е									1199353,46
		Раздел: 2. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									
199	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	8	1450,92 / 1256	176,92 / 58,76	11607 / 10048	1415 / 470	144	7573 / 1534	20715
200	С123-070203-0602	2.5 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93(для ремонтного освещения)	шт.	8	10354		82832		82832	6627	89459
201	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	153	3197,1 / 1833,76	1160,48 / 695,54	489157 / 280565	177553 / 106417	31039	278627 / 61423	829207
204	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	261	2281,28 / 1243,44	834,97 / 507,83	595414 / 324538	217928 / 132543	52949	329098 / 73961	998473
208	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	57	1739,42 / 954,56	582 / 364,32	99147 / 54410	33174 / 20766	11563	54127 / 12262	165536
210	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	59	2281,28 / 1243,44	834,97 / 507,83	134596 / 73363	49263 / 29962	11969	74394 / 16719	225708
212	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	19	1794,5 / 942	723,34 / 469,04	34095 / 17898	13743 / 8912	2454	19303 / 4272	57670
214	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	12	2281,28 / 1243,44	834,97 / 507,83	27375 / 14921	10020 / 6094	2434	15131 / 3401	45907
216	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	17	1739,42 / 954,56	582 / 364,32	29570 / 16228	9894 / 6193	3449	16143 / 3657	49370
218	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	62	1794,5 / 942	723,34 / 469,04	111259 / 58404	44847 / 29081	8008	62989 / 13940	188188
220	Ц13-080305-0310 прим.	Указатели световые настенные(светильники аварийного освещения). Монтаж оборудования	шт.	117	1239,02 / 1029,92	138,54 / 32,91	144965 / 120501	16210 / 3850	8255	89532 / 18760	253257
224	Ц13-080305-0401 прим.	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	20	1739,42 / 954,56	582 / 364,32	34788 / 19091	11640 / 7286	4057	18992 / 4302	58083

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	√ 57	1794,5 942	723,34 469,04	102286 53694	41230 26736	7362	57909 12816	173011
232	С123-070103-0904 прим.	Лампа 36Вт MASTER PL-L 36W/840/4P 2G11	шт.	√ 2	3980		7960		7960	637	8597
233	С123-070101-2202	2.28 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	√ 2	3286		6572		6572	526	7098
234	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	√ 2	463,18 452,16	4,24 1,18	926 904	8 2	14	653 126	1705
235	С123-070220-0801 прим.	2.29 Розетки напряжением 36В для открытой установки	шт.	√ 2	1356		2712		2712	217	2929
236	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	√ 280	380,59 364,24	3,48 1,18	106566 101987	973 329	3605	73668 14419	194652
237	С123-070218-1501 прим.	2.30 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С14-003)	шт.	√ 280	303		84840		84840	6787	91627
238	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	√ 70	453,62 427,04	3,48 1,18	31754 29893	243 82	1618	21582 4267	57603
239	С123-070220-0504 прим.	2.31 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	√ 70	419		29330		29330	2346	31676
240	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	√ 10	380,59 364,24	3,48 1,18	3806 3642	35 12	129	2631 515	6952
241	С123-070218-1503	2.32 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С54-001)	шт.	√ 10	324		3240		3240	259	3499
242	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	√ 25	1010,99 854,08	16,16 2,94	25275 21352	404 73	3519	15426 3256	43957
243	С123-070218-1603 прим	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100	шт.	√ 25	237		5925		5925	474	6399
		Итого по разделу:2 Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									2205997,63
		ИТОГО:					3405352 1662253	655609 385571	1087491	1474433 390383	5270168
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				79 052,52		
		Итого с временными									5 349 220,52
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				129 451,14		
		Итого с зимними удорожаниями									5 478 671,66
		Итого									5 478 671,66
		на 2019 год -52%									2 848 909,26
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									2 760 990,17
		Итого									5 609 899,43
		Скидка по договору			0,9						5 048 909,49
		НДС			12%		605 869,14				

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**5 654 778,63**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков В.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ПК "СемейПроектСтрой"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. нп

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. ПСД

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт приемки выполненных работ

№85

1июня 2021 года

на см.2-1-10 Технологическое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Зашторивание окон (жалюзи) 1,6х2,1м, (13,44м2)**	**шт**	√ 4	**25892,86**		**103571**				**103571**
									103571		
		Отпускная цена			25893		103571				
		Сметная стоимость оборудования					*103571*				
100	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Зашторивание окон (жалюзи) 1,3х2,1м, (2,73м2)**	**шт**	√ 1	**21071,43**		**21071**				**21071**
									21071		
		Отпускная цена			21071		21071				
		Сметная стоимость оборудования					*21071*				
		ИТОГО:					**124642**	**0**			
							0	**0**	**124642**		
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**124643**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**0,00**		
		Итого с временными									**0,00**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**				**0,00**		
		Итого с зимними удорожаниями									**0,00**
		Итого									**124 643,00**
		на 2019 год -52%									**64 814,36**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**62 814,15**
		Итого									**127 628,51**
		Скидка по договору			**0,9**						**114 865,66**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12%		13 783,88				
		Итого с НДС									128 649,54

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382, № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ПК "СемейПроект"**
БИН:020430001106

Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. ПСД

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расценки соответ ПСД
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№86

за 1 июня 2021 года

на см.2-1-10 Технологическое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2 Добавить									
39	**Ценовое предложение ТОО "ГРАНДСТРОЙ"**	**Кислородные магистрали с установкой кислородных точек**	**шт**	√ 1	**18656250**		**18656250**				**18656250**
		Отпускная цена							**18656250**		
		Сметная стоимость оборудования			18656250		18656250				
		Итого по разделу: 2 Добавить					***18656250***				
											18656250
		ИТОГО:					**18656250**	**0**			
							0	**0**	**18656250**		
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**18656250**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**0,00**		
		Итого с временными									**0,00**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**				**0,00**		
		Итого с зимними удорожаниями									**0,00**
		Итого									**18 656 250,00**
		на 2019 год -52%									**9 701 250,00**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**9 401 863,46**
		Итого									**19 103 113,46**
		Скидка по договору			**0,9**						**17 192 802,11**
		НДС			**12%**		**2 063 136,25**				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**19 255 938**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ТОО "Семейпроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт приемки выполненных работ
№87

за 1июня 2021 года
на см.2-1-6 Слабые токи

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	√1	49437,38	1,92	49437	2	795	29670	85436
					48640	0	48640	0		6329	
2	С123-080303-0107	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	√1	32582		32582		32582		35189
										2607	
3	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	√1	29934,9	1,92	29935	2	493	17958	51725
					29440	0	29440	0		3831	
4	С123-080303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	√1	24344		24344		24344		26292
										1948	
5	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	√1	2113		2113		2113		2282
										169	
6	С123-080306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	√1	1903		1903		1903		2055
										152	
7	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	√186	2523,99	1,92	469463	357	18986	274573	803559
					2420	0	450120	0		59523	
9	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	√30	1597,31	347,6	47919	10428	1191	28674	82721
					1210	117,52	36300	3526		6128	
11	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	√24	4176,97	0	100247	0	3095	59263	172271
					4048	0	97152	0		12761	
12	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	√20	110		2200		2200		2376
										176	
13	С123-080201-0101	Прим. Коробка распределительная КРТП-10	шт.	√4	1149		4596		4596		4964
										368	
14	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	√1960	627,03	67,74	1228979	132767	376971	460872	1825039
					366,96	18,51	719242	36285		135188	
16	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	√36	252,44	9,7	9088	349	2837	4333	14495
					163,94	3,23	5902	116		1074	
17	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	√16	80		1280		1280		1382
										102	
18	С123-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	√0,612	1747		1069		1069		1155
										86	
19	Ц13-080206-1901	Прим. Монтаж кабельного канала		√1330	393,25	14,73	523028	19589	160804	249792	834645

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м		257,62	3,23	342635	4298		61826	
		Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									2528183,93
		Раздел: 2 Оповещение о пожаре									
22	Ц13-100701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10979,68 10608	2,04 0	10980 10608	2 0	370	6471 1396	18847
24	Ц13-080103-3001	Прим. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1597,31 1210	347,6 117,52	12778 9680	2781 940	318	7647 1634	22059
26	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1893		3786		3786	303	4089
27	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	7	2113		14791		14791	1183	15974
28	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	21	2422,35 2224	0 0	50869 46704	0 0	4165	28489 6349	85707
30	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	57	1239,02 1029,92	138,54 32,91	70624 58705	7897 1876	4022	43618 9139	123382
32	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	320	627,03 366,96	67,74 18,51	200650 117427	21676 5924	61546	75244 22072	297966
33	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,3264	39264		12816		12816	1025	13841
34	Ц13-100105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	265	374,52 151,8	30,39 8,23	99248 40227	8053 2180	50968	25869 10009	135126
35	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,27295	61018		16655		16655	1332	17987
36	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	252,44 163,94	9,7 3,23	2524 1639	97 32	788	1204 298	4026
37	С123-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,306	1747		535		535	43	577
		Итого по разделу: 2. Оповещение о пожаре									496255,85
		Раздел: 3. Видеонаблюдение									
38	Ц13-100410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	2	9046,18 8896	0 0	18092 17792	0 0	300	10853 2316	31261
40	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1057,92 1032	25,92 12,1	2116 2064	52 24	0	1566 295	3977
42	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1426,72 1012	414,72 193,6	2853 2024	829 387	0	1808 373	5035
44	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	30	3796,95 3791,4	5,55 0	113909 113742	167 0	0	81894 15664	211467
47	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	16558,43 13014	1933,36 532,4	33117 26028	3867 1065	3222	16527 3971	53615
49	Ц13-100701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	10979,68 10608	2,04 0	43919 42432	8 0	1479	25884 5584	75386
52	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	965	627,03 366,96	67,74 18,51	605084 354116	65367 17865	185601	226909 66559	898552
54	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	56	495,17 339,59	34,21 9,7	27730 19017	1916 543	6797	14083 3345	45158

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	56	109		6104		6104	488	6592
56	С123-061709-0405	Коннектор питания	шт.	30	109		3270		3270	262	3532
57	С123-061709-0403	Коннектор под пайку BNC HI	шт.	60	58		3480		3480	278	3758
58	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	710	217,3 194,01	2,16 0,1	154282 137750	1531 72	15000	99232 20281	273794
		Итого по разделу: 3. Видеонаблюдение									1013955,22
		Раздел: 4. Телефонизация									
61	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	3756,33 2420	978,86 411,4	3756 2420	979 411	357	2039 464	6259
62	С123-070202-1101	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	1	17663		17663		17663	1413	19076
63	Ц13-100702-0501	Прим. Коробка соединительная. Монтаж на стене	шт.	3	620,64 616,5	0 0	1862 1850	0 0	12	1128 239	3229
64	С123-080201-0101	Коробка телефонная серия КРЭ-04-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	1	1149		1149		1149	92	1241
65	С123-080201-0101	Коробка телефонная серия КРЭ-04-SC/APC-4 ГОСТ 12343-93	шт.	2	1149		2298		2298	184	2482
66	Ц13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200X200 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	1041,79 1012	4,32 0	10418 10120	43 0	255	7286 1416	19121
67	С123-070202-0107	Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	10	2311		23110		23110	1849	24959
68	Ц13-100408-0507	Прим. Розетка настенная. Монтаж оборудования	шт.	8	1027,41 1012	0 0	8219 8096	0 0	123	4939 1053	14210
69	С123-070220-0804	Прим. Розетка настенная 8686	шт.	8	1420		11360		11360	909	12269
70	Ц13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	8	1056,55 871,2	0 0	8452 6970	0 0	1483	4251 1016	13720
71	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	8	5250		42000		42000	3360	45360
72	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	30	627,03 366,96	67,74 18,51	18811 11009	2032 555	5770	7054 2069	27934
73	С123-060703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A	км	0,0103	68853		709		709	57	766
74	С123-060703-0505	Прим. Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-4-G.657.A	км	0,0103	68853		709		709	57	766
75	С123-060703-0504	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-8-G.657.A	км	0,0103	64536		665		665	53	718
76	С123-061709-0404	Коннектор SC	шт.	28	275		7700		7700	616	8316
77	С123-070202-0302	Прим. Пачткорд FTTH-SC/APC-15м	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826
78	С123-070202-0205	Прим. Пачткорд FTTH-SC/APC-20м	шт.	2	1736		3472		3472	278	3750
79	С123-070202-0107	Прим. Пачткорд FTTH-SC/APC-25м	шт.	1	2311		2311		2311	185	2496
80	С123-070202-0304	Прим. Пачткорд FTTH-SC/APC-30м	шт.	4	3180		12720		12720	1018	13738
81	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	16	357,75 222,49	29,29 9,7	5724 3560	469 155	1696	2675 672	9071

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С123-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	4,60224	1747		8040		8040		8683
83	Ц13-080206-0101	Кабельного канала . Монтаж оборудования	м	210	217,3	2,16	45633	453	4437	643	80981
84	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	210	194,01	0,1	40743	21		29350	
					37		7770		7770	5999	8392
		Итого по разделу: 4 Телефонизация								622	246242,55
		Раздел: 5 Охранная сигнализация									
85	Ц13-100701-0109	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	2	24047,21	1,56	48094	3	355	29119	83390
86	С123-080303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	2	23868	0	47736	0		6177	
87	С123-080306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	2	20386		40772		40772		44034
88	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1903		3806		3806	3262	4110
89	С123-080301-0902	Прим. Извещатели инфракрасный пассивный модели REПEX	шт.	4	1273,79	0	5095	0	255	304	
90	С123-080301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	2	1210	0	4840	0		2952	8691
91	Ц13-080103-3001	Прим. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	17127		34254		34254	644	36994
92	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	2902		5804		5804	2740	
93	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	1597,31	347,6	6389	1390	159	464	6268
94	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4	1210	117,52	4840	470		3823	11030
95	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	45	2386		9544		9544	817	
96	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,0459	620,64	0	2483	0	17	764	10308
97	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	616,5	0	2466	0		1504	4306
98	С123-080306-0502	Считыватель бесконтактный ТОиСН МЕМОгУ модели Считыватель-2 исполнение 00	шт.	4	110		440		440	319	
99	С123-080306-0501	Электронный ключ ТМ	шт.	45	627,03	67,74	28216	3048	8655	35	475
100	Ц13-080206-0101	Кабельного канала . Монтаж оборудования	м	30	366,96	18,51	16513	833		10581	41901
101	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	30	39264		1802		1802	3104	
		Итого по разделу: 5Охранная сигнализация								144	1946
		ИТОГО:			217,3	2,16	6519	65	634	3823	11030
		В том числе :			194,01	0,1	5820	3		817	
		Стоимость оборудования, всего			37		1110		1110	4193	11569
										857	1199
										89	
							4492621	287606	1303806	1907150	207986,13
							2901209	78051		511985	6911758
									0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				103 676,37		
		Итого с временными									7 015 434,37
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				169 773,51		
		Итого с зимними удорожаниями									7 185 207,88
		Итого									7 185 207,88
		на 2019 год -52%									3 736 308,10
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									3 621 003,33
		Итого									7 357 311,43
		Скидка по договору			0,9						6 621 580,29
		НДС			12%		794 589,63				
		Итого с НДС									7 416 169,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Радеяков П.А.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Ажмурат А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. пед

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.** расценки соответ. пед

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт приемки выполненных работ

№88

за 1июня 2021 года
на см.2-1-2 Надземная часть

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3 Кровля									
109	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	405,5	621,58 205,82	99,03 23,47	252049 83460	40158 9519	128431	85541 27007	364599
110	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на битумно-кукерсольной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	405,5	3414,33 1798,14	76,6 52,71	1384512 729146	31063 21376	624304	705490 167200	2257201
111	Е11-120101-1702 к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	4055	18,88 0,76	1,47 0,36	76553 3091	5944 1472	67518	4198 6460	87216
112	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10 к=2	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в четыре слоя	м2 кровли	206	183,6 161,6	13,72 3,77	37821 33289	2826 776	1706	31340 5533	74695
113	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	349,17	923		322284		322284	25783	348067
114	С121-100403-0802	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка КПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	118,45	567		67161		67161	5373	72534
115	Е11-120101-1001	Покрытия парапета из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,04	2813,35 983,66	13,55 3,27	92953 32500	448 108	60005	30000 9836	132789
		Итого по разделу: 3 Кровля									2233333,45
		Раздел: 4. Металическая лестница МЛ1									
125	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,2736	73,49 23,69	1,62 0,24	94 30	2 0	61	21 9	124
		Итого по разделу:4. Металическая лестница МЛ1									93,6
		Раздел: 5. Двери									
131	Е11-100107-0301 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными	м2	4,39	3344,23 1479,36	541,8 130,97	14681 6494	2379 575	5808	6362 1683	22727

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С121-090203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	4,39	20296		89099		89099		96227
		Итого по разделу: 5. Двери								7128	
											103780,6
		Раздел: 6. ОКНА									
140	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Технология комфорта	Противомоскитная сетка 5200:1,12	м2	91,9	4642,86		426679		426679		460813
		Итого по разделу:6. ОКНА								34134	
		Раздел: 11. ПОЛЫ									426678,57
227	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	102,5	3514,25	20,04	360211	2054	320529	36294	428224
					367,1	9,59	37628	983		31720	
241	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	71,5	3514,25	20,04	251269	1433	223588	25318	298714
					367,1	9,59	26248	686		22127	
263	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	113,1	3514,25	20,04	397462	2267	353676	40048	472511
					367,1	9,59	41519	1085		35001	
285	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	300,1	3514,25	20,04	1054627	6014	938446	106263	1253760
					367,1	9,59	110167	2879		92871	
305	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(40мм). Устройство	м2 стяжки	103,5	711,59	27,05	73649	2800	38425	31729	113809
					313,28	12,85	32424	1330		8430	
306	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	103,5	1035,45	91,85	107169	9506	64784	34090	152560
					317,68	32,72	32880	3387		11301	
307	Е11-110101-1502 к=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	207,0	107,48	3,97	-22249	-821	-19534	-2155	-26356
					9,15	1,92	-1894	-398		-1952	
312	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	450,0	295,82	0,78	133118	350	82887	47042	194574
					110,85	0,36	49881	163		14413	
		Итого по разделу: 11. ПОЛЫ									2355257,13
		Раздел: 12. Наружная отделка									
315	С121-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	170,2	656		111651		111651		120583
		Итого по разделу: 12 Наружная отделка								8932	
		Раздел: 13. Разные работы									111651,2
336	Е11-110101-1503	Покрытия цементные М100, толщина 20 мм(50мм). Устройство	м2 покрытия	16,05	714,42	84,85	11466	1362	6305	4031	16737
					236,72	30,46	3799	489		1240	
337	Е11-110101-1504 к=6	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	96,3	96,11	3,97	9255	382	8017	979	11053
					8,89	1,92	856	185		819	
338	Е11-070107-0103	Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД7 массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2616	709086,35	6091,01	185497	1593	169349	17560	219302
					55638,1	1246,3	14555	326		16245	
339	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2616	108285		28327		28327		30593
										2266	
340	Е11-070107-0103	Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД11 массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,29594	709086,35	6091,01	209847	1803	191579	19865	248089
					55638,1	1246,3	16466	369		18377	
341	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,29594	108285		32046		32046		34610
										2564	
342	Е11-090301-0604	Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	40,2	5189,91	3334,39	208634	134042	7698	80459	312220
					1664,04	1236,63	66894	49712		23127	
343	С121-060408-1301	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные	т	0,91698	459104		420989		420989		454668
										33679	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	Е11-090601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ	т конструкций	0,06874	89357,93 83085,2	4464,65 1730,02	6142 5711	307 119	124	4023 813	10978
		Итого по разделу: 13. Разные работы									1112204,67
		Раздел: 14. Крыльца									
366	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,036	709086,35 55638,1	6091,01 1246,3	25527 2003	219 45	23305	2416 2235	30178
367	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,036	108285		3898		3898	312	4210
368	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка(РМ1х3-шт)	т металлических изделий	0,04551	552385,14 45345,6	8715,9 3012,9	25139 2064	397 137	22679	2047 2175	29361
		Итого по разделу: 14. Крыльца									54564,42
		Раздел: 15. Крыльцо №4									
451	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	38	157,42 7,72	149,71 34,21	5982 293	5689 1300	0	1147 570	7699
452	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	2218,1 2218,1	0 0	2218 2218	0 0	0	1597 305	4120
453	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19	33,8 0	33,8 11,65	642 0	642 221	0	159 64	865
454	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8	715,08 715,08	0 0	5721 5721	0 0	0	4119 787	10627
455	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19	148,58 76,57	72 31,76	2823 1455	1368 603	0	1482 344	4649
456	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,12	7969,76 2879,9	1643,59 665,5	56745 20505	11702 4738	24537	23729 6438	86912
457	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	1543,68 500,75	799,23 285,56	29330 9514	15185 5426	4630	17629 3757	50716
458	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	2185,57 702,74	1121,59 402,18	10928 3514	5608 2011	1806	6519 1396	18843
459	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3300,94 1023,2	1774,87 642,89	6602 2046	3550 1286	1006	3932 843	11377
460	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,25	24242		127271		127271	10182	137453
461	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,104	19016		20994		20994	1679	22673
462	С ССЦ РК8.04-8-2018 тех ч табл5	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	м3	6,354	329,48		2094		2094	167	2261
463	С ССЦ РК8.04-8-2018 тех ч табл5	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,354	247,11		1570		1570	126	1696
464	Е11-060101-0114	Монолитные заделки из бетона кл В7,5. Устройство	м3	0,3	19219,02 981,64	1152,32 246,35	5766 294	346 74	5126	335 488	6589
465	Е11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	м2 стяжки	6,33	785,56 313,28	27,05 12,85	4973 1983	171 81	2818	1941 553	7467
466	Е11-010205-0207	Уплотненный насыпной грунт.(подсыпка под ступени)	м3 грунта	5,52	2180,94 2180,94	0 0	12039 12039	0 0	0	8668 1657	22364
		Итого по разделу: 15. Крыльцо №4									295695,21
		Раздел: 16 Крыльцо главного входа по оси А									
508	Е11-010101-0313	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		442	157,42	149,71	69581	66171	0	13344	89558

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8	7,72	34,21	3411	15123		6634	
			м3 грунта		1807,34	0	14459	0	0	10410	26859
					1807,34	0	14459	0		1990	
510	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	225	33,8	33,8	7606	7606	0	1888	10253
					0	11,65	0	2622		760	
511	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	96	715,08	0	68648	0	0	49426	127520
					715,08	0	68648	0		9446	
512	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	225	148,58	72	33430	16201	0	17550	55059
					76,57	31,76	17229	7147		4078	
513	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	62,96	7969,76	1643,59	501776	103480	216977	209825	768529
					2879,9	665,5	181319	41900		56928	
514	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	38	1543,68	799,23	58660	30371	9260	35258	101431
					500,75	285,56	19029	10851		7513	
515	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	48	2185,57	1121,59	104908	53836	17340	62582	180888
					702,74	402,18	33731	19305		13399	
516	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	70	3300,94	1774,87	231065	124241	35200	137619	398180
					1023,2	642,89	71624	45002		29495	
517	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	22,75	24242		551506		551506		595626
										44120	
518	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	38,64	19016		734778		734778		793560
										58782	
519	С ССЦ РК8.04-8-2018 тех ч табл5	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	61,39	329,48		20227		20227		21845
										1618	
520	С ССЦ РК8.04-8-2018 тех ч табл5	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	61,39	247,11		15170		15170		16384
										1214	
521	Е11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	м2 стяжки	46,64	785,56	27,05	36638	1262	20765	14298	55012
					313,28	12,85	14611	599		4075	
522	Е11-060101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство	м3	6,75	19219,02	1152,32	129728	7778	115324	7543	148253
					981,64	246,35	6626	1663		10982	
523	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	135,26	843,66	19,01	114113	2571	77390	32066	157874
					252,49	2,42	34152	327		11694	
524	Е11-010205-0207	Уплотненный насыпной грунт.(подсыпка под ступени и пандус)	м3 грунта	29,87	2180,94	0	65145	0	0	46904	121013
					2180,94	0	65145	0		8964	
609	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	25	729,01	20,5	18225	512	2253	14389	35223
					618,4	7,21	15460	180		2609	
610	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	28,75	2797		80414		80414		86847
										6433	
611	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	30	613,1	14,09	18393	423	4543	12419	33277
					447,58	2,38	13427	72		2465	
612	Е11-090306-0302	Реечные панели. Монтаж	м2	24	4855,56	1463,26	116533	35118	5888	52205	182237
					3146,96	5,5	75527	132		13499	
613	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Кровельный центр	Металлосайдинг 2288:1,12	м2	24	2042,86		49029		49029		52951
										3922	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	Е11-150108-1803 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из фасадных кассет. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля		16,73	1769,5	13,17	29604	220	12649	13425	46471
			м2		1000,27	2,8	16735	47		3442	
615	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Облицовка фасадными кассетами		16,73	716,9	2,58	11994	43	5819	4918	18265
			м2		366,52	0,93	6132	16		1353	
616	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Кровельный центр"	Фасадные кассеты#5300:1,12		16,73	4732,14		79169		79169		85502
			м2							6334	
		Итого по разделу: 16. Крыльцо главного входа по оси А									3160797,66
		ИТОГО:					9854056	740625	7067377	2120287	12932294
							2046058	256049		957946	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				193 984,41		
		Итого с временными									13 126 278,41
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				317 655,94		
		Итого с зимними удорожаниями									13 443 934,35
		Итого									13 443 934,35
		на 2019 год -52%									6 990 845,86
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									6 775 104,06
		Итого									13 765 949,92
		Скидка по договору			0,9						12 389 354,93
		НДС			12%		1 486 722,59				
		Итого с НДС									13 876 077,52

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раленков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **КОО "АДС САНА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ПК "СемейПроект"**
БИН:020540001406

Маканова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. нд

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Г.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. нд

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт приемки выполненных работ
№89

за 1 июня 2021 года
на см.2-1-3 Отделочные работы
Составлен (а) в текущих ценах на 19.04.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Внутренняя отделка									
5	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		√ 360,0	890,56	3,26	320603	1172	91249	182988	543878
			м2 окрашиваемой поверхности		633,84	1,53	228182	552		40287	
9	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		√ 282,0	746,45	3,05	210498	861	62880	117729	354485
			м2 окрашиваемой поверхности		520,42	1,43	146757	404		26258	
14	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Зашивка стояков. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		√ 14,0	2044,36	13,73	28621	192	16138	11125	42926
			м2 трубопроводов (за вычетом проемов)		877,92	4,99	12291	70		3180	
15	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Зашивка воздуховодов. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		√ 18	2044,36	13,73	36799	247	20749	14303	55190
			м2 воздуховодов (за вычетом проемов)		877,92	4,99	15803	90		4088	
		Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									596520,78
		Раздел: 4. Перегородки									
37	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		√ 100	3210		321000		321000		346680
			шт.							25680	
42	Е11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка		√ 21,02	16835,41	80,1	353880	1684	318115	41043	426517
			м ограждения		1621,4	33,31	34082	700		31594	
45	Е11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка		√ 7,90	16835,41	80,1	133000	633	119558	15425	160299
			м ограждения		1621,4	33,31	12809	263		11874	
48	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		√ 0,10608	68706,96	24916,78	7288	2643	1055	3034	11149
			т конструкций		33841,9	7615,57	3590	808		826	
49	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		√ 0,10608	544342		57744		57744		62363
			т							4620	
50	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		√ 0,42432	73,49	1,62	31	1	20	7	41
			м2		23,69	0,24	10	0		3	
		Итого по разделу: 4. Перегородки									872943,5
		ИТОГО:					1469464	7433	1008508	385654	2003528
							453524	2887		148410	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**30 052,92**		
		Итого с временными									**2 033 580,92**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**				**49 212,66**		
		Итого с зимними удорожаниями									**2 082 793,58**
		Итого									**2 082 793,58**
		на 2019 год -52%									**1 083 052,66**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**1 049 628,99**
		Итого									**2 132 681,65**
		Скидка по договору			**0,9**						**1 919 413,49**
		НДС			**12%**		**230 329,62**				
		Итого с НДС									**2 149 743,10**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:
Раденков Л.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:0208
Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя
Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства
Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
расценки соответ. псд

Главный специалист отдела капитального строительства
Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
Жолдасова А.Т. расценки соответ. псд
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт приемки выполненных работ
№90

за 1июня2021 года
на см.2-1-8 Дымоудаление

Составлен (а) в текущих ценах на 19.04.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(в щите ЩГП)	шт.	1	2591,87	21,41	2592	21	1379	858	3725
					1191	0	1191	0		276	
2	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550
										115	
3	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	3919,37	1333,99	3919	1334	73	2148	6553
					2512	471,86	2512	472		485	
4	5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	69953		69953				69953
									69953		
		Отпускная цена			69953		69953				
		Сметная стоимость оборудования					*69953*				
5	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11994,15	992,97	23988	1986	16978	4040	30271
					2512	293,8	5024	588		2242	
6	С123-070201-0105 прим.	Бокс индивидуального изготовления 350х250х95	шт.	1	5005		5005		5005		5405
										400	
7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2591,87	21,41	2592	21	1379	858	3725
					1191	0	1191	0		276	
8	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428		462
										34	
9	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1587,32	347,6	1587	348	30	956	2747
					1210	117,52	1210	118		203	
10	С123-070216-0901 прим.	Реле промежуточные РП21-004	шт.	1	1606		1606		1606		1734
										128	
11	Ц13-080303-1212	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пост	4	2673,25	15,33	10693	61	5868	3430	15253
					1191	0	4764	0		1130	
12	С123-070210-0101 прим.	Пост кнопочный КЕ011, исп 2, степень защиты IP 54		4	1506		6024		6024		6506

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							482	
13	Ц13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	√ 2	5967,09	40,73	11934	81	4827	5059	18352
					3513	0	7026	0		1359	
14	С123-070202-0515 прим.	Блок клемный на 10 зажимов и 5 зажимов	шт.	√ 2	533		1066		1066		1151
										85	
15	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	√ 11	4136,69	21,41	45504	236	18648	19166	69844
					2420	0	26620	0		5174	
16	С123-070208-0102 прим.	Выключатель пакетный Uн 380В, I	шт.	√ 1	2212		2212		2212		2389
										177	
17	С123-070208-0904 прим.	Выключатель пакетный Uн 380В, I	шт.	√ 10	995		9950		9950		10746
										796	
18	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	√ 25	393,25	14,73	9831	368	3023	4695	15689
					257,62	3,23	6441	81		1162	
19	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	√ 25	45		1125		1125		1215
										90	
20	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	√ 85	417,77	52,23	35510	4440	5191	19478	59387
					304,46	13,81	25879	1174		4399	
21	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	√ 25,75	276		7107		7107		7676
										569	
22	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	√ 61,8	217		13411		13411		14483
										1073	
23	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	√ 20	744,09	48,69	14882	974	7116	4983	21454
					339,59	6,46	6792	129		1589	
24	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	√ 20,6	125		2575		2575		2781
										206	
25	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	√ 0,0255	667780		17028		17028		18391
										1362	
26	С123-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	√ 0,0204	273236		5574		5574		6020
										446	
27	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	√ 0,0204	168496		3437		3437		3712
										275	
28	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	√ 0,0408	114756		4682		4682		5057
										375	
29	Ц13-080206-2203 прим.	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава	м	√ 105	107,66	3,48	11304	365	2333	6286	18997
					81,97	1,18	8607	123		1407	
30	Ц13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	√ 11	447,35	71,05	4921	782	945	2395	7901
					290,4	12,05	3194	133		585	
31	С123-070208-0705 прим.	Стойка для установки аппаратов управления и освещения К314	шт.	√ 11	1446		15906		15906		17178
										1272	
		ИТОГО:					347781	11017	166361	74352	450307
							100450	2818	69953	28172	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							69953		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				5 705,31		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**386 059,31**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**				**9 342,64**		
		Итого с зимними удорожаниями									**395 401,95**
		Итого									**465 354,95**
		на 2019 год -52%									**241 984,57**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**234 516,78**
		Итого									**476 501,35**
		Скидка по договору			**0,9**						**428 851,22**
		НДС			**12%**		**51 462,15**				
		Итого с НДС									**480 313,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "Семейпроект"**
БИН:020940001406

Маканова Р.Л.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела НГС

Омаров А.К. расценки соотв. пд
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела НГС

Жолдасова А.Т. расценки соотв. пд
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2014 года № 151

Заказчик :
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2014 года № 151

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020

Акт приемки выполненных работ
№91

за 1 июня 2021 года
по см.2-1-10 Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 19.04.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-201301-0101 прим	Установка электросушителя для рук	кг изделия	53	722,56	2,75	38296	146	34988	3126	44735
					59,67	0,51	3162	27		3314	
		ИТОГО:					38296	146	34988	3126	44735
							3162	27		3314	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				671,03		
		Итого с временными									45 406,03
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				1 098,83		
		Итого с зимними удорожаниями									46 504,85
		Итого									46 504,85
		на 2019 год -52%									24 182,52
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									23 436,23
		Итого									47 618,76
		Скидка по договору			0,9						42 856,88
		НДС			12%		5 142,83				
		Итого с НДС									47 999,71

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: Раденков П.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382, № KZ16VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН , № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :ПК "СемейПроект"
БИН:020840001406
Миронов Р.С.
(должность, БИН , № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
рассмотрен соответ. под

Главный специалист отдела капитального строительства Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
рассмотрен соответ. под