Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№210029/01	12.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.	30 354 024,24	27 101 807,36	30 354 024,24						3 089 606,04	28 836 323,03
Итого к оплате	**30 354 024,24**	**27 101 807,36**	**30 354 024,24**						**3 089 606,04**	**28 836 323,03**

М.П. **Заказчик:** Руководитель Суттибаева Н.С.
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** Директор Койшыбаев С.
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора** Генеральный директор Жукенов Т.Т.
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт авторского надзора** Эксперт авторского надзора Демянчик Л.И
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235, г.Сатпаев, пр.Каныша Сатпаева, 108

(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самат-Мунай", 010140002803, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 26Б

(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210029/01 от 12.05.2021

Акт выполненных работ №1

за август месяц 2021года

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство. Покрытия, озеленение.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		Плодородный грунт										
1	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2824**		**63,12**	**63,12**	**178251**	**178251**	**–**	**40137**	**235859**
						–	**19,74**	**–**	**55746**		**17471**	
2	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2824**		**159,06**	**159,06**	**449192**	**449192**	**–**	**101145**	**594364**
						–	**49,74**	**–**	**140479**		**44027**	
3	**Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунт излишний 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2122**		**169,09**	**161,27**	**358818**	**342213**	**172**	**81802**	**475870**
						7,74	**45,80**	**16433**	**97181**		**35250**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка плодородного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2546,4	214,00	–	544930	–		–	588524
					–	–	–	–		43594	
5	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	472	35,17	35,17	16600	16600	–	3079	21253
					–	9,06	–	4277		1574	
6	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6840	6,96	6,96	47625	47625	–	9624	61829
					–	1,95	–	13367		4580	
7	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следупри толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	472	101,51	101,51	47912	47912	–	13544	66373
					–	39,85	–	18811		4916	
		ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ - ТИП 1									
8	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	2400	5417,00	446,00	13000800	1070400	9825600	2284800	16509600
					877,00	131,00	2104800	314400		1224000	
8.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	2400	5417,00	446,00	13000800	1070400	9825600	2284800	16509600
					877,00	131,00	2104800	314400		1224000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14644128	2152192	9825772	2534131	18553672
							2121233	644261	–	1375412	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14644128				
	Материалы		Тенге				9825773				
	Всего заработная плата		Тенге					2765493			
	Транспортные расходы		Тенге				544930				
		Накладные расходы	Тенге				2534131				
		Сметная прибыль	Тенге				1375413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18553672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2321
		Сметная заработная плата	Тенге					2765493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18553672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2321
		Сметная заработная плата	Тенге					2765493			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение, секции трибун, фундаменты высокомачтовых опор									
		ФУНДАМЕНТЫ ВЫСОКОМАЧТОВЫХ ОПОР ФМ1 - 10 ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
9	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	627,3475	197,78 10,84	186,94 48,36	124075 6801	117273 30340	–	26742 12065	162882
10	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	197,1525	272,12 12,49	259,50 73,69	53649 2462	51160 14528	27	12233 5271	71152
11	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25,5	2770,16 2770,16	– –	70639 70639	– –	–	50860 9720	131219
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	646,75	35,57 –	35,57 13,31	23004 –	23004 8606	–	6197 2336	31537
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	646,75	164,73 87,48	77,25 36,28	106542 56578	49964 23462	–	57629 13134	177304
14	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	376,0125	214,00 –	– –	80467 –	– –		– 6437	86904
15	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	203,25	21,34 3,21	18,02 7,24	4337 653	3662 1471	22	1529 469	6336
		Фундаменты									
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	19,36	20823,62 1306,80	1111,09 250,56	403145 25300	21511 4851	356334	27437 34447	465029
17	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В15, F75, W6. Устройство	м3	183	26744,73 4600,80	647,18 239,06	4894286 841946	118434 43749	3933906	805983 456021	6156290
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	229333,00 –	– –	53205 –	– –	53205	– 4256	57462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,8313	215344,00	–	1040391	–	1040391	–	1123623
					–	–	–	–		83231	
20	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,0633	15850,17	960,83	80254	4865	1458	68823	161004
					14601,34	335,58	73931	1699		11926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6933994	389874	5385343	1057433	8630742
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1078310	128707	–	639313	
		Материалы	Тенге				6933994				
		Всего заработная плата	Тенге				4291747				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1207017			
		Транспортные расходы	Тенге				1093597				
		Накладные расходы	Тенге				80467				
		Сметная прибыль	Тенге				1057433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				639314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8630741				
		Сметная заработная плата	Тенге								1051
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1207017			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8630741				
		Сметная заработная плата	Тенге								1051
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1207017			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									27184414
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3199543				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2542066			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					772967			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15211115		
		- Перевозка грузов	Тенге				625397				
		- Накладные расходы	Тенге							3591564	
		- Сметная прибыль	Тенге							2014725	

ВСЕГО:				
Временные здания и сооружения	1,2%	326 212,97		27 184 414,00
Итого с временными				27 510 626,97
Зимние удорожание	2,2%	605 233,79		
Итого с зимними удороаниями				28 115 860,76
Непредвиденные работы и затраты	2%	562 317,22		
Итого с непредвиденными работами и затратами				28 678 177,98
2021 год - 100 %, К=1,050036				30 113 119,29
Итого в текущих ценах с 2021г.				30 113 119,29
Договорная скидка подрядчика	10%		30 113 119,29	
итого с учетом скидки				27 101 807,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12%	3 252 216,88					
		Итого с НДС									**30 354 024,24**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Самат-Мунай", 010140002803

(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор ТОО "Самат-Мунай"

Койшыбаев С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

Место печати (при наличи)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

гл. специалист А. Абельдинова

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235

(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Руководитель **Суттибаева Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

ТОО "ИК "Добро"

Эксперт по техническому надзору Уразбаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Диана-Л"

Эксперт авторского надзора Демянчик Л.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)