Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательна школа №2 города Макинск отдела образования по Буландиндынскому району управления образования Акмолинской области" БИН 890940000045**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ № 2"г. Макинска , по адресу Акмолинская область , Буландиндынский район, г.Макинск , ул.Скудрина № 62 А (1 - очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ № 2"г. Макинска , по адресу Акмолинская область , Буландиндынский район, г.Макинск , ул.Скудрина № 62 А (1 - очередь)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 2021-06-04

Акт № 5

приемки выполненных работ за сентябрь от 06.09. 2021 года

(локальная смета 2-1-1А)

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Включить.									
1	2110-0104-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	594,4	4503,07		2676625		2676625	–	2890755
					–		–		–	214130	

1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем - цоколь НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	325	3703,76	14,18	1203724	4609	523975	486729	1825689
				2077,35	2,68	675140	872	–	135236	
6 2203-0101-9901	Металлосайдинг К=1,100;	м2	321,75	4169		1341376		1341376	–	1448686
				–		–		–	107310	
7 1115-0109-0401										
	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	325	203,22	0,22	66047	73	54096	8576	80593
				36,55	0,1	11878	33	–	5970	
8 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем - здание НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1675	3703,77	14,18	6203808	23752	2700490	2508521	9409315
				2077,35	2,68	3479566	4491	–	696986	
10 2203-0101-9901	Металлосайдинг К=1,100;	м2	1658,25	4169		6913244		6913244	–	7466304
				–		–		–	553060	

Итого	**23 121 342**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 166 584
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 209 806
- накладные расходы, тенге	3 003 826
в т.ч. зарплата, тенге	270 344
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 712 692
Всего	**23 121 342**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	277 456
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	617 728
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**24 016 526**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**480 331**
Итого в текущих ценах на 2020 г.	**24 496 857**
с понижающим коэффициентом 0,9	22047171,21
НДС (12 %)	2645660,55
Всего по акту с учетом НДС	24692831,76

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа №2 города Макинск отдела образования по Буландиндынскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 89094000045

Руководитель_____Хамзин М.И.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора_____Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО"PNP Project" БИН 080640002180

Главный архитектор_____Корчагина А.В.

приказ № 07 от 14 июня 2021г.

ГСЛ № 20001269 от 23.01.2020г.

ИИН 811006350442