Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1 Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, ул. Жарокова, 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Связьстроймеханизация" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чурина, 3**	**991040002250**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 286 от 18.03.2020 г.

Номер документа	Дата составления
16	24.08.2020 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)			работа	1	12 656 050,23	12 656 050,23	1 356 005,38
				Итого	1	12 656 050,23	12 656 050,23	1 356 005,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Связьстроймеханизация" / подпись / Бергарипов Г. З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор департамента капитального строительства / подпись / Айтбеков Б. Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2020

М.П. М.П.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: ТОО "Связьстроймеханизация"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		286	18.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)"	100 450 590,36									
Акт №4 (2-1-1 Строительные работы)		3 375 363,82							405 043,66	3 780 407,48
Акт №1 (2-1-3 Отопление и вентилиция)		4 950 797,29							594 095,67	5 544 892,96
Акт №1 (7-1-1 Общеплощадочные работы)		2 973 883,74							356 866,05	3 330 749,79
ИТОГО:		**11 300 044,85**							**1 356 005,38**	**12 656 050,23**
Итого к оплате с НДС:	**12 656 050,23**	**ДВЕНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ШЕСТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬДЕСЯТ ТЕНГЕ двадцать три тиын.**								

Заказчик:
Директор департамента капитального строительства Айтбеков Б. Д., БИН - 080940004108
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик:
Директор, Бергарипов Е. Т., БИН - 990040002250
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Бэлко-Строй" Шагырбаев А. К., БИН - 040340010597
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор Мамбар Т., ИИН - 750505302750
(Должность, ФИО, подпись, индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадинает (Алатауский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадинает (Алатауский район)**

(наименование)

Акт № 4 приемки выполненных работ

за август 2020 года

на 2-1-1 Строительные работы

Составлен (а)согласно цен 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Конструкции железобетонные									
1	9	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1000 м3	5077,25	36,69	36,69	186280	186280	0	53065	258493
						0	14,52	0	73702		19148	
2	10	Е11-010201-0201	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	1000 м3	5077,25	147,27	147,27	747706	747706	0	223368	1048760
						0	61,1	0	310234		77686	
3	11	Е11-010201-0204	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	1000 м3	5077,25	85,43	85,43	433727	433727	0	112714	590156
						0	30,83	0	156547		43715	
4	28	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство стен круглых сооружений при толщине более 150 мм СТМ1	1000 м3	17,37	38987,05	4009,93	677205	69653	342720	267164	1019919
						15246,55	1655,39	264833	28754		75550	
5	29	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0866	259563		22478		22478		24276
6	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32432	215009		69732		69732	1798	75310
7	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65442	207694		135919		135919	5579	146793
8	32	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0419	699538,16	1388,16	29311	58	17762	10874	42974
						274230	639,42	11490	27		10480	
9	33	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,61875	95,49	2,36	250	6	112	3183	369
						50,47	0,3	132	1		92	
10	34	Е11-130301-1406 #К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,61875	166,8	3,38	437	9	273	27	588
						59	0,6	155	2		108	
11	35	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	106,3518	134,73	2,36	14329	251	6690	44	21005
						69,47	0,3	7388	32		5120	
12	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	106,3518	905,39	19,88	96290	2114	60716	1556	137921
						314,61	3,01	33459	321		31415	
13	37	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	4	3254,62	0	13018	0	3046	10216	24614
						2493	0	9972	0		9773	
14	38	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2573		515		515	1823	556
											41	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	39	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	992		595		595		643
											48	
16	40	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	4	5836,33	0	23345	0	10271	12813	39051
						3268,6	0	13074	0		2893	
17	41	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	4764		3811		3811		4116
											305	
18	42	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	2	7933,42	0	15867	0	7529	8171	25961
						4168,85	0	8338	0		1923	
19	43	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	12602		12602		12602		13610
											1008	
			Итого по разделу: 1. Конструкции железобетонные									3475117
			ИТОГО:					2483417	1439804	694771	734283	3475115
								348841	569620		257417	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		69502				
			Итого с временными									3544617
			Зимние удорожания			2,34 %		82944				
			Итого с зимними удорожаниями									3627561
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				72551		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3700112
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									2257068,32
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									1493335,92
			Итого									3750404,24
			Тендерная скидка 10%									375040,42
			Итого с учетом тендерной скидки									3375363,82
			НДС			12 %		405043,66				
			Итого с НДС									3780407,48

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бергалиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор департамента капитального строительства Айтбеков Б. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Омбаев А. Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Мамбар Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКИЙ НАДЗОР Мамбар Т. г. Алматы

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**

Акт № 1 приемки выполненных работ

за август 2020 года
на 2-1-3 Отопление и вентилиция

Составлен (а)согласно цен 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Отопление									
1	2	С123-051002-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**6**	**17120**		**102720**		**102720**		**110938**
											8218	
2	3	С123-051002-0204	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	**шт.**	**3**	**21809**		**65427**		**65427**		**70661**
											5234	
			Итого по разделу: 1. Отопление									**181599**
			Раздел: 2. Вентиляция									
3	5	прайс-листТОО "TWG GROUP"	**Установка приточная подвесная с резервным вентилятором 1100м3/ч**	**компл**	**1**	**2434082,5**		**2434083**				**2434083**
			Отпускная цена			2434083		2434083		**2434083**		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		29209				
			Сметная стоимость оборудования					***2463291***				
4	7	С123-050401-0102	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**2**	**14309**		**28618**		**28618**		**30907**
											2289	
5	8	прайс-листТОО "AIR SISTEMS OF KAZAKHSTAN"	**Регулятор скорости СРМ**	**шт**	**2**	**6457,14**		**12914**				**12914**
			Отпускная цена			6457		12914		**12914**		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		155				
			Сметная стоимость оборудования					***13069***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	10	С123-050405-0202	**Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90,**	комплект	2	105625		211250		211250		228150
											16900	
7	11	С123-050404-0105	**Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90**	комплект	2	60438		120876		120876		130546
											9670	
8	12	прайс-листТОО "AIR SISTEMS OF KAZAKHSTAN"	**Преобразователь частоты FC**	шт	4	50440,18		201761				201761
			Отпускная цена			50440		201761		201761		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2421				
			Сметная стоимость оборудования					*204182*				
9	14	С123-050307-0502	**Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	4	3744		14976		14976		16174
											1198	
10	15	С123-050307-0402	**Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	4	3682		14728		14728		15906
											1178	
11	17	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	18,53	5279,76	55,46	97834	1028	57525	38933	147709
						2119,89	24,1	39282	447		10941	
12	18	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	18,8	5334,76	55,46	100294	1043	59397	39501	150978
						2119,89	24,1	39854	453		11184	
13	19	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	40,4	5144,26	43,99	207828	1777	127637	77595	308257
						1940,94	18,92	78414	764		22834	
14	20	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	1,2	5290,22	43,99	6348	53	4280	1997	9013
						1679,39	18,92	2015	23		668	
15	21	Е11-200101-0502 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм**	м2	5	22577,25	55,46	112886	277	100977	11517	134356
						2326,37	24,1	11632	120		9952	
16	22	Е11-200101-0501 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм**	м2	13,5	22540,25	55,46	304293	749	272139	31097	362221
						2326,37	24,1	31406	325		26831	
17	24	С123-050306-1805	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм**	шт.	4	2308		9232		9232		9971
											739	
18	25	С123-050306-1807	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 200 мм**	шт.	6	2049		12294		12294		13278
											984	
19	26	С123-050306-1808	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм**	шт.	5	2083		10415		10415		11248
											833	
20	27	С123-050306-1830	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм**	шт.	5	2254		11270		11270		12172
											902	
21	28	С123-050306-1853	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	1	2733		2733		2733		2952
											219	
22	30	С123-050302-0401	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм**		1	7933		7933		7933		8568

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							635	
23	32	СПРАЙС-ЛИСТТОО "AIR SISTEMS OF KAZAKHSTAN"	Клапаны обратные КОв-160	шт	4	2045,46		8182		8182		8182
24	33	СПРАЙС-ЛИСТТОО "AIR SISTEMS OF KAZAKHSTAN"	Клапаны обратные КОв-200	шт	4	2458,02		9832		9832		9832
25	35	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	2483		12415		12415		13408
											993	
26	36	С123-050302-2003	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2666		2666		2666		2879
											213	
27	37	С123-050302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3761		3761		3761		4062
											301	
28	39	С123-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр до 200 мм	шт.	2	4321		8642		8642		9333
											691	
29	40	прайс-листТОО "ВентПремиум"	Фильтр угольный канальный ФКО-600	шт	1	286218,75		286219				286219
										286219		
			Отпускная цена			286219		286219				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3435				
			Сметная стоимость оборудования					*289653*				
30	42	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2733		2733		2733		2952
											219	
31	43	С123-050306-1915	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	7571		7571		7571		8177
											606	
32	46	С123-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	24266		48532		48532		52415
											3883	
33	48	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	12	613		7356		7356		7944
											588	
34	51	С121-110403-2010	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м2	22	14081		309782		309782		334565
											24783	
35	53	прайс-листТОО "CLT"	Кондиционер	компл	1	83928,57		83929				83929
										83929		
			Отпускная цена			83929		83929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1007				
			Сметная стоимость оборудования					*84936*				
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									5101285
			ИТОГО:					4918558	4926	1655899	200640	5246660
								202603	2132	3018906	163686	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3055132		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**44555**				
			Итого с временными									**5327438**
			Зимние удорожания			**2,34 %**		**53172**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5380610**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**46510**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5427120**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									**3310543,2**
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									**2190342,68**
			Итого									**5500885,88**
			Тендерная скидка 10%									**550088,59**
			Итого с учетом тендерной скидки									**4950797,29**
			НДС			**12 %**		**594095,67**				
			Итого с НДС									**5544892,96**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бегларипов Г. З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор департамента капитального строительства **Айтбеков Б. Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Омбаев А. Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор **Мамбар Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**

Договор подряда (контракт) **№286** от **18.03.2020 г.**

Акт № 1 приемки выполненных работ

за август 2020 года
на 7-1-1 Общеплощадочные работы

Составлен(а) согласно цен 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
			Раздел: 2. Асфальтобетонное покрытие									
			Раздел: 3. Ограждение									
1	25	Е11-070111-0101	**Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м**		80	3347,84	1695,48	267827	135639	9277	211655	517841
				м		1536,4	705,71	122912	56457		38359	
2	26	С121-041202-9902	**Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003**		31,95	55714		1780062		1780062		1922467
				м3							142405	
3	27	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		9,66	47268		456609		456609		493138
				м3							36529	
4	33	С121-041202-9902	**Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003**		1,42	55714		79114		79114		85443
				м3							6329	
5	34	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		0,84	47268		39705		39705		42882
				м3							3176	
			Итого по разделу: 3. Ограждение									3061770
			ИТОГО:					2623317	135639	2364767	211655	3061771
								122912	56457		226798	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		61235				
			Итого с временными									3123005
			Зимние удорожания			2,34 %		73078				
			Итого с зимними удорожаниями									3196083

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**63922**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3260005**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									**1988603,05**
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									**1315712,22**
			Итого									**3304315,27**
			Тендерная скидка 10%									**330431,53**
			Итого с учетом тендерной скидки									**2973883,74**
			НДС			**12 %**		**356866,05**				
			Итого с НДС									**3330749,79**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бергарипов Г. З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор департамента капитального строительства **Айтбеков Б. Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Омбаев А. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор **Мамбар Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)