Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1 Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, ул. Жарокова, 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Связьстроймеханизация" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чурина, 3** — **991040002250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 286 от 18.03.2020 г.

Номер документа	Дата составления
28	23.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)			работа	1	11 524 939	11 524 939	1 234 814,89
				Итого	1	11 524 939	11 524 939	1 234 814,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Связьстроймеханизация" / _____ / Бергарипов Г. З. — должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор департамента Водоотведения / _____ / Ержк К. — должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П. М.П.

Ержк- К. Тлеуов.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: ТОО "Связьстроймеханизация"
Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)"

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		286	18.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)"	180 679 841,99									
Акт №8 (2-1-1 Строительные работы)		1 236 344,65							148 361,36	1 384 706,01
Акт №3 (2-1-2 Внутренние сети водопровода и канализации)		291 326,13							34 959,14	326 285,27
Акт №1 (2-1-5 Охранная и охранно-пожарная сигнализация)		569 972,22							68 396,67	638 368,89
Акт №2 (2-1-9 Автоматизация технологических процессов)		1 317 753,23							158 130,39	1 475 883,62
Акт №2 (5-1 Наружные сети связи)		2 144 737,95							257 368,55	2 402 106,50
Акт №3 (7-1-1 Общеплощадочные работы)		4 471 335,41							536 560,25	5 007 895,66
Акт №1 (7-1-1 Озеленение)		258 654,51							31 038,54	289 693,05
ИТОГО:		**10 290 124,11**							**1 234 814,89**	**11 524 939,00**
Итого к оплате с НДС:	**11 524 939,00**	**ОДИННАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ПЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЕНГЕ.**								

Заказчик: Директор департамента водоотведения Ким К БИН - 080940004108
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес-идентификационный номер)

Подрядчик:
Директор, Бергарипов Г. З. БИН - 991040002250
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес-идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Бэлко-Строй" Шагырбаев А. К., БИН - 040340010597
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес-идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор Мамбар Т., ИИН - 750505302750
(Должность, ФИО, подпись, индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук УКС Бабатаров Б.
Рук.УКС Сапаналиев Б.К.
Нач.ПСО
Нач.СКС Искаков
Нач УКС Кенжебаев

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№286** от **18.03.2020 г.**

Акт № 8 приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на 2-1-1 Строительные работы

Составлен(а) согласно цен 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Конструкции железобетонные									
			Раздел: 2. Конструкции металлические									
			Раздел: 3. Архитектурные решения									
1	151	Е11-100402-0402	**Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3**	шт	6	3694,43	6,7	22167	40	15092	6348	30796
						1172,4	3,16	7034	19		2281	
2	159	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах**	м2	4,1	2748,19	492,76	11268	2020	4050	5432	18036
						1267,59	204,6	5197	839		1336	
3	160	С121-090102-0301	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП**	м2	1,8	33104		59587		59587		64354
											4767	
4	161	С121-090102-0218	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92**	м2	2,3	14510		33373		33373		36043
											2670	
5	162	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2**	м2	8,19	2348,26	198,18	19232	1623	7919	9462	30989
						1183,12	100,49	9690	823		2296	
6	163	С121-090202-0302	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	4,41	27511		121324		121324		131029
											9706	
7	164	С121-090202-0304	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,78	23889		90300		90300		97524
											7224	
8	165	Е11-070516-0109	**Устройство герметизации коробок окон и дверей**		39,44	426,31	171,47	16814	6763	0	15865	35293

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м		254,84	86,05	10051	3394		2614	
9	166	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4	1422		5688		5688	455	6143
10	181	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	433,88	334,59 187,82	2,54 1,33	145174 81490	1102 578	62581	65655 16866	227695
11	182	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	50,1	370,55 209,59	2,83 1,48	18564 10501	142 74	7922	8460 2162	29186
12	186	Е11-150107-0101	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	24,58	5288,25 2820	20,79 10,98	129985 69316	511 270	60158	55668 14852	200506
13	201	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,14	3782,66 1389,66	77,35 38,67	45921 16870	939 469	28112	16300 4978	67199
14	207	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,71	3863,69 1483,53	78,56 38,67	18198 6987	370 182	10841	6739 1995	26932
15	210	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,3	3863,69 1483,53	78,56 38,67	93888 36050	1909 940	55929	34770 10293	138950
16	211	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	52	608,92 350,22	1,73 0,9	31664 18212	90 47	13362	17163 3906	52733
17	215	прайс-лист ТОО "ZETA PIAsT"	Стол письменный	шт	1	17263,39		17263		17263		17263
			Отпускная цена			17263		17263				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		207				
			Сметная стоимость оборудования					*17471*				
18	216	прайс-лист ТОО "ZETA PIAsT"	Кресло поворотное	шт	1	10450,89		10451		10451		10451
			Отпускная цена			10451		10451				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		125				
			Сметная стоимость оборудования					*10576*				
19	217	прайс-лист ТОО "ZETA PIAsT"	Стол обеденный	шт	1	9156,25		9156		9156		9156
			Отпускная цена			9156		9156				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		110				
			Сметная стоимость оборудования					*9266*				
20	218	прайс-лист ТОО "ZETA PIAsT"	Стул полумягкий	шт	2	2955,36		5911		5911		5911
			Отпускная цена			2955		5911				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		71				
			Сметная стоимость оборудования					*5982*				
21	219	прайс-лист ТОО "ZETA PIAsT"	Шкаф для одежды	шт	1	26964,29		26964		26964		26964
			Отпускная цена			26964		26964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		324				
			Сметная стоимость оборудования					*27288*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	220	прайс-лист ТОО "ZETA PlAsT"	Стеллаж	шт	1	13870,54		13871				13871
										13871		
			Отпускная цена			13871		13871				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		166				
			Сметная стоимость оборудования					*14037*				
			Итого по разделу: 3. Архитектурные решения									**1278030**
			ИТОГО:					**947767**	**15508**	**576238**	**241862**	**1277024**
								271398	**7635**	**83616**	**88401**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**84619**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**23868**				**1301896**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,34 %**		**28484**				**1330380**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**24915**		**1355295**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**826729,95**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									**546986,33**
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									**1373716,28**
			Итого									**137371,63**
			Тендерная скидка 10%									**1236344,65**
			Итого с учетом тендерной скидки									
			НДС			**12 %**		**148361,36**				**1384706,01**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бергарипов Г. З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Омбаев А. Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

авторский надзор **Мамбар Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКИЙ НАДЗОР Мамбар г. Алматы

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадинниет (Алатауский район)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадинниет (Алатауский район)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№286** от **18.03.2020 г.**

Акт № 3 приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года
на 2-1-2 Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен(а) согласно цен 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Канализация бытовая напорная К1Н									
1	33	С123-080305-0104	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2	7660		15320		15320		16546
			Итого по разделу: 1. Канализация бытовая напорная К1Н								1226	
												16546
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
2	34	Е11-160901-0501	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	1	643,52	28,91	644	29	16	601	1344
						598,19	15,07	598	15		100	
3	35	С123-030301-0205	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	шт.	1	6221		6221		6221		6719
											498	
4	36	С123-051208-0101	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 25 мм**	шт	1	12572		12572		12572		13578
											1006	
5	37	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2548,05	0	2548	0	2193	348	3127
						354,63	0	355	0		232	
6	46	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	10	2419,96	87,01	24200	870	2970	20100	47844
						2035,95	15,07	20360	151		3544	
7	47	С123-040902-0102	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	9912		19824		19824		21410
											1586	
8	48	С123-040702-0101	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	995		995		995		1075
											80	
9	49	С123-040702-0103	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2012		4024		4024		4346
											322	
10	50	С123-041001-0401	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	шт.	2	2126		4252		4252		4592
											340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	51	С123-041001-0402	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562
12	52	С123-041001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2781		2781		2781	222	3003
13	53	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	м	1	1007		1007		1007	81	1088
			Итого по разделу: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									110690
			Раздел: 3. Трубопровод горячей воды Т3									
14	56	Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 6	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	шт	1	33548,81	2065,22	33549	2065	11678	20214	58064
						19805,87	820,49	19806	820		4301	
15	57	прайс-лист ТОО "KiTOniK GrOuP"	Водонагреватель Аристон 80л	шт	1	37946,43		37946				37946
										37946		
			Отпускная цена			37946		37946				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		455				
			Сметная стоимость оборудования					*38402*				96466
			Итого по разделу: 3. Трубопровод горячей воды Т3									
			Раздел: 4. Канализация бытовая К1									
16	61	Е11-170301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	4011,9	185,85	4012	186	532	3326	7925
						3294,48	99,16	3294	99		587	
17	62	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16678		16678		16678	1334	18012
18	63	Е11-170101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3247,94	93,44	3248	93	216	2928	6671
						2938,65	49,56	2939	50		494	
19	64	С123-030102-0905	Умывальник керамический без спинки, без переливa, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8147		8147		8147	652	8799
20	65	Е11-170201-0103	Установка смесителей	шт	1	1089,57	0,12	1090	0	35	1034	2293
						1054,9	0	1055	0		170	
21	66	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	7542		7542		7542	603	8145
22	67	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7556		7556		7556	604	8160
23	68	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	899		899		899	72	971
24	69	Е11-170101-0109	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	1	2814,66	236,75	2815	237	242	2407	5640
						2335,85	120,39	2336	120		418	
25	70	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	9876		9876		9876	790	10666
26	71	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВШ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1196		1196		1196	96	1292
			Итого по разделу: 4. Канализация бытовая К1									78574

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					**231770**	**3480**	**139144**	**50958**	**301818**
								50743	**1255**	**37946**	**19548**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**38402**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**5277**				
			Итого с временными									**307548**
			Зимние удорожания			**2,34 %**		**6298**				
			Итого с зимними удорожаниями									**313846**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**5509**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**319355**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									**194806,55**
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									**128889,15**
			Итого									**323695,70**
			Тендерная скидка 10%									**32369,57**
			Итого с учетом тендерной скидки									**291326,13**
			НДС			**12 %**		**34959,14**				
			Итого с НДС									**326285,27**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бергарипов Г. З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Омбаев А. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКИЙ НАДЗОР Мамбар Т. г. Алматы

Авторский надзор **Мамбар Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Нач. ОКС Исатаев

Зам рук УКСиР Бибагаров В.

Нач. ПСО Маленов

Рук УКО ар Оспанбаев. Д.К.

Начальник ЭКАС Ракишева А.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№286** от **18.03.2020 г.**

Акт № 1 приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года
на 2-1-5 Охраннная и охранно-пожарная сигнализация

Составлен(а) согласно цен 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**прайс-лист ТОО "GARDO"/г.Караганда/#2019г.**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М**	**шт**	**1**	**21785,71**		**21786**				**21786**
										21786		
			Отпускная цена			21786		21786				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		261				
			Сметная стоимость оборудования					*22047*				
2	**2**	**Ц13-100701-0301**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**17101,16**	**1,56**	**17101**	**2**	**204**	**10307**	**29600**
						16896	**0**	**16896**	**0**		**2193**	
3	**3**	**прайс-лист INTANT/г.Алматы/#2019г.**	**Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонным линиям, сетям GSM, ETHErnET C200-PGE /УО-4С (исп.02)/**	**шт**	**1**	**35360,71**		**35361**				**35361**
										35361		
			Отпускная цена			35361		35361				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		424				
			Сметная стоимость оборудования					*35785*				
4	**4**	**Ц13-100701-0301**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**17101,16**	**1,56**	**17101**	**2**	**204**	**10307**	**29600**
						16896	**0**	**16896**	**0**		**2193**	
5	**5**	**С123-080306-0311**	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1**	**23485**		**23485**		**23485**		**25364**
											1879	
6	**6**	**Ц13-100202-0206**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудовании**	**шт.**	**1**	**19849,07**	**2063,16**	**19849**	**2063**	**1577**	**10292**	**32552**
						16209	**663,08**	**16209**	**663**		**2411**	
7	**7**	**С123-080306-0210 #примен.**	**Аккумуляторная батарея, 12В, 17 А/ч DTM1217**	**шт.**	**1**	**6588**		**6588**		**6588**		**7115**
											527	
8	**8**	**С123-080302-0312**	**Извещатели пожарные дымовые модели СКИФ Д исполнение 01**	**шт.**	**10**	**921**		**9210**		**9210**		**9947**
											737	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	1008		4032		4032	323	4355
10	10	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионзотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	14	3114,19 3014	1,92 0	43599 42196	27 0	1376	25740 5547	74885
11	11	С123-080301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	2	277		554		554	44	598
12	12	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1569,17 1507	0 0	3138 3014	0 0	124	1839 398	5375
13	13	С123-080304-0313 #примен.	Оповещатели модели Маяк-12-КПМ1-НИ ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1580		7900		7900	632	8532
14	14	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5	1923,28 1507	376,56 146,4	9616 7535	1883 732	199	5952 1245	16814
15	15	прайс-лист ТОО "ES MARKET"	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности с медными однопроволочными жилами с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности сечением 2х0,5, марка КСРВнг(А)-FRLS	м	155	132,05		20468		20468	1637	22106
16	16	прайс-лист ТОО "ES MARKET"	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности с медными однопроволочными жилами с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности сечением 2х2х0,8, марка КСРВнг(А)-FRLS	м	50	132,05		6603		6603	528	7131
17	17	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабели	205	349,45 150,7	154,31 52,13	71636 30894	31634 10687	9109	29938 8126	109701
18	18	прайс-лист ТОО Торговый Дом "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"/ г.Астана/#2019г.	ТА-EN 40х40 Короб с крышкой с плоской основой 00324 фирмы "ДКС"	м	4	753,16		3013		3013	241	3254
19	19	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудовании	м	4	264,4 241,74	2,24 0,13	1058 967	9 1	82	697 140	1895
20	20	С123-061710-0501	Мининканал ТМС 15х17	м	8	144		1152		1152	92	1244
21	21	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудовании	м	8	264,4 241,74	2,24 0,13	2115 1934	18 1	163	1393 281	3789
22	22	С123-010504-0101 #примен.	Труба гибкая гофрированная из ПВХ диаметром 16 мм, легкая с протяжкой 91916 фирмы "ДКС"	м	175	26		4550		4550	364	4914
23	23	Ц13-080206-1901 #примен.	Труба гибкая гофрированная из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	175	457,88 320,98	15,71 4,03	80129 56172	2749 705	21208	40951 9686	130766
24	24	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	132		264		264	21	285

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	771,62 768	0 0	1543 1536	0 0	7	937 198	2679
			ИТОГО:					412536 194248	38387 12789	122072 57147	138353 39443	589648
			В том числе :							57832		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2 %		10650				600983
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,34 %		12710				613693
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				11117		624810
			Итого с непредвиденными работами и затратами									381134,1
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									252168,37
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									633302,47
			Итого									63330,25
			Тендерная скидка 10%									569972,22
			Итого с учетом тендерной скидки									
			НДС			12 %		68396,67				638368,89
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бергарипов Г. З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор департамента Арыск.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Омбаев А. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Мамбет Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКИЙ НАДЗОР Мамбет Т. г. Алматы

Зам рук УКСиР Бибатаров Нач. Ековнов
Рук УКСиР Оралбаев. ПСО Хомяков
Начальник УКС Кайкабаев К.Б.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**

Договор подряда (контракт) **№286** от **18.03.2020 г.**

Акт № 2 приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на 2-1-9 На автоматизацию технологических процессов

Составлен(а) согласно цен 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Ц13-110401-0401 #примен.	Аппарат настенный, масса до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	17262,69	3767,1	17263	3767	581	10912	30428
						12915	1634,08	12915	1634		2254	
2	4	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1724,56	462,56	1725	463	0	1127	3080
						1262	241,12	1262	241		228	
3	6	Ц13-110401-0401 #примен.	Аппарат настенный, масса до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	17262,69	3767,1	17263	3767	581	10912	30428
						12915	1634,08	12915	1634		2254	
4	8	Ц13-110203-0109 #примен.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, преобразователь давления, диаметр условного прохода до 250 мм. Установка	шт.	4	18909,7	2538,3	75639	10153	9958	44940	130225
						13882	1098	55528	4392		9646	
5	10	Ц13-110203-0201 #примен.	Преобразователь уровня. Установка	шт.	1	5698,98	1869,72	5699	1870	308	3245	9659
						3521,25	805,2	3521	805		716	
6	12	Ц13-110203-0109 #примен.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, расходомер-счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода до 250 мм. Установка	шт.	1	18909,7	2538,3	18910	2538	2489	11235	32556
						13882	1098	13882	1098		2412	
7	14	Ц13-110203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	5698,98	1869,72	5699	1870	308	3245	9659
						3521,25	805,2	3521	805		716	
8	16	Ц13-110203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	5698,98	1869,72	5699	1870	308	3245	9659
						3521,25	805,2	3521	805		716	
9	18	Ц13-110203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	5698,98	1869,72	5699	1870	308	3245	9659
						3521,25	805,2	3521	805		716	
10	20	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	4	3805,48	454,66	15222	1819	1347	9175	26348
						3014	171,64	12056	687		1952	
11	21	С123-060203-1101	Кабели контрольные АКВВГЭ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,287	127474		36585		36585		39512
											2927	
12	22	С123-060203-1501	Кабели контрольные АКВВГЭ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,073	302045		22049		22049		23813
											1764	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	23	прайс-лист ТОО "OPTIC "SHS"/г.Алматы/#2019г.	Кабель контрольный экранированный FTP 4x2x0.5 /NETLAN F/UTP 4 пары/	шт	1	7027,73		7028		7028		7590
											562	
14	24	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	424	791,93	372,45	335776	157919	101182	96807	467190
						180,84	136,27	76676	57778		34607	
15	25	С123-061705-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	351	138		48438		48438		52313
											3875	
16	26	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	73	218		15914		15914		17187
											1273	
17	27	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	424	688,4	51,22	291882	21719	90764	131625	457387
						423,11	8,05	179399	3414		33881	
			ИТОГО:					926490	209624	338148	329713	1356693
								378717	74098		100499	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		27134				1383830
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,34 %		32382				1416212
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				28324		1444536
			Итого с непредвиденными работами и затратами									881166,96
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									583003,3
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									1464170,26
			Итого									146417,03
			Тендерная скидка 10%									1317753,23
			Итого с учетом тендерной скидки									
			НДС			12 %		158130,39				1475883,62
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бергарипов Г. З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор департамента
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Омбаев А. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКИЙ НАДЗОР Мамбар Т. г. Алматы

Авторский надзор Мамбар Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадинает (Алатауский район)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадинает (Алатауский район)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№286** от **18.03.2020 г.**

Акт № 2 приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года
на 5-1 Наружные сети связи

Составлен(а) согласно цен 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1.									
1	1	прайс-лист ТОО"SNR ТЕСНпОlОgУ"	**Комплект оптической муфты SNR-FOSC-A**	шт	1	7129,98		7130		7130		7700
											570	
2	2	Ц13-100904-0504 Изм. и доп. вып. 7	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16**	муфта	1	130226,31	94501,78	130226	94502	2138	46176	190515
						33586,8	30546,89	33587	30547		14112	
3	3	прайс-лист ТОО"SNR ТЕСНпОlОgУ"	**Пигтейл SC/UPC SM 1 метр (диаметр 0,9 мм) PigTAil SC/UPC 1M /шнур монтажный оптический SC/UPC SM 3м/**	шт	2	367,02		734		734		793
											59	
4	4	Ц13-080201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	2	791,93	372,45	1584	745	477	457	2204
						180,84	136,27	362	273		163	
5	5	прайс-лист ТОО"SNR ТЕСНпОlОgУ"	**Адаптер проходной SC/UPC-SC/UPC, SM, SiMPlEX SNR-ADP-SC SM /SNR SC-SC SM/**	шт	2	40,98		82		82		89
											7	
6	6	Ц13-080201-0501	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	2	180,84	0	362	0	0	260	672
						180,84	0	362	0		50	
7	7	прайс-лист ТС ENERGYCOM/г.Караганда/#2019г.	**Розетка оптическая на 2 оптических адаптера SNR-FDB-02D /SNR-TDB-02S/**	шт	1	182,14		182		182		197
											15	
8	8	Ц13-100408-0507	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.	1	1276,88	0	1277	0	15	770	2210
						1262	0	1262	0		164	
9	9	прайс-лист ТОО"SNR ТЕСНпОlОgУ"	**Патчкорд оптический прямой SC/UPC-SC/UPC, SM, SiMPlEX, 5 метров SNR-PC-SC/UPC-5M /SC/UPC SM 5 метров/**		2	353,36		707		707		763

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							57	
10	10	Ц13-080201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	2	180,84 180,84	0 0	362 362	0 0	0	260 50	672
11	11	прайс-лист ТС ENERGYCOM/г.Караганда/#2019г.	Гильза термоусадочная 60 мм, комплект 10 шт SNR-TCT-1.0/60-010	комплект	1	132,05		132		132	11	143
12	12	прайс-лист ТОО "RuBA TECHnOlOgY"/г.Алматы/#2019г.	Проводной SIP-телефон GrAndsTrEAM GXP1615 /IP-телефон GrAndsTrEAM GXP1615/	шт	1	19762,5		19763		19763	1581	21344
13	13	Ц13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1263,28 1085,04	0 0	1263 1085	0 0	178	662 154	2079
14	14	прайс-лист ТОО "GEnErAl EIECTrICAl TECHnOlOgY"/г.Алматы/#2019г.	Кабель оптический, 8 одномодовых волокон ОКСЛ-М4П-А8-2.5 /ОКСЛ-М2П-А8-2.5/	м	1380	181,23		250100		250100	20008	270108
15	15	прайс-лист ТОО "GEnErAl EIECTrICAl TECHnOlOgY"/г.Алматы/#2019г.	Кабель оптический, 2 одномодовых волокна ОКНГ-Т-С2-0.4(В/Т2) /ОКНГ(А)-НГ-Т-С2-0.4(В/П2)/	м	105	80,14		8415		8415	673	9088
16	16	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	802	349,45 150,7	154,31 52,13	280256 120861	123760 41811	35634	117124 31790	429171
17	17	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	683	308,96 231,42	76,61 36,32	211020 158060	52327 24806	633	131663 27415	370098
18	18	С123-061710-0506	Миниканал ТМС 50х20	м	16	471		7536		7536	603	8139
19	19	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	16	304,84 272,91	2,51 0,13	4877 4367	40 2	471	3145 642	8665
20	20	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10	218		2180		2180	174	2354
21	21	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	688,4 423,11	51,22 8,05	6884 4231	512 81	2141	3104 799	10787
22	23	Е11-340201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	11	40206,29 9743,1	3072,13 1270,27	442269 107174	33793 13973	301302	92072 42747	577088
23	25	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,782	14836,97 6713,81	7762,58 2989,91	26439 11964	13833 5328	643	20405 3748	50592
24	26	С124-040207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	1018		44792		44792	3583	48375
25	27	С124-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,44	32127		14136		14136	1131	15267

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	28	Ц13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	44	843,56	158,95	37117	6994	14850	13383	54540
						347,1	75,35	15272	3315		4040	
27	30	С121-130101-1601	Портландцемент ГОСТ 10178-85	т	0,41	23111		9476		9476	758	10234
28	31	С121-030102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,264	0		0				0
29	34	С123-010501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	112	1995		223440		223440	17875	241315
30	35	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,112	166295,64	0	18625	0	169	14027	35264
						164787	0	18456	0		2612	
31	36	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	178,928	264,59	249,41	47342	44626	0	10623	62602
						15,18	67,28	2716	12038		4637	
32	37	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	24,4	355,44	340,99	8673	8320	3	2030	11559
						14,35	101,19	350	2469		856	
33	38	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,1664	2250,86	0	22883	0	0	16476	42508
						2250,86	0	22883	0		3149	
34	39	С341-020102-1030	Отвозка лишнего грунта. Грузоподъемность 15 т. Расстояние перевозки 30 км	т	39,04	598		23346			1868	25214
35	40	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,4	18,2	15,27	444	373	1	164	657
						2,87	6,48	70	158		49	
36	41	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,312	175,24	79,88	6539	2980	0	3625	10976
						95,36	39,56	3558	1476		813	
37	42	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,27552	36,69	36,69	5550	5550	0	1581	7702
						0	14,52	0	2196		570	
38	43	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,81888	891,2	0	33704	0	0	24267	62609
						891,2	0	33704	0		4638	
39	44	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	22	1146,11	0	25214	0	1356	18132	46814
						1084,46	0	23858	0		3468	
40	45	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Кладка кирпичная - заделка проемов. Криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,317	23289,26	2223,72	7383	705	4192	2472	10643
						7840,91	542,52	2486	172		788	
41	46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81,4	905,39	19,88	73699	1618	46471	24045	105563
						314,61	3,01	25609	245		7819	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	47	Е11-460302-0102	Отверстия в колодцах. Пробивка	0,0205		67676,21	35284,41	1387	723	0	854	2421
				м3		32391,8	17225,01	664	353		179	
			Итого по разделу: 1.									2759732
			Раздел: 2. Исключить									
43	48	прайс-лист ТОО "GEnErAl EIECTriCAl TECHnOlOgY"/г.Алматы/#2019г.	Кабель оптический, 8 одномодовых волокон ОКСЛ-М4П-А8-2.5 /ОКСЛ-М2П-А8-2.5/	м	1380	181,23		-250100		-250100	-20008	-270108
44	49	прайс-лист ТОО "GEnErAl EIECTriCAl TECHnOlOgY"/г.Алматы/#2019г.	Кабель оптический, 2 одномодовых волокна ОКНГ-Т-С2-0.4(В/Т2) /ОКНГ(А)-НF-Т-С2-0.4(В/П2)/	м	105	80,14		-8415		-8415	-673	-9088
45	50	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	683	308,96	76,61	-211020	-52327	-633	-131663	-370098
						231,42	36,32	-158060	-24806		-27415	
46	51	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	23,859	52390		-1249973		-1249973	-99998	-1349971
47	52	Е11-340201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	11	40206,29	3072,13	-442269	-33793	-301302	-92072	-577088
						9743,1	1270,27	-107174	-13973		-42747	
48	53	С121-040301-0201 #примен.	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	1773		-39006		-39006	-3120	-42126
49	54	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,782	14836,97	7762,58	-26439	-13833	-643	-20405	-50592
						6713,81	2989,91	-11964	-5328		-3748	
50	55	С124-040207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1018		-22396		-22396	-1792	-24188
51	56	С124-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,22	32127		-7068		-7068	-565	-7633
52	57	Ц13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	22	843,56	158,95	-18558	-3497	-7425	-6692	-27270
						347,1	75,35	-7636	-1658		-2020	
53	58	С123-010605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	6	617		-3702		-3702	-296	-3998
54	59	С123-010605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	658	617		-405986		-405986	-32479	-438465
55	60	С123-010501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	112	1995		-223440		-223440	-17875	-241315
56	61	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	22	1146,11	0	-25214	0	-1356	-18132	-46814
						1084,46	0	-23858	0		-3468	
57	62	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Кладка кирпичная - заделка проемов. Криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,317	23289,26	2223,72	-7383	-705	-4192	-2472	-10643

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 кладки		7840,91	542,52	-2486	-172		-788	
58	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		81,4	905,39	19,88	-73699	-1618	-46471	-24045	-105563
				м2 поверхности		314,61	3,01	-25609	-245		-7819	
59	64	Е11-460302-0102	Отверстия в колодцах. Пробивка		0,0205	67676,21	35284,41	-1387	-723	0	-854	-2421
				м3		32391,8	17225,01	-664	-353		-179	
			Итого по разделу: 2. Исключить									-3577380
			Раздел: 3. Добавить									
60	65	прайс-лист ТОО"SNR TECHnOlOgY"	Комплект оптической муфты SNR-FOSC-A		3	7129,98		21390		21390		23101
				шт							1711	
61	66	Ц13-100904-0504 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16		3	130226,31	94501,78	390679	283505	6413	138529	571544
				муфта		33586,8	30546,89	100760	91641		42337	
62	67	прайс-лист ТОО "RuBA TECHnOlOgY"/г.Алматы/#2019г.	Оптический модем 4х 100 МБит/сек Wi-Fi 300 МБит/с 4х		1	19571,25		19571		19571		21137
				шт							1566	
63	68	Ц13-100203-0101	Интернет модем. Монтаж оборудования		1	1263,28	0	1263	0	178	662	2079
				шт.		1085,04	0	1085	0		154	
64	69	прайс-лист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgY"/г.Алматы/#2019г.	Кабель оптический, 4 одномодовых волокон ОКСЛ-М4П-А4-2.5 /ОКСЛ-М2П-А4-2.5/		1100	154,82		170304		170304		183928
				м							13624	
65	70	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		97,92	349,45	154,31	34218	15110	4351	14300	52400
				м кабеля		150,7	52,13	14757	5105		3881	
66	71	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные одностоечные. Установка		3	7929,77	3284,93	23789	9855	1900	13829	40628
				опора		4011,66	1750,37	12035	5251		3009	
67	72	прайс-лист ТОО "ABM-Building 2007"/г.Алматы/#2019г.	Опоры железобетонные для линий связи		3	59196,43		177589		177589		191796
				шт							14207	
68	73	С123-010501-1406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		899,92	325		292474		292474		315872
				м							23398	
69	74	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,12392	166295,64	0	20607	0	187	15520	39017
				канало-километр трубопровода		164787	0	20420	0		2890	
70	75	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		571,18	264,59	249,41	151126	142456	0	33912	199842
				м3 грунта		15,18	67,28	8671	38430		14803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	76	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	29,2	355,44	340,99	10379	9957	3	2429	13833
						14,35	101,19	419	2955		1025	
72	77	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,784	2250,86	0	73792	0	0	53130	137077
						2250,86	0	73792	0		10154	
73	78	С341-020102-1030	Отвозка лишнего грунта. Грузоподъемность 15 т. Расстояние перевозки 30 км	т	169,52	598		101373				109483
											8110	
74	79	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,2	18,2	15,27	531	446	2	197	786
						2,87	6,48	84	189		58	
75	80	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	776,82	175,24	79,88	136132	62051	0	75464	228523
						95,36	39,56	74081	30730		16928	
76	81	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	482,9112	36,69	36,69	17718	17718	0	5047	24586
						0	14,52	0	7010		1821	
77	82	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	160,0777	891,2	0	142660	0	0	102716	265006
						891,2	0	142660	0		19630	
78	83	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2373,74	1221,06	14242	7326	1662	9747	25909
						875,75	500,94	5254	3006		1919	
79	84	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,6475	22272		14421		14421		15575
											1154	
80	85	Е11-070501-0102 #к=0,8	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	6	1677,45	976,85	10065	5861	0	7798	19291
						700,6	400,75	4204	2405		1429	
81	86	Е11-290111-0201	Опорный пакет металлический. Установка	т металла	0,758	48838,02	312,48	37019	237	7713	31976	74515
						38349,6	0	29069	0		5520	
82	87	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,09475	589603		55865		55865		60334
											4469	
83	88	Е11-290111-0202	Опорный пакет металлический. Разборка	1т металла	0,758	25219,36	229,48	19116	174	22	20812	43122
						24960,3	0	18920	0		3194	
84	89	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	15	10407,07	7431,95	156106	111479	160	108983	286297
						2964,48	4374,48	44467	65617		21207	
85	90	Е11-070112-0102	Опоры металлические	т	0,0666	184942,47	1069,67	12317	71	70	14411	28867
						182820	557,59	12176	37		2138	
86	91	С121-060408-1201	Детали опор	т	0,0666	712171		47431		47431		51225
											3794	
			Итого по разделу: 3. Добавить									3025769
								1143651	951154	-750923	900904	2208126
			ИТОГО:					818706	345084		163565	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		44162				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**2252283**
			Зимние удорожания			**2,34 %**		**52703**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2304986**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**46100**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2351086**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									**1434162,46**
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									**948879,70**
			Итого									**2383042,16**
			Тендерная скидка 10%									**238304,22**
			Итого с учетом тендерной скидки									**2144737,94**
			НДС			**12 %**		**257368,55**				
			Итого с НДС									**2402106,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бергарипов Г. З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Омбаев А. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКИЙ НАДЗОР Мамбар Т. г. Алматы

Авторский надзор **Мамбар Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Нач.ОИС Ахметов

Нач.ПСО Молоков

Зам рук УКСиР Бибатаров

Рук УКСиР Сапаналов

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадинает (Алатауский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадинает (Алатауский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№286** от **18.03.2020 г.**

Акт № 3 приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на 7-1-1 Общеплощадочные работы

Составлен(а) согласно цен 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
			Раздел: 2. Асфальтобетонное покрытие									
1	15	Е11-270602-0304	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ**	м2	451,5	1376,5	103,11	621490	46552	552076	41629	716168
						50,64	34,74	22862	15683		53049	
2	16	Е11-270602-0404 #К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	м2	451,5	607,06	0,08	274088	37	273806	265	296301
						0,54	0	245	0		21948	
3	17	Е11-270602-0309	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3**	м2	451,5	1460,19	103,33	659278	46651	589765	41679	757033
						50,64	34,84	22862	15730		56077	
4	14а	Е11-270403-0101	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2	48,5	823,58	240,11	39944	11645	26447	6574	50239
						38,18	87,32	1852	4235		3721	
5	15а	Е11-270602-0304	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ**	м2	48,5	1376,5	103,11	66760	5001	59304	4472	76931
						50,64	34,74	2456	1685		5699	
6	16а	Е11-270602-0404 #К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	м2	48,5	607,06	0,08	29442	4	29412	28	31829
						0,54	0	26	0		2358	
7	17а	Е11-270602-0309	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3**	м2	48,5	1460,19	103,33	70819	5011	63352	4477	81320
						50,64	34,84	2456	1690		6024	
8	22	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	м2	93,7	1238,37	3,03	116035	284	96390	21031	148032
						206,64	1,18	19362	111		10965	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20а	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	16,7	185,81 50,67	134,84 44,77	-3103 -846	-2252 -748	-5	-1721 -386	-5210
10	21а	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,3046	1251		-2883		-2883	-231	-3114
11	22а	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	16,7	1238,37 206,64	3,03 1,18	-20681 -3451	-51 -20	-17179	-3748 -1954	-26383
			Итого по разделу: 2. Асфальтобетонное покрытие									2123145
			Раздел: 3. Ограждение									
12	28	У86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	85451 18012	765 227	85451 18012	765 227	66674	16597 8164	110212
13	29	У86-010605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	131503 27518	5097 2051	131503 27518	5097 2051	98888	26908 12673	171084
14	30	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2	95,5 50,47	2,36 0,3	401 212	10 1	179	147 44	592
15	31	Е11-130301-1406 #К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,2	166,8 59	3,38 0,6	701 248	14 3	439	173 70	943
			Итого по разделу: 3. Ограждение									282832
			Раздел: 4. Озеленение									
16	35	Е11-470102-0401	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	ямa	5	2886,05 2886,05	0 0	14430 14430	0 0	0	12699 2170	29299
17	36	Е11-470116-0104 Изм. и доп. вып. 6	Заготовка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	5	8263,56 5610,56	348,87 144,25	41318 28053	1744 721	11521	25321 5331	71970
18	37	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Посадка деревьев с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	5	3889,97 2790,96	981,45 350,29	19450 13955	4907 1751	588	13822 2662	35933
19	38	С125-010203-2404	Клен ложноплатоновый (явор белый), с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	5	6270		31350		31350	2508	33858
20	39	Е11-470102-0306	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	ямa	13	1022,21 1022,21	0 0	13289 13289	0 0	0	11694 1999	26981
21	40	Е11-470116-0103 Изм. и доп. вып. 6	Заготовка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	13	4196,02 2444,35	312,42 129,18	54548 31777	4061 1679	18710	29441 6719	90709
22	41	Е11-470103-0102 Изм. и доп. вып. 6	Посадка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	13	1191,47 928,31	152 39,18	15489 12068	1976 509	1445	11068 2125	28682
23	42	С125-010303-2608	Лох узколистный, высотой от 2 м до 3 м	шт.	13	2870		37310		37310	2985	40295
24	43	Е11-470112-0104	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	991,25	594,3 438,4	15,2 3,92	589099 434564	15067 3884	139469	385834 77995	1052928
25	44	Е11-470112-0105	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	м2	991,25	107 59,95	0,15 0	106063 59427	147 0	46490	52295 12669	171027
26	45	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных		991,25	255,79	160,18	253550	158779	30293	92760	374014

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		65,05	41,29	64478	40930		27705	
			Итого по разделу: 4. Озеленение									1955698
			Раздел: 5. Разные работы									
27	46	У86-010303-0301	**Урна подвесная одинарная**		2	15079	109	30158	218	25928	3698	36565
				шт.		2006	26	4012	52		2708	
28	47	У86-010903-0101	**Щит информационный**		1	81325	153	81325	153	78326	2626	90667
				шт.		2846	40	2846	40		6716	
29	48	прайс-лист ТОО "Темир Астана"	**Контейнер для ТБО**		1	120535,71		120536				120536
				шт						120536		
			Отпускная цена			120536		120536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1446				
			Сметная стоимость оборудования					*121982*				
			Итого по разделу: 5. Разные работы									249213
			ИТОГО:					3478606	305821	2258095	799769	4609441
								792713	90214	120536	332513	
			В том числе :							121982		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2 %		89778				4700665
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,34 %		107141				4807806
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				93716		4901522
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2989928,42
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									1978222,04
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									4968150,46
			Итого									496815,05
			Тендерная скидка 10%									4471335,41
			Итого с учетом тендерной скидки									
			НДС			12 %		536560,25				5007895,66
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бергарипов Г. З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Омбаев А. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор **Мамбар Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108, г. Алматы, ул. Жарокова, 196, +7 (727) 396-95-05, +7 (727) 396-95-55, +7 (727) 227-60-23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство станции перекачки сточных вод (КНС) для пос. Рахат-Мадиниет (Алатауский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№286** от **18.03.2020 г.**

Акт № 1 приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на 7-1-2 Озеленение

Составлен(а) согласно цен 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Посадка деревьев и кустарников									
1	Е11-470102-0408	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,8х0,5 м**		9	6435,61	0	57920	0	10857	41416	107284
			яма		5229,31	0	47064	0		7947	
2	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	**Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м**		9	5796,15	1218,03	52165	10962	1097	38640	98070
			шт		4456,2	422,63	40106	3804		7264	
3	С125-010203-2404	**Клен ложноплатоновый (явор белый), с комом, высотой от 3 м до 4 м**		9	6270		56430		56430		60944
			шт.							4514	
		Итого по разделу: 1. Посадка деревьев и кустарников									266298
		ИТОГО:					166515	10963	68384	80056	266298
							87170	3804		19725	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		5326				
		Итого с временными									271624
		Зимние удорожания			2,34 %		6356				
		Итого с зимними удорожаниями									277980
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				5560		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									283540
		Итого в текущих ценах на 2019 год - 61%, к = 1									172959,4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 39%, к = 1,0348515									114434,5
		Итого									287393,9
		Тендерная скидка 10%									28739,39
		Итого с учетом тендерной скидки									258654,51
		НДС			12 %		31038,54				
		Итого с НДС									289693,05

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бергарипов Г. З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004108

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор филиала
водоотведения

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бэлко-строй

Эксперт технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Омбаев А. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКИЙ НАДЗОР Мамбар Т. г. Алматы

Авторский надзор **Мамбар Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Нач. ОКС Исаков
Нач. ПСО Мамонов
начальник УКС Ф. Кулжабаев И.К.

Зам рук УКСиР Бибабаров
Рук УКСиР Сапаналов. ДК