Форма 2

А К Т №10

приемки выполненных работ за июль 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-1-1. Котельная								
		СТЕНЫ								
72	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	31,534	7511,16	335,84	236857	10590	30726	4,54	143
		м3		699,75	126,00	22066	3973	118	0,61	19
73	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	96,504	-38,93	--	-3757	--	-4433	-0,22	-21
		м2		-38,93	--	-3757	--	118	--	--
74	Е0108-6-7	Кладка стен внутреннихпри высоте этажа до 4 м	33,303	7469,98	337,41	248773	11237	31300	4,38	146
		м3		670,50	126,00	22330	4196	118	0,62	21
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,012455	8679,65	422,15	108	5	124	56,40	1
		т		8257,50	157,50	103	2	118	0,77	--

76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в к сы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,011574	52400,00	--	606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,000881	55620,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
		ПЕРЕМЫЧКИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ (ПМ-1,ПМ-1(зв.),ПМ-								
78	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	1,5255	12741,24	367,51	19437	561	3751	13,10	20
		м3		2202,75	138,83	3360	212	105	0,68	1
		ПЕРЕМЫЧКИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (ПМ-2,3)								
79	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,0272	12741,24	367,51	347	10	67	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	60	4	105	0,68	--
		ПЕРЕМЫЧКИ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ (ПМ-4-								
80	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	1,4727	12741,24	367,51	18764	541	3621	13,10	19
		м3		2202,75	138,83	3244	204	105	0,68	1
95	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	29,521	1037,87	34,37	30639	1015	7032	1,21	36
		м2		189,00	12,87	5579	380	118	0,06	2
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
96	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00165	175710,10	1826,10	290	3	20	42,70	--
		т		8100,00	690,75	13	1	140	3,37	--
97	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,00301	8261,82	364,32	25	1	34	52,70	--
		т		7897,50	137,25	24	--	140	0,67	--

98	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арм ная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,00301	64100,00	--	193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,03795	148,40	0,07	6	--	4	0,65	--
		м2		108,00	0,02	4	--	105	--	--
105	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	8,0646	13416,11	409,63	108196	3304	27031	18,50	149
		м3		3037,50	154,73	24496	1248	105	0,76	6
106	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,649956	67700,00	--	44002	--	--	--	--
-		- т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,01638	66000,00	--	1081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны	27	879,37	200,77	23743	5421	14001	1,74	47
		шт		299,25	71,15	8080	1921	140	0,31	8
130	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	39	1429,74	373,54	55760	14568	32805	2,66	104
		шт		465,75	135,07	18164	5268	140	0,61	24
135	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	767,004	55,67	0,07	42696	54	57041	0,30	229
		м		53,10	0,02	40728	15	140	--	--
136	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	23	422,62	200,07	9720	4602	6857	1,28	29
		отверст.		222,55	75,58	5119	1738	100	0,37	8

		УМ-10 (1шт.)									
198	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-10 (В15)	0,837	12335,73	379,21	10325	317	1987	13,00	11
		м3		2117,25	143,26	1772	120	105	0,70	1
199	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,01017	69000,00	--	702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00585	67700,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,02802	61200,00	--	1715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0438	58700,00	--	2571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03236	41200,00	--	1333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,585	5016,02	245,72	2934	144	330	2,71	2
		м3		382,50	92,25	224	54	119	0,45	--
		УМ-11 (3шт.)								
205	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от	3,486	12335,73	379,21	43002	1322	8274	13,00	45
		м3		2117,25	143,26	7381	499	105	0,70	2

206	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: стал адкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ								
		т	0,04338	69000,00	--	2993	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
207	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,00816	67700,00	--	552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
208	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
		т	0,1128	61200,00	--	6903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
209	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
		т	0,1764	- 58700,00	--	10355	--	- --	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,46455	65900,00	--	30614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
211	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	1,86	5016,02	245,72	9330	457	1051	2,71	5
				382,50	92,25	711	172	119	0,45	1
		УМ-12 (1шт.)								
212	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-12 (В15)								
		м3	2,342	12335,73	379,21	28890	888	5559	13,00	30
				2117,25	143,26	4959	336	105	0,70	2

213	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ									
		т	0,02616	69000,00	--	1805	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
214	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм									
		т	0,06884	61200,00	--	4213	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
215	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм									
		т	0,10764	58700,00	--	6318	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
216	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
		т	0,35453	65900,00	--	23364	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
217	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом									
		м3	1,709	5016,02	245,72	8572	420	966	2,71	5	
				382,50	92,25	654	158	119	0,45	1	
		УМ-13 (1шт.)									
218	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-13 (В15)									
		м3	2,08	12335,73	379,21	25658	789	4937	13,00	27	
				2117,25	143,26	4404	298	105	0,70	1	
219	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ									
		т	0,02419	69000,00	--	1669	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

220	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
		т	0,05233	61200,00	--	3203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
221	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм								
		т	0,08177	58700,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
222	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,08183	41200,00	--	3371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
223	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	1,41	5016,02	245,72	7073	346	797	2,71	4
				382,50	92,25	539	130	119	0,45	1
224	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ЗД-1,2								
		1т	0,00956	93997,62	304,24	899	3	333	198,00	2
				33075,00	114,75	316	1	105	0,56	--
225	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	0,21988	148,40	0,07	33	--	25	0,65	--
				108,00	0,02	24	--	105	--	--
		УМ-14 (1шт.)								
226	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-14 (В15)								
		м3	1,106	12335,73	379,21	13643	419	2625	13,00	14
				2117,25	143,26	2342	158	105	0,70	1
227	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм-ХОМУТЫ								
		т	0,01518	69000,00	--	1047	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

228	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,006	61300,00	--	368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,03764	61200,00	--	2304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0588	58700,00	--	3452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03707	41200,00	--	1527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,538	5016,02	245,72	2699	132	304	2,71	1
		м3		382,50	92,25	206	50	119	0,45	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1106167	57148			1049
			Тенге			173144	21138			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1106167				
	Материалы -		Тенге			108378				
	Всего заработная плата -		Тенге				194283			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161507				
	Местные материалы -		Тенге			605990				
		Накладные расходы -	Тенге			237168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80600				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1423935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1267
		Сметная заработная плата -	Тенге				229858			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1423935**				

Локальная смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"

		КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДВАЛ (АС-80)								
20	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под лестницу	1,1	122,18	--	134	--	152	0,89	1
		м3		122,18	--	134	--	113	--	--
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6	0,225	5733,91	66,01	1290	15	52	1,35	--
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	--
22	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	1,85	6832,99	86,60	12641	160	1016	3,06	6
		м3		490,50	32,72	907	61	105	0,16	--
23	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-ЗА 2 РАЗА	16,2	102,33	0,12	1658	2	119	0,04	1
		м2		8,08	0,05	131	1	90	--	--
24	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	0,75	7641,73	260,48	5731	195	554	3,94	3
		м3		614,25	89,46	461	67	105	0,35	--
25	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01036	5239,08	327,33	54	3	22	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	20	1	105	0,60	--
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01036	41200,00	--	427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО ВХОДА КВ-1 (АС-71)								
45	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо и пандус	18,8	122,18	--	2297	--	2596	0,89	17
		м3		122,18	--	2297	--	113	--	--

46	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6								
		м3	6,09	7260,88	230,16	44219	1402	3346	2,88	18
				441,00	82,31	2686	501	105	0,36	2
47	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,03145	5239,08	327,33	165	10	66	11,60	--
				1890,00	123,75	59	4	105	0,60	--
48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,03145	41200,00	--	1296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
94	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м3	59,996	7511,16	335,84	450640	20149	58459	4,54	272
				699,75	126,00	41982	7560	118	0,61	37
95	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича								
		м2	190,52	-38,93	--	-7417	--	-8752	-0,22	-42
				-38,93	--	-7417	--	118	--	--
96	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
		м3	42,573	7469,98	337,41	318019	14365	40013	4,38	186
				670,50	126,00	28545	5364	118	0,62	26
97	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)								
		т	0,019829	8679,65	422,15	172	8	197	56,40	1
				8257,50	157,50	164	3	118	0,77	--
98	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,001663	55620,00	--	92	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,018166	52400,00	--	952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								

100	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200									
			2,8797	12741,24	367,51	36691	1058	7080	13,10	38
		м3		2202,75	138,83	6343	400	105	0,68	2
101	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200								
			--	12741,24	367,51	--	--	--	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	--	--	--	0,68	--
102	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200								
			5,8764	12741,24	367,51	74873	2160	14448	13,10	77
		м3		2202,75	138,83	12944	816	105	0,68	4
116	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			69,758	1037,87	34,37	72399	2398	16617	1,21	84
		м2		189,00	12,87	13184	898	118	0,06	4
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
117	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,00583	175710,10	1826,10	1024	11	72	42,70	--
		т		8100,00	690,75	47	4	140	3,37	--
118	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			0,13409	148,40	0,07	20	--	15	0,65	--
		м2		108,00	0,02	14	--	105	--	--
119	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (ВрI, d 3) и стержней арматуры								
			0,010367	8261,82	364,32	86	4	117	52,70	1
		т		7897,50	137,25	82	1	140	0,67	--
120	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм								
			0,010367	64100,00	--	665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ								
			9,4242	13416,11	409,63	126436	3860	31588	18,50	174
		м3		3037,50	154,73	28626	1458	105	0,76	7

127	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,745191	67700,00	--	50449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1								
		т	0,0234	66000,00	--	1544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
129	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4								
		1т	0,001032	93997,62	304,24	97	--	36	198,00	--
				33075,00	114,75	34	--	105	0,56	--
130	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5								
		1т	0,008208	70437,87	304,24	578	2	84	58,00	--
				9675,00	114,75	79	1	105	0,56	--
131	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		м2	0,21252	148,40	0,07	32	--	24	0,65	--
				108,00	0,02	23	--	105	--	--
153	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт	66	879,37	200,77	58038	13251	34225	1,74	115
				299,25	71,15	19751	4696	140	0,31	20
154	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	101	1429,74	373,54	144404	37727	84956	2,66	269
				465,75	135,07	47041	13642	140	0,61	61
158	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором								
		м	1114,15	55,67	0,07	62020	78	82857	0,30	332
				53,10	0,02	59161	22	140	--	--
159	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2								
		отверст.	23	422,62	200,07	9720	4602	6857	1,28	29
				222,55	75,58	5119	1738	100	0,37	8
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-68)								

160		Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1-14 (В15,								
			м3	14,3758	12335,73	379,21	177336	5451	34121	13,00	187
					2117,25	143,26	30437	2059	105	0,70	10
169		Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1,2 ДЛЯ УМ-14								
			1т	0,01666	93997,62	304,24	1566	5	581	198,00	3
					33075,00	114,75	551	2	105	0,56	--
170		Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
			м2	0,38318	148,40	0,07	57	--	43	0,65	--
					108,00	0,02	41	--	105	--	--
171		Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			м3	47,951	5016,02	245,72	240523	11783	27090	2,71	130
					382,50	92,25	18341	4423	119	0,45	22
184		Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном								
			м3	85,96	15816,79	207,16	1359611	17807	60071	3,63	312
					508,50	78,75	43711	6769	119	0,38	33
185		Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			м2	859,6	179,19	15,94	154036	13702	41541	0,24	209
					34,65	5,96	29785	5123	119	0,03	25
186		Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			м2	859,6	30,91	0,70	26572	602	818	--	4
					0,55	0,25	473	215	119	--	1
244		Е0109-29-1	Монтаж косоуров								
			т	3,83051	13711,47	5475,87	52522	20975	22729	28,90	111
					5040,00	1552,87	19306	5948	90	5,46	21
248		Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150								
			м3	0,75	12436,74	367,51	9328	276	1844	13,10	10
					2202,75	138,83	1652	104	105	0,68	1
249		С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			т	0,0258	62000,00	--	1600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

250	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт)	0,3264	70437,87	304,24	22991	99	3355	58,00	19
		1т		9675,00	114,75	3158	37	105	0,56	--
		ЛЕСТНИЦА Л-2 (1 шт, АС-82)								
255	Е0106-3-1	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БМ150	0,47	7325,53	260,48	3443	122	347	3,94	2
		м3		614,25	89,46	289	42	105	0,35	--
256	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	2,95	11301,85	383,89	33340	1132	7558	14,20	42
		м3		2295,00	145,01	6770	428	105	0,71	2
257	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20713	41200,00	--	8534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150	1,13	5737,02	181,66	6483	205	458	1,28	1
		м3		221,18	68,63	250	78	140	0,34	--
259	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,01334	93997,62	304,24	1254	4	465	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	441	2	105	0,56	--
262	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	2,91274	13711,47	5475,87	39938	15950	17283	28,90	84
		т		5040,00	1552,87	14680	4523	90	5,46	16
263	С12021-146	Косоуры	2,91274	108500,00	--	316032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	С12021, т.ч.п.3.2	Надбавка на марку стали С245	2,91274	1860,00	--	5418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное КОСОУРОВ	72,4	739,77	4,92	53559	356	16597	1,28	93
		м2		216,45	1,87	15671	135	105	0,01	1
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (22 шт)								

266	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150	0,55	12436,74	367,51	6840	202	1352	13,10	7
		м3		2202,75	138,83	1212	76	105	0,68	--
267	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01892	62000,00	--	1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт)	0,23936	70437,87	304,24	16860	73	2460	58,00	14
		1т		9675,00	114,75	2316	27	105	0,56	--
269	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,50528	148,40	0,07	817	--	624	0,65	4
		м2		108,00	0,02	595	--	105	--	--
		Ц-1- ЦЕМ.-ПЕСЧ. СТЯЖКА								
401	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой-ПЕРГАМИН	699,95	107,48	0,99	75231	693	9970	0,07	49
		м2		11,59	0,38	8112	266	119	--	1
402	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	699,95	48,53	5,55	33969	3885	38785	0,26	181
		м2		42,98	2,07	30084	1449	123	0,01	7
403	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	86,51382	11576,00	--	1001484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
404	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(30) мм	699,95	218,45	9,95	152902	6965	48161	0,36	249
		м2		52,20	3,74	36537	2618	123	0,02	13
405	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	699,95	61,92	1,34	43343	938	1515	0,01	6
		м2		1,26	0,50	882	350	123	--	2
406	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,36397	5239,08	327,33	1907	119	770	11,60	4

			1т		1890,00	123,75	688	45	105	0,60	--
407	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		0,36397	64100,00	--	23330	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
455	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		570,742	297,29	4,07	169678	2320	81891	0,74	422
			м2		135,68	0,97	77438	554	105	0,05	30
456	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		445,158	238,79	3,39	106300	1507	55024	0,65	289
			м2		117,00	0,72	52083	321	105	0,05	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			5619422	206633			4018
				Тенге			657966	72839			380
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5205512				
	Материалы -			Тенге			403575				
	Всего заработная плата -			Тенге			-	686348			-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1091546				
	Местные материалы -			Тенге			2916703				
		Накладные расходы -		Тенге			812262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							406
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				121839			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			361066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6378841				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4572
		Сметная заработная плата -		Тенге				808187			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			413910				
	Материалы -			Тенге			21549				
	Всего заработная плата -			Тенге				44457			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			321450				
		Накладные расходы -		Тенге			40012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				6002			

		Ненормируемые и непредвиденные затрат	Тенге			27235				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			481157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				50459			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6859997**				
Локальная смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"										
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Дизельная электростанция Р550 с всепогодным кожухом	1	7503631,76	--	7503632	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7503632	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			7503632				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			7503632				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7503632**				
Локальная смета 2-1-5. ВОДОПРОВОД										
			ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"							
		ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	12,8	1082,42	12,21	13855	156	1597	0,56	7
		м		92,93	4,57	1190	58	128	0,02	--
2	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	26	965,42	12,21	25101	317	3245	0,56	14
		м		92,93	4,57	2416	119	128	0,02	1
3	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	219,2	439,78	12,19	96399	2672	83351	1,64	359
		м		292,50	4,57	64116	1002	128	0,02	5

4	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжен PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-200								
			197,0608	30,00	--	5912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
			90	336,95	7,90	30325	711	27037	1,29	116
		м		231,75	2,95	20858	266	128	0,01	1
6	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			83,61	44,00	--	3679	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
			23,6	310,32	5,28	7324	125	5756	1,05	25
		м		188,55	1,98	4450	47	128	0,01	--
8	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			22,1368	66,00	--	1461	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"						
		ВОДОПРОВОД В1								
33	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм								
			8	1082,42	12,21	8659	98	998	0,56	4
		м		92,93	4,57	743	37	128	0,02	--
34	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм								
			84,4	965,42	12,21	81481	1031	10533	0,56	47
		м		92,93	4,57	7843	386	128	0,02	2

35	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			219,2	439,78	12,19	96399	2672	83351	1,64	359
		м		292,50	4,57	64116	1002	128	0,02	5
36	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			197,0608	30,00	--	5912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
			30,8	336,95	7,90	10378	243	9253	1,29	40
		м		231,75	2,95	7138	91	128	0,01	--
38	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			28,6132	44,00	--	1259	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
			4,4	310,32	5,28	1365	23	1073	1,05	5
		м		188,55	1,98	830	9	128	0,01	--
40	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			4,1272	66,00	--	272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм								
			5,6	412,02	6,65	2307	37	1824	1,40	8

		м		252,00	2,50	1411	14	128	0,01	--
42	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	5,2472	98,00	--	514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
		м	7,6	402,02	9,63	3055	73	2134	1,22	9
				215,78	3,60	1640	27	128	0,02	--
44	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	7,1896	76,00	--	546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"						
		ВОДОПРОВОД В1								
79	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм								
		м	8	1082,42	12,21	8659	98	998	0,56	4
				92,93	4,57	743	37	128	0,02	--
80	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм								
		м	84,4	965,42	12,21	81481	1031	10533	0,56	47
				92,93	4,57	7843	386	128	0,02	2
81	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м	201,6	439,78	12,19	88659	2458	76658	1,64	331
				292,50	4,57	58968	921	128	0,02	4

82	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжен PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-200								
		м	181,2384	30,00	--	5437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
		м	30,8	336,95	7,90	10378	243	9253	1,29	40
				231,75	2,95	7138	91	128	0,01	--
84	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	28,6132	44,00	--	1259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
		м	3,2	310,32	5,28	993	17	780	1,05	3
				188,55	1,98	603	6	128	0,01	--
86	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	3,0016	66,00	--	198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм								
		м	3,2	412,02	6,65	1318	21	1042	1,40	4
				252,00	2,50	806	8	128	0,01	--
88	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	2,9984	98,00	--	294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

89	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	4	402,02	9,63	1608	39	1123	1,22	5
		м		215,78	3,60	863	14	128	0,02	--
90	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,784	76,00	--	288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			596779	12064			1428
			Тенге			253716	4519			22
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			596779				
	Материалы -		Тенге			303968				
	Всего заработная плата -		Тенге				258235			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27031				
		Накладные расходы -	Тенге			330541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49581			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55639				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			982959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1616
		Сметная заработная плата -	Тенге				307816			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**982959**				

Локальная смета 2-1-6. КАНАЛИЗАЦИЯ

КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"

2	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	18	1240,75	20,80	22334	374	3186	0,73	13
		м		130,50	7,79	2349	140	128	0,04	1
3	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм-ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТ-МЫ	7	259,53	14,83	1817	104	1808	1,11	8
		м		196,20	5,56	1373	39	128	0,03	--

4	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжени PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2								
		м	6,972	468,00	--	3263	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
		м	86	748,88	1,43	64404	123	11329	0,56	48
				102,38	0,54	8805	46	128	--	--
20	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
		м	125	620,54	0,64	77568	80	17032	0,58	73
				106,20	0,25	13275	31	128	--	--
21	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	12,6	218,93	--	2759	--	3117	1,54	19
				218,93	--	2759	--	113	--	--
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	6	134,10	--	805	--	909	0,97	6
				134,10	--	805	--	113	--	--
23	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм								
		м	20	770,87	17,67	15417	353	2992	0,66	13
				110,25	6,62	2205	132	128	0,03	1
24	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	65,19	200,00	--	13038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"				
26	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм								
		м	30,5	1240,75	20,80	37843	634	5399	0,73	22
				130,50	7,79	3980	238	128	0,04	1
27	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм								
			16	259,53	14,83	4152	237	4132	1,11	18

			м		196,20	5,56	3139	89	128	0,03	--
28	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004									
				15,936	468,00	--	7458	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм									
				152	748,88	1,43	113830	217	20024	0,56	85
			м		102,38	0,54	15562	82	128	--	--
46	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм									
				242	620,54	0,64	150171	155	32974	0,58	141
			м		106,20	0,25	25700	61	128	--	--
47	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
				10,08	218,93	--	2207	--	2494	1,54	16
			м3		218,93	--	2207	--	113	--	--
48	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
				5,75	134,10	--	771	--	871	0,97	6
			м3		134,10	--	771	--	113	--	--
49	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм									
				16	770,87	17,67	12334	283	2393	0,66	11
			м		110,25	6,62	1764	106	128	0,03	1
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
				141,62	200,00	--	28324	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"									
52	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм									
				30,5	1240,75	20,80	37843	634	5399	0,73	22
			м		130,50	7,79	3980	238	128	0,04	1

53	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	16	259,53	14,83	4152	237	4132	1,11	18
		м		196,20	5,56	3139	89	128	0,03	--
54	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	15,936	468,00	--	7458	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	126,5	748,88	1,43	94733	181	16665	0,56	71
		м		102,38	0,54	12951	68	128	--	--
71	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	258	620,54	0,64	160099	165	35154	0,58	151
		м		106,20	0,25	27400	65	128	--	--
72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,82	218,93	--	1931	--	2182	1,54	14
		м3		218,93	--	1931	--	113	--	--
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,5	134,10	--	738	--	833	0,97	5
		м3		134,10	--	738	--	113	--	--
74	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	14	770,87	17,67	10792	247	2094	0,66	9
		м		110,25	6,62	1544	93	128	0,03	--
75	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	110	200,00	--	22000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			898239	4026			768
			Тенге			136376	1516			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9210				
	Всего заработная плата -		Тенге				9210			

25

		Накладные расходы -	Тенге			10407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				10771			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			889030				
	Материалы -		Тенге			676296				
	Всего заработная плата -		Тенге				128683			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81541				
		Накладные расходы -	Тенге			164714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24707			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63225				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1116968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
		Сметная заработная плата -	Тенге				153390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1137761**				

Локальная смета 2-1-7. ОТОПЛЕНИЕ

Отопление Блок А

3	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	36	1565,57	27,87	56361	1003	8786	1,04	37
		м		180,23	10,44	6488	376	128	0,05	2
4	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	40	935,75	20,80	37430	832	7080	0,73	29
		м		130,50	7,79	5220	312	128	0,04	2
5	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	17,4	450,51	3,71	7839	65	3631	0,91	16
		м		161,98	1,05	2818	18	128	--	--

6	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	12	351,73	3,71	4221	45	2504	0,91	11
		м		161,98	1,05	1944	13	128	--	--
7	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	16,8	280,34	3,71	4710	62	3506	0,91	15
		м		161,98	1,05	2721	18	128	--	--
8	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	118,8	257,65	3,68	30608	437	27496	1,01	120
		м		179,78	1,04	21358	124	128	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
23	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
24	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	12	669,75	20,80	8037	250	2124	0,73	9
		м		130,50	7,79	1566	93	128	0,04	--
26	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	18	313,00	--	5634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

27	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--
28	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115,00	8221	115	368	1,42	1
		1фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,21	--
29	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	48,96	1,62	392	13	427	0,23	2
		комплект		41,72	--	334	--	128	--	--
30	СПрайс-лист ТОО "Эверест миг",стр.102	Манометр технический МП3-Уф	8	685,11	--	5481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	128	--	--
32	С131205-4 прим	Термометры прямые в оправе технические типа ТБП-63	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
	-	шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
35	С130903-302 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	21492,00	--	21492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

36	С130903-304 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, макс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	28483,00	--	28483	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
38	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,2	40,72	0,04	49	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
44	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм /76х3,5мм/	50	801,76	15,99	40088	800	7814	0,66	33
		м		116,10	5,99	5805	299	128	0,03	1
45	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм /57х3,0мм/	10	623,70	14,12	6237	141	1352	0,55	6
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	--
46	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.40х3 мм	30	330,70	14,12	9921	424	4057	0,55	17
		м		100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1
47	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	186	120,70	14,12	22450	2626	25151	0,55	103
		м		100,35	5,29	18665	984	128	0,03	5
48	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,8 мм	20	131,00	--	2620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	56	99,00	--	5544	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	110	56,00	--	6160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	18	48,96	1,62	881	29	961	0,23	4
		комплект		41,72	--	751	--	128	--	--
52	СПрайс-лист ТОО "Эверест миг",стр.102	Манометр технический МП3-Уф	18	685,11	--	12332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	18	64,62	--	1163	--	1281	0,32	6
		комплект		55,62	--	1001	--	128	--	--
54	С131205-4 прим	Термометры прямые в оправе технические типа ТБП-63	18	352,00	--	6336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	36	3715,00	--	133740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		П1,П2,П3,П9								
56	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	16	3716,00	--	59456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Отопление Блок Б						
78	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	64	935,75	20,80	59888	1331	11329	0,73	46
		м		130,50	7,79	8352	499	128	0,04	2

79	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (50)мм	51,2	633,39	3,71	32430	190	10684	0,91	47
		м		161,98	1,05	8293	54	128	--	--
80	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	16	450,51	3,71	7208	59	3339	0,91	15
		м		161,98	1,05	2592	17	128	--	--
81	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	44	351,73	3,71	15476	163	9182	0,91	40
		м		161,98	1,05	7127	46	128	--	--
82	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	22,4	280,34	3,71	6280	83	4674	0,91	20
		м		161,98	1,05	3628	24	128	--	--
83	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	324	257,65	3,68	83477	1192	74990	1,01	327
		м		179,78	1,04	58249	337	128	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
100	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--

101	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвиж м шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	12	669,75	20,80	8037	250	2124	0,73	9
		м		130,50	7,79	1566	93	128	0,04	--
104	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	18	313,00	--	5634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--
106	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115,00	8221	115	368	1,42	1
		1фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,21	--
107	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	48,96	1,62	392	13	427	0,23	2
		комплект		41,72	--	334	--	128	--	--
108	СПрайс-лист ТОО "Эверест миг",стр.	Манометр технический МП3-Уф	8	685,11	--	5481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	128	--	--
110	С131205-4 прим	Термометры прямые в оправе технические типа ТБП-63	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

111	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
113	С130903-302 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	21492,00	--	21492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	С130903-304 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	28483,00	--	28483	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
116	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,2	40,72	0,04	49	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
122	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм /76х3,5мм/	100	801,76	15,99	80176	1599	15628	0,66	66
		м		116,10	5,99	11610	599	128	0,03	3
123	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм /57х3,0мм/	25	623,70	14,12	15593	353	3380	0,55	14
		м		100,35	5,29	2509	132	128	0,03	1

124	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.40х3 мм	50	330,70	14,12	16535	706	6761	0,55	28
		м		100,35	5,29	5018	265	128	0,03	1
125	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	96	120,70	14,12	11587	1356	12981	0,55	53
		м		100,35	5,29	9634	508	128	0,03	2
126	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,8 мм	20	131,00	--	2620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	70	99,00	--	6930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	6	56,00	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
			Отопление Блок В							
168	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	70	2029,57	27,87	142070	1951	17084	1,04	73
		м		180,23	10,44	12616	731	128	0,05	4
169	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	64	1565,57	27,87	100196	1784	15620	1,04	67
		м		180,23	10,44	11535	668	128	0,05	3
170	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10	935,75	20,80	9358	208	1770	0,73	7
		м		130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--

171	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (50)мм	55,2	633,39	3,71	34963	205	11519	0,91	50
		м		161,98	1,05	8941	58	128	--	--
172	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	20	450,51	3,71	9010	74	4174	0,91	18
		м		161,98	1,05	3240	21	128	--	--
173	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	48	351,73	3,71	16883	178	10017	0,91	44
		м		161,98	1,05	7775	50	128	--	--
174	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	24,8	280,34	3,71	6952	92	5175	0,91	23
		м		161,98	1,05	4017	26	128	--	--
175	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	364	257,65	3,68	93783	1340	84248	1,01	368
		м		179,78	1,04	65440	379	128	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
192	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1

193	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	4	669,75	20,80	2679	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
196	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	8	313,00	--	2504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--
198	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115,00	8221	115	368	1,42	1
		1фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,21	--
199	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	48,96	1,62	392	13	427	0,23	2
		комплект		41,72	--	334	--	128	--	--
200	СПрайс-лист ТОО "Эверест миг",стр.102	Манометр технический МП3-Уф	8	685,11	--	5481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	128	--	--
202	С131205-4 прим	Термометры прямые в оправе технические типа ТБП-63	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

203	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные привар ые встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1360,00	--	1360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
205	С130903-302 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	21492,00	--	21492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
206	С130903-304 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	28483,00	--	28483	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
208	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,2	40,72	0,04	49	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
214	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм /76х3,5мм/	100	801,76	15,99	80176	1599	15628	0,66	66
		м		116,10	5,99	11610	599	128	0,03	3
215	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм /57х3,0мм/	25	623,70	14,12	15593	353	3380	0,55	14
		м		100,35	5,29	2509	132	128	0,03	1

216	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и в снабжения из стальных электросварных труб диам.40х3 мм	50	330,70	14,12	16535	706	6761	0,55	28
		м		100,35	5,29	5018	265	128	0,03	1
217	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	96	120,70	14,12	11587	1356	12981	0,55	53
		м		100,35	5,29	9634	508	128	0,03	2
218	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,8 мм	20	131,00	--	2620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
219	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	70	99,00	--	6930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
220	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	6	56,00	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1711305	25745			1939
			Тенге			345254	9244			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225				
	Материалы -		Тенге			174				
	Всего заработная плата -		Тенге				51			
		Накладные расходы -	Тенге			46				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			287				
		Сметная заработная плата -	Тенге				58			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1711080				
	Материалы -		Тенге			819129				
	Всего заработная плата -		Тенге				354447			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			521004				
	Сдача и испытание -		Тенге			223				

		Накладные расходы -	Тенге			453692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68054			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129886				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2294658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2206
		Сметная заработная плата -	Тенге				422500			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2294945**				

Локальная смета 2-1-4. ОТОПЛЕНИЕ

		КРЫЛЬЦО ВХОДА С ПАНДУСОМ КВ-1 (АС-71)								
41	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо и пандус	13,9	122,18	--	1698	--	1919	0,89	12
		м3		122,18	--	1698	--	113	--	--
42	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	5,53	7260,88	230,16	40153	1273	3039	2,88	16
		м3		441,00	82,31	2439	455	105	0,36	2
43	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03351	5239,08	327,33	176	11	71	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	63	4	105	0,60	--
44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03351	41200,00	--	1381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО ВХОДА С ПАНДУСОМ КВ-2 (АС-71)								
61	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо и пандус	11,5	122,18	--	1405	--	1588	0,89	10
		м3		122,18	--	1405	--	113	--	--
62	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	5,4	7260,88	230,16	39209	1243	2967	2,88	16
		м3		441,00	82,31	2381	444	105	0,36	2
63	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,046015	5239,08	327,33	241	15	97	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	87	6	105	0,60	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-3 (АС-71)									
96	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо		0,25	122,18	--	31	--	35	0,89	--
			м3		122,18	--	31	--	113	--	--
97	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6		0,57	7641,73	260,48	4356	148	421	3,94	2
			м3		614,25	89,46	350	51	105	0,35	--
98	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,00693	5239,08	327,33	36	2	15	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	13	1	105	0,60	--
99	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,00693	41200,00	--	286	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕЧЕНИЯ 1-1 - 7-7									
179	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200		1,405008	8679,57	269,20	12195	378	2115	8,21	12
			м3		1332,00	101,70	1871	143	105	0,50	1
180	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м		16,1922	12335,73	379,21	199743	6140	38433	13,00	210
			м3		2117,25	143,26	34283	2320	105	0,70	11
189	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		7,4095	5016,02	245,72	37166	1821	4186	2,71	20
			м3		382,50	92,25	2834	684	119	0,45	3
190	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АНКЕРА АН-1,2		0,1113	52657,31	536,06	5861	60	5572	289,00	32
			1т		47475,00	202,50	5284	23	105	0,99	--
191	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		0,159	50642,00	--	8052	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

420	Е0115-73-3	Устройство стяжки под полы из рентгено итного раствора по бетону толщиной 30мм	14,37	289,63	18,46	4162	265	944	0,31	4
		м2		50,63	11,91	728	171	105	0,06	1
421	Е0115-73-4 К=3,5	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять	14,37	329,04	23,14	4728	333	966	0,32	5
		м2		49,63	14,39	713	207	105	0,07	1
422	Прайс лист ТОО"КАТЭП" СТР.56	ПЕСОК БАРИТОВЫЙ	4,67	9787,35	--	45707	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТ.121 - ЛИНОЛЕУМ								
429	Е0115-73-3	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30мм	86,57	289,63	18,46	25073	1598	5685	0,31	27
		м2		50,63	11,91	4383	1031	105	0,06	5
430	Е0115-73-4 К=3,5	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять	86,57	329,04	23,14	28485	2003	5819	0,32	27
		м2		49,63	14,39	4296	1245	105	0,07	6
431	Прайс лист ТОО"КАТЭП" СТР.56	ПЕСОК БАРИТОВЫЙ	28,14	9787,35	--	275416	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
520	Прайс лист ТОО"КАТЭП" СТР.56	ПЕСОК БАРИТОВЫЙ	34,77	9787,35	--	340306	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
522	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	210,837	238,79	3,39	50346	714	26061	0,65	137
		м2		117,00	0,72	24668	152	105	0,05	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1170717	17394			559
			Тенге			91616	7414			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1170717				
	Материалы -		Тенге			135862				

	Всего заработная плата -	Тенге				99030			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			374224				
	Местные материалы -	Тенге			251620				
	Накладные расходы -	Тенге			104787				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15718			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1352035				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
	Сметная заработная плата -	Тенге				114748			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1352035**				
Всего, сметная стоимость СМР -								**21555264**	
- в том числе оборудование								7503632	
Временные здания и сооружения		1,8%						252929	
Итого с временными								21808193	
Производства работ в зимнее время		0,7%						100132	
Затраты на дополнительные отпуска		0,4%						57218	
Затраты на выслугу лет		1%						143046	
Итого в ценах 2001 года		-				-		22108589	
Пересчет в текущих ценах 2016 года		**2,73677**						**60506215**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		2%						1210124	
Сметная стоимость строительства								**61716340**	
Сметная стоимость строительства с понижающим		0,996						**61469474**	
Налог на добавленную стоимость		12%						7376337	
Итого с НДС								**68845811**	
- в том числе оборудование								23366197	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ А.Зейнетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

43

Форма 2

А К Т №12

приемки выполненных работ за август 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы блока "А"								
		СТЕНЫ								
72	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	31,534	7511,16	335,84	236857	10590	30726	4,54	143
		м3		699,75	126,00	22066	3973	118	0,61	19
73	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	96,504	-38,93	--	-3757	--	-4433	-0,22	-21
		м2		-38,93	--	-3757	--	118	--	--
74	Е0108-6-7	Кладка стен внутреннихпри высоте этажа до 4 м	33,303	7469,98	337,41	248773	11237	31300	4,38	146
		м3		670,50	126,00	22330	4196	118	0,62	21
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,012455	8679,65	422,15	108	5	124	56,40	1
		т		8257,50	157,50	103	2	118	0,77	--

76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм т	0,011574	52400,00 --	-- --	606 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,000881	55620,00 --	-- --	49 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ									
		ПЕРЕМЫЧКИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ (ПМ-1,ПМ-1(зв.),ПМ-									
78	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200 м3	1,5255	12741,24 2202,75	367,51 138,83	19437 3360	561 212	3751 105	13,10 0,68	20 1	
		ПЕРЕМЫЧКИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (ПМ-2,3)									
79	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200 м3	0,0272	12741,24 2202,75	367,51 138,83	347 60	10 4	67 105	13,10 0,68	-- --	
		ПЕРЕМЫЧКИ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ (ПМ-4-									
80	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200 м3	1,4727	12741,24 2202,75	367,51 138,83	18764 3244	541 204	3621 105	13,10 0,68	19 1	
95	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	29,521	1037,87 189,00	34,37 12,87	30639 5579	1015 380	7032 118	1,21 0,06	36 2	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК									
96	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,00165	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	290 13	3 1	20 140	42,70 3,37	-- --	
97	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры т	0,00301	8261,82 7897,50	364,32 137,25	25 24	1 --	34 140	52,70 0,67	-- --	

98	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: прово[illegible] ар[illegible]урная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 [illegible]	0,00301	64100,00	--	193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,03795	148,40	0,07	6	--	4	0,65	--
		м2		108,00	0,02	4	--	105	--	--
105	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	5,3764	13416,11	409,63	72130	2202	18021	18,50	99
		м3		3037,50	154,73	16331	832	105	0,76	4
106	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,433304	67700,00	--	29335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,01092	66000,00	--	721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	27	879,37	200,77	23743	5421	14001	1,74	47
		шт		299,25	71,15	8080	1921	140	0,31	8
130	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	38	1429,74	373,54	54330	14194	31964	2,66	101
		шт		465,75	135,07	17699	5133	140	0,61	23
135	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	511,336	55,67	0,07	28464	36	38027	0,30	152
		м		53,10	0,02	27152	10	140	--	--
243	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	48	15816,79	207,16	759206	9944	33544	3,63	174

			м3		508,50	78,75	24408	3780	119	0,38	18
244	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		480	179,19	15,94	86014	7651	23196	0,24	117
			м2		34,65	5,96	16632	2861	119	0,03	14
245	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		480	30,91	0,70	14838	336	457	--	2
			м2		0,55	0,25	264	120	119	--	1
319	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6		0,4	5733,91	66,01	2294	26	93	1,35	1
			м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
320	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов Фм-1(4шт.) общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W6		1,48	7669,76	98,32	11351	146	1138	4,41	7
			м3		695,25	37,15	1029	55	105	0,18	--
323	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40		1,4972	69700,00	--	104355	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
324	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т		0,0932	154200,00	--	14371	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
325	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,008	154400,00	--	1235	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
329	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		2,10814	177400,00	--	373984	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

330	С11011-870 прим.	Сталь листовая ромбического ри' ния щиной 2,5(4) мм из горячекатаных листов с обр ыми кромками, сталь С235	т	1,0157368	43100,00	--	43778	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
331	С12021, т.ч.п.3.2	Надбавка на марку стали С245	т	4,34298	1860,00	--	8078	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
455	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой-ПЕРГАМИН	м2	394,29	107,48	0,99	42378	390	5616	0,07	27
					11,59	0,38	4570	150	119	--	1
456	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	394,29	48,53	5,55	19135	2188	21848	0,26	102
					42,98	2,07	16947	816	123	0,01	4
457	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	м3	48,734244	11576,00	--	564148	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
458	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (30) мм	м2	394,29	218,45	9,95	86131	3923	27130	0,36	140
					52,20	3,74	20582	1475	123	0,02	7
459	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	394,29	61,92	1,34	24416	528	854	0,01	3
					1,26	0,50	497	197	123	--	1
460	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,20503	5239,08	327,33	1074	67	434	11,60	2
					1890,00	123,75	388	25	105	0,60	--
461	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,20503	64100,00	--	13142	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

463	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПУ [illegible]ро[illegible]ей поворотных /откидных, поворотно-отки[illegible]ых/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
		м2	135,3	348,93	18,88	47211	2554	28833	1,02	138
				171,01	6,57	23138	889	120	0,03	4
464	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2	13,47	472,81	19,00	6369	256	3619	1,30	18
				217,73	6,18	2933	83	120	0,03	--
465	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
		м2	1,36	498,09	19,17	677	26	387	1,38	2
				230,97	6,18	314	8	120	0,03	--

466	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХ[illegible]про[illegible]ей поворотных /откидных, поворотно-отки[illegible]их/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,88	427,50	19,32	376	17	203	1,11	1
		м2		185,83	6,39	164	6	120	0,03	--
467	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	--	5206,00	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
468	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	13,47	6022,00	--	81116	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
469	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,36	4472,00	--	6082	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
470	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	0,88	5206,00	--	4581	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
471	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м	136,18	233,57	5,58	31808	760	15716	0,59	80
		м2		94,05	2,12	12808	289	120	0,01	1

472	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ проф[illegible]й, ш[illegible]на 350 мм	94,72	2860,00	--	270899	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
507	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	314,052	297,29	4,07	93366	1277	45061	0,74	232
		м2		135,68	0,97	42611	305	105	0,05	16
508	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	158,22	238,79	3,39	37782	536	19557	0,65	103
		м2		117,00	0,72	18512	114	105	0,05	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3511253	76442			1893
			Тенге			308160	28052			156
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3113584				
	Материалы -		Тенге			171808				
	Всего заработная плата -		Тенге				336211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1119006				
	Местные материалы -		Тенге			1438170				
		Накладные расходы -	Тенге			401944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60292			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3726460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2250
		Сметная заработная плата -	Тенге				396503			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			397669				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			397669				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23860				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			421529				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4147989**				
		Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока "Б"								
160	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1-14 (В15)	7,1879	12335,73	379,21	88668	2726	17061	13,00	93

			м3		2117,25	143.[illegible]	[illegible]	15219	1030	105	0,70	5
454		Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	428,0565	297,29	4,07	127258	1740	61419	0,74	317
			м2		135,68	0,97	58079	415	105	0,05	22
455		Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	333,8685	238,79	3,39	79725	1130	41268	0,65	217
			м2		117,00	0,72	39063	240	105	0,05	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			295651	5596			627
				Тенге			112360	1685			44
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			295651				
Материалы -				Тенге			47778				
Всего заработная плата -				Тенге				114045			
Местные материалы -				Тенге			129917				
		Накладные расходы -		Тенге			119748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				17962			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24924				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			440323				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							731
		Сметная заработная плата -		Тенге				132007			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**440323**				

Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы блока "В"

101		Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	59,951	7511,16	335,84	450302	20134	58415	4,54	272
			м3		699,75	126,00	41951	7554	118	0,61	37
102		Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	190,52	-38,93	--	-7417	--	-8752	-0,22	-42
			м2		-38,93	--	-7417	--	118	--	--
103		Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	43,08	7469,98	337,41	321807	14536	40490	4,38	189
			м3		670,50	126,00	28885	5428	118	0,62	27
104		Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,023001	8679,65	422,15	200	10	228	56,40	1

			т		8257,50	157,[illegible]	[illegible]	190	4	118	0,77	--
105	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001924	55620,00	--	--	107	--	--	--	--
106	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,021077	52400,00	--	--	1104	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ										
107	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	м3	2,7765	-12741,24	-367,51	-35376	-1020	-6826	-13,10	-36
108	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	м3	0,2082	-12741,24	-367,51	-2653	-77	-512	-13,10	-3
109	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	м3	3,941	-12741,24	-367,51	-50213	-1448	-9690	-13,10	-52
122	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	68,934	1037,87	34,37	71544	2369	16421	1,21	83
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК									
123	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00506	175710,10	1826,10	889	9	62	42,70	--
124	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,11638	148,40	0,07	17	--	13	0,65	--
125	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры		0,008946	8261,82	364,32	74	3	101	52,70	--

			т		7897,50	137	71	1	140	0,67	--
126	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,008946	42800,00	--	383	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
132	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	9,4242	13416,11	409,63	126436	3860	31588	18,50	174	
			м3	3037,50	154,73	28626	1458	105	0,76	7	
133	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,745191	67700,00	--	50449	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,0234	66000,00	--	1544	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
135	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4	0,001032	93997,62	304,24	97	--	36	198,00	--	
			1т	33075,00	114,75	34	--	105	0,56	--	
136	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5	0,008208	70437,87	304,24	578	2	84	58,00	--	
			1т	9675,00	114,75	79	1	105	0,56	--	
137	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,21252	148,40	0,07	32	--	24	0,65	--	
			м2	108,00	0,02	23	--	105	--	--	
159	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	47	879,37	200,77	41330	9436	24372	1,74	82	
			шт	299,25	71,15	14065	3344	140	0,31	14	

160	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием [illegible]ве[illegible]роны площадью до 10 м2	54	1429,74	373,54	77206	20171	45422	2,66	144
		шт		465,75	135,07	25151	7294	140	0,61	33
165	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	959,41	55,67	0,07	53407	67	71349	0,30	286
		м		53,10	0,02	50945	19	140	--	--
166	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	25,5	422,62	200,07	10777	5102	7602	1,28	33
		отверст.		222,55	75,58	5675	1927	100	0,37	9
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-68)								
167	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытийна высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1-12 (В15)	7,2083	12335,73	379,21	88920	2733	17109	13,00	94
		м3		2117,25	143,26	15262	1033	105	0,70	5
176	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1,2 ДЛЯ УМ-12	0,01666	93997,62	304,24	1566	5	581	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	551	2	105	0,56	--
177	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,38318	148,40	0,07	57	--	43	0,65	--
		м2		108,00	0,02	41	--	105	--	--
178	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	50,612	5016,02	245,72	253871	12436	28593	2,71	137
		м3		382,50	92,25	19359	4669	119	0,45	23
		СЕЧЕНИЯ 1-1 - 7-7								
179	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200	1,405008	8679,57	269,20	12195	378	2115	8,21	12
		м3		1332,00	101,70	1871	143	105	0,50	1
180	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	16,1922	12335,73	379,21	199743	6140	38433	13,00	210
		м3		2117,25	143,26	34283	2320	105	0,70	11
189	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,1755	5016,02	245,72	15928	780	1794	2,71	9

			м3		382,50	92		1215	293	119	0,45	1
190	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АНКЕРА АН-1,2	1т	0,0477	52657,31	536,06	2512	26	2388	289,00	14
					47475,00	202,50	2265	10	105	0,99	--
		КРОВЛЯ (АС-109,110)									
192	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	25,788	15816,79	207,16	407883	5342	18021	3,63	94
					508,50	78,75	13113	2031	119	0,38	10
193	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	257,88	179,19	15,94	46211	4111	12462	0,24	63
					34,65	5,96	8936	1537	119	0,03	8
194	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	257,88	30,91	0,70	7971	181	246	--	1
					0,55	0,25	142	64	119	--	--
274	Е0106-3-1	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БМ150	м3	0,47	7325,53	260,48	3443	122	347	3,94	2
					614,25	89,46	289	42	105	0,35	--
275	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	м3	2,95	11301,85	383,89	33340	1132	7558	14,20	42
					2295,00	145,01	6770	428	105	0,71	2
276	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,20713	41200,00	--	8534	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
277	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150	м3	1,13	5737,02	181,66	6483	205	458	1,28	1
					221,18	68,63	250	78	140	0,34	--
278	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	0,01334	93997,62	304,24	1254	4	465	198,00	3
					33075,00	114,75	441	2	105	0,56	--

279	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, пере тов диаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. бель ми с добавлением колера, количество окрасок 2	0,30682	148,40	0,07	46	--	35	0,65	--
		м2		108,00	0,02	33	--	105	--	--
280	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	--	973,85	11,72	--	--	--	1,06	--
		м2		171,68	4,39	--	--	--	0,02	--
281	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	2,90424	13711,47	5475,87	39821	15903	17233	28,90	84
		т		5040,00	1552,87	14637	4510	90	5,46	16
282	С12021-146	Косоуры	2,90424	108500,00	--	315110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	С12021, т.ч.п.3.2	Надбавка на марку стали С245	2,90424	1860,00	--	5402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное КОСОУРОВ	72,4	739,77	4,92	53559	356	16597	1,28	93
		м2		216,45	1,87	15671	135	105	0,01	1
		Ц-1- ЦЕМ.-ПЕСЧ. СТЯЖКА								
443	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой-ПЕРГАМИН	699,95	107,48	0,99	75231	693	9970	0,07	49
		м2		11,59	0,38	8112	266	119	--	1
444	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	699,95	48,53	5,55	33969	3885	38785	0,26	181
		м2		42,98	2,07	30084	1449	123	0,01	7
445	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	86,51382	11576,00	--	1001484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
446	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(30) мм	699,95	218,45	9,95	152902	6965	48161	0,36	249
		м2		52,20	3,74	36537	2618	123	0,02	13
447	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	699,95	61,92	1,34	43343	938	1515	0,01	6

			м2		1,26	0	882	350	123	--	2
448	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и настилов		0,36397	5239,08	327,33	1907	119	770	11,60	4
			1т		1890,00	123,75	688	45	105	0,60	--
449	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		0,36397	64100,00	--	23330	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				3948638	135611			2483
			Тенге				397536	48982			228
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3588305				
	Материалы -		Тенге				253783				
	Всего заработная плата -		Тенге					427371			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1086936				
	Местные материалы -		Тенге				1744979				
		Накладные расходы -	Тенге				516876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					77531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				246311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4351491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2869
		Сметная заработная плата -	Тенге					504902			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				360333				
	Материалы -		Тенге				9281				
	Всего заработная плата -		Тенге					19147			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				320512				
		Накладные расходы -	Тенге				17233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					2585			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22654				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				400220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата -	Тенге					21732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**4751711**				

Локальная смета 2-1-8. Вентиляция

2	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П1 VS-10-R-H-T	1	183424,56	--	183425	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П2 VS-10-R-H-T	1	168710,38	--	168710	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П3 VS-10-R-H-T	1	168710,38	--	168710	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П4 VS-10-R-H-T	1	168710,38	--	168710	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П5 VS-10-R-H-T	1	168710,38	--	168710	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П6 VS-10-R-H-T	1	168710,38	--	168710	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П7 VS-10-R-H-T	1	168710,38	--	168710	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П8 VS-10-R-H-T	1	168710,38	--	168710	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

10	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П9 VS-10-')-Т) комплект	1	168710,38	--	168710	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист ТОО "JUWENT",стр.110-111	Канальный вентилятор WKO-31,5 шт	4	21460,90	--	85844	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист ТОО "JUWENT",стр.110-111	Канальный вентилятор WKO-12,5 шт	3	12974,46	--	38923	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист ТОО "JUWENT",стр.110-111	Канальный вентилятор WKO-16 шт	4	14198,46	--	56794	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист ТОО "JUWENT",стр.110-111	Канальный вентилятор WKO-20 шт	11	16156,87	--	177726	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист ТОО "JUWENT",стр.110-111	Канальный вентилятор WKO-25 шт	3	18441,68	--	55325	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист ТОО "JUWENT",стр.110-111	Канальный вентилятор WKO-10 шт	1	12729,66	--	12730	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист ТОО "JUWENT",стр.110-111	Канальный вентилятор WKp-3 шт	1	194208,87	--	194209	--	--	--	--	--
29	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д100/-82м	5,1496	1234,91	13,82	6359	71	1747	1,62	8	

		м2		259,88	5	1338	27	128	0,03	--
30	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д125/-78м	6,123	1234,91	13,82	7561	85	2077	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1591	32	128	0,03	--
31	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д160/-111м	11,15328	1234,91	13,82	13773	154	3784	1,62	18
		м2		259,88	5,18	2898	58	128	0,03	--
32	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д200/-102м	12,8112	1234,91	13,82	15821	177	4346	1,62	21
		м2		259,88	5,18	3329	66	128	0,03	--
33	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д250/-39м	6,123	1234,91	13,82	7561	85	2077	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1591	32	128	0,03	--
34	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д315/-25м	4,9455	1209,51	11,11	5982	55	1537	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1180	21	128	0,02	--
35	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (200х200мм)-15м	--	1144,51	11,11	--	--	--	1,48	--
		м2		238,61	4,16	--	--	--	0,02	--
61	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П10 VS-10-R-H-T	1	168710,38	--	168710	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П11 VS-10-R-H-T	1	168710,38	--	168710	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

63	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П12 VS-10)Н-Т комплект	1	168710,38 --	-- --	168710 --	-- --	-- --	-- --	--
64	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П13 VS-10-R-H-T комплект	1	168710,38 --	-- --	168710 --	-- --	-- --	-- --	--
65	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П14 VS-10-R-H-T комплект	2	168710,38 --	-- --	337421 --	-- --	-- --	-- --	--
66	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П15 VS-10-R-H-T комплект	1	205175,96 --	-- --	205176 --	-- --	-- --	-- --	--
67	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П16 VS-10-R-H-T комплект	1	205175,96 --	-- --	205176 --	-- --	-- --	-- --	--
68	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П17 VS-10-R-H-T комплект	1	168710,38 --	-- --	168710 --	-- --	-- --	-- --	--
69	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П18 VS-10-R-H-T комплект	1	168710,38 --	-- --	168710 --	-- --	-- --	-- --	--
70	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П19 VS-21-R-H комплект	1	246211,15 --	-- --	246211 --	-- --	-- --	-- --	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			4217961 11929	626 235			74 1

		Стоимость оборудования -	Тенге			539354				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**3539354**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			678608				
		Материалы -	Тенге			44503				
		Всего заработная плата -	Тенге				12163			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			621550				
		Сдача и испытание -	Тенге			598				
		Накладные расходы -	Тенге			15569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41651				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			735827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				14499			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4275181**				

Локальная смета 2-1-9. Электроосвещение.

БЛОК "А"

ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-1А)

4	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
5	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
7	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	2	387,58	--	775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

9	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальны Д 2 20А шт	8	552,66 --	-- --	4421 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (ЩС-2/1А)								
10	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,60 412,00	22,60 2,30	962 412	23 2	394 95	2,00 0,01	2 --
11	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36 шт	1	1471,36 --	-- --	1471 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	5	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1089 95	1,00 0,01	5 --
13	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А шт	1	387,58 --	-- --	388 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А шт	4	552,66 --	-- --	2211 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (ЩС-2/2А)								
15	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,60 412,00	22,60 2,30	962 412	23 2	394 95	2,00 0,01	2 --
16	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36 шт	1	1471,36 --	-- --	1471 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	13	501,20 227,00	13,20 2,30	6516 2951	172 30	2832 95	1,00 0,01	13 --
18	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--

			шт		--		--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	4	70,14	--	281	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	7	552,66	--	3869	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 3Р 16,20А	1	681,85	--	682	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (ЩС-3А)										
22	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2		
			шт	412,00	2,30	412	2	95	0,01	--		
23	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		
24	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9		
			шт	227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--		
25	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		
26	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	8	552,66	--	4421	--	--	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (ЩС-4/1А)										
27	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2		
			шт	412,00	2,30	412	2	95	0,01	--		
28	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--		

			шт		--		--	--	--	--	--
29	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
			шт	340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
30	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
			шт	227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
32	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	208,14	--	416	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	4	70,14	--	281	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	6	552,66	--	3316	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
			шт	227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
36	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Выключатель АП50-3МТ 25А	1	1022,93	--	1023	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (ЩС-4/2А)								
37	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
			шт	412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
38	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--

			шт		--		--	--	--	--	--
39	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
			шт	227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
40	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	70,14	--	70	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	7	552,66	--	3869	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-18 2 ШТ (ЩВ-1А, ЩВ-2А)								
43	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
			шт	412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
44	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П18	2	610,08	--	1220	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,20	13,20	10024	264	4357	1,00	20
			шт	227,00	2,30	4540	46	95	0,01	--
46	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	4	387,58	--	1550	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	16	70,14	--	1122	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-18 2 ШТ (ЩВ-3А, ЩВ-4А)								

48	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, са щитка до 6 кг	2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
		шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
49	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П18	2	610,08	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,20	13,20	8019	211	3485	1,00	16
		шт		227,00	2,30	3632	37	95	0,01	--
51	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	4	387,58	--	1550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	12	70,14	--	842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	606,4	8,50	0,10	5154	61	4205	0,05	30
		м		7,30	--	4427	--	95	--	--
89	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1161,8	5,40	0,10	6274	116	4084	0,02	23
		м		3,70	--	4299	--	95	--	--
90	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	290	8,50	0,10	2465	29	2011	0,05	15
		м		7,30	--	2117	--	95	--	--

91	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	598	5,40	0,10	3229	60	2102	0,02	12
		м		3,70	--	2213	--	95	--	--
92	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,02	159700,00	--	3194	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
93	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,19	360600,00	--	68514	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
94	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,06	593100,00	--	35586	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
95	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,05	921900,00	--	46095	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
102	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	842,2	108,60	48,90	91463	41184	41445	0,22	185
		м		39,60	12,20	33351	10275	95	0,07	60
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "Б"									

217	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных бах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	155	38,10	3,20	5906	496	4344	0,15	23
		м		28,80	0,70	4464	109	95	--	1
218	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	891	8,50	0,10	7574	89	6179	0,05	45
		м		7,30	--	6504	--	95	--	--
219	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1782	5,40	0,10	9623	178	6264	0,02	36
		м		3,70	--	6593	--	95	--	--
220	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	714	8,50	-0,10	6069	71	4952	0,05	36
		м		7,30	--	5212	--	95	--	--
221	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1520	5,40	0,10	8208	152	5343	0,02	30
		м		3,70	--	5624	--	95	--	--
230	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1475	108,60	48,90	160185	72128	72585	0,22	325
		м		39,60	12,20	58410	17995	95	0,07	104
231	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	55	147,30	73,00	8102	4015	3543	0,29	16
		м		49,50	18,30	2723	1006	95	0,11	6
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "В"								
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-2/2В)								

258	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, са щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
259	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
261	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	70,14	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	6	552,66	--	3316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 3Р 16,20А	1	681,85	--	682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-2/3В)								
265	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
266	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--

268	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,)2,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	9	552,66	--	4974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-3/1В)								
271	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
272	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
274	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	5	70,14	--	351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-3/2В)								
276	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
277	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

278	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполю й, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,20	13,20	9022	238	3921	1,00	18
		шт		227,00	2,30	4086	41	95	0,01	--
279	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	15	552,66	--	8290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 ШТ (ЩС-3/3В)								
282	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
283	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
285	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	7	552,66	--	3869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-36 -1 I)(ЩС-4/1В)									
288	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
289	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П36	1	1471,36	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
291	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
292	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	4	208,14	--	833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	70,14	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 3Р 16,20А	2	681,85	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	3	552,66	--	1658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-18 -2 ШТ (ЩВ-1В,ЩВ-4Б)								
302	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4

			шт		412,00	2	824	5	95	0,01	--
303	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П18		2	610,08	--	1220	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
304	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		20	501,20	13,20	10024	264	4357	1,00	20
			шт		227,00	2,30	4540	46	95	0,01	--
305	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А		4	387,58	--	1550	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
306	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А		16	70,14	--	1122	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-П-18 -2 ШТ (ЩВ-2В,ЩВ-3В)									
307	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг		2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
			шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
308	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-П18		2	610,08	--	1220	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
309	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		24	501,20	13,20	12029	317	5228	1,00	24
			шт		227,00	2,30	5448	55	95	0,01	--
310	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А		4	387,58	--	1550	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
311	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А		20	70,14	--	1403	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--