36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ПЕРЕХОДЫ, ТРОЙ[illegible]И, ЗАГЛУШКИ	0,00521	121294,13	49389,75	632	257	552	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	327	97	130	91,12	--
37	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	2	478,00	--	956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием -ПАТРУБОК	0,002	115636,32	31953,19	231	64	204	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	133	24	130	58,95	--
40	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,008	968,00	--	1944	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,008	64249,36	8122,48	514	65	509	254,00	2
		км		45900,00	3069,00	367	25	130	14,99	--
42	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм,толщина стенки 3,0 мм	8,032	363,00	--	2916	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием-ПАТРУБОК L=1м	0,002	62566,88	6788,50	125	14	125	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	91	5	130	12,52	--
44	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,2(50) мм	2,008	168,00	--	337	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2

		шт		288,00	13,5	288	14	130	0,07	--
46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ПОЖАРНЫЕ ПОДСТАВКИ, ОТРОСТКИ	0,02164	247994,13	49389,75	5367	1069	2291	312,70	7
		т		62775,00	18657,00	1358	404	130	91,12	2
47	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	825,13	180,25	1650	361	1205	2,01	4
		врезка		396,00	67,50	792	135	130	0,33	1
48	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	0,25	7238,83	260,48	1810	65	185	3,94	1
		м3		614,25	89,46	154	22	105	0,35	--
56	Прайс-лист "ПРОМРЕСУРС-KZ" СТР.118	ЗАДВИЖКА 30ч906бр ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД	1	7634,13	--	7634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс-лист "ГАЗСТРОЙСЕРВИС"	Привод электрический ТЭ 099.058-04м	1	47214,16	--	47214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ПЕРЕХОДЫ, ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	0,00776	121294,13	49389,75	941	383	821	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	487	145	130	91,12	1
59	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	2	302,00	--	604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130810-309 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 80мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5мм	3	1137,20	--	3412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--

62	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228,00	--	912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	11	118,85	16,47	1307	181	1384	0,46	5
		фланец		96,75	--	1064	--	130	--	--
64	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	11	419,00	--	4609	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	0,5	7238,83	260,48	3619	130	369	3,94	2
		м3		614,25	89,46	307	45	105	0,35	--
66	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395,00	--	395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ								
67	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д.1500 (3ШТ)	4,67	11693,78	2104,76	54610	9829	18128	13,90	65
		м3		2362,50	623,48	11033	2912	130	2,48	12
68	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,67	266,00	--	1242	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,67	310,00	--	1448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,67	94,00	--	439	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

71	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
72	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,95	32100,00	--	62595	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	--	-488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	--	-261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	3	896,40	--	2689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	4,45	8170,00	--	36357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,77	8987,00	--	15907	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0609	133700,00	--	8142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

79	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборногожелезобетона в мокрых грунтах Д.2000 (1ШТ)	1,76	11693,78	2104,76	20581	3704	6832	13,90	24
		м3		2362,50	623,48	4158	1097	130	2,48	4
80	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,76	266,00	--	468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,76	310,00	--	546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,76	94,00	--	165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
84	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,1	32100,00	--	35310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,1	-250,00	--	-275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	-134,00	--	-147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

87	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,18	11330,00	--	13369	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0203	133700,00	--	2714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100-ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ	3,2	6530,90	--	20899	--	2232	3,66	12
		м3		567,00	--	1814	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			691729	72908			606
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95565	23438			96
		Материалы -	Тенге			479282				
		Всего заработная плата -	Тенге			72094				
		Местные материалы -	Тенге				118725			
		Накладные расходы -	Тенге			238993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			138742				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							69
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20811			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			655105				
		Сметная заработная плата -	Тенге							770
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				139536			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10856				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			651				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11508				
		Материалы -	Тенге			201591				
		Всего заработная плата -	Тенге			7				
							278			

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			201301				
		Местные материалы -	Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			356				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12117				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			214063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				331			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**880676**				
		Локальная смета 6-5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	461,332	44,45	42,37	20504	19548	8208	0,01	7
		м3		2,07	16,27	956	7506	97	0,07	30
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на и нструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,268	302,12	--	4311	--	4871	2,13	30
		м3		302,12	--	4311	--	113	--	--
3	Е0101-13-5 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья-ПОД КОЛОДЦЫ (1% ОТ ОБЩ. V разраб.)	4,656	37,04	35,31	172	164	69	0,01	--
		м3		1,73	13,56	8	63	97	0,05	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,144	302,12	--	44	--	49	2,13	--
		м3		302,12	--	44	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	348,696	6,48	6,48	2259	2259	712	--	--

			м3		--	2,1	--	734	97	0,01	3
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		87,174	134,10	--	11690	--	13210	0,97	85
			м3		134,10	--	11690	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		348,696	21,55	4,52	7513	1575	5760	0,11	38
			м3		17,03	--	5938	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		348,696	14,12	12,00	4923	4183	1476	0,01	4
			м3		1,62	2,75	565	957	97	0,01	4
9	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ		44,53	9,24	9,24	412	412	130	--	--
			м3		--	3,00	--	134	97	0,01	1
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		36,63	1626,20	152,52	59568	5587	10040	1,02	37
			м3		153,68	57,15	5629	2093	130	0,28	10
11	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм		0,407	465331,02	1733,92	189390	706	32601	361,00	147
			км		60966,00	650,25	24813	265	130	3,17	1
12	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодце в диам. 1 м в мокрых грунтах (24шт.)		11,52	12886,50	2538,55	148452	29244	53853	15,87	183
			м3		2645,33	950,63	30474	10951	130	4,64	53
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		11,52	266,00	--	3064	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		11,52	310,00	--	3571	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	11,52	94,00	--	1083	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
16	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	24	8060,00	--	193440	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	6,72	32100,00	--	215712	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
18	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	6,72	-250,00	--	-1680	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
19	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	6,72	-134,00	--	-900	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
20	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО-6 шт	24	896,40	--	21514	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
21	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	7,12	5110,00	--	36383	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
22	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	8,26	5621,00	--	46429	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			967854	63678			531	

		Тенге			84428	22703			103
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			774414				
Материалы -		Тенге			219014				
Всего заработная плата -		Тенге				107131			
Местные материалы -		Тенге			407293				
Накладные расходы -		Тенге			130978				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							65
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				19647			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			54324				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			959716				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							700
Сметная заработная плата -		Тенге				126777			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			193440				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193440				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11606				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205046				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**1164762**				

Локальная смета 6-9. ТЕПЛОСЕТЬ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	153,765	42,09	40,13	6472	6170	2591	0,01	2
		м3		1,96	15,41	302	2369	97	0,06	10
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,085	262,72	--	4489	--	5072	1,85	32
		м3		262,72	--	4489	--	113	--	--
3	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД ТЕПЛОФИК. КАМЕРЫ	150,2	40,41	38,52	6069	5786	2429	0,01	2
		м3		1,88	14,79	283	2222	97	0,06	9

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	108,496	6,48	6,48	703	703	221	--	--
		м3		--	2,10	--	228	97	0,01	1
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,124	134,10	--	3637	--	4110	0,97	26
		м3		134,10	--	3637	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	108,496	21,55	4,52	2338	490	1792	0,11	12
		м3		17,03	--	1848	--	97	--	--
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	157,6	9,24	9,24	1457	1457	459	--	--
		м3		--	3,00	--	473	97	0,01	2
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
9	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
		компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
10	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	--	44200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	3443,00	--	6886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С12021-262	Опоры скользящие	0,28312	107900,00	--	30549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

14	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0076	107900,00	--	820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм приусловном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1063	248328,29	83195,41	26397	8844	20712	669,00	71
		км		126000,00	23881,50	13394	2539	130	120,11	13
16	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159мм, толщина стенки 4,0 мм	107,363	950,00	--	101995	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2504	129797,21	46381,71	32501	11614	30295	424,00	106
		км		76050,00	17015,25	19043	4261	130	88,37	22
18	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	252,904	141,00	--	35659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с гидравлическим испытанием	0,0072	62566,88	6788,50	450	49	452	253,00	2
		км		45675,00	2565,00	329	18	130	12,52	--
20	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	7,272	295,00	--	2145	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-262 прим.	Опоры скользящие-Плиты опорные	0,09404	107900,00	--	10147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя)	82,95	221,89	5,38	18406	446	14110	0,94	78
		м2		186,75	2,25	15491	187	90	0,01	1
23	С11011-169	Изол	94,563	126,00	--	11915	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-402	Мастика "Изол"	580,65	79,00	--	45871	--	--	--	--

			кг		--		--	--	--	--	--
25	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый после дующий слой (2й слой)	м2	82,95	76,46	1,57	6342	130	5543	0,40	33
					74,25	--	6159	--	90	--	--
26	С11011-169	Изол	м2	94,563	126,00	--	11915	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	248,85	79,00	--	19659	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	250,4	103,80	9,93	25993	2486	15382	0,34	84
					57,60	3,83	14423	959	100	0,02	5
29	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	106,3	171,21	15,18	18200	1614	11409	0,59	63
					101,70	5,63	10811	598	100	0,03	3
30	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	м3	6,96	2340,00	--	16286	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовыми МАТЕРИАЛАМИ	м2	194,95	191,79	26,19	37389	5106	31494	0,91	176
					151,65	9,90	29564	1930	100	0,05	9
32	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	194,95	141,00	--	27488	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0072	151044,59	29540,14	1088	213	435	202,90	1
					35280,00	11160,00	254	80	130	54,50	--
		ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБ ДУ150 ММ(2шт)									

34	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,00202	115636,32	31953,15	234	65	206	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	134	24	130	58,95	--
35	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	2,02808	884,00	--	1793	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2,02	244,98	0,28	495	1	386	0,84	2
		м		146,93	0,11	297	--	130	--	--
37	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,00202	285120,61	30429,76	576	61	124	205,00	--
		км		35550,00	11495,25	72	23	130	56,14	--
38	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопровода м диам. 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2749	2,45	10
		фланец		524,25	4,50	2097	18	130	0,02	--
39	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300(280) мм	4	1877,00	--	7508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,03456	247994,13	49389,75	8571	1707	3659	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2170	645	130	91,12	3
41	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14	0,23	161	2	144	0,12	1
		шт		19,91	0,09	159	1	90	--	--
42	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00528	149300,00	--	788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках (монолитные участки бетон В7,5)	0,38	20392,15	332,71	7749	126	4321	75,22	29
		м3		11245,50	126,00	4273	48	100	0,61	--
		КАНАЛ								
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,46	5417,71	66,01	56669	690	2424	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2048	261	105	0,12	1
45	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	10,355	1986,57	564,43	20571	5845	11054	3,33	34
		м3		567,00	195,49	5871	2024	140	0,75	8
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	10,355	266,00	--	2754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при применении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,355	310,00	--	3210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,355	94,00	--	973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ИЗ БМ200	10,355	24500,00	--	253698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,375	-250,00	--	-844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,375	-134,00	--	-452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,98	134,00	--	935	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ,БАЛКА Б4, ПОДКЛАДКИ ПП4,ПП5	7,83	1986,57	564,43	15555	4420	8358	3,33	26
		м3		567,00	195,49	4440	1531	140	0,75	6
54	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,83	266,00	--	2083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,83	310,00	--	2427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,83	94,00	--	736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П8-8,П5-8,ПП4,ПП5 ИЗ БМ200	5,71	25300,00	--	144463	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

58	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П8д-8,П5д-8,П11д-8ИЗ БМ200	2,12	27200,00	--	57664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,01	-250,00	--	-1753	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,01	-134,00	--	-939	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,82	134,00	--	110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1165440	61172			830
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144124	21069			96
		Материалы -	Тенге			909817				
		Всего заработная плата -	Тенге			51186				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				165032			
		Местные материалы -	Тенге			133923				
		Накладные расходы -	Тенге			519572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			183905				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							92
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				27586			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1159345				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1016
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				192618			
		Всего заработная плата -	Тенге			41677				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				160			
		Накладные расходы -	Тенге			41516				
						144				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2509				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				182			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			213946				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213946				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12837				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			226783				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1430458**				

Локальная смета 7-2. ПОКРЫТИЯ

1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(20) см	3204	220,97	17,83	707980	57111	48909	0,04	133
		м2		6,41	5,07	20538	16236	133	0,02	59
2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3204	131,16	--	420232	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	46,483	24000,00	--	1115592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2243804	57111			133
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20538	16236			59
	Всего заработная плата -		Тенге			2243804				
	Местные материалы -		Тенге				36774			
		Накладные расходы -	Тенге			2166155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			48909				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							24
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7336			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2430276				
		Сметная заработная плата -	Тенге							216
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				44110			
						2430276				

Локальная смета 2-1-9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК "А"

402	С151702-22 прим	Светильники тип OPL/S 4.36	31	4470,00	--	138570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

403	С151702-21 прим	Светильники тип OPL/S 2.36	шт	123	2550,00	--	313650	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
406	С151702-21 прим	Светильники тип АОТ.OPL 2.36	шт	53	2550,00	--	135150	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
428	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	500	27,70	2,10	13850	1050	9595	0,10	50
					19,70	0,50	9850	250	95	--	1
434	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	м	1262,2	9,79	--	12354	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				613574	1050			50
			Тенге				9850	250			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				613574				
	Материалы -		Тенге				2950				
	Всего заработная плата -		Тенге					10100			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				599724				
		Накладные расходы -	Тенге				9595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				37390				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				660559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата -	Тенге					11539			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**660559**				
Всего, сметная стоимость СМР -										**19078619**	
Временные здания и сооружения			1,8%							343415	
Итого с временными										19422034	
Производства работ в зимнее время			0,7%							135954	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%							77688	
Затраты на выслугу лет			1%							194220	
Итого в ценах 2001 года										19829897	
Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**							**54269951**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%							1085399	
Сметная стоимость строительства										**55355350**	

74

Сметная стоимость строительства с понижающим	0,996						**55133928**	
Налог на добавленную стоимость	12%						6616071	
Итого с НДС							**61750000**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ А.Зейнетов

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т №5

приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №3 от 02.02.2018 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Блок "А".								
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
9	Е0106-18-9	Устройство перемычекИЗ БМ200	1,122	12436,74	367,51	13954	412	2759	13,10	15
		м3		2202,75	138,83	2471	156	105	0,68	1
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,02965	69000,00	--	2046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,03724	65900,00	--	2454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 1 6 мм	0,08152	61200,00	--	4989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-62)								
129	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны	28	879,37	200,77	24622	5622	14520	1,74	49
		шт		299,25	71,15	8379	1992	140	0,31	9
131	С143017-8	Многопустотные панели,плиты приведенной толщиной 11 см	2070,72	3080,00	--	6377818	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
132	С143017-8-А	Надбавка к поз.30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,выре зов	2070,72	45,00	--	93182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов,нор мативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2,пролет 5,56-5,85 м	1265	265,00	--	335225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
134	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади из делий за вычетом площади отверстий,вырезов,норма тивная нагрузка /включая собственную массу/ 760-85 0 кг/м2,пролет 5,56-5,85 м	267,3	193,00	--	51589	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
137	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 (В15)	4,936	12335,73	379,21	60889	1872	11716	13,00	64
		м3		2117,25	143,26	10451	707	105	0,70	3
138	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм- ХОМУТЫ	0,04356	69000,00	--	3006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 16 мм	0,11208	61200,00	--	6859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 20 мм	т	0,1752	58700,00	--	10284	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,22116	41200,00	--	9112	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				6996029	7906			128
			Тенге				21301	2855			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6996029				
		Материалы -	Тенге				30413				
		Всего заработная плата -	Тенге					24156			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				38750				
		Местные материалы -	Тенге				6897659				
		Накладные расходы -	Тенге				28994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					4349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				421501				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7446525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата -	Тенге					28505			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7446525				

Локальная смета 2-1-3. Блок "Б".

МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

13	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	м3	2,145	12436,74	367,51	26677	788	5274	13,10	28
					2202,75	138,83	4725	298	105	0,68	1
14	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	0,05731	69000,00	--	3954	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,07714	65900,00	--	5084	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d16 мм	т	0,1403	61200,00	--	8586	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

153	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на стороны площадью до 5 м2	11	879,37	200,77	9673	2208	5704	1,74	19
		шт		299,25	71,15	3292	783	140	0,31	3
154	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	12	1429,74	373,54	17157	4482	10094	2,66	32
		шт		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
155	С143017-8-А	Многопустотные панели,плиты приведенной толщиной 11 см	1900,6987	3080,00	--	5854152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
156	С143017-8-А	Надбавка к поз.30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,выре зов	1900,6987	45,00	--	85531	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6010814	7479			79
			Тенге			13606	2701			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6010814				
		Материалы -	Тенге			14226				
		Всего заработная плата -	Тенге				16307			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17624				
		Местные материалы -	Тенге			5957879				
		Накладные расходы -	Тенге			21072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6393799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19468			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6393799				

Всего, сметная стоимость СМР -							**13861625**	
Временные здания и сооружения	1,8%						249509	
Итого с временными							14111134	
Производства работ в зимнее время	0,7%						98778	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						56445	
Затраты на выслугу лет	1%						141111	
Итого в ценах 2001 года							14407468	

Пересчет в текущих ценах 2016 года	2,73677						39429987	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						788600	
Сметная стоимость строительства							40218587	
Сметная стоимость строительства с понижающим	0,996						40057712	
Налог на добавленную стоимость	12%						4806925	
Итого с НДС							44864638	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ А.Зейнетов

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Блок "А".								
		Фундаменты.								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			467,1	1140,11	24,55	532546	11467	28169	0,26	123
		м2		39,83	9,20	18605	4297	123	0,04	21
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5								
			43,178	5733,91	66,01	247579	2850	10005	1,35	58
		м3		195,75	24,93	8452	1076	105	0,12	5
3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5								
			416,12026	7276,97	311,32	3028093	129547	244071	2,82	1173
		м3		441,00	117,61	183509	48940	105	0,57	239

4	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок УКЛАДКА СЕТОК	3,6561596	5239,08	327,33	19155	1197	7731	11,60	42
		1т		1890,00	123,75	6910	452	105	0,60	2
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм СЕТКИ	3,5623439	65900,00	--	234758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0938157	69000,00	--	6473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-24-1 К-2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 2 РАЗА	1381,058	102,33	0,12	141317	166	10105	0,04	57
		м2		8,08	0,05	11159	69	90	--	--
8	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20мм	30,5	218,81	4,19	6674	128	2146	0,38	12
		м2		58,05	1,58	1771	48	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4216595	145354			1466
			Тенге			230405	54883			268
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4216595				
	Материалы -		Тенге			850308				
	Всего заработная плата -		Тенге				285289			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			241232				
	Местные материалы -		Тенге			2749295				
		Накладные расходы -	Тенге			302228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45334			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271129				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4789952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1885
		Сметная заработная плата -	Тенге				330623			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4789952				

Локальная смета 2-1-3. Блок "Б".

2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5	58,278	5733,91	66,01	334161	3847	13504	1,35	79
		м3		195,75	24,93	11408	1453	105	0,12	7
3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5	564,2009	7276,97	311,32	4105670	175647	330927	2,82	1591
		м3		441,00	117,61	248813	66356	105	0,57	324
4	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок УКЛАДКА СЕТОК	4,881145	5239,08	327,33	25573	1598	10321	11,60	57
		1т		1890,00	123,75	9225	604	105	0,60	3
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКИ	0,223149	67700,00	--	15107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,657996	65900,00	--	306962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,129708	69000,00	--	8950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-24-1 К-2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 2 РАЗА	1650,2	102,33	0,12	168857	198	12075	0,04	68
		м2		8,08	0,05	13334	83	90	--	--

9	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20мм								
			103,1	218,81	4,19	22560	432	7254	0,38	39
		м2		58,05	1,58	5985	163	118	0,01	1
10	Е0106-11-10	Арматура над отверстиями								
			0,03238	5239,08	327,33	170	11	68	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	61	4	105	0,60	--
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
			0,0029	55620,00	--	161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,02948	52400,00	--	1545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4989715	181732			1834
			Тенге			288826	68662			335
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4989715				
Материалы -			Тенге			525589				
Всего заработная плата -			Тенге				357488			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			332725				
Местные материалы -			Тенге			3660843				
		Накладные расходы -	Тенге			374149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321832				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5685695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2357
		Сметная заработная плата -	Тенге				413610			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5685695**				

Локальная смета 2-1-4. Блок "В".

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			142,1815	1140,11	24,55	162103	3491	8575	0,26	37
		м2		39,83	9,20	5663	1308	123	0,04	6
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5								
			59,412	5733,91	66,01	340663	3922	13767	1,35	80
		м3		195,75	24,93	11630	1481	105	0,12	7
3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5								
			580,9652	7276,97	311,32	4227663	180866	340760	2,82	1638
		м3		441,00	117,61	256206	68327	105	0,57	334
4	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок УКЛАДКА СЕТОК								
			4,9369	5239,08	327,33	25865	1616	10439	11,60	57
		1т		1890,00	123,75	9331	611	105	0,60	3
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКИ								
			0,278904	67700,00	--	18882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			4,657996	65900,00	--	306962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,132543	69000,00	--	9145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-24-1 К-2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 2 РАЗА								
			1660,2	102,33	0,12	169880	199	12148	0,04	69
		м2		8,08	0,05	13414	83	90	--	--

9	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20мм	102,87	218,81	4,19	22509	431	7238	0,38	39
		м2		58,05	1,58	5972	163	118	0,01	1
10	Е0106-11-10	Арматура над отверстиями	0,05535	5239,08	327,33	290	18	117	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	105	7	105	0,60	--
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00492	55620,00	--	274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05043	52400,00	--	2643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5286879	190543			1922
			Тенге			302320	71980			351
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5286879				
	Материалы -		Тенге			673356				
	Всего заработная плата -		Тенге				374300			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337905				
	Местные материалы -		Тенге			3782755				
		Накладные расходы -	Тенге			393042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6020717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2470
		Сметная заработная плата -	Тенге				433256			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6020717**				

Локальная смета 2-1-1. Земляные работы.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			1119,072	27,84	26,18	31149	29292	9618	0,01	13
		м3		1,66	7,20	1858	8057	97	0,03	28
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			279,768	134,10	--	37517	--	42394	0,97	272
		м3		134,10	--	37517	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1119,072	21,55	4,52	24112	5054	18486	0,11	121
		м3		17,03	--	19058	--	97	--	--
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			1119,072	14,12	12,00	15798	13426	4738	0,01	14
		м3		1,62	2,75	1813	3072	97	0,01	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			108576	47772			419
			Тенге			60245	11129			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108576				
	Всего заработная плата -		Тенге				71374			
	Местные материалы -		Тенге			560				
		Накладные расходы -	Тенге			75236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				82660			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**194841**				
Всего, сметная стоимость СМР -									**16691205**	
Временные здания и сооружения			1,8%						300442	
Итого с временными									16991647	
Производства работ в зимнее время			0,7%						118942	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						67967	

7

Затраты на выслугу лет	1%						169916	
Итого в ценах 2001 года							17348471	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**47478848**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						949577	
Сметная стоимость строительства							**48428425**	
Сметная стоимость строительства с понижающим коэффициентом - 0,95	0,996						**48234712**	
Налог на добавленную стоимость	12%						5788165	
Итого с НДС							**54022877**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ А.Зейнетов

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Ш.Имерденов

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №2 от 07.12.2017 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Земляные работы.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	349,44	39,72	37,82	13879	13214	4362	0,01	5
		м3		1,87	11,00	653	3843	97	0,04	13
12	С010333-А12-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	15297,75	89,20	--	1364559	--	272912	0,37	5731
		т		17,84	--	272912	--	100	--	--
13	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных	7845	89,00	88,73	698227	696109	189176	--	14
		м3		0,25	24,61	1961	193065	97	0,08	665
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2032,2	6,48	6,48	13168	13168	4147	--	--
		м3		--	2,10	--	4275	97	0,01	16

15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	508,05	134,10	--	68130	--	76986	0,97	494
		м3		134,10	--	68130	--	113	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	2032,2	21,55	4,52	43786	9178	33570	0,11	219
		м3		17,03	--	34608	--	97	--	--
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2032,2	14,12	12,00	28690	24381	8604	0,01	25
		м3		1,62	2,75	3292	5578	97	0,01	25
22	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	11231,56	9,24	9,24	103834	103834	32700	--	--
		м3		--	3,00	--	33712	97	0,01	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2334272	859884			6488
			Тенге			381557	240474			849
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2334272				
		Всего заработная плата -	Тенге				622030			
		Местные материалы -	Тенге			1184				
		Транспортные расходы -	Тенге			1364559				
		Накладные расходы -	Тенге			622457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93369			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3134133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7648
		Сметная заработная плата -	Тенге				715399			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3134133				

Локальная смета 2-1-2. БЛОК Б

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	638,87	1140,11	24,55	728383	15684	38528	0,26	168
		м2		39,83	9,20	25446	5878	123	0,04	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			728383	15684			168
			Тенге			25446	5878			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			728383				

		Материалы -	Тенге			611577				
		Всего заработная плата -	Тенге				31324			
		Местные материалы -	Тенге			75675				
		Накладные расходы -	Тенге			38528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5779			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			812926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				37103			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			812926				
		Локальная смета 2-1-3. БЛОК В								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	499,6885	1140,11	24,55	569701	12267	30135	0,26	131
		м2		39,83	9,20	19903	4597	123	0,04	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			569701	12267			131
			Тенге			19903	4597			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			569701				
		Материалы -	Тенге			478342				
		Всего заработная плата -	Тенге				24500			
		Местные материалы -	Тенге			59189				
		Накладные расходы -	Тенге			30135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4520			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			635826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				29020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			635826				

Всего, сметная стоимость СМР -							**4582885**	
Временные здания и сооружения	1,8%						82492	
Итого с временными							4665377	
Производства работ в зимнее время	0,7%						32658	

Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						18662	
Затраты на выслугу лет	1%						46654	
Итого в ценах 2001 года							4763350	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**13036214**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						260724	
Сметная стоимость строительства							**13296938**	
Сметная стоимость строительства с понижающим	0,996						**13243750**	
Налог на добавленную стоимость	12%						1589250	
Итого с НДС							**14833000**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"

_____ Катенов Ж.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т №9

приемки выполненных работ за июль 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Жоба Құрылыс орталығы"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-1-1. Котельная								
		ПРИЯМОК ПР-1, ПР-2								
41	Е0106-1-1	ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	0,24	5733,91	66,01	1376	16	56	1,35	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0,12	--
42	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,79	10146,07	1327,03	8015	1048	2152	12,49	10
		м3		2137,50	456,24	1689	360	105	1,72	1
43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00976	65000,00	--	634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01623	41200,00	--	669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	2,42	2920,52	221,40	7068	536	2387	4,87	12
		м2		812,25	84,38	1966	204	110	0,41	1
46	С11011-870 ПРИМ.	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,09306	43100,00	--	4011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-3А 2 РАЗА	10,6	102,33	0,12	1085	1	78	0,04	--
		м2		8,08	0,05	86	1	90	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1 - 2ШТ, ФО-2-								
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50	1,16	5733,91	66,01	6651	77	269	1,35	2
		м3		195,75	24,93	227	29	105	0,12	--
49	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ В10	4,8	7253,24	257,71	34816	1237	3660	4,05	19
		м3		634,50	91,69	3046	440	105	0,40	2
50	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	0,05765	67700,00	--	3903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦА ВХОДОВ КР-1(1шт)(АС-21)								
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОД КРЫЛЬЦА	0,5	134,10	--	67	--	76	0,97	--
		м3		134,10	--	67	--	113	--	--
52	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ150(В12,5)	0,75	7638,38	260,48	5729	195	554	3,94	3
		м3		614,25	89,46	461	67	105	0,35	--

53	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00539	5239,08	327,33	28	2	11	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	10	1	105	0,60	--
54	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00539	41200,00	--	222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНЫ						
55	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	46,1	7511,16	335,84	346264	15482	44919	4,54	209
		м3		699,75	126,00	32258	5809	118	0,61	28
56	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	142,4	-38,93	--	-5544	--	-6541	-0,22	-31
		м2		-38,93	--	-5544	--	118	--	--
57	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	5,22	7469,98	337,41	38993	1761	4906	4,38	23
		м3		670,50	126,00	3500	658	118	0,62	3
58	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	15,85	828,25	34,37	13128	545	3776	1,21	19
		м2		189,00	12,87	2996	204	118	0,06	1
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
59	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1	0,0086	175710,10	1826,10	1511	16	106	42,70	--
		т		8100,00	690,75	70	6	140	3,37	--
60	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1978	148,40	0,07	29	--	22	0,65	--
		м2		108,00	0,02	21	--	105	--	--
		РАМА РМ-1								
61	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	1,24	10537,13	990,15	13066	1228	2628	10,40	13
		м3		1644,75	374,04	2039	464	105	1,83	2

62	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20		1,32	12971,04	407,30	17122	538	3519	14,40	19
			м3		2385,00	153,86	3148	203	105	0,75	1
63	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ		0,07854	66000,00	--	5184	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,01584	68200,00	--	1080	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,00576	65900,00	--	380	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм		0,1168	61200,00	--	7148	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм		0,10592	56200,00	--	5953	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,00448	93997,62	304,24	421	1	156	198,00	1
			1т		33075,00	114,75	148	1	105	0,56	--
69	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,10304	148,40	0,07	15	--	12	0,65	--
			м2		108,00	0,02	11	--	105	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ									

79	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плитыприведенной толщиной 11 см								
			33,1	3080,00	--	101948	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
			33,1	45,00	--	1490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м								
			33,1	265,00	--	8772	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором								
			33,72	55,67	0,07	1877	2	2508	0,30	10
		м		53,10	0,02	1791	1	140	--	--
83	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м								
			1	674,98	198,98	675	199	464	1,80	2
		шт		315,00	16,09	315	16	140	0,22	--
84	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3 -СБ7Б1								
			0,13	22200,00	--	2886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
85	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м-УМ-1,УМ-4 (В12,5)								
			1,8	12031,23	379,21	21656	683	4272	13,00	23
		м3		2117,25	143,26	3811	258	105	0,70	1
86	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм								
			1,07	8375,07	269,20	8961	288	1611	8,21	9
		м3		1332,00	101,70	1425	109	105	0,50	1

87	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d6 мм- ХОМУТЫ								
			0,04213	69000,00	--	2907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,00848	65900,00	--	559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			0,09168	61200,00	--	5611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,36334	58700,00	--	21328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,04608	41200,00	--	1898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг- ЗД-1 ДЛЯ УМ-1								
			0,0038	93997,62	304,24	357	1	132	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	126	--	105	0,56	--
93	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			0,0874	148,40	0,07	13	--	10	0,65	--
		м2		108,00	0,02	9	--	105	--	--
94	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- АС-1,2								
			0,00438	52657,31	536,06	231	2	219	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	208	1	105	0,99	--

95	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00438	55620,00	--	244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,43	5016,02	245,72	2157	106	243	2,71	1
		м3		382,50	92,25	164	40	119	0,45	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			737557	26472			379
			Тенге			59256	9793			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			730489				
	Материалы -		Тенге			35937				
	Всего заработная плата -		Тенге				66879			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71710				
	Местные материалы -		Тенге			539615				
		Накладные расходы -	Тенге			77238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11586			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата -	Тенге				78465			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7068				
	Материалы -		Тенге			4566				
	Всего заработная плата -		Тенге				2170			
		Накладные расходы -	Тенге			2387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			567				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2528			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			866212				

Локальная смета 5-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРАЖА НА 3 МАШИНЫ

СТЕНЫ

91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	58,58	7511,16	335,84	440004	19674	57079	4,54	266

			м3		699,75	126,00	0991	7381	118	0,61	36
92	E0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича									
				202,4	-38,93	--	-7879	--	-9298	-0,22	-44
			м2		-38,93	--	-7879	--	118	--	--
93	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м		24,4	7469,98	337,41	182268	8233	22933	4,38	107
			м3		670,50	126,00	16360	3074	118	0,62	15
		РАМА РМ-1									
94	E0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20		1,74	10537,13	990,15	18335	1723	3688	10,40	18
			м3		1644,75	374,04	2862	651	105	1,83	3
95	E0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20		1,6	12971,04	407,30	20754	652	4265	14,40	23
			м3		2385,00	153,86	3816	246	105	0,75	1
96	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ		0,13872	66000,00	--	9156	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,02614	67700,00	--	1770	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,05706	65900,00	--	3760	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,0632	61200,00	--	3868	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
100	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,04006	93997,62	304,24	3766	12	1396	198,00	8
			1т		33075,00	114,75	1325	5	105	0,56	--

110	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	146,034	3080,00	--	449785	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	146,034	45,00	--	6572	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	36,918	265,00	--	9783	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	С143017-72-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,46-6,75 м	54,468	393,00	--	21406	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	С143017-62-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	54,648	41,00	--	2241	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	85,54	55,67	0,07	4762	6	6361	0,30	25
		м		53,10	0,02	4542	2	140	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1290103	40306			551
			Тенге			86380	14993			72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1290103				
		Материалы -	Тенге			30362				
		Всего заработная плата -	Тенге				101374			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28293				
		Местные материалы -	Тенге			1104762				

		Накладные расходы -	Тенге			1. 46				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1496455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -	Тенге				119621			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1496455**				

Локальная смета 2-1-2. Блок "А".

КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДВАЛ (АС-80)

45	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6	0,17	5733,91	66,01	975	11	39	1,35	--
		м3		195,75	24,93	33	4	105	0,12	--
46	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	1,68	6832,99	86,60	11479	145	923	3,06	5
		м3		490,50	32,72	824	55	105	0,16	--
47	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-ЗА 2 РАЗА	10,6	102,33	0,12	1085	1	78	0,04	--
		м2		8,08	0,05	86	1	90	--	--
48	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	0,88	7641,73	260,48	6725	229	650	3,94	3
		м3		614,25	89,46	541	79	105	0,35	--
49	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0114	5239,08	327,33	60	4	24	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	22	1	105	0,60	--
				СТЕНЫ						
72	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	63,068	7511,16	335,84	473714	21181	61453	4,54	286
		м3		699,75	126,00	44132	7947	118	0,61	38
73	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	193,008	-38,93	--	-7514	--	-8866	-0,22	-42
		м2		-38,93	--	-7514	--	118	--	--
74	Е0108-6-7	Кладка стен внутреннихпри высоте этажа до 4 м	66,606	7469,98	337,41	497545	22474	62601	4,38	292
		м3		670,50	126,00	44659	8392	118	0,62	41

75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,02491	8679,65	422,15	216	11	247	56,40	1
		т		8257,50	157,50	206	4	118	0,77	--
76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,023148	52400,00	--	1213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001762	55620,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
		ПЕРЕМЫЧКИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ (ПМ-1,ПМ-1(зв.),ПМ-								
78	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	3,051	12741,24	367,51	38874	1121	7501	13,10	40
		м3		2202,75	138,83	6721	424	105	0,68	2
		ПЕРЕМЫЧКИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (ПМ-2,3)								
79	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,0544	12741,24	367,51	693	20	134	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	120	8	105	0,68	--
		ПЕРЕМЫЧКИ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ (ПМ-4-								
80	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	2,9454	12741,24	367,51	37528	1082	7242	13,10	39
		м3		2202,75	138,83	6488	409	105	0,68	2
		ПЕРЕГОРОДКИ								
95	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,042	1037,87	34,37	61278	2029	14064	1,21	71
		м2		189,00	12,87	11159	760	118	0,06	4
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
96	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0132	175710,10	1826,10	2319	24	162	42,70	1
		т		8100,00	690,75	107	9	140	3,37	--
97	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,02408	8261,82	364,32	199	9	271	52,70	1

			т		7897,50	137,25	190	3	140	0,67	--
98	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм		0,02408	64100,00	--	1544	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		0,3036	148,40	0,07	45	--	34	0,65	--
			м2		108,00	0,02	33	--	105	--	--
105	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ		5,3764	13416,11	409,63	72130	2202	18021	18,50	99
			м3		3037,50	154,73	16331	832	105	0,76	4
106	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,433304	67700,00	--	29335	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1		0,01092	66000,00	--	721	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-62)						
129	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		52	879,37	200,77	45727	10440	26965	1,74	90
			шт		299,25	71,15	15561	3700	140	0,31	16
130	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		76	1429,74	373,54	108660	28389	63927	2,66	202
			шт		465,75	135,07	35397	10265	140	0,61	46
		УМ-4 (6шт.)									
156	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-4 (В15)		10,224	12335,73	379,21	126120	3877	24267	13,00	133
			м3		2117,25	143,26	21647	1465	105	0,70	7

157	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ									
			т	0,12456	69000,00	--	8595	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
			т	0,04812	67700,00	--	3258	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм									
			т	0,3384	61200,00	--	20710	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм									
			т	0,5292	58700,00	--	31064	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	1,56378	65900,00	--	103053	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
162	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом									
			м3	7,266	5016,02	245,72	36446	1785	4105	2,71	20
					382,50	92,25	2779	670	119	0,45	3
		УМ-5 (8шт.)									
163	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-5 (В15)									
			м3	11,224	12335,73	379,21	138456	4256	26641	13,00	146
					2117,25	143,26	23764	1608	105	0,70	8
164	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ									
				0,12416	69000,00	--	8567	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм									
				0,0304	61300,00	--	1864	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
166	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм									
				0,3008	61200,00	--	18409	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм									
				0,4704	58700,00	--	27612	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
				1,58328	65900,00	--	104338	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом									
				7,368	5016,02	245,72	36958	1810	4163	2,71	20
			м3		382,50	92,25	2818	680	119	0,45	3
		УМ-6 (4шт.)									
170	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-6 (В15)									
				9,984	12335,73	379,21	123160	3786	23697	13,00	130
			м3		2117,25	143,26	21139	1430	105	0,70	7
171	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ									
				0,10164	69000,00	--	7013	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

172	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм		0,26312	61200,00	--	16103	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм		0,41136	58700,00	--	24147	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		1,49408	65900,00	--	98460	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		7,6	5016,02	245,72	38122	1867	4294	2,71	21
			м3		382,50	92,25	2907	701	119	0,45	3
		УМ-7 (4шт.)									
176	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-7 (В15)		6,088	12335,73	379,21	75100	2309	14450	13,00	79
			м3		2117,25	143,26	12890	872	105	0,70	4
177	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ		0,06228	69000,00	--	4297	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		0,01712	61300,00	--	1049	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм		0,1504	61200,00	--	9204	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
180	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм		0,2352	58700,00	--	13806	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
181	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,89068	65900,00	--	58696	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		4,352	5016,02	245,72	21830	1069	2459	2,71	12
			м3		382,50	92,25	1665	401	119	0,45	2
		УМ-8 (4шт.)									
183	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-8 (В15)		3,828	12335,73	379,21	47221	1452	9086	13,00	50
			м3		2117,25	143,26	8105	548	105	0,70	3
184	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ		0,05328	69000,00	--	3676	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,0142	67700,00	--	961	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм		0,1504	61200,00	--	9204	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

187	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
		т	0,2352	58700,00	--	13806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,51328	65900,00	--	33825	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
189	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	2,152	5016,02	245,72	10794	529	1216	2,71	6
				382,50	92,25	823	199	119	0,45	1
		УМ-9 (2шт.)								
190	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-9 (В15)								
		м3	2,376	12335,73	379,21	29310	901	5640	13,00	31
				2117,25	143,26	5031	340	105	0,70	2
191	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ								
		т	0,02992	69000,00	--	2064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,00444	67700,00	--	301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,00564	61300,00	--	346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			0,0752	61200,00	--	4602	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм		0,1176	58700,00	--	6903	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,05752	41200,00	--	2370	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		1,162	5016,02	245,72	5829	286	656	2,71	3
			м3		382,50	92,25	444	107	119	0,45	1
		СЕЧЕНИЯ 1-1 - 4-4 (АС-52,63)									
233	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м		35,581	12335,73	379,21	438917	13493	84453	13,00	463
			м3		2117,25	143,26	75334	5097	105	0,70	25
234	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ		0,45288	69000,00	--	31249	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,7905	67700,00	--	53517	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
236	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм		0,8276	65900,00	--	54539	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

237	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм									
			0,583	61200,00	--	35680	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
238	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм									
			0,9108	58700,00	--	53464	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
239	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			1,47829	65900,00	--	97419	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
240	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом									
			5,788	5016,02	245,72	29033	1422	3270	2,71	16	
		м3		382,50	92,25	2214	534	119	0,45	3	
241	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АНКЕРА АН-1,2									
			0,10068	52657,31	536,06	5302	54	5040	289,00	29	
		1т		47475,00	202,50	4780	20	105	0,99	--	
242	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			0,10068	50642,00	--	5099	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3516518	128269			2248	
			Тенге			361433	47566			226	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3516518					
	Материалы -		Тенге			428522					
	Всего заработная плата -		Тенге				408999				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1002181					
	Местные материалы -		Тенге			1596112					
		Накладные расходы -	Тенге			468906					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							234	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239125					

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42[illegible]9				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2709
		Сметная заработная плата -	Тенге				479335			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4224549**				

Локальная смета 2-1-9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

БЛОК "А"

1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	3	2070,00	--	6210	--	3937	6,98	21
		шкаф		1215,00	--	3645	--	108	--	--
2	75-6-43 прим.	Вводные панели,	1	122300,00	--	122300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	75-6-48	Распределительная панель,	2	76600,00	--	153200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	1212,8	8,50	0,10	10309	121	8411	0,05	61
		м		7,30	--	8853	--	95	--	--
89	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2323,6	5,40	0,10	12547	232	8167	0,02	46
		м		3,70	--	8597	--	95	--	--
90	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	580	8,50	0,10	4930	58	4022	0,05	29
		м		7,30	--	4234	--	95	--	--
91	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1196	5,40	0,10	6458	120	4204	0,02	24
		м		3,70	--	4425	--	95	--	--

96	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,02	52100,00	--	1042	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
97	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,14	60500,00	--	8470	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
98	С151601-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,012	508200,00	--	6098	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
99	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и	0,1	74900,00	--	7490	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
100	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	4,44	16322,00	--	72470	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
101	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	8,841	10001,00	--	88419	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
102	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1684,4	108,60	48,90	182926	82367	82889	0,22	371
		м		39,60	12,20	66702	20550	95	0,07	119
104	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д40	50	31,97	--	1599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д32	60	23,49	--	1409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д25	190	15,33	--	2913	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	4021	9,79	--	39355	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		234,4	125,60	64,10	29441	15025	12737	0,26	61
			м		41,40	15,80	9704	3704	95	0,09	21
109	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм		234,4	29,00	--	6798	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "Б"									
217	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг		310	38,10	3,20	11811	992	8688	0,15	47
			м		28,80	0,70	8928	217	95	--	1
218	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5		1782	8,50	0,10	15147	178	12358	0,05	89
			м		7,30	--	13009	--	95	--	--
219	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		3564	5,40	0,10	19246	356	12527	0,02	71
			м		3,70	--	13187	--	95	--	--
220	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5		1428	8,50	0,10	12138	143	9903	0,05	71
			м		7,30	--	10424	--	95	--	--
221	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		3040	5,40	0,10	16416	304	10686	0,02	61
			м		3,70	--	11248	--	95	--	--

222	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,165	360600,00	--	59499	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
223	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,125	593100,00	--	74138	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
224	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,075	921900,00	--	69143	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
225	С151601-1277Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	882855,00	--	66214	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
226	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,155	60500,00	--	9378	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
227	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,18	74900,00	--	13482	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
228	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	11,17	16322,00	--	182317	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

229	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических уст. ок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	13,365	10001,00	--	133663	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
230	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2950	108,60	48,90	320370	144255	145170	0,22	649
		м		39,60	12,20	116820	35990	95	0,07	209
231	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	110	147,30	73,00	16203	8030	7085	0,29	32
		м		49,50	18,30	5445	2013	95	0,11	12
232	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д50	75	44,04	--	3303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
233	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д40	75	31,97	--	2398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
234	Прайс-лист	ТРУБА ПВХ Д32	125	23,49	--	2936	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
235	Прайс-лист	ТРУБА ПВХ Д25	165	15,33	--	2530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
236	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	7210	9,79	--	70567	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "В"								
243	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	3	2070,00	--	6210	--	3937	6,98	21
		шкаф		1215,00	--	3645	--	108	--	--
244	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	2	76600,00	--	153200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

348	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, [illegible]ках и коробах, масса 1 м до 2 кг									
			458	38,10	3,20	17450	1466	12835	0,15	69
		м		28,80	0,70	13190	321	95	--	2
349	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением	4,8	82,30	24,80	395	119	153	0,16	1
		м		28,40	5,20	136	25	95	0,03	--
350	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и	84	10,60	0,10	890	8	710	0,06	5
		м		8,80	0,10	739	8	95	--	--
351	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5								
			1754	8,50	0,10	14909	175	12164	0,05	88
		м		7,30	--	12804	--	95	--	--
352	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			3634	5,40	0,10	19624	363	12774	0,02	73
		м		3,70	--	13446	--	95	--	--
353	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и	1332	8,50	0,10	11322	133	9237	0,05	67
		м		7,30	--	9724	--	95	--	--
354	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			2860	5,40	0,10	15444	286	10053	0,02	57
		м		3,70	--	10582	--	95	--	--
355	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2								
			0,335	360600,00	--	120801	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
356	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2								
			0,195	593100,00	--	115655	--	--	--	--

		1000м		--	--	--	--	--	--	--	--
357	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,075	921900,00	--	69143	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
358	С151601-1795 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами ПвВГ 5х35-1 ГОСТ 16442-80	0,075	1249278,00	--	93696	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
359	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,32	60500,00	--	19360	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
360	С151601-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,012	508200,00	--	6098	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
361	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,145	74900,00	--	10861	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
362	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,21	25484,00	--	5352	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
363	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	10,48	16322,00	--	171055	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
364	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	13,47	10001,00	--	134713	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

365	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленны онструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			3032	108,60	48,90	329275	148265	149205	0,22	667
		м		39,60	12,20	120067	36991	95	0,07	215
366	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм								
			128	147,30	73,00	18854	9344	8244	0,29	37
		м		49,50	18,30	6336	2342	95	0,11	14
367	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д50								
			50	44,04	--	2202	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
368	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д40								
			75	31,97	--	2398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
369	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д32								
			195	23,49	--	4580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
370	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д25								
			405	15,33	--	6210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
371	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20								
			7175	9,79	--	70224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
		БЛОК "А"								
428	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			1164	27,70	2,10	32243	2444	22337	0,10	116
		м		19,70	0,50	22931	582	95	--	3
429	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг								
			90	66,80	18,10	6012	1629	2061	0,12	11
		м		20,30	3,80	1827	342	95	0,02	2

430	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ус[illegible]овленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг								
			234	23,20	2,10	5429	491	3735	0,10	23
		м		16,50	0,30	3861	70	95	--	--
431	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			0,96	52100,00	--	50016	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
432	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,528	60500,00	--	31944	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "Б"								
529	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			1629	27,70	2,10	45123	3421	31261	0,10	163
		м		19,70	0,50	32091	815	95	--	5
530	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг								
			108	66,80	18,10	7214	1955	2473	0,12	13
		м		20,30	3,80	2192	410	95	0,02	2
531	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг								
			318	23,20	2,10	7378	668	5075	0,10	32
		м		16,50	0,30	5247	95	95	--	1
532	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			1,332	52100,00	--	69397	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
533	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,723	60500,00	--	43742	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
534	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды								
			1629	36,51	--	59475	--	46323	0,16	264
		м		26,33	--	42892	--	108	--	--
535	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20								
			1629	9,79	--	15944	--	--	--	--

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257727				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4553175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4982
		Сметная заработная плата -	Тенге				919095			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6798				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7205				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5109780**				

Локальная смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"

СТЕНЫ

94	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			119,992	7511,16	335,84	901279	40298	116918	4,54	545
		м3		699,75	126,00	83964	15119	118	0,61	73
95	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича								
			381,04	-38,93	--	-14834	--	-17504	-0,22	-83
		м2		-38,93	--	-14834	--	118	--	--
96	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
			85,146	7469,98	337,41	636039	28729	80026	4,38	373
		м3		670,50	126,00	57090	10728	118	0,62	53
97	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)								
			0,039658	8679,65	422,15	344	17	394	56,40	2
		т		8257,50	157,50	327	6	118	0,77	--
98	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,003326	55620,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,036332	52400,00	--	1904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200								
			8,6391	12741,24	367,51	110073	3175	21241	13,10	113
		м3		2202,75	138,83	19030	1199	105	0,68	6

102	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	6,8558	12741,24	367,51	87351	2520	16856	13,10	90
		м3		2202,75	138,83	15102	952	105	0,68	5
		ПЕРЕГОРОДКИ								
116	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	209,274	1037,87	34,37	217198	7193	49850	1,21	253
		м2		189,00	12,87	39553	2693	118	0,06	13
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
117	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05247	175710,10	1826,10	9220	96	646	42,70	2
		т		8100,00	690,75	425	36	140	3,37	--
118	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,20681	148,40	0,07	179	--	137	0,65	1
		м2		108,00	0,02	130	--	105	--	--
119	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (BpI, d 3) и стержней арматуры	0,093303	8261,82	364,32	771	34	1050	52,70	5
		т		7897,50	137,25	737	13	140	0,67	--
120	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,093303	64100,00	--	5981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	9,4242	13416,11	409,63	126436	3860	31588	18,50	174
		м3		3037,50	154,73	28626	1458	105	0,76	7
127	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,745191	67700,00	--	50449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

128	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: стал ладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1								
			0,0234	66000,00	--	1544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4								
			0,001032	93997,62	304,24	97	--	36	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	34	--	105	0,56	--
130	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5								
			0,008208	70437,87	304,24	578	2	84	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	79	1	105	0,56	--
131	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
			0,21252	148,40	0,07	32	--	24	0,65	--
		м2		108,00	0,02	23	--	105	--	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)						
153	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			80	879,37	200,77	70349	16062	41485	1,74	139
		шт	23940	299,25	71,15	23940	5692	140	0,31	24
154	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			80	1429,74	373,54	114379	29883	67292	2,66	213
		шт		465,75	135,07	37260	10806	140	0,61	48
158	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором								
			1114,15	55,67	0,07	62020	78	82857	0,30	332
		м		53,10	0,02	59161	22	140	--	--
159	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2								
			23	422,62	200,07	9720	4602	6857	1,28	29
		отверст.		222,55	75,58	5119	1738	100	0,37	8
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-68)								
160	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1-14 (В15)								
			21,5637	12335,73	379,21	266004	8177	51182	13,00	280
		м3		2117,25	143,26	45656	3089	105	0,70	15

172	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при с( )ном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200								
			2,179672	8679,57	269,20	18919	587	3281	8,21	18
		м3		1332,00	101,70	2903	222	105	0,50	1
173	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м								
			31,329	12335,73	379,21	386466	11880	74360	13,00	407
		м3		2117,25	143,26	66331	4488	105	0,70	22
181	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			8,792	5016,02	245,72	44101	2160	4967	2,71	24
		м3		382,50	92,25	3363	811	119	0,45	4
182	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АНКЕРА АН-1,2								
			0,15993	52657,31	536,06	8421	86	8006	289,00	46
		1т		47475,00	202,50	7593	32	105	0,99	--
183	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
			0,15993	50642,00	--	8099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3123306	159439			2965
			Тенге			481613	59107			281
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3123306				
Материалы -			Тенге			394022				
Всего заработная плата -			Тенге				540721			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			68163				
Местные материалы -			Тенге			2020069				
		Накладные расходы -	Тенге			641635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225896				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3990837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3566
		Сметная заработная плата -	Тенге				636966			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3990837**				

Локальная смета 2-1-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"

КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДВАЛ №1(АС-80)

17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В: 6								
			0,24	5733,91	66,01	1376	16	56	1,35	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0,12	--
18	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
			2,3	6832,99	86,60	15716	199	1264	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1128	75	105	0,16	--
19	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-3А 2 РАЗА								
			19	102,33	0,12	1944	2	139	0,04	1
		м2		8,08	0,05	154	1	90	--	--
20	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6								
			0,824	7641,73	260,48	6297	215	609	3,94	3
		м3		614,25	89,46	506	74	105	0,35	--
21	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,01155	5239,08	327,33	61	4	24	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	22	1	105	0,60	--
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,01155	41200,00	--	476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНЫ						
101	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			119,902	7511,16	335,84	900603	40268	116831	4,54	544
		м3		699,75	126,00	83901	15108	118	0,61	73
102	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича								
			381,04	-38,93	--	-14834	--	-17504	-0,22	-83
		м2		-38,93	--	-14834	--	118	--	--
103	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
			86,16	7469,98	337,41	643613	29071	80979	4,38	377
		м3		670,50	126,00	57770	10856	118	0,62	53
104	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)								
			0,046002	8679,65	422,15	399	19	457	56,40	3
		т		8257,50	157,50	380	7	118	0,77	--
105	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,003848	55620,00	--	214	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,042154	52400,00	--	2209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
107	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	13,8825	12741,24	367,51	176880	5102	34132	13,10	182
		м3		2202,75	138,83	30580	1927	105	0,68	9
109	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	16,74925	12741,24	367,51	213406	6156	41181	13,10	219
		м3		2202,75	138,83	36894	2325	105	0,68	11
122	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	206,802	1037,87	34,37	214633	7108	49262	1,21	250
		м2		189,00	12,87	39086	2662	118	0,06	13
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
123	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,04554	175710,10	1826,10	8002	83	560	42,70	2
		т		8100,00	690,75	369	31	140	3,37	--
124	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,04742	148,40	0,07	155	--	119	0,65	1
		м2		108,00	0,02	113	--	105	--	--
125	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры	0,080514	8261,82	364,32	665	29	906	52,70	4
		т		7897,50	137,25	636	11	140	0,67	--
126	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,080514	42800,00	--	3446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

132	E0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ								
			9,4242	13416,11	409,63	126436	3860	31588	18,50	174
		м3		3037,50	154,73	28626	1458	105	0,76	7
133	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,745191	67700,00	--	50449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1								
			0,0234	66000,00	--	1544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4								
			0,001032	93997,62	304,24	97	--	36	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	34	--	105	0,56	--
136	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5								
			0,008208	70437,87	304,24	578	2	84	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	79	-- 1	105	0,56	--
137	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
			0,21252	148,40	0,07	32	--	24	0,65	--
		м2		108,00	0,02	23	--	105	--	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-65)						
159	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			70	879,37	200,77	61556	14054	36299	1,74	122
		шт		299,25	71,15	20948	4981	140	0,31	21
160	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			118	1429,74	373,54	168710	44077	99255	2,66	314
		шт		465,75	135,07	54959	15938	140	0,61	71
165	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором								
			959,41	55,67	0,07	53407	67	71349	0,30	286
		м		53,10	0,02	50945	19	140	--	--

166	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолк толщиной 100 мм, площадью до 500 см2								
			25,5	422,62	200,07	10777	5102	7602	1,28	33
		отверст.		222,55	75,58	5675	1927	100	0,37	9
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-68)								
167	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытийна высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1-12 (В15)								
			25,22905	12335,73	379,21	311219	9567	59882	13,00	328
		м3		2117,25	143,26	53416	3614	105	0,70	18
		ПОЛЫ								
		ДЕТ.364 - КЕРАМОГРАНИТ								
309	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм								
			7,76	218,45	9,95	1695	77	534	0,36	3
		м2		52,20	3,74	405	29	123	0,02	--
310	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляцииоклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой								
			7,76	365,09	18,42	2833	143	886	0,42	3
		м2		85,95	6,91	667	54	123	0,03	--
311	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулоннымиматериалами на битумной мастике последующий слой								
			7,76	513,66	18,10	3986	140	1036	0,50	4
		м2		101,70	6,80	789	53	123	0,03	--
312	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (55)мм								
			7,76	218,45	9,95	1695	77	534	0,36	3
		м2		52,20	3,74	405	29	123	0,02	--
313	Е0111-11-2 К=7	добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			7,76	216,73	4,69	1682	36	59	0,03	--
		м2		4,41	1,75	34	14	123	0,01	--
		ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ								
316	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
			29,7	34,81	2,62	1034	78	420	0,07	2
		м2		10,51	0,99	312	29	123	--	--
317	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм								
			2,376	6530,90	--	15517	--	1657	3,66	9
		м3		567,00	--	1347	--	123	--	--
318	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			29,7	218,45	9,95	6488	296	2044	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1550	111	123	0,02	1

319	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляцииоклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой								
			29,7	365,09	18,42	10843	547	3392	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2553	205	123	0,03	1
320	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулоннымиматериалами на битумной мастике последующий слой								
			29,7	513,66	18,10	15256	538	3964	0,50	15
		м2		101,70	6,80	3020	202	123	0,03	1
321	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм								
			29,7	218,45	9,95	6488	296	2044	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1550	111	123	0,02	1
		ДЕТ.73(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
340	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукои золяции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА								
			15,58	48,53	5,55	756	86	863	0,26	4
		м2		42,98	2,07	670	32	123	0,01	--
341	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50								
			0,80237	26800,00	--	21504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной								
			0,1558	2175,86	261,86	339	41	133	4,01	1
		м3		594,00	99,00	93	15	123	0,48	--
343	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (40) мм								
			15,58	218,45	9,95	3403	155	1072	0,36	6
		м2		52,20	3,74	813	58	123	0,02	--
344	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			15,58	123,85	2,68	1930	42	67	0,02	--
		м2		2,52	1,00	39	16	123	--	--
		ДЕТ.126-1 - ЛИНОЛЕУМ								