Форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
г. Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан строение 1 БИН 990740000504

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт аварийных мостов автомобильной дороги "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150, Кызылординской области

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

Справка стоимости выполненых работ за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору 2020	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт аварийных мостов автомобильной дороги "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150, Кызылординской области	тенге	267 972 467,29	267 972 467,29	80 391 740,19	141 776 053,22	126 196 414,07	37858924,22	88 337 489,85
		тенге	4 923 634,43	4 923 634,43		4 923 634,43			0,00
	Всего по акту:	тенге	**272 896 101,72**	**272 896 101,72**	**80 391 740,19**	**146 699 687,65**	**126 196 414,07**	**37 858 924,22**	**88 337 489,85**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Руководитель_____
М.П.

Представитель Заказчика

Представитель технического надзора:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____**А. Нурмаханов**
М.П.

Представитель авторского надзора:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
_____**С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____**К. Жумагелдиев**
М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 16

выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

на **Заготовка строительных материалов**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматура А-1 д-8	тн	6,108		230090,91	1405395
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматура А-1 д-10	тн	0,314		230090,91	72249
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматура А-111 д-10	тн	2,358		214216,34	505122
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматура А-111 д-12	тн	10,47		214216,34	2242417
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматура А-111 д-20	тн	2,827		210980,69	596442
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматура А-111 д-28	тн	6,944		210980,69	1465050
7	2104-0501-0112 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7	шт	56		1137251,89	63686106
8		НП 24.460.25	шт	37		27864	1030968
9		ЛП 24.460.65	шт	37		104760	3876120
10		Техноэластмост Б	м2	969,8		1298,22	1259014
11		Техноэластмост Б	м2	683		1319,95	901526
12	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перильное ограждение до 0,1 тн	тн	3,6819		474414,84	1746748

1	2	3	4	5	6	7	8
13	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Перильное ограждение от 0,1 тн до 0,5 тн	тн		4,8512	498342,77	2417560
14		Ограждения металлические барьерные типа 11ДО, Н- 0,75 м.	м		423,86		
15	2401-0202-0106 РСНБ РК 2015	ЦМ1	шт		120	16243,19	1949183
16	2401-0202-0107 РСНБ РК 2015	ЦМ2	шт		24	16981,92	407566
17	2401-0202-0305 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм	шт		144	1762,56	253809
18	2401-0202-0106 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м	шт		144	16243,2	2339021
19	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт		24	22759,92	546238
20	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт		20	25432,92	508658
21	2401-0202-0209 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 8320 мм	шт		14	28254,96	395569
22	2401-0202-0210 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-4 толщиной 4 мм, длиной 9320 мм	шт		6	73220,76	439325
23	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт		6	25433	152598
24	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт		6	25433	152598
25	2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м	шт		40	8891,63	355665
26	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м	шт		72	8891,63	640197
27	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм	шт		120	2426,75	291210
28	2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт		6	4962,5	29775
29	2401-0202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт		6	4962,5	29775
30	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт		72	2399,75	172782
31	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы	тн		0,5386	921039,12	496072
32	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	тн		1,6572	234004,68	387793

1	2	3	4	5	6	7	8
54	2104-0502-0203 РСНБ РК 2015	Лотки телескопические Б-6	шт		24	3820,71	91697
55	2104-0502-0103 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-75	шт		55	8764,2	482031
56	2104-0502-0107 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-40	шт		37	3758,4	139061
57	2104-0502-0110 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5	шт		96	5627,88	540276
58	2104-0502-0301 РСНБ РК 2015	Блоки упора Б-9	шт		8	6859	54872
59	2104-0502-0203 РСНБ РК 2015	Лотки телескопические Б-6	шт		102	3780	385560
ИТОГО							**115009858**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**5 520 473**
	ИТОГО с временными						**120 530 331**
	Зимние удорожание 3,87%		**3,87000%**				**4 664 524**
	ИТОГО						**125 194 855**
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		**10,00%**				**12 519 486**
	Итого с учетом скидки						**112 675 370**
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		**12%**				**13 521 044**
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	**126196414,07**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

А. Нурмаханов

С. Алмаганбетов

К. Жумагелдиев