Наименов: Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименов: Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчи ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 20

выполненных работ за апрель месяц 2021 года

на **перерасчет непредвиденные работы и затраты, дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска**

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
			на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы за ноябрь - декабрь месяц 2020 г.					240730877
ИТОГО						**240730877**
Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**11 555 082**
ИТОГО с временными						**252 285 959**
Зимние удорожание 3,87%		**3,87000%**				**9 763 467**
ИТОГО						**262 049 426**
Непредвиденные работы и затраты 2%		**2%**				**5 240 989**
ИТОГО:						**5 240 989**
Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**10 832 889**
ИТОГО:						**16 073 878**

1	3	4	5	6	7	8
СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				1 607 388
Итого с учетом скидки						14 466 490
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				1 735 979
Итого по акту с учетом НДС 12%					-	16202469,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 21
выполненных работ за апрель месяц 2021 года
на **Строительство пролетного строения по схеме 1х18**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций. Разборка	т стальных конструкц ий	4,1		27907,07	114419
2	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,1		450,49	1847
3	4101-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4,1		586,34	2404
4	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,1		450,49	1847
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							**120517**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**5 785**
	ИТОГО с временными						**126 302**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Зимние удорожание 3,87%		3,87000%				4 888
	ИТОГО						131 190
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						5 423
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				2 624
	ИТОГО:						139 237
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				13 924
	Итого с учетом скидки						125 313
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				15 038
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	140350,65

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.76+300

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 22
выполненных работ за апрель месяц 2021 года
на **Строительство пролетного строения по схеме 2х18**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1130-0601-0301 РСНБ РК 2015	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций, высота до 12 м. Сборка	т стальных конструкц ий	4,1		88815,36	364143
2	1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций. Разборка	т стальных конструкц ий	4,1		27907,07	114419
3	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	4,1		464762,55	1905526
4	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,1		450,49	1847
5	4101-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,1		463,41	1900
6	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,1		450,49	1847
7	1130-0109-0203 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	28		81973,07	2295246

1	2	3	4	5	6	7	8
8	2104-0501-0112 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	28		1028884,68	28808771
9	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	1120		930,84	1042541
10	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	1120		795,70	891184
11	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение пазов	м3 железобетона в деле	26		18353,31	477186
12	2102-0101-1306 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	27,04		29972,19	810448
13	2102-0402-0106 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м3	0,8		23590,00	18872
14	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция проезжей части мостов. Устройство	м2 изолируемой поверхности	44,2		18205,43	804680
15	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование накладной плиты	м3 железобетона в деле	97,8		18353,31	1794954
16	2102-0101-1306 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	101,712		29972,19	3048531
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,894		230090,91	665883
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,591		214216,34	769251
19	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0783		230000,00	18009
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка / МН1	т	0,084		586690,48	49282
21	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка / МН2	т	1,3757		219499,85	301966

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							44186486
	Удержание материалов						30 469 691
	ИТОГО:						13 716 796
	Временные здания и сооружения 4,8%		4,80%				658 406
	ИТОГО с временными						14 375 202
	Зимние удорожание 3,87%		3,87000%				556 320
	ИТОГО						14 931 522
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						617 256
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				298 630
	ИТОГО:						15 847 408
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				1 584 741
	Итого с учетом скидки						14 262 667
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				1 711 520
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	15974187,49

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.90+150

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 23

выполненных работ за апрель месяц 2021 года

на **Строительство пролетного строения по схеме 1х18**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций. Разборка	т стальных конструкц ий	4,1		27907,07	114419
2	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,1		450,49	1847
3	4101-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4,1		586,34	2404
4	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,1		450,49	1847
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							**120517**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**5 785**
	ИТОГО с временными						**126 302**
	Зимние удорожание 3,87%		**3,87000%**				**4 888**
	ИТОГО						**131 190**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						5 423
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				2 624
	ИТОГО:						139 237
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				13 924
	Итого с учетом скидки						125 313
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				15 038
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	140350,65

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 24
выполненных работ за апрель месяц 2021 года
на **Проезжая часть**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция проезжей части мостов. Устройство с защитным слоем	м2 изолируемо й поверхност и	346		15878,49	5493958
2	СТ Прайс-лист ТОО "Технониколь Казахстан"	Техноэластмост Б	м2	346		1298,22	449182
3	2102-0101-1303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	12,5		29507,01	368838
4	1130-0504-0301 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	28,02		47846,36	1340655

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1127-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой	м шва	56,04		2683,55	150386
6	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СТП	т перил	0,7656		143571,06	109918
7	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7656		474414,84	363212
8	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СП1	т перил	0,8128		143571,06	116695
9	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,8128		498342,77	405053
10	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СП2	т перил	0,4		143571,06	57428
11	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,4		498342,77	199337
12	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СП3	т перил	0,2993		143571,06	42971
13	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2993		474414,84	141992
14	2204-0701-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0148		887950,08	13142
15	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м / 1,5м	м	57,2		1521,12	87008
16	2401-0202-0106 РСНБ РК 2015	ЦМ1	шт.	32		16243,19	519782
17	2401-0202-0107 РСНБ РК 2015	ЦМ2	шт.	8		16981,92	135855
18	2401-0202-0305 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	40		1762,56	70502

1	2	3	4	5	6	7	8
19	2401-0202-0106 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 268042012	шт.	40		16243,20	649728
20	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4		22759,92	91040
21	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	6		25432,92	152598
22	2401-0202-0209 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 8320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4		28254,96	113020
23	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,0805		921039,12	74144
24	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4566		234004,68	106847
25	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	20		893,16	17863
26	2102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6		28237,68	16942
							11288096
	Удержание материалов						**3 040 972**
	ИТОГО:						**8 247 124**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**395 862**
	ИТОГО с временными						**8 642 986**
	Зимние удорожание 3,87%		**3,87000%**				**334 484**
	ИТОГО						**8 977 469**
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**371 121**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		**2%**				**179 549**
	ИТОГО:						**9 528 139**
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		**10,00%**				**952 814**
	Итого с учетом скидки						**8 575 325**

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				1 029 039
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	9604364,11

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.76+300

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 25
выполненных работ за апрель месяц 2021 года
на **Проезжая часть**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция проезжей части мостов. Устройство с защитным слоем	м2 изолируемо й поверхност и	683		15878,49	10845009
2	СТ Прайс-лист ТОО "Технониколь Казахстан"	Техноэластмост Б	м2	683		1319,95	901527
3	2102-0101-1303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	25		29507,01	737675
4	1130-0504-0301 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	42,03		47846,36	2010983

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1127-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой	м шва	84,06		2683,55	225579
6	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СТП	т перил	1,2528		143571,06	179866
7	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2528		474414,84	594347
8	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СП1	т перил	1,6256		143571,06	233389
9	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,6256		498342,77	810106
10	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СП2	т перил	0,8		143571,06	114857
11	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,8		498342,77	398674
12	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СП3	т перил	0,2993		143571,06	42971
13	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2993		474414,84	141992
14	2204-0701-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0259		887950,08	22998
15	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м / 1,5м	м	93,46		1521,12	142164
16	2401-0202-0106 РСНБ РК 2015	ЦМ1	шт.	56		16243,19	909619
17	2401-0202-0107 РСНБ РК 2015	ЦМ2	шт.	8		16981,92	135855
18	2401-0202-0305 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	64		1762,56	112804

1	2	3	4	5	6	7	8
19	2401-0202-0106 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 268042012	шт.	64		16243,20	1039565
20	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2		22759,92	45520
21	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	8		25432,92	203463
22	2401-0202-0209 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 8320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	6		28254,96	169530
23	2401-0202-0210 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-4 толщиной 4 мм, длиной 9320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	6		73220,76	439325
24	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,2426		921039,12	223444
25	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,744		234004,68	174099
26	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	32		893,16	28581
27	2102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1		28237,68	28239
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							**20912179**
	Удержание материалов						**5 426 924**
	ИТОГО:						**15 485 255**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**743 292**
	ИТОГО с временными						**16 228 547**
	Зимние удорожание 3,87%		**3,87000%**				**628 045**
	ИТОГО						**16 856 592**
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**696 836**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		**2%**				**337 132**
	ИТОГО:						**17 890 560**
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		**10,00%**				**1 789 056**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с учетом скидки						16 101 504
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				1 932 180
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	18033684,34

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.90+150

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 26
выполненных работ за апрель месяц 2021 года
на **Проезжая часть**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция проезжей части мостов. Устройство с защитным слоем	м2 изолируемо й поверхност и	346		15878,49	5493958
2	СТ Прайс-лист ТОО "Технониколь Казахстан"	Техноэластмост Б	м2	346		1298,22	449185
3	2102-0101-1303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	12,5		30100,68	376259

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1130-0504-0301 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	28,02		47846,36	1340655
5	1127-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой	м шва	56,04		2683,55	150386
6	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СТП	т перил	0,7656		143571,06	109918
7	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7656		474414,84	363212
8	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СП1	т перил	0,8128		143571,06	116695
9	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,8128		498342,77	405053
10	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СП2	т перил	0,4		143571,06	57428
11	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,4		498342,77	199337
12	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка / СП3	т перил	0,2993		143571,06	42971
13	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2993		474414,84	141992
14	2204-0701-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0148		887950,08	13142
15	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м / 1,5м	м	57,2		1521,12	87008
16	2401-0202-0106 РСНБ РК 2015	ЦМ1	шт.	32		16243,19	519782

1	2	3	4	5	6	7	8
17	2401-0202-0107 РСНБ РК 2015	ЦМ2	шт.	8		16981,92	135855
18	2401-0202-0305 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	40		1762,56	70502
19	2401-0202-0106 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 268042012	шт.	40		16243,20	649728
20	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4		22759,92	91040
21	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	6		25432,92	152598
22	2401-0202-0209 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 8320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4		28254,96	113020
23	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,0805		921039,12	74144
24	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4566		234004,68	106847
25	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	20		893,16	17863
26	2102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6		28237,68	16943
							11295519
	Удержание материалов						**3 040 972**
	ИТОГО:						**8 254 547**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**396 218**
	ИТОГО с временными						**8 650 765**
	Зимние удорожание 3,87%		**3,87000%**				**334 785**
	ИТОГО						**8 985 550**
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**371 455**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				179 711
	ИТОГО:						9 536 716
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				953 672
	Итого с учетом скидки						8 583 044
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				1 029 965
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	9613009,47

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____ **А. Нурмаханов**

_____ **С. Алмаганбетов**

_____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 27

выполненных работ за апрель месяц 2021 года

на Устройство сопряжения у насыпи опор №1, №2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	108		212,81	22983
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12		2514,58	30175
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	79,2		3587,54	284133
4	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	55,044		3127,64	172158
5	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	55,044		2419,21	133163
6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	7,8		3587,56	27983
7	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,842		2419,21	26229
8	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опирания плит из 2х слоев рулонного изол. битумно-полимер. материала	м2 изолируемо й поверхност и	7		21571,29	150999
9	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,09		22200,00	1998

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1130-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка	м3 железобетонных конструкц ий	32		28203,78	902521
11	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П600.98.30 СТ РК 937-92	шт.	20		162176,45	3243529
12	2110-0501-1203 РСНБ РК 2015	Мастика	кг	8,6		1650,23	14192
13	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Объединение переходных плит между собой УМ3	м3 железобетона в деле	0,84		47936,19	40266
14	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитной части УМ1	м3 железобетона в деле	4,2		47936,19	201332
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1408		210980,69	29706
16	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0007		230000,00	161
17	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитной участка УМ3	м3 железобетона в деле	5,28		47936,19	253103
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042		230090,91	9664
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2232		214216,34	47813
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4712		210980,69	99414
21	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0036		230000,00	828
22	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитной участка УМ4, УМ5	м3 железобетона в деле	11,6		47936,19	556060
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1288		230090,91	29636
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4222		214216,34	90442
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4712		210980,69	99414
26	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0052		230000,00	1196

1	2	3	4	5	6	7	8
27	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2296		219499,13	50397
28	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитной плиты ПМ2	м3 железобетона в деле	14,2		47936,19	680694
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0688		230090,91	15830
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0648		214216,34	442314
31	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0106		230000,00	2438
32	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2296		219499,13	50397
33	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	118		4657,63	549600
34	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция проезжей части мостов. Устройство с защитным слоем	м2 изолируемой поверхности	92,6		15878,49	1470348
35	СТ Прайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Техноэластмост Б	м2	92,6		1298,21	120214
36	2102-0101-1303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	3,46		29507,01	102094
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			**Тенге**				**9953426**
	Удержание материалов						**4 375 580**
	ИТОГО:						**5 577 846**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**267 737**
	ИТОГО с временными						**5 845 582**
	Зимние удорожание 3,87%		**3,87000%**				**226 224**
	ИТОГО						**6 071 806**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						238 650
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				121 436
	ИТОГО:						6 431 893
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				643 189
	Итого с учетом скидки						5 788 703
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				694 644
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	6483347,79

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.76+300

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 28

выполненных работ за апрель месяц 2021 года

на **Устройство сопряжения у насыпи опор №1, №2**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	108		212,81	22983
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12		2514,58	30175
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	79,2		3587,54	284133
4	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	55,044		2683,80	147727
5	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	55,044		2419,20	133162
6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	7,8		3587,56	27983
7	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,842		2419,20	26229
8	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опирания плит из 2х слоев рулонного изол. битумно-полимер. материала	м2 изолируемо й поверхност и	7		21571,29	150999
9	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,09		22196,16	1998

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1130-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	32		28203,78	902521
11	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П600.98.30 СТ РК 937-92	шт.	20		160763,98	3215280
12	2110-0501-1203 РСНБ РК 2015	Мастика	кг	8,6		1650,24	14192
13	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Объединение переходных плит между собой УМ3	м3 железобетона в деле	0,84		48552,86	40784
14	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитной части УМ1	м3 железобетона в деле	4,2		48552,86	203922
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1408		210980,69	29706
16	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0007		230000,00	161
17	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитной участка УМ3	м3 железобетона в деле	5,28		48552,86	256359
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042		230090,91	9664
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2232		214216,34	47813
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4712		210980,69	99414
21	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0036		230000,00	828
22	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитной участка УМ4, УМ5	м3 железобетона в деле	11,6		47936,19	556060
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1288		230090,91	29636
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4222		214216,34	90442

1	2	3	4	5	6	7	8
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4712		210980,69	99414
26	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0052		230000,00	1196
27	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2296		219499,13	50397
28	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитной плиты ПМ2	м3 железобетона в деле	14,2		47936,19	680694
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0688		230090,91	15830
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0648		214216,34	442314
31	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0106		230000,00	2438
32	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2296		219499,13	50397
33	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	118		4657,63	549600
34	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция проезжей части мостов. Устройство с защитным слоем	м2 изолируемой поверхности	92,6		15878,49	1470348
35	СТ Прайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Техноэластмост Б	м2	92,6		1298,21	120214
36	2102-0101-1303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	3,46		29507,01	102094
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			**Тенге**				**9907109**
	Удержание материалов						**4 324 399**
	ИТОГО:						**5 582 710**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**267 970**
	ИТОГО с временными						**5 850 680**
	Зимние удорожание 3,87%		**3,87000%**				**226 421**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО						6 077 101
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						238 869
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				121 542
	ИТОГО:						6 437 512
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				643 751
	Итого с учетом скидки						5 793 761
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				695 251
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	6489012,25

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.90+150

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 29

выполненных работ за апрель месяц 2021 года

на **Устройство сопряжения у насыпи опор №1, №2**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	108		212,81	22983
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12		2514,58	30175
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	79,2		3587,54	284133
4	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	55,044		2683,80	147727
5	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	55,044		2419,20	133162
6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	7,8		3587,56	27983
7	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,842		2419,20	26229
8	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опирания плит из 2х слоев рулонного изол. битумно-полимер. материала	м2 изолируемо й поверхност и	7		21571,29	150999

1	2	3	4	5	6	7	8
9	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,09		22196,16	1998
10	1130-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка	м3 железобетонных конструкц ий	32		28203,78	902521
11	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П600.98.30 СТ РК 937-92	шт.	20		159865,92	3197318
12	2110-0501-1203 РСНБ РК 2015 применительно для	Мастика	кг	8,6		1650,24	14192
13	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Объединение переходных плит между собой УМ3	м3 железобетона в деле	0,84		48552,86	40784
14	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитной части УМ1	м3 железобетона в деле	4,2		48552,86	203922
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1408		210980,69	29706
16	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0007		230000,00	161
17	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитной участка УМ3	м3 железобетона в деле	5,28		48552,86	256359
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042		230090,91	9664
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2232		214216,34	47813
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4712		210980,69	99414
21	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0036		230000,00	828
22	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитной участка УМ4, УМ5	м3 железобетона в деле	11,6		48552,76	563212

1	2	3	4	5	6	7	8
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1288		230090,91	29636
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4222		214216,34	90442
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4712		210980,69	99414
26	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0052		230000,00	1196
27	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2296		219499,13	50397
28	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитной плиты ПМ2	м3 железобетона в деле	14,2000		48552,81	689450
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0688		230090,91	15830
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0648		214216,34	442314
31	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0106		230000,00	2438
32	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2296		219499,13	50397
33	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	118		4657,63	549600
34	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция проезжей части мостов. Устройство с защитным слоем	м2 изолируемой поверхности	92,6		15878,49	1470348
35	СТ Прайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Техноэластмост Б	м2	92,6		1298,21	120215
36	2102-0101-1303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	3,46		30100,68	104148
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			**Тенге**				**9907110**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Удержание материалов						4 324 438
	ИТОГО:						5 582 672
	Временные здания и сооружения 4,8%		4,80%				267 968
	ИТОГО с временными						5 850 641
	Зимние удорожание 3,87%		3,87000%				226 420
	ИТОГО						6 077 060
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						238 868
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				121 541
	ИТОГО:						6 437 470
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				643 747
	Итого с учетом скидки						5 793 723
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				695 247
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	6488969,57

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 30
выполненных работ за апрель месяц 2021 года
на **Укрепление конусов у опор №1, №2**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	300,00		62,12	18635
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	300,00		52,23	15670
3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	300,00		261,61	78482
4	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	525,00		89,64	47061
5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	662,00		261,61	173185
6	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1158,50		89,64	103848

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	65,00		21,06	1369
8	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненн ого грунта	613,00		67,12	41142
9	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненн ого грунта	613,00		65,18	39955
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненн ого грунта	306,50		99,39	30464
11	1101-0203-0108 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланиров анной площади	515,00		100,16	51580
12	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланиров анной площади	50,00		169,04	8452
13	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланиров анной площади	168,00		169,04	28399
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**638242**
		РАЗДЕЛ 2.Укрепительные работы					
14	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляем ой поверхност и	515		5658,54	2914150
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,133		230090,91	260693
16	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,7		18198,05	140125
17	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляем ой поверхност и	168		5658,54	950635
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3696		230090,91	85042
19	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,6		18198,05	47315
20	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	76		4519,32	343468

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	170		2041,04	346976
22	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	297,5		450,36	133983
23	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	297,5		89,64	26668
24	1101-0204-0901 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см	м упора	123		5152,11	633710
25	2104-0502-0302 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-1 СТ РК 937-92	шт.	82		2373,21	194603
26	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	76		3260,18	247774
27	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	72		844,60	60811
28	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2		22760,00	45520
29	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2		25433,00	50866
30	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2		25433,00	50866
31	2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 268042012	шт.	16		8891,63	142266
32	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 268042012	шт.	24		8891,63	213399
33	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	40		2426,75	97070
34	2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	2		4962,50	9925
35	2401-0202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	2		4962,50	9925
36	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	24		2399,75	57594
37	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	28		893,14	25008
38	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,045		921044,44	41447
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**7129839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							**7768081**
	Удержание материалов						**1 531 998**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:						6 236 084
	Временные здания и сооружения 4,8%		4,80%				299 332
	ИТОГО с временными						6 535 416
	Зимние удорожание 3,87%		3,87000%				252 921
	ИТОГО						6 788 336
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						280 624
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				135 767
	ИТОГО:						7 204 727
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				720 473
	Итого с учетом скидки						6 484 254
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				778 111
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	7262364,72

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.76+300

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 31

выполненных работ за апрель месяц 2021 года

на **Укрепление конусов у опор №1, №3**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1488		62,12	92430
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1488		52,23	77725
3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1488		261,61	389273
4	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2604		89,64	233423
5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	920		261,61	240680
6	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1610		89,64	144320
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	90		21,06	1896

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	852		67,12	57183
9	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	852		65,18	55532
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	426		99,39	42342
11	1101-0203-0108 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	806		100,16	80725
12	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	80		169,04	13523
13	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	52		169,04	8790
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1437841**
РАЗДЕЛ 2.Укрепительные работы							
14	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	806		5719,06	4609561
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7732		230090,91	407997
16	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	12,1		18198,05	220196
17	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	52		5719,06	297391
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1144		230090,91	26322

1	2	3	4	5	6	7	8
19	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,9		18198,05	16378
20	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	119		4519,32	537799
21	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	220		2041,04	449028
22	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	385		450,36	173390
23	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	385		89,64	34511
24	1101-0204-0901 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см	м упора	147		5152,12	757361
25	2104-0502-0302 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-1 СТ РК 937-92	шт.	98		13968,72	1368935
26	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	119		3110,45	370144
27	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	72		844,60	60811
28	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	6		22760,00	136560
29	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2		25433,00	50866
30	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2		25433,00	50866
31	2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 268042012	шт.	12		8891,63	106700
32	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 268042012	шт.	24		8891,63	213399
33	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	40		2426,75	97070
34	2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	2		4962,50	9925
35	2401-0202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	2		4962,50	9925
36	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	24		2399,75	57594
37	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	28		893,14	25008
38	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,045		921044,44	41447

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10129184
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							11567026
	Удержание материалов						2 972 757
	ИТОГО:						8 594 268
	Временные здания и сооружения 4,8%		4,80%				412 525
	ИТОГО с временными						9 006 793
	Зимние удорожание 3,87%		3,87000%				348 563
	ИТОГО						9 355 356
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						386 742
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				187 107
	ИТОГО:						9 929 205
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				992 921
	Итого с учетом скидки						8 936 285
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				1 072 354
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	10008638,86

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.90+150

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 32

выполненных работ за апрель месяц 2021 года

на Укрепление конусов у опор №1, №2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1400		62,12	86964
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1400		52,24	73129
3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1400		261,61	366252
4	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2450		89,64	219618
5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1736		261,61	454152
6	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3038		89,64	272326
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	174		21,07	3665

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненн ого грунта	1607		67,12	107855
9	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненн ого грунта	1607		65,18	104742
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненн ого грунта	803,5		99,40	79864
11	1101-0203-0108 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланиров анной площади	672		100,16	67304
12	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланиров анной площади	70		169,04	11833
13	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланиров анной площади	8		169,04	1352
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1849057**
РАЗДЕЛ 2.Укрепительные работы							
14	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляем ой поверхност и	692		5719,06	3957588
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5224		230090,91	350290
16	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	10,4		18198,05	189260
17	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляем ой поверхност и	8		5719,00	45752
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176		230090,91	4050

1	2	3	4	5	6	7	8
19	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,12		18198,05	2184
20	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	103		4519,32	465490
21	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	156		2041,04	318402
22	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	273		450,36	122949
23	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	273		89,64	24472
24	1101-0204-0901 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см	м упора	105		5152,11	540972
25	2104-0502-0302 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-1 СТ РК 937-92	шт.	70		13968,72	977810
26	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	103		3110,45	320376
27	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	72		844,60	60811
28	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	6		22760,00	136560
29	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2		25433,00	50866
30	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2		25433,00	50866
31	2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 268042012	шт.	12		8891,63	106700
32	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 268042012	шт.	24		8891,63	213399
33	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	40		2426,75	97070
34	2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	2		4962,50	9925
35	2401-0202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	2		4962,50	9925
36	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	24		2399,75	57594
37	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	28		893,14	25008
38	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,045		921044,44	41447

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				8179765
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							10028822
	Удержание материалов						2 451 886
	ИТОГО:						7 576 936
	Временные здания и сооружения 4,8%		4,80%				363 693
	ИТОГО с временными						7 940 629
	Зимние удорожание 3,87%		3,87000%				307 302
	ИТОГО						8 247 931
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						340 962
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				164 959
	ИТОГО:						8 753 852
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				875 385
	Итого с учетом скидки						7 878 467
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				945 416
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	8823883,01

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 33
выполненных работ за апрель месяц 2021 года
на Строительство береговых опор №1, №2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	76		930,84	70744
2	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	76		795,70	60473
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							**131217**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**6 298**
	ИТОГО с временными						**137 515**

	Зимние удорожание 3,87%	3,87000%				5 322
	ИТОГО					142 837
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					5 905
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				2 857
	ИТОГО:					151 599
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%	10,00%				15 160
	Итого с учетом скидки					136 439
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%	12%				16 373
	Итого по акту с учетом НДС 12%				-	152811,61

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.76+300

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 34
выполненных работ за апрель месяц 2021 года
на **Строительство береговых опор №1, №3**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	76		930,84	70744
2	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	76		795,70	60473
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							**131217**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**6 298**
	ИТОГО с временными						**137 515**
	Зимние удорожание 3,87%		**3,87000%**				**5 322**
	ИТОГО						**142 837**

	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					5 905
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				2 857
	ИТОГО:					151 599
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%	10,00%				15 160
	Итого с учетом скидки					136 439
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%	12%				16 373
	Итого по акту с учетом НДС 12%				-	152811,61

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.76+300

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 35
выполненных работ за апрель месяц 2021 года
на **Строительство промежуточной опоры №2**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	96		930,84	89361
2	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	96		795,70	76387
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							**165747**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**7 956**
	ИТОГО с временными						**173 703**
	Зимние удорожание 3,87%		**3,87000%**				**6 722**
	ИТОГО						**180 425**

	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					7 459
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				3 608
	ИТОГО:					191 492
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%	10,00%				19 149
	Итого с учетом скидки					172 343
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%	12%				20 681
	Итого по акту с учетом НДС 12%				-	193024,03

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.90+150

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 36
выполненных работ за апрель месяц 2021 года
на **Строительство береговых опор №1, №2**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	672		930,84	625524
2	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	672		795,70	534710
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							**1160235**
	Временные здания и сооружения 4,8%		**4,80%**				**55 691**
	ИТОГО с временными						**1 215 926**
	Зимние удорожание 3,87%		**3,87000%**				**47 056**
	ИТОГО						**1 262 982**

	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					52 211
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				25 260
	ИТОГО:					1 340 453
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%	10,00%				134 045
	Итого с учетом скидки					1 206 407
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%	12%				144 769
	Итого по акту с учетом НДС 12%				-	1351176,34

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150

Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №83 от 19.10.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____

АКТ № 37
выполненных работ за апрель месяц 2021 года
на **Подходы**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	284		70,14	19920
2	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8		62,13	497
3	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	353		127,31	44940
4	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	80		637,25	50980

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	80		135,68	10854
6	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8		62,13	497
7	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	102		194,40	19829
8	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	194,82		89,64	17464
9	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6		70,67	424
10	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6		237,17	1423
11	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	23		194,39	4471
12	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	40,25		89,64	3608
13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	38		70,58	2682
14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	38		182,00	6916
15	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	23		194,39	4471
16	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	40,25		89,64	3608

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	115		80,21	9224
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	115		80,21	9224
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	115		68,04	7825
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35		99,40	3479
21	1101-0203-0118 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	60		138,77	8326
22	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	20		207,90	4158
23	1101-0203-0118 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	273		138,77	37884
24	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	60		257,48	15449
25	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	60		135,67	8140
26	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	20		637,25	12745
27	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	20		135,65	2713
28	1218-0101-1217 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 150 мм	м2 покрытия	409		201,30	82332

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	88,5		194,41	17205
30	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	132,6		89,64	11886
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	70		1558,27	109079
32	1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Приготовление смеси С-4	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	85,4		844,78	72144
33	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	35,2702		2739,93	96638
34	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,5264		3127,67	111115
35	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,6586		2863,28	87784
36	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,0442		2303,64	43871
37	1127-0102-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	128		223,18	28567
38	1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Приготовление смеси ЩПЦС	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	36		844,78	30412
39	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	5,58		19112,72	106649
40	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	5,004		2495,80	12489
41	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,72		3127,67	58550

1	2	3	4	5	6	7	8
42	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,96		2863,28	88647
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							1269120
	Удержание материалов						346 096
	ИТОГО:						923 024
	Временные здания и сооружения 4,8%		4,80%				44 305
	ИТОГО с временными						967 329
	Зимние удорожание 3,87%		3,87000%				37 436
	ИТОГО						1 004 765
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						41 536
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				13 395
	ИТОГО:						1 059 696
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 10%		10,00%				105 970
	Итого с учетом скидки						953 726
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				114 447
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	1068173,50

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс" _____ **А. Нурмаханов**

Авторский надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **С. Алмаганбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС" _____ **К. Жумагелдиев**