Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО «Асыл-ЖАС»

Субподрядчик: ТОО «Строительство автомобильных дорог»

Наименование объекта: Капитальный ремонт аварийных мостов автомобильной дороги "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150, Кызылординской области

Договор: №22-07/2020 от 22.10.2020 г.

Справка стоимости выполненых работ за январь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору 2021	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ акту	Сумма погашен. аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт аварийных мостов автомобильной дороги "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150, Кызылординской области	тенге	2 880 072,00	2 880 072,00		0,00	2 880 072,00		2 880 072,00
		тенге							
	Всего по акту:	тенге	**2 880 072,00**	**2 880 072,00**		**0,00**	**2 880 072,00**		**2 880 072,00**

Подрядчик:
Директор ТОО «Асыл-ЖАС»

К. Жумагелдиев

Субподрядчик:
Директор ТОО «Строительство автомобильных дорог»

М. Мурат

М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт аварийных мостов а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.26+850, 76+300, 90+150
Наименование объекта - Капитальный ремонт аварийного моста а/д "Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент", км.76+300

Подрядчик: **ТОО «Асыл-ЖАС»**

Субподрядчик: **ТОО «Строительство автомобильных дорог»**
Договор: **№22-07/2020 от 22.10.2020 г.**

АКТ № 1
выполненных работ за август месяц 2021 года
на **Строительство береговых опор №1, №3**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1105-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	45,0000		30791,51	1385618
2	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	36,0000		6156,47	221633
3	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	6,2100		450,40	2797
4	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	6,2100		284,06	1764
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,8000		31549,66	182988
6	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных насадок	м3 железобетона в деле	30,4000		49077,34	1491951
7	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных шкафных стенок	м3 железобетона в деле	12,2000		49077,30	598743

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных открылков	м3 железобетона в деле	5,2000		49077,31	255202
9	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки полферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	6,6000		48552,73	320448
10	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	112,0000		4686,14	524848
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							4985992
	Минус материалы						2 033 125
	ИТОГО						2 952 867
	Временные здания и сооружения 4,8%		4,80%				141 738
	ИТОГО с временными						3 094 604
	Зимние удорожание 3,87%		3,87000%				119 761
	ИТОГО						3 214 366
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 20%		20,00%				642 873
	Итого с учетом скидки						2 571 492
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				308 579
	Итого по акту с учетом НДС 12%						2 880 072

Подрядчик:
Директор ТОО «Асыл-ЖАС» **Б. Жумагелдиев**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Строительство автомобильных дорог» **М. Мурат**