**Подрядчик: ТОО «Байсын-А»**
**Субподрядчик: ТОО «Компания «АрАй-НС»**
**ДОГОВОР №69/2 от 29.04.2020г.**
**Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области"**

## Акт выполненных работ №1
**за июль 2020 г.**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1Внутрипоселковые сети водоснабжения** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3** | м3 | 1666,045015 | | 198,07 | 188,38 | 329993 | 313841 | -- | 63210 | 424659 |
| | | | | | | 9,69 | 43,00 | 16151 | 71640 | | 31456 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** | м3 грунта | 69,120282 | | 1798,10 | -- | 124285 | -- | -- | 89486 | 230873 |
| | | | | | | 1798,10 | -- | 124285 | -- | | 17102 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/** | м3 грунта | 75,225188 | | 198,07 | 188,38 | 14900 | 14171 | -- | 2854 | 19174 |
| | | | | | | 9,69 | 43,00 | 729 | 3235 | | 1420 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 981,7067853 | | 33,67 | 33,67 | 33059 | 33059 | -- | 8198 | 44557 |
| | | | | | | -- | 11,60 | -- | 11386 | | 3301 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 981,7067853 | | 147,91 | 71,66 | 145205 | 70352 | -- | 76234 | 239153 |
| | | | | | | 76,25 | 31,61 | 74853 | 31027 | | 17715 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 577,042 | | 712,43 | -- | 411099 | -- | -- | 295991 | 763658 |
| | | | | | | 712,43 | -- | 411099 | -- | | 56567 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/** | **м3 грунта** | **503,6770137** | **217,19** | **209,70** | **109391** | **105622** | -- | **21926** | **141822** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **7,48** | **52,98** | **3769** | **26683** | | **10505** | |
| | | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **1,5428** | **327306,04** | **102650,16** | **504968** | **158369** | **3598** | **381661** | **957559** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **222324,00** | **27556,92** | **343001** | **42515** | | **70930** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2821455** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **973889** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **695413** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **186485** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3598** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **939560** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **208996** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по акту** | | | | | | | | | 2 821 455 |
| | | в том числе оборудования | | | | | | | | | - |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | | | | | 36 679 |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | | 2 858 134 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91% | | | | | | | | | 26 009 |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **2 884 143** |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 57 683 |
| | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **2 941 826** |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 г. | | | | | | | | | 3 088 626 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 3 088 626 |
| | | Налог на добавленную стоимость-12% | | | | | | | | | 370 635 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | | | **3 459 261** |

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

Нәби Н.Ж.