Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: АО "Астана-Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"

Объект: Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 гогда

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		115/20-8 А-Э	05.08.2020г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**343 215 035,00**									
в том числе за месяц	**30 365 823,00**	**27 112 341,96**							**3 253 481,04**	**30 365 823,00**

Заказчик:

Председатель Правления Есенжолов Е.Т.

Инженер авторского надзора: Жеткеев К. К.

Эксперт технического надзора: Анапин А. У.

Подрядчик:

Директор Акшалов С.С.

Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года

Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Стройка : **Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс**

Объект : **ТЭЦ-2, наружные сети водоснабжения**

Договор подряда (контракт) **№115/20-8 А-Э от 05.08.2020 г.**

Акт выполненных работ №11 за июль 2021 года

на 6-1-1 1 очередь.1 пусковой комплекс. 1 нить сбросного трубопровода (от градирен до насосного цеха).

Составлен (а) в текущих ценах на 12.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 18. Сбросной трубопровод (от градирен до насосного цеха)									
1	17	Е11-220301-0116 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1020 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,015	8920406,26	4912907,43	133806	73694	3229	77828	228565
				км трубопровода		3792240	1448726,12	56884	21731		16931	
2	18	С123-010201-0536	**Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74**		15,06	119175		1794776		1794776		1938358
				м							143582	
3	21	Е11-220801-0107 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм.Установка**		2,5137	579119,9	365251,49	1455734	918133	18306	805927	2442593
				т фасонных частей		206586	117266,26	519295	294772		180933	
4	25	С123-020101-0371	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		5	480636		2403180		2403180		2595434
				шт.							192254	
			Итого по разделу: 18. Сбросной трубопровод (от градирен до насосного цеха)									7 204 950
			ИТОГО:					5 787 496	991 826	4 219 491	883 755	7 204 950
								576 179	316 503		533 700	
			В том числе :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**4,08 %**		**293 962**				
			Итого с временными									**7 498 912**
			Зимние удорожания			**4,3 %**		**322 453**				
			Итого с зимними удорожаниями									**7 821 365**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**156 427**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 977 792**
			НДС			**12 %**		**957 335**				
			Итого с НДС									**8 935 127**
			Всего с учетом скидки Подрядчика									**8 667 073**

ТОО "АСКАДИ"

БИН 040940005921

Директор **Акшалов С.С.**

АО "Астана-Энергия"

БИН 041140002811

Председатель Правления **Есенжолов Е.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Анапин А. У.** **Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г**
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Группа компания Табыс Плюс"** **Жеткеев К. К.** **Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года**

И.о. заместителя Председателя Правления АО "Астана-Энергия" **Мукушев Б.А.**

Директор ТЭЦ-2 **Н.Н. Манаков**

Главный инженер ТЭЦ-2 **А. Н. Омаров**

Начальник ТЦ ТЭЦ-2 **А. К. Алиев**

Начальник ОПР **А. О. Мукашев**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Стройка : **Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс**

Объект : **ТЭЦ-2, наружные сети водоснабжения**

Договор подряда (контракт) **№115/20-8 А-Э от 05.08.2020 г.**

Акт выполненных работ № 12 за июль 2021 года

за **на 6-1-2 1 очередь. 1 пусковой комплекс.1 нитка всасывающего трубопровода (от градирен до насосной).**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 15. Монтажные работы									
1	14	Е11-220301-0122 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 2040х15 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. Применительно	км трубопровода	0,036	24576587,68 7911034	15741200,84 4304622,32	884757 284797	566683 154966	33277	435366 105610	1425733
2	15	СПрайс-лист ТОО КазТрубСнаб	Трубы водопроводные стальные диаметр. 2040х16 мм	т	28,8068	377812,5		10883569		10883569	870686	11754255
3	24	Е11-220801-0107 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка	т фасонных частей	3,200	579119,9 206586	365251,49 117266,26	1853184 661075	1168805 375252	23304	1025964 230332	3109480
4	25	СПрайс-лист ТОО"КазТрубСнаб""	Отводы стальные сварные диам. 2040х16мм	шт	1	1619196,43		1619196		1619196	129536	1748732
			Итого по разделу: 15. Монтажные работы									18038199
			ИТОГО:					15240706 945872	1735488 530218	12559346	1461330 1336164	18038200
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			4,08 %		735959				
			Итого с временными									18 774 158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			4,3 %		807289				
			Итого с зимними удорожаниями									19 581 447
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		391629				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 973 076
			НДС			12 %		2396769				
			Итого с НДС									22 369 845
			Всего с учетом скидки Подрядчика									21 698 750

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Директор Акшалов С.С.

АО "Астана-Энергия"
БИН 041140002811

Председатель Правления Есенжолов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нурэлем-Курылыс" Анапин А. У. Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Группа компания Табыс Плюс" Жеткеев К. К. Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года

И.о. заместителя Председателя Правления
АО "Астана-Энергия" Б.А. Мукушев

Директор ТЭЦ-2 Н.Н. Манаков

Главный инженер ТЭЦ-2 А. Н. Омаров

Начальник ТЦ ТЭЦ-2 А. К. Алиев

Начальник ОПР А. О. Мукашев