Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №5. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №5

за март 2020 год
на Участок №5. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
					–	13,27	–	2665	–	723	
6	6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
					8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
					894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
					87,16	36,15	20530	8514	–	4756	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундамент ленточный (510мм)										
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	4,2	15545,95	1111,43	65293	4668	55153	5934	76925

15	25 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	5,2	1303,33 19036,92	250 1358,46	7 98992	150 7064	– 74698	814 17164	125448
					3313,46	313,65	17230	1631	–	9292	
16	30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	880	21,37	15400	374	9995	4723	21733
					287,49	2,74	5031	48	–	1610	

Итого	**1 855 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	262 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	992 892
- накладные расходы, тенге	274 453
в т.ч. зарплата, тенге	24 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 428
Всего	**1 855 313**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	53 804
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	20 618
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 595**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 968 330**
Итого в текущих и прогнозных ценах	
в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**2 066 551,62**

НДС (12 %)	247 980
Итого	**2 314 538**
Скидка подрядчика (10%)	231 453,78
Итого к оплате по акту	**2 083 084,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)