Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №15. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №14

за апрель 2020 года
на Участок №15. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001										
		Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303										
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109

					–		–		–	13267	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундамент ленточный (510мм)										
5	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	4,2	15545,95	1111,43	65293	4668	55153	5934	76925
					1302,86	249,76	5472	1049	–	5698	
6	10 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	38	19037,29	1358,66	723417	51629	545875	125426	916750
					3313,5	313,63	125913	11918	–	67907	
7	11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12082	215451		26031		26031	–	28113
					–		–		–	2082	
8	12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02268	217299		4928		4928	–	5322
					–		–		–	394	

9	13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,0096	215451	2068	2068	–	2233
					–	–	–	165	
10	14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,00453	217299	984	984	–	1063
					–	–	–	79	
11	15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,008	215451	1724	1724	–	1862
					–	–	–	138	
12	16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,0016	217299	348	348	–	376
					–	–	–	28	

2.2 Основание под пепрегородки (120мм)

2.3 Основание под перегородки (250мм)

13	24 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,6	15546,67	1111,67	9328	667	7879	848	10990
14	25 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	5,2	19036,92	1358,46	98992	7064	74698	17164	125448
15	26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0161	215451		3469		3469	–	3747
16	27 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027	217299		587		587	–	634
17	28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,0064	215451		1379		1379	–	1489

					1303,33	250	782	150	–	814	
					3313,46	313,65	17230	1631	–	9292	
					–		–		–	278	
					–		–		–	47	

18	29	2105-0301-3001				–	–	–	110	
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,0008	217299	174	174	–	188	
						–	–	–	14	

Итого	**1 492 057**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	143 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	891 148
- накладные расходы, тенге	179 151
в т.ч. зарплата, тенге	16 123
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 521
Всего	**1 492 057**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	43 270
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	16 582
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 038**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 582 947**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**1 661 937,62**
НДС (12 %)	199 433
Итого	**1 861 370**
Скидка подрядчика (10%)	186 137,01

Итого к оплате по акту **1 675 233,12**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)