Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №15. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №43

за июнь 2020 года
на Участок №15. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Стены, перегородки

3.1 Стены и перегородки

1	31 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	41,7	27525,2 6520,14	2444 550,79	1147801 271890	101915 22968	773996 –	274218 113762	1535781
2	32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32258	217299 –		70096 –		70096 –	– 5608	75704
3	33 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,25	25681,52 4796,19	2444 550,86	134828 25180	12831 2892	96817 –	26107 12875	173810
4	34 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0287	320383,28 68850,17	2264,81 731,71	9195 1976	65 21	7154 –	1857 884	11936
5	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0209	217299 –		4542 –		4542 –	– 363	4905

6	36 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0078	231328		1804		1804	–	1948
					–		–		–	144	
7	37 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39	2176,08	254,15	84867	9912	10652	61909	158518
					1648,79	58,1	64303	2266	–	11742	
8	38 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02574	217299		5593		5593	–	6040
					–		–		–	447	
9	39 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00702	231328		1624		1624	–	1754
					–		–		–	130	
10	40 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (3д1) НР = 91 %	т	0,0087	864482,76	1379,31	7521	12	5328	1990	10272
					250689,66	689,66	2181	6	–	761	

11	41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (анкер А1)	т	0,00168	217299 –		365 –		365 –	– 29	394
12	42 1129-0150-0602	Стойки стальные. Установка НР = 110 %	т металла	0,62219	20723,57 19587,26	186,44 –	12894 12187	116 –	591 –	13406 2104	28404
13	43 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,51015	353456 –		180316 –		180316 –	– 14425	194741
14	44 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08694	249755 –		21714 –		21714 –	– 1737	23451

15	45 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0251	249755		6269		6269	–	6771
					–		–		–	502	
16	46 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	28,6	449,3	0,07	12850	2	7605	4877	19145
					183,32	0,03	5243	1	–	1418	
17	47 1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР = 93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	40095,74	2006,38	37690	1886	22403	13173	54932
					14256,38	811,7	13401	763	–	4069	
18	48 1108-0201-0701	Трубы дымовые. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0498	320401,61	2269,08	15956	113	12414	3223	20713
					68855,42	742,97	3429	37	–	1534	
19	49 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0498	215451		10729		10729	–	11587
					–		–		–	858	

20	50 1113-0501-0501	Поверхности. Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке НР = 69 %	м2	0,8	4736,25	83,75	3789	67	3442	215	4324
					350	38,75	280	31	–	320	
	3.2 Вертикальное армирование										
21	51 1106-0501-0104	Монолитные сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	1,56	34128,85	6247,44	53241	9746	24059	19679	78754
					12458,97	1403,21	19436	2189	–	5834	
22	52 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03232	217299		7023		7023	–	7585
					–		–		–	562	
23	53 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03836	215451		8265		8265	–	8926
					–		–		–	661	
	3.3 Перемычки (Мп1-3шт Мп2-2шт Мп3-1шт)										
24	54 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	1,28	39443,75	4431,25	50488	5672	25114	19012	75060

					15392,19	929,69	19702	1190	–	5560	
25	55 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02439	217299 –		5300 –		5300 –	– 424	5724
26	56 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05947	207113 –		12317 –		12317 –	– 985	13302
27	57 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01566	215451 –		3374 –		3374 –	– 270	3644
28	58 1129-0150-0602	Перемычки . Установка (Пр-1 2шт Пр-2 3шт Пр-3 1шт) НР = 110 %	т металла	0,11671	20718,02 19587,01	179,93 –	2418 2286	21 –	111 –	2515 395	5328

29	59	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,11671	373230		43560		43560	–	47045
						–		–		–	3485	
		3.4 Монолитная обвязка										
30	60	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	29894,64	4797,14	83705	13432	41560	28678	121374
						10254,64	1000,36	28713	2801	–	8991	
31	61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01221	217299		2653		2653	–	2865
						–		–		–	212	
32	62	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09625	215451		20737		20737	–	22396
						–		–		–	1659	
33	63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (узел1-4шт)	т	0,0256	215451		5516		5516	–	5957

					–			–		–	441	
34	64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (анкер А1-38шт)	т	0,02345	217299		5096		5096	–	5504
						–		–		–	408	
		Раздел 5 Крыльца и отмостка										
		5.1 Отмостка										
35	98	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,75	8483,73	1749,33	31814	6560	21885	5801	40624
						898,4	765,07	3369	2869	–	3009	
36	99	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	37,55	1450,41	100,13	54463	3760	48966	3162	62235
						46,26	31,72	1737	1191	–	4610	
		5.2 Крыльца Кв1,Кв2										
37	100	1106-0101-0115	Крыльца железобетонные плоские. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	5,9	15216,27	1707,46	89776	10074	67525	13240	111257
						2063,9	402,03	12177	2372	–	8241	

38	101 2105-0309-0301							
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03003	249273	7486	7486	–	8085
				–	–	–	599	

Итого	
в том числе	**2 970 795**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	487 490
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	176 184
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 594 001
- накладные расходы, тенге	493 062
в т.ч. зарплата, тенге	44 375
- сметная прибыль (8 %), тенге	220 058
Всего	**2 970 795**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	86 153
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	33 015
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 799**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**3 151 762**
Итого в текущих и прогнозных ценах	
в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**3 309 038,04**
НДС (12 %)	397 085
Итого	**3 706 123**
Скидка подрядчика (10%)	370 612,26
Итого к оплате по акту	**3 335 510,35**

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, БИН или ИИН)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №15. Раздел АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №44

за июнь 2020 года
на Участок №15. Раздел АР

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Проемы

1.1 Окна

1	1 1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	5,4	2410,56	174,81	13017	944	5452	6377	20946
					1226,11	86,11	6621	465	–	1552	
2	2 2109-0201-0502										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	5,4	19806,8		106957		106957	–	115514
					–		–		–	8557	

3	3 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,95	2815,9 1332,31	175,38 85,13	5491 2598	342 166	2551 –	2488 638	8617
4	4 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,25	2132 978,22	172,44 85,33	4797 2201	388 192	2208 –	2154 556	7507
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	4,2	18770,96		78838		78838	–	85145

					–		–		–	6307	
6	6 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0,23	3360,87	178,26	773	41	373	340	1202
					1560,87	82,61	359	19	–	89	
7	7 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	0,23	22320,48		5134		5134	–	5545
					–		–		–	411	
8	8 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	6,4	1094,38	5,16	7004	33	5407	1422	9100
					244,38	2,5	1564	16	–	674	

9	9 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	6,4	2357 –		15085 –		15085 –	– 1207	16292
	1.2 Двери										
	Раздел 2 Полы										
	2.1 Тип 1										
10	18 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,08	354,81 75,96	31,25 12,02	738 158	65 25	515 –	172 73	983
11	19 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,1664	18064,9 3870,19	6,01 –	3006 644	1 –	2361 –	605 289	3900
12	20 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,08	966,83 459,13	29,33 14,42	2011 955	61 30	995 –	926 235	3172
13	21 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=9,000;	м2 стяжки	18,72	128,85	4,97	2412	93	2235	121	2736

					4,49	2,4	84	45	–	203	
14	22	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	2,08	644,71	102,4	1341	213	640	500	1988
						234,62	26,44	488	55	–	147	
15	23	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-5,000;	м2 стяжки	-10,4	12,88	1,44	-134	-15	-110	-12	-158
						0,87	0,38	-9	-4	–	-12	
	2.2 Тип 2											
16	26	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	62,15	355,01	31,6	22064	1964	15389	5136	29376
						75,8	12,12	4711	753	–	2176	
17	27	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,972	18058,73	8,25	89788	41	70512	18081	116499
						3868,66	–	19235	–	–	8630	

18	28 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	62,15	967,06	29,43	60103	1829	29747	27671	94796
					459	14,64	28527	910	–	7022	
19	29 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	621,5	128,89	5	80105	3105	74211	4036	90872
					4,49	2,42	2789	1505	–	6731	
20	30 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	62,15	645,41	103,02	40112	6403	19135	14935	59451
					234,5	26,71	14574	1660	–	4404	
21	31 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	621,5	13	1,52	8078	947	6591	733	9516

					0,87	0,41	540	257	–	705	
	2.3 Тип 3										
22	34	1111-0101-0102									
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,08	354,9	31,62	1448	129	1010	337	1928
					75,74	12,25	309	50	–	143	
23	35	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,3264	18060,66	9,19	5895	3	4629	1187	7649
						3869,49	–	1263	–	–	567	
24	36	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,08	967,4	29,66	3947	121	1953	1817	6225
						459,07	14,71	1873	60	–	461	
25	37	1111-0101-1106										
			Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=9,000;	м2 стяжки	36,72	128,89	4,98	4733	183	4385	239	5370
						4,49	2,42	165	89	–	398	
26	38	1112-0101-1701										
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	4,08	645,59	102,94	2634	420	1257	981	3904

27	39 1112-0101-1702				234,56	26,72	957	109	–	289		
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-5,000;	м2 стяжки	-20,4	12,99 / 0,88	1,52 / 0,44	-265 / -18	-31 / -9	-216 / –	-25 / -23	-313	
28	40 1111-0101-0401											
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,08	1548,53 / 698,04	91,67 / 12,5	6318 / 2848	374 / 51	3096 / –	2725 / 723	9766	
29	41 1112-0101-1701											
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	4,08	645,59 / 234,56	102,94 / 26,72	2634 / 957	420 / 109	1257 / –	981 / 289	3904	

30	42 1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-5,000;	м2 стяжки	-20,4	12,99	1,52	-265	-31	-216	-25	-313
					0,88	0,44	-18	-9	–	-23	
	2.4 Тип 4										
31	45 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,69	354,44	31,36	599	53	418	140	798
					75,74	12,43	128	21	–	59	
32	46 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,1352	18054,73	7,4	2441	1	1917	492	3168
					3868,34	–	523	–	–	235	
33	47 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,69	967,46	29,59	1635	50	809	753	2579
					459,17	14,79	776	25	–	191	

34	48	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=9,000;	м2 стяжки	15,21	128,86 4,47	5 2,43	1960 68	76 37	1816 –	99 165	2224
35	49	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1,69	645,56 234,32	102,96 26,63	1091 396	174 45	521 –	406 120	1617
36	50	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	8,45	13,02 0,83	1,54 0,36	110 7	13 3	90 –	9 10	129

Раздел 3 Внутренние отделочные работы

37	53 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,34	1334,84	81,67	246064	15055	49036	154998	433147
					987,16	63,88	181973	11775	–	32085	
38	54 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	1114,76	76,86	23410	1614	4515	14855	41326
					822,9	61,33	17281	1288	–	3061	
39	55 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	21	4024,05	34,43	84505	723	51933	25770	119097
					1516,62	17,29	31849	363	–	8822	
40	56 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,96	3003,02	45,11	20901	314	4254	13198	36827

						2346,7	23,71	16333	165	–	2728	
41	58	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	184,34	1136,04	7,55	209418	1392	77350	104906	339470
						708,89	2,48	130676	457	–	25146	
42	59	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,96	2124,71	21,7	14788	151	479	11365	28245
						2034,2	6,9	14158	48	–	2092	

Итого **1 729 746**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	488 543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 659
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 771
- материалы, изделия и конструкции, тенге	654 519
- накладные расходы, тенге	420 893
в т.ч. зарплата, тенге	37 880
- сметная прибыль (8 %), тенге	128 132

Всего **1 729 746**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	50 163
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	19 223

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 983**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 835 115**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**1 926 689,06**
НДС (12 %)	231 203
Итого	**2 157 892**
Скидка подрядчика (10%)	215 789,17
Итого к оплате по акту	**1 942 102,57**

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840005074
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
(наименование организации, БИН или ИИН)

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №15. Раздел Электроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №45

за июнь 2020 года
на Участок №15. Электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Кабельные изделия

1	33	1308-0201-0901									
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	233	333,69	151,61	77749	35325	10340	31090	117546
					137,7	47,63	32084	11097	–	8707	
2	34	2306-0128-0302									
		Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	168503		10953		10953	–	11829
					–		–		–	876	
3	35	2306-0128-0402									
		Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	220311		4406		4406	–	4758
					–		–		–	352	
4	36	2306-0128-0304									
		Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,123	260495		32041		32041	–	34604
					–		–		–	2563	
5	37	2306-0902-0109									
		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,025	128851		3221		3221	–	3479
					–		–		–	258	

Раздел 5 Материалы, заземление

6	38	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	227	275,1	10,16	62448	2306	17747	31126	101060
						186,76	3,68	42395	835	–	7486	
7	39	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	82	26		2132		2132	–	2303
						–		–		–	171	
8	40	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	145	32		4640		4640	–	5011
						–		–		–	371	

Итого	
в том числе	**280 590**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 479
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 631
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 932
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 480
- накладные расходы, тенге	62 216
в т.ч. зарплата, тенге	5 599
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 784
Всего	**280 590**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	8 137
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	3 118
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 837**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**297 682**

Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**312 536,63**
НДС (12 %)	37 504
Итого	**350 041**
Скидка подрядчика (10%)	35 004,10
Итого к оплате по акту	**315 036,92**

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840005074
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
(наименование организации, БИН или ИИН)