Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" **Форма № КС-3**

Субподрядчик : ТОО"РегионСтройГрупп"

Наименование объекта :Капитальный ремонт здания КГУ " Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж .Тлепбергенова в г. Эмба , Мугалжарский район, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		3/1	20.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в в текущих ценах	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**17 552 697**	**17 552 697**		**17 552 697**			**2 106 324**	**19 659 021**
В том числе за отчетный месяц		**17 552 697**					**2 106 324**	**19 659 021**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

СУБПОДРЯДЧИК :ТОО "РегионСтройГрупп"

Директор _____ **Ескалиев А.Н.**

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" форма 2В

Субподрядчик : ТОО"РегионСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ " Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж. Тлепбергенова в г. Эмба , Мугалжарский район, Актюбинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ " Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж. Тлепбергенова в г. Эмба , Мугалжарский район, Актюбинской области

Договор № 3/1 от 20.07. 2019г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2019 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
Общестроительные работы

в ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количеств	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Двери наружные											
60	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 5%*	шт.	6	1698,94	97,38	10193,67	584,27		7107,93	18685,72
					1601,57	43,79	9609,39	262,73		1384,13	
62	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,38	39885,00		653316,30		653316,30		705581,60
					-	-	-	-		52265,30	
РАЗДЕЛ 3. Двери внутренние											
65	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 5%*	шт.	73	1698,94	97,38	124022,93	7108,67		86479,82	227342,96
					1601,57	43,79	116914,25	3196,60		16840,22	
68	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	132,3	14856,00		1965448,80		1965448,80		2122684,70
					-	-	-	-		157235,90	
69	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	31,5	15450,00		486675,00		486675,00		525609,00
					-	-	-	-		38934,00	

РАЗДЕЛ 4. Окна											
74	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаже отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 5%*	шт.	134	1139,16 1090,34	48,81 22,45	152647,12 146105,98	6541,14 3008,90		107362,71 20800,79	280810,62
75	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие *НР - 72%; СП - 5%*	м2	112,36	775,90 775,90	--	87180,67 87180,67	--		62770,09 11996,06	161946,82
76	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 5%*	м2	510,78	2853,85 1005,96	190,47 84,06	1457688,12 513826,70	97289,54 42938,53	846571,88	501088,71 156702,15	2115479,00
77	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные -импост и	м2	510,78	18615,00 -	--	9508169,70 -	--	9508169,70	760653,58	10268823,28
78	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 5%*	м	249,2	1042,54 224,92	5,60 2,53	259801,41 56050,38	1394,65 630,38	202356,38	51012,68 24865,13	335679,22
79	С121-090205-0207 2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	201,478	2648,00 -	--	533513,74 -	--	533513,74	42681,10	576194,84
Витраж В1 -2шт											
81	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	33,6	32248,00 -	--	1083532,80 -	--	1083532,80	86682,62	1170215,42

Итого по смете	**Тенге**	**18 509 054**
Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**	**222 109**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**18 731 163**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**	**389 421**
Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**19 120 584**
Непредвиденные расходы 2% :	**Тенге**	**382 412**

Итого сметная стоимость:	**Тенге**	**19 502 996**
Итого по договорной цене :	**Тенге**	**17 552 697**
НДС -12%	**Тенге**	**2 106 324**
Всего по акту :	**Тенге**	**19 659 021**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____Кожаев З.И.

СУБПОДРЯДЧИК :ТОО "РегионСтройГрупп"

Директор _____Ескалиев А.Н.