**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3".** **Форма № КС-3**

**Субподрядчик : ТОО"РегионСтройГрупп"**

Наименование объекта :Капитальный ремонт здания КГУ " Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж .Тлепбергенова в г. Эмба , Мугалжарский район, Актюбинской области

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за сентябрь месяц 2019 г.**

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 3/1 | 20.07.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | Стоимость выполненных работ , тенге | | | | | | НДС, тенге 12% | Всего с учетом НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | СМР в в текущих ценах | стоимость оборудо-вания | стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | **34 821 429** | **17 268 732** | | **34 821 429** | | | **4 178 571** | **39 000 000** |
| В том числе за отчетный месяц | | **17 268 732** | | | | | **2 072 247** | **19 340 979** |

**ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"**

**Директор _____ Кожаев З.И.**

**СУБПОДРЯДЧИК :ТОО "РегионСтройГрупп"**

**Директор _____Ескалиев А.Н.**

форма 2В

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"**

**Субподрядчик : ТОО"РегионСтройГрупп"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ " Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж. Тлепбергенова в г. Эмба , Мугалжарский район, Актюбинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ " Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж. Тлепбергенова в г. Эмба , Мугалжарский район, Актюбинской области

Договор № 3/1 от 20.07. 2019г.

**АКТ**
**выполненных работ**
**за сентябрь месяц 2019 г.**

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

в ценах 2 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Кровля** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 104 | Е12-080101-0204<br>1208-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий<br>*НР - 72%; СП - 5%* | м2 кровли | 195 | 223,75 | 1,51 | 43631,15 | 294,84 | | 31202,15 | 80819,96 |
| | | | | | 222,24 | - | 43336,31 | - | | 5986,66 | |
| 105 | Е12-080101-0101<br>1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами<br>*НР - 72%; СП - 5%* | м2 кровли | 195 | 139,81 | 18,23 | 27263,53 | 3554,81 | | 17782,64 | 48649,87 |
| | | | | | 121,58 | 5,07 | 23708,72 | 989,39 | | 3603,69 | |
| 106 | Е12-080101-0103<br>1208-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен<br>*НР - 72%; СП - 5%* | м2 кровли | 195 | 241,95 | 16,64 | 47180,29 | 3245,70 | | 32283,32 | 85820,70 |
| | | | | | 225,31 | 4,63 | 43934,59 | 903,36 | | 6357,09 | |
| 107 | Е12-080101-0104<br>1208-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты<br>*НР - 72%; СП - 5%* | м2 кровли | 195 | 64,67 | 10,70 | 12611,57 | 2086,52 | | 7996,16 | 22256,34 |
| | | | | | 53,97 | 2,98 | 10525,05 | 580,73 | | 1648,62 | |
| 108 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402 | Покрытия. Разборка утеплителя керамзитового<br>*НР - 92%; СП - 5%* | м3 утеплителя | 31,2 | 1489,55 | 651,62 | 46473,90 | 20330,42 | | 28357,83 | 80818,27 |
| | | | | | 837,93 | 150,01 | 26143,48 | 4680,25 | | 5986,54 | |
| 109 | Е12-190101-0901<br>1219-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Помещения. Очистка от строительного мусора<br>*НР - 72%; СП - 5%* | т | 23,478 | 1656,69 | | 38895,85 | | | 28005,01 | 72252,94 |
| | | | | | 1656,69 | - | 38895,85 | - | | 5352,07 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | С341-310104-0601<br>4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 23,478 | 430,00<br>- | -<br>- | 10095,54<br>- | -<br>- | | 807,64 | 10903,18 |
| 111 | С341-020103-1010<br>4102-0103-1010<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 23,478 | 213,00<br>- | -<br>- | 5000,81<br>- | -<br>- | | 400,07 | 5400,88 |
| | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 112 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеенная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 5%* | м2 изолируемой поверхности | 350 | 715,26<br>190,37 | 30,66<br>4,27 | 250341,53<br>66629,85 | 10731,66<br>1496,03 | 172980,03 | 62675,81<br>25041,39 | 338058,73 |
| 113 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого | 195 | 885,70<br>503,31 | 60,85<br>12,63 | 172711,46<br>98144,81 | 11865,51<br>2462,09 | 62701,15 | 92558,35<br>21221,59 | 286491,40 |
| 114 | С121-110101-0109<br>2111-0101-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 31,2 | 29273,00<br>- | -<br>- | 913317,60<br>- | -<br>- | 913317,60 | 73065,41 | 986383,01 |
| 115 | Е11-110101-3301<br>1111-0101-3301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 5%* | м2 покрытия | 195 | 4794,52<br>580,61 | 41,16<br>18,27 | 934930,82<br>113219,56 | 8026,10<br>3563,28 | 813685,16 | 109775,88<br>83576,54 | 1128283,24 |
| 116 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка<br>*НР - 90%; СП - 5%* | м3 древесины в конструкции | 38,486 | 106200,21<br>22288,96 | 1577,56<br>598,83 | 4087221,19<br>857812,72 | 60714,07<br>23046,38 | 3168694,40 | 792773,19<br>390399,55 | 5270393,93 |
| | | | | | | | | | | | |
| 89 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатурива | 711 | 3127,31<br>2161,43 | 48,74<br>23,77 | 2223518,65<br>1536773,18 | 34657,52<br>16898,51 | 652087,96 | 1242937,35<br>277316,48 | 3743772,49 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Двери наружные** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2015 Изм. и | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах<br>*НР - <59%; СП - 5%* | м2 | 16,38 | 2501,26<br>2066,25 | 56,23<br>22,08 | 40970,65<br>33845,12 | 921,05<br>361,75 | 6204,49 | 23602,74<br>5165,87 | 69739,26 |
| 63 | С121-090404-1006<br>2109-0404-1006<br>РСНБ РК 2015 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 6 | 3578,00<br>- | -<br>- | 21468,00<br>- | -<br>- | 21468,00 | 1717,44 | 23185,44 |
| 64 | С121-090404-0301<br>2109-0404-0301<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 6 | 1654,00<br>- | -<br>- | 9924,00<br>- | -<br>- | 9924,00 | 793,92 | 10717,92 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Двери внутренние** | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>*НР - 90%; СП - 5%* | м2 | 132,3 | 1636,13<br>1076,73 | 86,95<br>35,61 | 216459,51<br>142451,54 | 11503,09<br>4711,85 | 62504,88 | 132447,05<br>27912,52 | 376819,08 |
| 67 | Е11-100107-0107<br>1110-0107-0107<br>РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>*НР - 90%; СП - 5%* | м2 | 31,5 | 1379,35<br>916,69 | 120,68<br>51,39 | 43449,55<br>28875,71 | 3801,34<br>1618,67 | 10772,50 | 27444,95<br>5671,56 | 76566,06 |
| 70 | С121-090404-1006<br>2109-0404-1006 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 73 | 3578,00<br>- | -<br>- | 261194,00<br>- | -<br>- | 261194,00 | 20895,52 | 282089,52 |
| 71 | С121-090404-0301<br>2109-0404-0301<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 73 | 1654,00<br>- | -<br>- | 120742,00<br>- | -<br>- | 120742,00 | 9659,36 | 130401,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 166 | 660,00<br>- | <br>- | 109560,00<br>- | <br>- | 109560,00 | <br>8764,80 | 118324,80 |
| 73 | Е11-100111-0401<br>1110-0111-0401<br>РСНБ РК 2015 | Наличники. Установка и крепление<br>*НР - 90%; СП - 5%* | м коробок | 384,6 | 474,97<br>76,17 | 1,24<br>0,55 | 182674,12<br>29295,26 | 476,90<br>212,11 | 152901,96 | 26556,63<br>16738,46 | 225969,21 |
| | **Витраж В1 -2шт** | | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090403-0104<br>1109-0403-0104<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные(витражи) из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж<br>*НР - 59%; СП - 5%* | м2 | 33,6 | 13659,65<br>5021,20 | 1475,52<br>328,08 | 458964,27<br>168712,29 | 49577,56<br>11023,55 | 240674,43 | 124017,72<br>46638,56 | 629620,56 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Отделка помещений** | | | | | | | | | |
| 89 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню<br>*НР - 80%; СП - 5%* | м2 оштукатуриваемой | 360,0718 | 3127,31<br>2161,43 | 48,74<br>23,77 | 1126056,1<br>778269,99 | 17549,89953<br>280233076,4 | 330236,9698 | 629460,885<br>140441,362 | 1895958,387 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете** | **Тенге** | **12 255 924** |
| **Временные здания и сооружения 1,2 %** | **Тенге** | **147 071** |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | **12 402 995** |
| **Зимние удорожания 1,98 %** | **Тенге** | **245 579** |
| **Итого с :зимними удорожаниями** | **Тенге** | **12 648 574** |
| **Непредвиденные расходы 2% :** | **Тенге** | **252 971** |
| **Итого сметная стоимость:** | **Тенге** | **12 901 545** |
| **Итого по договорной цене :** | **Тенге** | **11 611 391** |
| **НДС -12%** | **Тенге** | **1 393 367** |
| **Всего по акту :** | **Тенге** | **13 004 758** |

**ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл З"**

**Директор _____ Кожаев З.И.**

**СУБПОДРЯДЧИК :ТОО "РегионСтройГрупп"**

**Директор _____ Ескалиев А.Н.**

форма 2В

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"**

**Субподрядчик : ТОО"РегионСтройГрупп"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ " Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж. Тлепбергенова в г. Эмба , Мугалжарский район, Актюбинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ " Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж. Тлепбергенова в г. Эмба , Мугалжарский район, Актюбинской области

Договор № 3/1 от 20.07. 2019г.

**АКТ**

**выполненных работ**

**за сентябрь месяц 2019 г.**

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

отопление и вентиляция

в ценах 2 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Внутреннее отопление** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-180301-0101<br>1118-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка *НР* - 95%; *СП* - 5% | кВт | 146,416 | 19111,44 | 141,92 | 2798220,6 | 20779,35872 | 2675000,6 | 109681,4 | 3140534,16 |
| | | | | | 699,65 | 64,75 | 102439,95 | 9480,436 | | 232632,16 | |
| 25 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП* - 5% | м2 окрашиваемой | 481,4 | 769,96 | 0,93 | 370656,96 | 449,29 | 66064,93 | 243477,18 | 663264,87 |
| | | | | | 631,79 | 0,42 | 304142,74 | 203,73 | | 49130,73 | |
| 26 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР* - 95%; *СП* - 5% | м трубопровода | 2640 | 72,29 | 1,03 | 190845,07 | 2732,40 | 3472,13 | 180947,73 | 401536,23 |
| | | | | | 69,94 | - | 184640,54 | - | | 29743,42 | |
| 27 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР* - 95%; *СП* - 8% | м трубопровода | 495 | 74,73 | 1,03 | 36989,27 | 512,33 | 1856,84 | 33927,70 | 76590,33 |
| | | | | | 69,94 | - | 34620,10 | - | | 5673,36 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 2. Индивидуальный тепловой удел** | | | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-180801-0103 1118-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка *НР* - 95%; *СП* - 5% | узел | 1 | 120020,37 | 1814,75 | 120020,37 | 1814,75 | 103095,63 | 15429,74 | 146286,12 |
| | | | | | 15110,00 | 634,63 | 15110,00 | 634,63 | | 10836,01 | |
| 29 | С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 5 | 56987,00 | | 284935,00 | | 284935,00 | | 307729,80 |
| | | | | | - | - | - | - | | 22794,80 | |
| 30 | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 95%; СП - 8% | комплект | 5 | 2097,56 | | 10487,78 | | 8782,71 | 1670,96 | 13131,44 |
| | | | | | 341,01 | - | 1705,06 | - | | 972,70 | |
| 31 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном. Установка до 16 кг/см2 *НР* - 95%; *СП* - 5% | комплект | 1 | 2705,36 | | 2705,36 | | 2445,68 | 254,49 | 3196,64 |
| | | | | | 259,68 | - | 259,68 | - | | 236,79 | |
| 32 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном. Установка до 10кг/см2 *НР* - 95%; *СП* - 5% | комплект | 4 | 2477,36 | | 9909,45 | | 8870,72 | 1017,96 | 11801,61 |
| | | | | | 259,68 | - | 1038,73 | - | | 874,19 | |
| 33 | Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка *НР* - 95%; *СП* - 5% | шт. | 2 | 69519,97 | 375,76 | 139039,94 | 751,53 | 130544,87 | 7696,84 | 158475,72 |
| | | | | | 3871,77 | 55,19 | 7743,54 | 110,37 | | 11738,94 | |
| 34 | Ц13-110301-0102 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР* - 75%; *СП* - 5% | шт. | 1 | 1164,01 | | 1164,01 | | 18,01 | 859,50 | 2185,39 |
| | | | | | 1146,00 | - | 1146,00 | - | | 161,88 | |
| 35 | С123-070502-0222 2307-0502-0222 РСНБ РК | Тепловычислители модели ТСР-033, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100, типа Взлет | комплект | 1 | 485066,00 | | 485066,00 | | 485066,00 | | 523871,28 |
| | | | | | - | - | - | - | | 38805,28 | |
| 36 | С123-051206-0611 2305-1206-0611 РСНБ РК | Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N5 | шт. | 1 | 45686,00 | | 45686,00 | | 45686,00 | | 49340,88 |
| | | | | | - | - | - | - | | 3654,88 | |
| 37 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР* - 95%; *СП* | шт. | 7 | 1897,81 | 106,65 | 13284,67 | 746,55 | 2104,06 | 10376,71 | 25554,29 |
| | | | | | 1490,58 | 22,06 | 10434,06 | 154,42 | | 1892,91 | |
| 38 | С123-041005-3503 2304-1005-3503 РСНБ РК | Клапан регулятор температуры РТГВ, Тмакс +150°С, | шт. | 1 | 296506,00 | | 296506,00 | | 296506,00 | | 320226,48 |
| | | | | | - | - | - | - | | 23720,48 | |
| 39 | С123-040502-0604 2304-0502- | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 2788,00 | | 5576,00 | | 5576,00 | | 6022,08 |
| | | | | | - | - | - | - | | 446,08 | |
| 40 | С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1489,00 | | 5956,00 | | 5956,00 | | 6432,48 |
| | | | | | - | - | - | - | | 476,48 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С123-040502-0603 2304-0502-0603 РСНБ РК | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 2229,00 | | 2229,00 | | 2229,00 | | 2407,32 |
| | | | | | - | - | - | - | | 178,32 | |
| 42 | С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1237,00 | | 2474,00 | | 2474,00 | | 2671,92 |
| | | | | | - | - | - | - | | 197,92 | |
| 43 | С123-040502-0602 2304-0502-0602 РСНБ РК | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 1550,00 | | 1550,00 | | 1550,00 | | 1674,00 |
| | | | | | - | - | - | - | | 124,00 | |
| 44 | С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1005,00 | | 2010,00 | | 2010,00 | | 2170,80 |
| | | | | | - | - | - | - | | 160,80 | |
| 45 | С123-041001-6602 2304-1001-6602 РСНБ РК | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN40 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 12825,00 | | 12825,00 | | 12825,00 | | 13851,00 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1026,00 | |
| 46 | С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1237,00 | | 2474,00 | | 2474,00 | | 2671,92 |
| | | | | | - | - | - | - | | 197,92 | |
| 47 | С123-041001-6601 2304-1001-6601 РСНБ РК | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN32 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 10752,00 | | 10752,00 | | 10752,00 | | 11612,16 |
| | | | | | - | - | - | - | | 860,16 | |
| 48 | С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1005,00 | | 2010,00 | | 2010,00 | | 2170,80 |
| | | | | | - | - | - | - | | 160,80 | |
| 49 | С123-040901-0502 2304-0901-0502 РСНБ РК | Краны проходные сальниковые муфтовые Пчббк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 2458,00 | | 2458,00 | | 2458,00 | | 2654,64 |
| | | | | | - | - | - | - | | 196,64 | |
| 50 | Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *НР* - 95%; *СП* - 5% | счетчик (водомер) | 1 | 3916,95 | 106,65 | 3916,95 | 106,65 | 2507,34 | 1298,52 | 5632,71 |
| | | | | | 1302,96 | 22,06 | 1302,96 | 22,06 | | 417,24 | |
| 51 | Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР* - 95%; *СП* - 8% | счетчик (водомер) | 1 | 482,36 | 24,80 | 482,36 | 24,80 | 19,68 | 439,93 | 996,08 |
| | | | | | 437,88 | 11,03 | 437,88 | 11,03 | | 73,78 | |
| 52 | С123-030301-0105 2303-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-5 | шт. | 1 | 30909,00 | | 30909,00 | | 30909,00 | | 33381,72 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2472,72 | |
| 53 | С123-030301-0109 2303-0301- | Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВК | шт. | 1 | 26487,00 | | 26487,00 | | 26487,00 | | 28605,96 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0109 РСНБ РК | | | | - | - | - | - | | 2118,96 | |
| 54 | Е11-160401-0104<br>1116-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.<br>Прокладка *НР* - 95%; *СП* - 5% | м трубопровода | 0,8779 | 4129,30<br>814,90 | 63,70<br>20,00 | 103232,51<br>20372,50 | 1592,42<br>499,90 | 81267,59 | 20454,95<br>9895,00 | 4690,88167 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого :** | **Тенге** | **5 971 372** |
| **Временные здания и сооружения 1,2 %** | **Тенге** | **71 656** |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | **6 043 028** |
| **Зимние удорожания 1,98 %** | **Тенге** | **119 652** |
| **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | **6 162 680** |
| **Непредвиденные расходы 2% :** | **Тенге** | **123 254** |
| **Итого сметная стоимость:** | **Тенге** | **6 285 934** |
| **Итого по договорной цене :** | **Тенге** | **5 657 341** |
| **НДС -12%** | **Тенге** | **678 880** |
| **Всего по акту :** | **Тенге** | **6 336 221** |

**ПОДРЯДЧИК : ТОО "Алихан Ойл 3"**

**Директор_____ Кожаев З.И.**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "РегионСтройГрупп"**

**Директор_____ Ескалиев А.Н.**