ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20191023-42477270
1.1. Номер учетной системы 169
2. Дата выписки 23.10.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.10.2019
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001 — 9.2. номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП — 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ198560000004006333
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130940004358 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
18. Адрес места нахождения
Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Гагарина, 2
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель — 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ23070103KSN0312000
23. Назначение платежа Реконструкция дорог в селе Садовое Целиноградского района Акмолинской области
22. Код товара, работ, услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130940004358
26.2 Наименование ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
26.3 Адрес доставки Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Гагарина, 2
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер №53
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 17.10.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Гагарина, 2
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 78
32.2 дата 23.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция дорог в селе Садовое Целиноградского района Акмолинской области			тг	1	44 669 642,86	44 669 642,86	0	0	44 669 642,86	12%	5 360 357,14	50 030 000			1	
				Всего по счету				44 669 642,86			44 669 642,86		5 360 357,14	50 030 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
vvkjb7hGP5WW8Dlw3qj6LZn1xd0+CwxWeJEncHxFT/fEfZCas4HZtBMzf7PbxZV7pgX/e6xrhR/l9wS3cBzMzA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Құмарова Бибігүл Баймаханқызы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Гагарина, 2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130940004358
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340012412
Договор (контракт)	Договор №53 от 17.10.2019г. Садовое	

Номер документа	Дата составления
78	23.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция дорог в селе Садовое Целиноградского района Акмолинской области			тг	1	50 030 000,00	50 030 000,00
				Итого	1	x	50 030 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2019

М.П.

М.П.

Форма № 3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Реконструкция дорог в селе Садовое Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		53	17.10.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	50 030 000	50 030 000									5 360 357

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целинаградского района"

_____Джумагулов А.С.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района» Форма 2В

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта- Реконструкция дорог в селе Садовое Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Расчистка и закрепление территории										
1	9500-0000-0000Расчет №1	Восстановление и закрепление оси трассы II категории сложности	км	2,80357	138838,99		389245		–	–	389245
					–		–		–	–	
2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2926,48	53,88	53,88	157686	157686	–	32931	205866
					–	15,63	–	45737	–	15249	
3	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2926,48	45,31	45,31	132599	132599	–	27692	173114
					–	13,14	–	38461	–	12823	
		Итого по разделу 1					**768 225**				
		в том числе									

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					290 285				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84 198				
		- прочие затраты, тенге					389 245				
		- накладные расходы, тенге					60 623				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 456				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 072				
	Раздел 2 Земляные работы										
1	1101-0203-0602	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м НР = 72 %	м3 грунта	128,22	8,59	8,59	1101	1101	–	285	1497
					–	3,09	–	396	–	111	
2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1017,26	61,23	61,23	62287	62287	–	13008	81319
					–	17,76	–	18067	–	6024	
3	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	9155,34	51,43	51,43	470888	470888	–	98340	614766
					–	14,92	–	136583	–	45538	
4	1101-0102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	656,68	147,05	141,12	96567	92671	70	15291	120807
					5,83	26,52	3826	17412	–	8949	

5	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1365,89	41		56001		–	–	60481
					–		–		–	4480	
6	1101-0102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	656,68	147,05	141,12	96567	92671	70	15291	120807
					5,83	26,52	3826	17412	–	8949	
7	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1365,89	41		56001		–	–	60481
					–		–		–	4480	
8	1101-0101-0232	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6334,09	108,04	105,21	684366	666436	–	66205	810617
					2,83	11,69	17930	74021	–	60046	
9	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	6334,09	32,16	32,16	203727	203727	–	55158	279596
					–	12,09	–	76608	–	20711	
10	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	25336,36	25,46	25,46	644987	644987	–	174626	885182

					–	9,57	–	242536	–	65569	
11	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1673,94	66,68	66,68	111610	111610	–	29508	152407
					–	24,48	–	40984	–	11289	
12	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	5021,82	6,5	6,5	32661	32661	–	6716	42527
					–	1,86	–	9328	–	3150	
13	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1602,21	80,09	68,1	128328	109111	4967	27754	168569
					8,89	15,16	14250	24297	–	12487	
14	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	57106,181	6,77	6,77	386737	386737	–	72293	495752
					–	1,76	–	100407	–	36722	
15	1101-0102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2344,68	147,05	141,12	344789	330880	248	54598	431338
					5,83	26,52	13661	62170	–	31951	
16	4102-0103-1022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	4196,98	370		1552883		–	–	1677114

					–		–		–	124231	
17	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2344,68	6,77	6,77	15879	15879	–	2968	20355
					–	1,76	–	4122	–	1508	
18	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2344,68	66,67	66,67	156331	156331	–	41332	213476
					–	24,48	–	57406	–	15813	
19	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	16412,76	6,5	6,5	106745	106745	–	21951	138992
					–	1,86	–	30487	–	10296	
20	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2344,6	80,09	68,1	187788	159668	7268	40613	246673
					8,89	15,16	20852	35555	–	18272	
		Итого по разделу 2					**6 622 756**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 345				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 644 390				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					947 791				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 623				
		- перевозка грузов, тенге					1 664 885				
		- накладные расходы, тенге					735 937				
		в т.ч. зарплата, тенге					66 234				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					490 576				

	Раздел 3 Дополнительные земляные работы										
21	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8731,78	66,67	66,67	582189	582189	–	153926	795004
					–	24,48	–	213786	–	58889	
		Итого по разделу 3					**795 004**				
		в том числе									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					582 189				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					213 786				
		- накладные расходы, тенге					153 926				
		в т.ч. зарплата, тенге					13 853				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					58 889				
	Раздел 4 Дорожная одежда										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2900,5267	2986,16	1057,70	8661449	3067888	5208881,98	1116356	10560030
					132,62	223,75	384679	648984	–	782224	
2	2900-0000-0000Расчет	Смесь С-4	м3	2587,2683	4104		10618149	0	10618149,1	0	11467601
							0	0	–	849452	
3	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	231,875	19104		4429740	0	4429740	0	4784119
							0	0	–	354379	

4	1127-1001-0502	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР = 108 %	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	3852,7	620,06	567,45	2388889	2186231	3583	936056	3590941
					51,67	173,29	199076	667643	–	265996	
5	1127-0102-0202	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером НР = 108 %	м2 основания или покрытия	16653,35	180,42	42,13	3004657	701629	1942576	546457	3835203
					21,64	8,74	360452	145527	–	284089	
		Итого по разделу 4					**34 237 894**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					944 207				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 955 748				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 462 153				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 202 930				
		- накладные расходы, тенге					2 598 869				
		в т.ч. зарплата, тенге					233 898				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 536 140				
		Итого по смете					**42 423 879**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 018 552				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 472 612				
		- прочие затраты, тенге					389 245				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 707 928				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 215 553				
		- перевозка грузов, тенге					1 664 885				
		- накладные расходы, тенге					3 549 355				
		в т.ч. зарплата, тенге					319 442				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 113 677				

	Временные здания и сооружения К=0,8	1,3%				437 160				
	ИТОГО с временными					42 861 039				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее в	2,268%				963 260				
	ИТОГО с зимними					43 824 299				
	Непредвиденные работы и затраты	2%				868 701				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах с 05.07.19 г.					44 693 000				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					44 693 000				
	НДС	12%				5 363 160				
	ИТОГО с НДС					**50 056 160**				
	Скидка	-0,05%				-26 160				
	ИТОГО с НДС со скидкой					**50 030 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целинаградского района"

_____Джумагулов А.С.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Технический надзор

Шамбаев С.