ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

Форма № 3-КС

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Реконструкция дорог в селе Садовое Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		53	17.10.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	87 530 000	37 500 000									4 017 857

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

_____ **Джумагулов А.С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

Форма 2В

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта- Реконструкция дорог в селе Садовое Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Дорожная одежда										
6	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	6,6999	131864,091	1724,64	883477	11554,89171	871922	6236	960890
						861,86	0	5774,353092	–	71177	
7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7540,41	1624,95	97,24	12252797	733245,7786	11204628	573470	13852369
					41,76	28,65	314923,6536	216067,4709	–	1026101	
8	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	45242,46	185,55	0,02	8394705	977,2333062	8388666	5466	9072185

				0,11		5061,23768	0	–	672014	
	Итого по разделу 2					**23 885 444**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					319 985				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					745 778				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					221 842				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 465 216				
	- накладные расходы, тенге					585 173				
	в т.ч. зарплата, тенге					52 666				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 769 292				
Раздел 3 Укрепление обочин										
9	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	4110,01	356,14	143,37	1463755	589269	750192	318691	1925042
					30,24	41,55	124294	170790,5	–	142596	
	Итого по разделу 3					**1 925 042**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					124 294				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					589 269				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					170 791				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					750 192				
	- накладные расходы, тенге					318 691				
	в т.ч. зарплата, тенге					28 682				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					142 596				
Раздел 4 Площадь возле монумента , клуба, конторы										
10	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1639,3	6,77	6,77	11102	11102	0	2075	14231
						1,76	0	2882	–	1054	

11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
			м3 грунта	2,42	1547,52		3745	0	0	2696	6955
					1547,52		3745	0	–	515	
12	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка									
			т	5,02	92,03		462	0	462	0	499
							0	0	–	37	
13	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	5,02	205		1029	0	1029	0	1111
							0	0	–	82	
14	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,81	2741,98	992,59	2221	804	814	846	3312
					744,44	379,01	603	307	–	245	
15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	23	3576,17	30,61	82252	704	65141	18000	108272
					713,35	11,30	16407	260	–	8020	
16	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	144,8	2986,16	1057,69	432395	153154,05	260037	55731	527176
					132,62	223,75	19203,89018	32398,44783	–	39050	
17	1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1445,6	494,32	125,99	714594	182130,7579	173454	449328	1257036
					248,35	39,45	359009,3665	57035,07328	–	93114	

18 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-7,000;	м2 покрытия	-10119,2	19,94	4,42	-201805	-44777,1132	-101182	-73898	-297759
				5,52	1,24	-55845,94072	-12577,7713	–	-22056	
19 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	1448,25	2374,71	36,78	3439169	53264,467	2859503	590985	4352567
				363,47	14,37	526401,2839	20807,16403	–	322412	

Итого по разделу 4	**5 973 401**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	869 524
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	356 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 259 259
- перевозка грузов, тенге	1 491
- накладные расходы, тенге	1 045 764
в т.ч. зарплата, тенге	94 119
- сметная прибыль (8 %), тенге	442 473

Итого по смете	**31 783 887**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 313 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 691 429
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	493 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 474 667
- перевозка грузов, тенге	1 491
- накладные расходы, тенге	1 949 628
в т.ч. зарплата, тенге	175 466
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 354 361

Временные здания и сооружения К=0,8	1,3%				330 552				
ИТОГО с временными					32 114 439				

	Дополнительные затраты при производстве работ в зим	2,268%				728 355				
	ИТОГО с зимними					32 842 795				
	Непредвиденные работы и затраты	2%				656 856				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах с 05.07.19 г.					33 499 651				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					33 499 651				
	НДС	12%				4 019 958				
	ИТОГО с НДС					**37 519 609**				
	Скидка	-0,05%				-19 608				
	ИТОГО с НДС со скидкой					**37 500 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

_____Джумагулов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Научно-исследовательская и Производственная Компания "Каздоринноваиця»

_____Шалбаев С.М

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.