Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование стройки - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУХАР-ЖЫРАУСКИЙ РАЙОН, п.БОТАКАРА,УЛ.АУЭЗОВА,8В.
Шифр стройки 28/17.2
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО 16-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Шифр объекта 02 фев
Договор №21/04-02 2020-04-21

АКТ № 1

приемки выполненных работ

за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 г рунта	890,7168	151,65	143,69	135081	127986	--	27747	175853
		НР - 72%; СП - 8%			7,97	35,30	7095	31442		13026	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Добор сухого грунта на дне котлована	м3 грунта	67,0432	1593,90	--	106860	--	--	76939	198503
		НР - 72%; СП - 8%			1593,90	--	106860	--		14704	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка траншей в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	174,62328	189,57	179,61	33103	31364	--	6800	43095
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	44,12	1739	7705		3192	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Добор грунта на дне траншей	м3 грунта	5,40072	1593,90	--	8608	--	--	6198	15991
		НР - 72%; СП - 8%			1593,90	--	8608	--		1184	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	182,8336	34,42	34,42	6294	6294	--	1624	8552
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,34	--	2256		633	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять н а каждые последующие 5 м перемещения грунта. Групп а грунтов 2	м3 грунта	182,8336	17,00	17,00	3108	3108	--	802	4223
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,09	--	1114		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,7084	832,03	--	38031	--	--	27382	70646
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	38031	--		5233	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	182,8336	154,84	73,74	28311	13481	--	15104	46888
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	14829	6148		3473	
9	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаватора ми с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	909,242	269,95	260,08	245451	236475	99	51412	320612
		НР - 72%; СП - 8%			9,76	68,77	8877	62529		23749	
10	4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	1727,5598	168,00	--	290230	--		--	313448
		СП - 8%			--	--	--	--		23218	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	909,242	20,46	17,37	18601	15795	98	6339	26936
		НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	2708	6097		1995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				913677	434503	197	220347	1224747
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188747	117291	--	90720	
	Материалы		Тенге				913677				
	Всего заработная плата		Тенге				197				
	Транспортные расходы		Тенге					306038			
		Накладные расходы	Тенге				290230				
		Сметная прибыль	Тенге				220347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90722				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1224746				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					306038			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1224746				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								266
			Тенге					306038			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное толщ.100мм. Устройство	м3 основания	20,692	3251,46	996,47	67279	20619	30795	22288	96733
		НР - 93%; СП - 8%			766,74	391,49	15865	8101		7165	
13	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	1641,99	915,66	13136	7325	--	9920	24900
		НР - 118%; СП - 8%			726,33	324,48	5811	2596		1844	
14	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкци й	28	2174,45	1238,07	60885	34666	--	45573	114974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			936,38	442,96	26219	12403		8517	
15	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	36	3143,08	1718,91	113151	61881	--	87240	216422
		НР - 118%; СП - 8%			1424,17	629,49	51270	22662		16031	
16	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные/ФЛ/, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	40,11	41806,00	--	1676839	--	1676839	--	1810986
		СП - 8%			--	--	--	--		134147	
17	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	136	1570,50	815,08	213588	110851	30621	133614	374978
		НР - 118%; СП - 8%			530,26	302,33	72116	41116		27776	
18	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	47	2219,41	1143,91	104312	53764	15573	64885	182733
		НР - 118%; СП - 8%			744,15	425,79	34975	20012		13536	
19	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	159	4751,13	2710,97	755430	431044	107497	452243	1304287
		НР - 118%; СП - 8%			1364,08	1046,34	216889	166368		96614	
20	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	33,437	20963,00	--	700940	--	700940	--	757015
		СП - 8%			--	--	--	--		56075	
21	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,98	19334,00	--	76949	--	76949	--	83105
		СП - 8%			--	--	--	--		6156	
22	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	108,913	17238,00	--	1877442	--	1877442	--	2027638
		СП - 8%			--	--	--	--		150195	
23	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство монолитных участков стен между блоками из бетона класса В7,5, W6 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	15	19066,33	1283,34	285995	19250	215612	50644	363570
		НР - 91%; СП - 8%			3408,84	301,35	51133	4520		26931	
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,60152	66219,29	2205,29	39832	1327	--	36197	82112
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	691,74	38506	416		6082	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60152	220428,00	--	132592	--	132592	--	143199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10607	
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0488	74064,84	6819,80	3614	333	405	3469	7650
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	2876	64		567	
27	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0488	317131,00	--	15476	--	15476	--	16714
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	82,56	767,85	28,21	63394	2329	33672	26806	97416
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	27393	1124		7216	
29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом**	м2 поверхности	82,56	2104,67	45,80	173762	3781	152192	17233	206274
		НР - 93%; СП - 8%			215,47	8,97	17789	740		15280	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	310,5	860,05	20,86	267044	6477	177560	77936	372578
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	83007	796		27598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6641660	753647	5244165	1028048	8283284
							643847	280918	--	613575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6641660				
	Материалы		Тенге				763928				
	Всего заработная плата		Тенге					924765			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148068				
	Местные материалы		Тенге				4332170				
		Накладные расходы	Тенге				1028048				
		Сметная прибыль	Тенге				613577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8283284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
		Сметная заработная плата	Тенге					924765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8283284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
		Сметная заработная плата	Тенге					924765			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ

31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,61	18774,06	7,68	30226	12	24422	5445	38525
		НР - 94%; СП - 8%			3597,78	--	5792	--		2854	
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0652817	14562,08	1364,72	951	89	3	816	1908
		НР - 91%; СП - 8%			13166,00	574,46	859	38		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм С Т РК 2591-2014	т	0,0652817	223222,00	--	14572	--	14572	--	15738
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
34	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,7415	4313,54	249,65	136918	7924	80336	46848	198468
		НР - 93%; СП - 8%			1532,96	54,06	48658	1716		14701	
35	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Р-1	т к онструкций	0,0624	56445,76	2623,09	3522	164	241	2171	6148
		НР - 69%; СП - 8%			49955,20	462,87	3117	29		455	
36	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0624	540091,00	--	33702	--	33702	--	36398
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				219891	8189	153276	55280	297185
							58428	1782	--	22013	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				216369				
	Материалы		Тенге				104759				
	Всего заработная плата		Тенге					57064			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48274				
		Накладные расходы	Тенге				53109				
		Сметная прибыль	Тенге				21558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				291037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					57064			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3522				
	Материалы		Тенге				241				
	Всего заработная плата		Тенге					3146			
		Накладные расходы	Тенге				2171				
		Сметная прибыль	Тенге				455				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				297185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					60210			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ -0,000									
37	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборны х конструкций	36	6378,01	1301,64	229608	46859	61996	154472	414806
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	120753	10155		30726	
38	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под р асчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	336,8592	6490,00	--	2186216	--	2186216	--	2361114
		СП - 8%			--	--	--	--		174897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/МС2,МС3,МС5/. Установка	т стальных элементов	0,02846	713193,84	6819,80	20297	194	18426	2023	24106
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	1677	38		1786	
40	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм/УМ-1/. Устройство	м3	0,56	32384,92	2644,58	18136	1481	11630	4849	24823
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	5025	303		1839	
41	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профил я Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00582	228481,00	--	1330	--	1330	--	1436
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	220428,00	--	6613	--	6613	--	7142
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2462200	48534	2286211	161344	2833427
							127456	10495	--	209883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2462200				
	Материалы		Тенге				92052				
	Всего заработная плата		Тенге					137951			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7943				
	Местные материалы		Тенге				2186216				
		Накладные расходы	Тенге				161343				
		Сметная прибыль	Тенге				209883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2833427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					137951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2833427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					137951			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ									
		ТИП 1									
43	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	211,8	239,58	30,67	50744	6497	29319	16277	72383
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	14928	2388		5362	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	211,8	767,85	28,21	162632	5975	86383	68768	249911
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	70274	2884		18512	
45	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	226,626	165,74	1,06	37560	241	7127	28490	71334
		НР - 94%; СП - 8%			133,22	0,51	30192	116		5284	
		ТИП 2									
46	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	117,2	239,58	30,67	28079	3595	16223	9007	40053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	8261	1321		2967	
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,376	18774,06	7,68	176026	72	142221	31709	224353
		НР - 94%; СП - 8%			3597,78	--	33733	--		16619	
48	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/ толщ.40мм/. Устройство	м2 покрытия	117,2	944,50	93,84	110695	10998	60265	40883	163704
		НР - 94%; СП - 8%			336,45	34,65	39432	4060		12126	
49	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм и зменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрыти я	117,2	184,96	8,27	21677	969	18436	2584	26202
		НР - 94%; СП - 8%			19,39	4,07	2272	477		1941	
50	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	125,404	165,74	1,06	20784	133	3944	15765	39473
		НР - 94%; СП - 8%			133,22	0,51	16707	64		2924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				608197	28479	363918	213483	887413
							215798	11311	--	65735	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				608197				
	Материалы		Тенге				363919				
	Всего заработная плата		Тенге					227109			
		Накладные расходы	Тенге				213482				
		Сметная прибыль	Тенге				65734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				887413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					227109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				887413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					227109			
		РАЗДЕЛ 6.НЕСУЩИЙ ОСТОВ ЗДАНИЯ									
		СТЕНЫ									
51	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	169,657	12059,48	1455,37	2045975	246914	289498	1454411	3780418
		НР - 93%; СП - 8%			8897,73	320,18	1509563	54321		280031	
52	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "КарСтройДом" 2018 стр1	Стоимость шлакоблока М100	шт	10603,5625	116,07	--	1230771	--	1230771	--	1329232
		СП - 8%			--	--	--	--		98462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	47,3508	21524,10	1363,40	1019183	64558	100360	672752	1827290
		НР - 76%; СП - 8%			18041,20	653,31	854265	30935		135355	
54	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	48,771324	18308,00	--	892905	--	892905	--	964338
		СП - 8%			--	--	--	--		71432	
55	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	Облицовка стен толщ.120мм силикатным кирпичом М150/Перегородок и неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	473,508	4248,35	246,72	2011625	116825	1280603	594388	2814494
		НР - 93%; СП - 8%			1297,12	52,65	614197	24930		208481	
56	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	173,889	25321,24	2401,20	4403084	417542	3210199	803933	5623579
		НР - 93%; СП - 8%			4458,84	512,40	775343	89101		416561	
57	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,77702	320115,29	2205,29	1209082	8329	958971	227287	1551279
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	691,74	241782	2613		114910	
58	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке ОПм-1. Устройство/лист 48/	м3	26,2	31833,50	4706,92	834038	123321	460848	249576	1170302
		НР - 91%; СП - 8%			9537,00	930,89	249869	24389		86689	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21104	223222,00	--	47109	--	47109	--	50877
		СП - 8%			--	--	--	--		3769	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,93216	220428,00	--	205474	--	205474	--	221912
		СП - 8%			--	--	--	--		16438	
61	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке ОПм-2. Устройство	м3	20,84	31833,50	4706,92	663410	98092	366567	198517	930882
		НР - 91%; СП - 8%			9537,00	930,89	198751	19400		68954	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36132	223222,00	--	80655	--	80655	--	87107
		СП - 8%			--	--	--	--		6452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0864	220428,00	--	19045	--	19045	--	20569
					--	--	--	--		1524	
64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	2,14158	212656,00	--	455420	--	455420	--	491853
					--	--	--	--		36434	
65	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	139	451,18	252,11	62715	35044	4754	36077	106695
					164,87	55,08	22917	7657		7903	
66	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84									
		СП - 8%	м3	3,778	78710,00	--	297366	--	297366	--	321156
					--	--	--	--		23789	
67	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.7/									
		НР - 69%; СП - 8%	тконструкций	0,07372	29603,60	10091,44	2182	744	280	944	3376
					15707,40	2850,04	1158	210		250	
68	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,0759419	253792,00	--	19273	--	19273	--	20815
					--	--	--	--		1542	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,000749	223222,00	--	167	--	167	--	181
					--	--	--	--		13	
70	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Изготовление									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,07372	39353,31	8685,50	2901	640	61	1644	4909
					29847,30	2469,50	2200	182		364	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/ уголка 125х80х8/									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,189	78,86	2,34	94	3	40	35	139
					42,89	0,26	51	--		10	
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /2 раза/									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,189	150,12	3,31	178	4	114	42	238
					50,14	0,51	60	1		18	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
73	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	8	4207,73	974,87	33662	7799	8895	21982	60095
					2121,06	207,52	16968	1660		4451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	72	6378,01	1301,64	459216	93718	123991	308943	829612
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	241507	20309		61453	
75	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа С Т РК 949-92	м2	679,48	6490,00	--	4409825	--	4409825	--	4762611
		СП - 8%			--	--	--	--		352786	
76	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	8	7355,97	3326,89	58848	26615	5281	38465	105098
		НР - 118%; СП - 8%			3369,03	705,70	26952	5646		7785	
77	2104-0111-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 27.13-6 СТ РК 961-93	шт.	8	27061,00	--	216488	--	216488	--	233807
		СП - 8%			--	--	--	--		17319	
78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/МС2,МС3,МС5/. Установка	т стальных элементов	0,0554	713193,84	6819,80	39511	378	35868	3938	46925
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3265	73		3476	
79	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм/УМ-2/. Устройство	м3	1,06	42070,47	3163,12	44595	3353	24790	15561	64968
		НР - 91%; СП - 8%			15520,60	611,25	16452	648		4812	
80	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм/УМ-1/. Устройство	м3	1,12	32384,92	2644,58	36271	2962	23259	9697	49646
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	10050	606		3677	
81	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-8 0	т	0,04586	228481,00	--	10478	--	10478	--	11316
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1548	220428,00	--	34122	--	34122	--	36852
		СП - 8%			--	--	--	--		2730	
83	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	368,44	328,15	12,63	120902	4655	87762	27211	159962
		НР - 92%; СП - 8%			77,31	2,96	28485	1092		11849	
84	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление полипеностиролбетоном	м3 утеплителя	88,4256	32707,63	1446,56	2892191	127913	2476355	295111	3442286
		НР - 92%; СП - 8%			3256,11	371,49	287923	32849		254984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	368,44	566,76	100,93	208816	37186	91321	82308	314415
		НР - 92%; СП - 8%			217,97	24,85	80309	9156		23290	
86	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Козырьки из гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,422	86498,67	21259,73	36502	8972	969	19949	60968
		НР - 69%; СП - 8%			62941,00	5569,75	26561	2350		4516	
87	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,422	467675,00	--	197359	--	197359	--	213148
		СП - 8%			--	--	--	--		15789	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/козырьки/	м2	14,0154	78,86	2,34	1105	33	471	417	1644
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	601	4		122	
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14,0154	150,12	3,31	2104	46	1355	490	2801
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	703	7		208	
90	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	20,02	600,57	164,31	12023	3290	1663	5531	18959
		НР - 69%; СП - 8%			353,14	47,25	7070	946		1404	
91	2110-0104-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23,023	2001,00	--	46069	--	46069	--	49755
		СП - 8%			--	--	--	--		3686	
92	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	37,6	14284,92	77,93	537113	2930	514834	24269	606292
		НР - 118%; СП - 8%			514,60	32,38	19349	1218		44911	
93	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые ЗД-1. Установка	т стальных элементов	0,0104	265058,44	12595,96	2757	131	186	2896	6105
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2440	14		452	
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	220428,00	--	2292	--	2292	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/ограждение балкона/	м2	34,55568	78,86	2,34	2725	81	1162	1029	4054
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	1482	9		300	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	34,55568	150,12	3,31	5188	114	3341	1208	6907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	25,665	2075,24 1140,07	168,37 80,14	53261 29260	4321 2057	19680	28185 6516	87962
102	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	41,586	1820,94 909,58	166,16 79,18	75725 37826	6910 3293	30989	37007 9019	121751
103	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,4268	2401,76 1238,88	169,28 79,18	3427 1768	242 113	1417	1693 410	5529
104	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	11,252	2851,35 1451,54	168,60 78,11	32083 16333	1897 879	13853	15490 3806	51380
105	2109-0201-0907 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотнойфурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	25,665	29087,00 --	-- --	746518 --	-- --	746518	-- 59721	806239
106	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	43,0128	26121,00 --	-- --	1123537 --	-- --	1123537	-- 89883	1213420
107	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	11,252	18650,00 --	-- --	209850 --	-- --	209850	-- 16788	226638
108	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	12,672	2943,09 1434,39	174,90 81,75	37295 18177	2216 1036	16902	17291 4367	58953
109	2109-0203-0404 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с и мпостом ГОСТ 23166-99	м2	12,672	20976,00	--	265808	--	265808	--	287073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21265	
110	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	59	1258,21	9,45	74234	558	60154	12414	93580
		НР - 90%; СП - 8%			229,19	4,59	13522	271		6932	
111	2109-0205-0210 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	59	3535,00	--	208565	--	208565	--	225250
		СП - 8%			--	--	--	--		16685	
112	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	16,7	2842,52	13,87	47470	232	29837	16062	68615
		НР - 92%; СП - 8%			1041,98	3,46	17401	58		5083	
		ДВЕРИ									
113	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,822	2688,86	47,11	10277	180	1531	5961	17537
		НР - 69%; СП - 8%			2241,15	19,26	8566	74		1299	
114	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,502	2461,05	49,68	13541	273	1797	7993	23257
		НР - 69%; СП - 8%			2084,96	20,51	11471	113		1723	
115	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,502	60177,00	--	331094	--	331094	--	357581
		СП - 8%			--	--	--	--		26488	
116	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,822	65250,00	--	249386	--	249386	--	269336
		СП - 8%			--	--	--	--		19951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3482071	16829	3310918	142096	3914101
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				154323	7893	--	289936	
	Материалы		Тенге				2877774				
	Всего заработная плата		Тенге				172834				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					141992			
		Накладные расходы	Тенге				2554278				
		Сметная прибыль	Тенге				128142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				240473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3246389				
		Сметная заработная плата	Тенге								128
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					141992			
	Материалы		Тенге				604297				
	Всего заработная плата		Тенге				3327				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20224			
							580479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				13954				
		Сметная прибыль	Тенге				49460				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				667711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3914100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					162216			
		РАЗДЕЛ 8.КРЫША И КРОВЛЯ									
117	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	3,03	95244,42	1387,72	288591	4205	216218	62868	379575
		НР - 90%; СП - 8%			22497,80	556,17	68168	1685		28117	
118	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,75	85787,57	1291,22	64341	968	50115	12299	82771
		НР - 90%; СП - 8%			17677,80	543,36	13258	408		6131	
119	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	4,19	97457,48	1014,61	408347	4251	306521	89556	537735
		НР - 90%; СП - 8%			23287,50	461,16	97575	1932		39832	
120	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	67,3090909	3557,91	24,13	239479	1624	134673	93562	359685
		НР - 90%; СП - 8%			1532,96	11,53	103182	776		26643	
121	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Карниз. Обшивка OSB-3**	м2 обшивки (за вычетом проемов)	67,309	620,28	14,94	41750	1006	14039	24469	71517
		НР - 90%; СП - 8%			396,76	7,17	26705	483		5298	
122	2107-0509-0411 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм**	м2	67,309	1168,00	--	78617	--	78617	--	84906
		СП - 8%			--	--	--	--		6289	
123	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 40мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	473,3333333	2873,39	59,59	1360071	28204	1181588	145514	1626032
		НР - 90%; СП - 8%			317,49	24,09	150279	11404		120447	
124	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	473,2	328,15	12,63	155279	5978	112717	34948	205444
		НР - 92%; СП - 8%			77,31	2,96	36584	1403		15218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	473,2	746,28 654,64	20,91 7,63	353141 309777	9896 3609	33468	288315 51316	692773
126	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	544,18	2690,00 --	-- --	1463844 --	-- --	1463844	-- 117108	1580952
127	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	25,02	2842,52 1041,98	13,87 3,46	71120 26070	347 87	44703	24064 7615	102799
128	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,78	8800,67 852,54	56,28 24,52	33267 3223	213 93	29831	2984 2900	39150
129	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	4,19	8236,21 2094,32	40,77 17,56	34510 8775	171 74	25564	7964 3398	45872
130	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	946,6666667	306,35 32,31	2,61 1,14	290013 30583	2471 1077	256959	28494 25481	343988
131	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00756	74064,84 58926,00	6819,80 1319,43	560 445	52 10	63	537 88	1185
132	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00756	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
133	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1848	477714,44 234600,00	12595,96 1370,67	88282 43354	2328 253	42600	51457 11179	150917
134	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	86,4	97,47 66,97	23,52 6,11	8421 5786	2032 528	603	5809 1138	15368
135	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,213408	220353,00 --	-- --	47025 --	-- --	47025	-- 3762	50787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	Столбики под стойки из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,1805	27211,69 6057,10	2161,08 461,16	4912 1093	390 83	3429	1094 480	6486
137	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	2	17632,02 6517,76	830,60 342,10	35264 13036	1661 684	20567	12348 3809	51421
138	2109-0101-6902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной ко нструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно й фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99 СП - 8%	м2	0,48	30346,00 --	-- --	14566 --	-- --	14566	-- 1165	15731
139	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,56	2842,52 1041,98	13,87 3,46	4434 1625	22 5	2787	1500 475	6410
140	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов	15,3	89,08 36,12	4,96 1,98	1363 553	76 30	734	525 151	2038
141	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,04	97457,48 23287,50	1014,61 461,16	3898 932	41 18	2925	855 380	5134
142	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,048	74064,84 58926,00	6819,80 1319,43	3555 2828	327 63	400	3412 557	7525
143	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 8509-93) СП - 8%	т	0,048	224024,00 --	-- --	10753 --	-- --	10753	-- 860	11613
144	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 прим	Элементы каркаса из брусьев/трап Т1 лист 37/. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесиныв конструкции	0,3	97457,48 23287,50	1014,61 461,16	29237 6986	304 138	21947	6412 2852	38501
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОДУХОВ ОП-2 (лист 38 п.7)									
145	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,04992	74064,84 58926,00	6819,80 1319,43	3697 2942	340 66	415	3549 580	7826
146	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) СП - 8%	т	0,048	224024,00 --	-- --	10753 --	-- --	10753	-- 860	11613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,00192	253896,00	--	487	--	487	--	526
					--	--	--	--		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				5149577	66907	4128911	902535	6536280
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				953760	24910	--	484168	
	Материалы		Тенге				5149577				
	Всего заработная плата		Тенге				2502864				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					978670			
		Накладные расходы	Тенге				1626046				
		Сметная прибыль	Тенге				902537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				484169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6536283				
		Сметная заработная плата	Тенге					978670			871
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6536283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					978670			871
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		ПЕРЕГОРОДКИ									
148	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	454,3098	4313,54	249,65	1959683	113418	1149826	670528	2840628
		НР - 93%; СП - 8%			1532,96	54,06	696439	24559		210417	
		ДВЕРИ									
149	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные од нопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	33,936	2688,86	47,11	91249	1599	13594	52929	155713
		НР - 69%; СП - 8%			2241,15	19,26	76056	654		11534	
150	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	33,936	65250,00	--	2214324	--	2214324	--	2391470
		СП - 8%			--	--	--	--		177146	
151	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	4,2	1578,06	75,42	6628	317	1748	4232	11729
		НР - 90%; СП - 8%			1086,48	33,09	4563	139		869	
152	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	4,2	15124,00	--	63521	--	63521	--	68602
		СП - 8%			--	--	--	--		5082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распо рных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	92,91	1578,06 1086,48	75,42 33,09	146617 100945	7007 3074	38665	93617 19219	259454
154	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление *НР - 90%; СП - 8%*	м коробок	88,4	462,69 76,87	1,06 0,51	40902 6795	94 45	34013	6157 3765	50823
155	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	30,24	4293,00 --	-- --	129820 --	-- --	129820	-- 10386	140206
156	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	23,52	5240,00 --	-- --	123245 --	-- --	123245	-- 9860	133104
157	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние СТРК 943-92 *СП - 8%*	м2	34,02	6433,00 --	-- --	218851 --	-- --	218851	-- 17508	236359
158	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	5,13	30140,00 --	-- --	154618 --	-- --	154618	-- 12369	166988
159	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков/лист 5/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,28	3226,82 1293,96	530,42 128,31	4130 1656	679 164	1795	1638 462	6230
160	1110-0107-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,28	5990,63 772,64	11,17 4,76	7668 989	14 6	6665	896 685	9249
161	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,28	33103,00 --	-- --	42372 --	-- --	42372	-- 3390	45762
162	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/на чердаке,лист 38/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,3	1578,06 1086,48	75,42 33,09	2051 1412	98 43	541	1310 269	3630
163	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,3	33103,00 --	-- --	43034 --	-- --	43034	-- 3443	46477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5248713 888856	123227 28684	4236632 --	831307 486404	6566424
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2943140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1233252				
	Всего заработная плата		Тенге					840831			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				775461				
		Накладные расходы	Тенге				778378				
		Сметная прибыль	Тенге				297721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4019240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
		Сметная заработная плата	Тенге					840831			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2305573				
	Материалы		Тенге				13595				
	Всего заработная плата		Тенге					76709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2214324				
		Накладные расходы	Тенге				52929				
		Сметная прибыль	Тенге				188680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2547182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					76709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6566422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846
		Сметная заработная плата	Тенге					917540			

РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

1ЭТАЖ

ТИП 3

164	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или с текловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверх ности	252,43	328,11 298,25	29,86 14,48	82824 75287	7538 3656	--	74206 12562	169593
165	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	13,000145	16904,00 --	-- --	219754 --	-- --	219754	-- 17580	237335
166	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	252,43	723,26 345,18	10,75 5,26	182573 87135	2714 1328	92724	83155 21258	286986
167	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	252,43	526,58 471,08	34,35 16,85	132926 118915	8672 4253	5339	115779 19896	268601
168	2107-0509-0411 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм** *СП - 8%*	м2	259,24561	1168,00 --	-- --	302799 --	-- --	302799	-- 24224	327023
169	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	252,43	3753,16 388,88	20,67 10,16	947410 98164	5219 2564	844027	94684 83368	1125462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	270,1001	328,57	0,80	88747	216	56843	29884	128122
					117,32	0,38	31688	104		9491	
		ТИП 4									
171	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки пенополистиролбетон толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	31,2	997,24	28,27	31114	882	16908	12924	47561
					427,05	13,61	13324	425		3523	
172	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм/. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	31,2	767,85	28,21	23957	880	12725	10130	36814
					331,79	13,61	10352	425		2727	
173	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 ст яжки	31,2	221,21	9,59	6902	299	6347	373	7856
					8,20	4,50	256	140		582	
174	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	31,2	1476,57	89,63	46069	2796	23012	19389	70695
					649,38	11,74	20261	366		5237	
175	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	31,2	3141,12	73,24	98003	2285	56387	37935	146813
					1260,60	32,85	39331	1025		10875	
176	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	33,384	558,43	1,60	18643	53	8655	9363	30246
					297,60	0,77	9935	26		2240	
		ТИП 5									
177	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	36,8	3141,12	73,24	115593	2695	66508	44743	173164
					1260,60	32,85	46390	1209		12827	
		2ЭТАЖ									
178	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	20	767,85	28,21	15357	564	8157	6494	23599
					331,79	13,61	6636	272		1748	
179	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	20	141,84	3,52	2837	70	245	2393	5648
					126,10	1,20	2522	24		418	
		ТИП 7									
180	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или с текловолокнистых. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверх ности	252,43	328,11	29,86	82824	7538	--	74206	169593
					298,25	14,48	75287	3656		12562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95									
		СП - 8%	м3	13,000145	16904,00	--	219754	--	219754	--	237335
					--	--	--	--		17580	
182	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	252,43	723,26	10,75	182573	2714	92724	83155	286986
					345,18	5,26	87135	1328		21258	
183	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	252,43	526,58	34,35	132926	8672	5339	115779	268601
					471,08	16,85	118915	4253		19896	
184	2107-0509-0411 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм									
		СП - 8%	м2	259,24561	1168,00	--	302799	--	302799	--	327023
					--	--	--	--		24224	
185	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	252,43	3753,16	20,67	947410	5219	844027	94684	1125462
					388,88	10,16	98164	2564		83368	
186	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	270,1001	328,57	0,80	88747	216	56843	29884	128122
					117,32	0,38	31688	104		9491	
	ТИП 8										
187	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки пенополистиролбетон толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	31,2	997,24	28,27	31114	882	16908	12924	47561
					427,05	13,61	13324	425		3523	
188	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм/. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	31,2	767,85	28,21	23957	880	12725	10130	36814
					331,79	13,61	10352	425		2727	
189	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 ст яжки	31,2	221,21	9,59	6902	299	6347	373	7856
					8,20	4,50	256	140		582	
190	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	31,2	1476,57	89,63	46069	2796	23012	19389	70695
					649,38	11,74	20261	366		5237	
191	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	31,2	3141,12	73,24	98003	2285	56387	37935	146813
					1260,60	32,85	39331	1025		10875	
192	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	33,384	558,43	1,60	18643	53	8655	9363	30246
					297,60	0,77	9935	26		2240	
	ТИП 9										
193	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство									
			м2 покрытия	25,2	3141,12	73,24	79156	1846	45543	30639	118579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1260,60	32,85	31767	828		8784	
194	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,964							
		НР - 94%; СП - 8%			558,43	1,60	15058	43	6991	7562	24429
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			297,60	0,77	8024	21		1810	
195	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	637,6							
		НР - 80%; СП - 8%			369,04	2,32	235301	1478	10187	179510	447996
196	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	637,6	350,75	1,18	223636	752		33185	
		НР - 80%; СП - 8%			1207,91	7,34	770164	4681	277688	391412	1254502
197	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхност и	637,6	765,05	2,31	487795	1470		92926	
		НР - 80%; СП - 8%			494,58	2,87	315345	1830	121878	154018	506912
198	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатурива емой поверхности	1936,92	300,56	1,39	191637	885		37549	
		НР - 80%; СП - 8%			1409,85	76,87	2730762	148895	804549	1513879	4584213
199	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1885,8	917,60	59,39	1777318	115031		339571	
		НР - 80%; СП - 8%			173,62	1,01	327418	1902	66315	208103	578362
200	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная акриловыми составам и по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	106,2	137,45	0,49	259201	927		42842	
		НР - 80%; СП - 8%			791,27	3,14	84033	333	25201	46928	141438
201	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1600,9	550,84	1,52	58499	161		10477	
		НР - 80%; СП - 8%			673,61	4,41	1078379	7062	349567	580135	1791195
202	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	51,12	450,84	2,14	721750	3419		132681	
		НР - 80%; СП - 8%			99,48	0,74	5085	38	424	3713	9503
203	1115-0107-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	210,3	90,44	0,36	4623	19		704	
		НР - 80%; СП - 8%			4417,41	23,62	928981	4967	543586	307347	1335234
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**		1808,98	17,86	380428	3755		98906	
							11066911	239512	5617879	4452520	16760988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							5209521	157397	--	1241554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11066911				
	Материалы		Тенге				4572771				
	Всего заработная плата		Тенге					5366918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1045107				
		Накладные расходы	Тенге				4452520				
		Сметная прибыль	Тенге				1241554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16760985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4521
		Сметная заработная плата	Тенге					5366918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16760985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4521
		Сметная заработная плата	Тенге					5366918			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								79896426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13728418				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3169169			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					975738			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43647204		
		- Перевозка грузов	Тенге				290230				
		- Накладные расходы	Тенге							13143146	
		- Сметная прибыль	Тенге							5918253	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				719068				
		Итого	Тенге				80615494				
		Зимние удорожания 1,785%	Тенге				1438987				
		Итого	Тенге				82054480				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1641090				
		Итого с непредвиденными затратами					83695570				
		в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге				87871653				
		скидка	Тенге				8787165				
		итого со скидкой	Тенге				79084487				
		НДС 12%	Тенге				9490138,47				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				88574625,76				
		скидка субподряд					8857462,58				
		Итого со скидкой					79717163,18				

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Петрострой-Люкс"
г.Нур-Султан,Проспект МАНГИЛИК ЕЛ,52А
БИН/ИИН 040140006148
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ228562203107283228
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87010550099

Руководитель
_____Нурланов Р.Н.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда ,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор
_____Копжасаров М.Г.