Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Жаксынского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2020 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 171	**03.04.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской области	38 145 165,00	34 058 183,04	36 549 409,81						4 086 981,96	38 145 165

Итого к оплате: 38 145 165 (тридцать восемь миллионов сто сорок пять тысяч сто шестьдесят пять) тенге 00 тиын

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района", БИН 970240002448, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Дружбы, 3, Тел.: 87163522303
(организация, адрес, телефон)

Заказ 42018

Подрядчик: ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, Тел.: 87273021554
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 03.04.2020

Акт приемки выполненных работ №1-1 за июнь 2020

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Отделочные работы				
			1.1 1 этаж. Помещения №1-11,12-18,21-28				
1	1	12-120104-0508	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	261,6	315,9	82642
2	2	12-110101-0108	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 3 мм	м2	261,6	922,98	241451
3	3	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006К=3,393;	кг	887,6088	74,46	66092
4	5	12-110101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	159,3	2793,55	445013
5	6	12-120104-0504	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (прим.)	м2	3025,7	308,7	934022

6	7	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3185	981,16	3124983
		1.2 1 этаж. Помещения №29,30					
7	9	12-120104-0508	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	14,2	315,89	4486
8	10	12-110101-0108	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	14,2	922,92	13105
9	11	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006К=3,393;	кг	48,1806	74,46	3587
10	13	12-120104-0504	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (прим.)	м2	49	308,7	15126
11	14	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	49	981,14	48076
		1.3 1 этаж. Помещения №19,31					
12	17	12-120104-0508	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	57	315,9	18006
13	18	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	57	1050,24	59863
14	20	12-110101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	18,1	2793,55	50563
15	21	12-120104-0504	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (прим.)	м2	162,9	308,69	50286

16	22 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	181	981,15	177589
17	23 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	181	460,61	83371
	1.4 1 этаж. Помещения №20					
18	24 11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	101,6	1882,63	191275
19	25 21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	110	128,01	14081
20	26 21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	210	85,34	17921
21	27 22-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,030;	м2	104,648	413,16	43236
22	28 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,6	1050,23	106703
23	30 12-110101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	5,5	2793,74	15366
24	31 12-120104-0504	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (прим.)	м2	102,8	308,7	31735

25	32	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,3	981,14	106258
		1.5 2 этаж. Помещения №1-12					
26	34	12-120104-0508	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	14,1	315,9	4454
27	35	12-110101-0108	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 3 мм	м2	14,1	922,98	13014
28	36	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006К=3,393;	кг	47,8413	74,46	3563
29	38	12-110101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	99,5	2793,56	277959
30	39	12-120104-0504	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (прим.)	м2	1889,6	308,7	583312
31	40	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	880,379	981,16	863789
		1.6 Решетки ограждения радиаторов					
32	42	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,624	35391,75	22084
33	43	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,624	39658,96	24747

34	44 11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	83,2	683,32	56853
35	45 21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,664	36262,36	60340
	1.7 Работы согласно примечания (АС-3)					
36	48 11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	23	1499,15	34481
37	49 21-060902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	46	201,88	9287
38	50 21-060902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм (прим.)	м	16	149,47	2391
39	51 22-030201-0102	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012К=1,050;	м2	24,15	344,1	8310
	Раздел 2 Полы					
	2.1 Помещения №1-5,7-11,14-18,21-27					
40	52 12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	848,6	139,47	118352
41	53 12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	593,6	45,28	26880
42	54 12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	848,6	421,15	357387
43	55 12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	848,6	92,13	78182
	2.2 1 этаж. Помещения №6,12,13,20					
44	59 12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	162,8	139,47	22705
45	60 12-070101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	162,8	197,29	32119

46	61	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	113,96	45,28	5160
47	62	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	162,8	421,15	68563
48	63	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	162,8	92,14	15000
49	69	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	113,96	362,1	41265
		2.3 1 этаж. Помещения №19,28,29,30					
50	70	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	70,1	139,48	9778
51	71	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	49,07	45,28	2222
52	72	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	70,1	421,15	29523
53	73	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	70,1	92,13	6458
54	74	12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	70,1	171,28	12007
55	76	22-060301-0633	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 330х330 ГОСТ 6787-2001К=1,020;	м2	71,502	3233,98	231236
		2.5 2 этаж. Помещения №1-3,6-12					
56	80	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	372,12	45,28	16850
57	81	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	531,6	421,15	223883
58	82	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	531,6	92,13	48976
59	83	11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	531,6	2664,95	1416689

		2.6 2 этаж. Помещения №4,5					
60	88	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	30,6	139,46	4267
61	90	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	30,6	421,15	12887
62	91	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	30,6	92,14	2820
		Раздел 3 Проемы					
		3.1 Окна					
63	105	11-100405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	238,108	572	136198
64	106	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,23811	3001061,26	714583
65	107	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,108	76,16	18135
66	108	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	12,26	16309,38	199953
67	109	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	125,32	5452,73	683336
		3.2 Двери					
		Раздел 4 Кровля					
		4.0 Подраздел без наименования					
68	126	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на сухо в один слой	м2 утепляемого покрытия	1524	984,12	1499803
69	127	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слойК=2,000;	м2 утепляемого покрытия	3048	782,44	2384868

70	128 21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	м3	392,43	32863,62	12896671
71	134 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	32,28	7283,95	235126
72	136 21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	15,25	42341,84	645713
73	137 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1445,69	255,39	369210
74	138 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,029	260969,11	7568
75	139 11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	92	1449,59	133363
76	140 21-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	92	908,43	83576
77	141 11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	93,6	3976,63	372212
78	142 11-150403-0301	Карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93,6	836,92	78336
79	143 11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	222	2192,29	486689

80	144	11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	58,1	110,62	6427
81	145	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	58,1	81,79	4752
82	146	11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	64,2	755,31	48491
83	147	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,212	287505,59	60951
84	155	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1730	346,88	600108
		4.2 Вентшахты					
85	160	11-140101-1506	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	13,82	10316,04	142568
86	161	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	м3	1,3905	23470,92	32637
87	162	11-200701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	6811,46	27246
88	163	12-080101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м	2	1097,62	2195
89	164	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	1231,33	4925
		Раздел 5 Входная группа					
		5.0 Подраздел без наименования					
90	168	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,4	8676,91	3471

91	169 21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	17925,54	7170
92	170 11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,1	21035,96	23140
93	171 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	214690,3	8373
94	176 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0441	260995,89	11510
95	177 11-090305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,68662	51488,82	35353
96	178 23-010301-0231	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 152 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10,4	6961,17	72396
97	179 21-050204-0107	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,17892	180886,25	32365
98	180 21-050206-0568	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	28	1254,03	35113
99	181 21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0565	207211,37	11708
100	184 11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,03	67916,02	2037
101	185 11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,21	93543,7	19644

102	186 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,24	7282,04	1748
103	187 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12	988,25	11859
104	188 21-050109-0122	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	м2	13,8	2654,74	36635
105	189 11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами	м2 потолков	10,2	1060,96	10822
106	190 21-050109-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,050;	м2	10,71	1917,6	20537
107	199 21-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	5079,35	5080
108	200 11-060101-0119	Демонтаж пандуса железобетонного ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	0,8	4218,18	3375
109	201 11-090305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,8	30660,11	24528
110	202 12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	8,1	29436,21	238433
111	203 12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	12	126,06	1513
112	204 12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	12	205,69	2468
113	205 12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	12	295,1	3541

Раздел 6 Фасад здания

Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1626,2	776,37	1262534
Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	813	657,02	534156
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012К=1,050;	м3	85,365	16309,38	1392250

ые работы
ие каналы
емые проемы

Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,7	36039,6	169386

	36549410
ия и сооружения (1,2 %)	438 593
зводство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	854 423
ценах с 02.01.17 г.	**37 842 426**
	-3 784 243
	4 086 982
учетом НДС	**38 145 165**

Эксперт технического надзора

Авторский надзор

Подрядчик

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениюфункций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Жаксынского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2020 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 171	03.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской области	98 155 173,00	53 580 364,29	57 499 564,50						6 429 643,71	60 010 008,00

Итого к оплате: 60 010 008 (шестьдесят миллионов десять тысяч восемь) тенге 00 тиын

Заказчик _____

Подрядчик _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 42018

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 03.04.2020

Акт приемки выполненных работ №2-1 за июль 2020

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отделочные работы					
		1.1 1 этаж. Помещения №1-11,12-18,21-28					
1	4	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	657,5	331,77	218136
2	8	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3185	460,61	1467051
		1.2 1 этаж. Помещения №29,30					
3	12	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	14,2	331,65	4709
4	15	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	32,7	5160,09	168735

5	16 11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	16,3	298,8	4870
	1.3 1 этаж. Помещения №19,31					
6	19 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	57	514,82	29345
	1.4 1 этаж. Помещения №20					
7	29 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	101,6	514,83	52307
8	33 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	108,3	460,61	49884
	1.5 2 этаж. Помещения №1-12					
9	37 11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	396,6	331,77	131578
10	40 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1108,721	981,16	1087831
11	41 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1989,1	460,61	916204
	1.6 Решетки ограждения радиаторов					

12	46	11-150403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	83,2	836,9	69630
			1.7 Работы согласно примечания (АС-3)				
13	47	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,5	5969,9	14925
			Раздел 2 Полы				
			2.1 Помещения №1-5,7-11,14-18,21-27				
			2.2 1 этаж. Помещения №6,12,13,20				
14	68	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	162,8	2265	368741
			2.3 1 этаж. Помещения №19,28,29,30				
15	77	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70,1	2177,99	152677
16	78	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49,07	680,97	33415
			2.5 2 этаж. Помещения №1-3,6-12				
17	79	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	531,6	139,47	74140
18	86	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	531,6	2264,99	1204070
19	87	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	372,12	362,09	134742
			2.6 2 этаж. Помещения №4,5				
20	89	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	21,42	45,29	970
			Раздел 3 Проемы				
			3.1 Окна				
21	96	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	420,285	2105,12	884750

22	103 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	231,9	1055,66	244808
23	104 21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	231,9	2113,18	490047
24	110 12-120102-0701	Оконные откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	125,32	236,11	29589
25	111 12-120102-0804	Оконные откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	125,32	399,74	50096
26	112 12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	205,9	1096,43	225754
	3.2 Двери					
27	113 11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	79,3	1228,72	97438
28	114 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	73,36	2035,95	149357
29	115 11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	5,94	2899,48	17223
30	116 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,17	5969	24891
31	117 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	63,93	5088,93	325336
32	118 21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,26	4807,74	25289
33	119 21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	46929,5	98552
34	120 21-090402-0302	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,84	52701,13	202372

35	121	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	38	5638,84	214276
36	122	12-060101-1206	Приборы дверные. Установка доводчиков (прим.)	шт.	2	1423,22	2846
37	123	21-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2	5079,35	10158
			Раздел 5 Входная группа				
			5.0 Подраздел без наименования				
38	172	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7	4285,63	29999
39	173	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	14,4	4152,68	59799
40	174	11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	7,75	110,59	857
41	175	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,75	81,71	633
42	182	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,7	93,33	2212
43	183	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,7	81,77	1938
44	191	11-100102-0602	Стены каркасные. Обшивка панелями	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,5	285,09	713
45	192	21-050109-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,050;	м2	2,625	1917,6	5034
46	193	11-090306-0101	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	23,04	5676,03	130776

47	194	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,36	3818,51	12830
48	195	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	23,04	14086,22	324547
49	196	21-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99К=-1,000;	м2	-23,04	4372,81	-100750
50	197	21-130508-0105	Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2001	м2	23,04	2563,87	59071
51	198	21-090202-0903	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-16 двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	42294,98	142111
			Раздел 6 Фасад здания				
52	207	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	813,2	657,02	534285
53	208	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012К=1,050;	м3	85,386	16309,38	1392593
54	215	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	720,2	344,93	248422
55	216	21-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	126,13	1670,71	210727
56	217	21-060902-0903	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм	м	108,8	23,68	2576
			Раздел 7 Разные работы				
			7.1 Подпольные каналы				
			7.2 Закладываемые проемы				
57	222	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,512	14086,22	63557

58	223	21-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99К=-1,000;	м2	-4,512	4372,81	-19730
59	224	21-130508-0105	Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2001	м2	4,512	2563,87	11568
60	225	11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	2,94	2560,48	7528
61	226	21-090202-0201	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-14, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,94	24772,2	72830
62	227	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	331	81,68	27035
63	228	41-020102-3003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 3 км	т	331	187,8	62163

Всего	**16164839**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	193 978
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	377 889
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**16 736 706**
Скидка (-10%)	-1 673 671
НДС (12 %)	1 807 564
Всего по акту с учетом НДС	**16 870 599**

Заказчик

Эксперт технического надзора

Авторский надзор

Подрядчик

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 42018

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 03.04.2020

Акт приемки выполненных работ №2-2 за июль 2020

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Электроосвещение					
1	1	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3264,89	3265
2	2	23-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7536,99	7537
3	3	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2363,23	16543
4	4	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4072,72	4073

5	5 23-070204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2690,09	2690
6	6 23-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	961,08	4806
7	7 23-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3343,49	6688
8	8 13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3264,89	3265
9	9 23-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7536,99	7537
10	10 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2363,07	25994
11	11 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4072,72	4073
12	12 23-070204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2690,09	2690
13	13 23-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	961,08	7689
14	14 23-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3343,49	10031
15	15 13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3264,89	3265
16	16 23-070201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11977,76	11978

17	17 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2363,23	33085
18	18 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4072,72	4073
19	19 23-070204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2690,09	2690
20	20 23-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	961,08	6728
21	21 23-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3343,49	6688
22	22 23-070204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4653,66	23268
23	23 13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3264,89	3265
24	24 23-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6271	6271
25	25 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2362,7	7088
26	26 23-070204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2690,09	2690
27	27 23-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	961,08	1922

1.1 Установочное оборудование

28	50	23-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	169	75,36	12735
29	51	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	50	668,46	33423
30	52	23-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	50	507,95	25397
31	53	24-040207-3904	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98	шт.	511	189,14	96648
		1.2 Кабельная продукция					
32	54	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2722	428,5	1166364
33	55	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2270	25,15	57096
34	56	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	452	28,6	12926
35	57	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2722	117,11	318776
36	58	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	630	692,79	436455
37	59	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	1,0302	227101,39	233960
38	60	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	1,39434	142828,33	199152
39	61	23-060144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,3774	102966,78	38860

40	62	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,4896	201687,62	98747
41	63	23-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,1275	309606,63	39475
			Раздел 2 Электросиловое оборудование				
			2.0 Подраздел без наименования				
42	64	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	10357,47	10357
43	65	51-080401-0402(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	174611,29	174611
			2.1 Заземление				
44	66	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	1587,32	14286
45	67	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,03393	194310,19	6592
46	68	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	536,76	8051
47	69	13-080208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	8	450,21	3602

48	70	13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5629,09	5629
49	71	24-040207-4807	Ящик защиты шин	шт.	1	24458,45	24459
			2.2 Система уровнения потенциалов				
50	72	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9	668,47	6016
51	73	23-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	507,95	508
52	74	23-070202-0518	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	8	496,61	3973
53	75	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	180	428,51	77131
54	76	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 ммК=1,020;	м	183,6	28,6	5251
55	77	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	99,89	19979
56	78	23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	км	0,1854	147233,43	27297
57	79	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	км	0,0206	101013,71	2081

2.3 Кабельная продукция

58	80	13-100603-0505	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог	м кабеля	15	187,9	2818
59	81	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	260	536	139361
60	82	13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	164,01	9841
61	83	13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	210,43	25252
62	84	13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	518,15	5182
63	85	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	117,03	1170
64	86	13-080206-1808	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов	м	5	979,24	4896
65	87	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	м	122,4	66,33	8119

66	88	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 ммК=1,020;	м	142,8	83,48	11921
67	89	23-010101-0121	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75К=1,020;	м	5,1	651,21	3321
68	90	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0612	574547,11	35162
69	91	23-060131-0507	Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0102	761056,26	7763
70	92	23-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,1224	1347271,01	164906
71	93	23-060902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	км	0,02575	274775,87	7076

Всего	**3806514**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	43 583
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	84 904
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**3 935 001**
Скидка (-10%)	-393 500
НДС (12 %)	424 980
Всего по акту с учетом НДС	**3 966 481**

Заказчик

Эксперт технического надзора

Авторский надзор

Подрядчик

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 42018

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 03.04.2020

Акт приемки выполненных работ №2-3 за июль 2020

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отопление					
1	1	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	61	1501,22	91574
2	8	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	905	110,28	99800
3	9	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	262	110,27	28892
4	13	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5231,32	10463
5	14	23-040902-7109	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, T до +200 °C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	82599,37	165199
6	21	23-040905-2303	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30 °C до +150 °C, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3747,2	7494
7	22	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	452	81,81	36979

8	23	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,24	98,44	516
9	24	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	457,24	93,36	42686
10	25	11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,39	171796,85	67001
11	26	21-110203-0801	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	0,975	3108,85	3031
12	27	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01408	351460,84	4949
		Раздел 2 Демонтажные работы					
13	28	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	14	476,27	6666
14	29	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	16	819,3	13109
15	30	12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	336	1043,34	350560
16	31	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	110	1379,2	151712
17	32	12-160101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	4	1768,95	7076

Всего	**1087706**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	13 052
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	25 428
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 126 186**
Скидка (-10%)	-112 619
НДС (12 %)	121 628
Всего по акту с учетом НДС	**1 135 195**

Заказчик

Эксперт технического надзора

Авторский надзор

Подрядчик

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 42018

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 03.04.2020

Акт приемки выполненных работ №2-4 за июль 2020

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водопровод В1					
1	1	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	29	3537,28	102581
2	2	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	73	2691,84	196504
3	3	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	67	2118,06	141910
4	4	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2811,20	14056
5	5	23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	26,071	204,40	5329
6	6	23-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м	67,817	295,77	20058
7	7	23-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	62,846	479,63	30143

8	8	23-010601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;	м	4,685	754,96	3537
9	12	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж 12 подводок по 0,5 метра	м подводок	6	929,67	5578
			Раздел 2 Водомерный узел				
10	13	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22550,00	22550
11	20	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	1842,00	1842
12	21	23-030103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	30	1036,27	31088
13	22	23-040906-0102	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60 °С, PN 10, DN 15	шт.	1	1193,00	1193
			Раздел 3 Водопровод Т3				
14	23	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3537,25	70745
15	24	23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	17,98	214,74	3861
16	25	29-000000-0000(пл)	ТОО "Galaksi marketing" Вентиль шаровый полипропиленовый Ду20, шт	шт	17	529,24	8997
			Раздел 4 Канализация К1				
			4.1 Внутри здания				
17	26	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1069,34	37427
18	27	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	м	34,93	295,05	10306
19	28	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	39	1030,51	40190

20	29	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	м	38,922	898,31	34964
		4.2 Выпуск					
21	30	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	10	3226,50	32265
22	31	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка выпуска	м трубопровода	17	1030,53	17519
23	32	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	м	16,966	898,27	15240
24	33	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	9393,50	18787
25	34	23-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	495,00	495
26	35	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1636,17	9817
27	36	23-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	960,00	5760
28	37	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	5	125,80	629
29	38	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	13	412,23	5359
30	39	23-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	4	341,00	1364
31	40	23-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (для трапа)	шт.	2	960,00	1920
		Раздел 5 Канализация К3					
		5.0 Подраздел без наименования					
32	41	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1069,75	4279
33	42	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	м	3,992	295,09	1178

34	43 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1030,33	9273
35	44 23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	м	8,982	898,24	8068
36	45 11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	6	3226,50	19359
37	46 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка выпуска	м трубопровода	5	1030,20	5151
38	47 23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	5	898,20	4491
39	48 11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	9394,00	9394
40	49 23-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	495,00	495
41	50 23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1636,00	1636
42	51 23-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	960,00	1920
43	52 23-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	243,00	243
44	53 23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	3	125,67	377
45	54 23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	1	412,00	412
46	55 23-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	1	341,00	341

Раздел 8 Колодцы

47	72	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,44	60185,62	447781
48	73	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (стоимость бетона В15 - 13139,88*2/100)	м3	7,44	293,95	2187
49	74	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	45,5	1539,49	70047
50	75	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	3	19638,67	58916
51	76	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6б	шт.	6	19638,83	117833
52	77	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3	41998,67	125996
53	78	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	1869,33	5608
54	79	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2 (прим.)	шт.	3	38266,67	114800
55	80	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,44	1,08	8
56	81	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	3	6821,00	20463
57	82	11-270701-0201	Основания под отмостку из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. УстройствоК=3,000;	м2 покрытия	18,84	875,90	16502
			Раздел 9 Демонтажные работы				
58	85	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	140	476,26	66676

59	86	12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	17	899,00	15283
60	87	12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	28	1117,07	31278
61	88	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах мокрых ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,44	26791,67	199330

Раздел 10 Строительные работы

62	89	11-460302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	5	1911,80	9559
63	90	11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	4	395,75	1583

Всего	**2262481**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	27 150
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	52 890
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**2 342 521**
Скидка (-10%)	-234 252
НДС (12 %)	252 992
Всего по акту с учетом НДС	**2 361 261**

Заказчик

Эксперт технического надзора

Авторский надзор

Подрядчик

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 42018

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Белагашской средней школы в с. Белагаш, Жаксынского района Акмолинской
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 03.04.2020

Акт приемки выполненных работ №2-5 за июль 2020

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Добавить					
1	1	11-120101-1503	Устройство ветрозащитной пленки	м2 изолируемой поверхности	1524	112,7368766	171811
2	2	21-130810-0103	Ветрозащитная пленка	м2	1676,4	109,560964	183668
3	3	11-100402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	792	6384,647727	5056641
4	4	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	778,4	2775,957091	2160805

5	5 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	778,4	1639,726362	1276363
6	6 11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	445	3816,633708	1698402
7	7 29-000000-0000(пл)	Потолки подвесные Армстронг	м2	445	1859,577528	827512
8	8 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	44,5	10797,55056	480491
9	9 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	445		443374
10	10 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1335	100,1827715	133744
11	11 11-080201-0701	Укладка сетки в раствор	т металлических изделий	0,8544	226264,0449	193320
12	12 11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	445	5702,907865	2537794
13	13 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79,2	1449,532828	114803
14	14 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	79,2	1560,40404	123584
15	15 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	52,8	4600,530303	242908
16	16 21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	58,2	17925,53265	1043266

17	17 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,12	3165,974529	114355
18	18 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	516	884,8430233	456579
19	19 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,8	2813,79845	72596
20	20 11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	820	5597,969512	4590335
21	21 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	155	2386,16129	369855
22	22 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,2	83914,16667	100697
23	23 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,4	63402,08333	152165
24	24 11-150501-0305	Фрамуги с одинарным переплетом. Демонтаж	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	20	1207,55	24151
25	25 11-100402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	3529,85	70597

26	26 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	981,15	39246
27	27 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	40	460,65	18426
28	28 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,78	1311,712989	138753
29	29 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,78	225,5152203	23855
30	30 12-070101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	166,6	197,2929172	32869
31	31 12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	166,6	421,1464586	70163
32	32 12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	166,6	92,13085234	15349
33	33 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	83,3	1311,704682	109265
34	34 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	83,3	225,5342137	18787
35	35 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,326	10796,90058	197864
36	36 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	183,26	894,3686566	163902
37	37 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	549,78	100,1818909	55078

38	38 11-080201-0701	Укладка сетки в раствор	т металлических изделий	0,3518	226264,9233	79600
39	39 11-110101-3701	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	183,26	2977,360035	545631
40	40 29-000000-0000(пл)	Декоротивные противоударные решетки. Установка на отопительных приборах	м2	11,25	16582,93333	186558
41	41 11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,3588	35387,49581	295797
42	42 11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,98	1696,981065	94997
43	43 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,98	1342,282958	75141
44	44 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	55,98	460,628796	25786
45	45 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	7,2	2035,694444	14657
46	46 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,2	5693,888889	40996
47	47 21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	6309	25236

48	48 11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	18977	18977
49	49 23-050402-0301	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4D, 400/3, Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 1248 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	101459	101459
50	50 11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,24	9133,333333	2192
51	51 23-050307-0401	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	15594,5	31189
52	52 11-201001-0308	Глушители шума вентиляционных установок, размером 500х300х950 мм. Установка	пластина	1	3577	3577
53	53 23-050202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	13232	13232
54	54 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,5	8046,727273	132771
55	55 11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,5	8370,177778	188329
56	56 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	571,8	14295
57	57 23-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	10	681,4	6814
58	58 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	15	3481,6	52224
59	59 23-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	15	2489,733333	37346

60	60 11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	27613,33333	4142
61	61 21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,186	17731,1828	3298
62	62 11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5985	5985
63	63 11-200501-0104	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 800 мм. Установка	заслонка	2	4241	8482
64	64 11-200501-0103	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	4	3079,75	12319
65	65 23-050305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	4	1983,75	7935
66	66 23-050305-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	8094,5	16189
67	67 12-110101-0108	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 3 мм	м2	43	1310,162791	56337
68	68 22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006К=3,393;	кг	145,899	83,31791171	12156
69	69 11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	43	456,0697674	19611

70	70 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1305,125	52205
71	71 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	40	6634,8	265392
72	72 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43	894,372093	38458
73	73 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	43	4022,232558	172956
74	74 22-060301-0633	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 330х330 ГОСТ 6787-2001К=1,020;	м2	43,86	3233,994528	141843
75	75 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,54	10792,59259	5828
76	76 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18	894,3333333	16098
77	77 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	м2 стяжки	36	100,1944444	3607
78	78 12-110101-0108	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 3 мм	м2	18	922,9444444	16613
79	79 22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006К=3,393;	кг	61,074	74,4506664	4547

80	80 11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	18	331,8333333	5973
81	81 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	1342,319444	96647
82	82 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	72	460,5833333	33162
83	83 11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,8	2900	5220
84	84 21-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8	26252,22222	47254
85	85 13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	414,3333333	1243
86	86 23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	225	675
87	87 13-080305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	10	1024,4	10244
88	88 23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	358,4	3584

89	89 23-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	13	75,38461538	980
90	90 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	428,48	21424
91	91 23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50	28,6	1430
92	92 13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	117,1	5855
93	93 23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,051	227117,6471	11583
94	94 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	16016	64064
95	95 21-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,4	10973,18182	48282
96	96 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,224	7281,25	1631
97	97 21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	881,125	7049
98	98 21-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	8	1796,625	14373
99	99 11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	16	6074,5625	97193
100	100 21-050104-0108	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0604	260910,596	15759

Стены фасадов зданий. Облицовка металлосайдингом на металлическом каркасе ктрр1=0,75;	м2 поверхности облицовки	1018,3418	7184,414899	7316190

	34183990
и сооружения (1,2 %)	410 208
одство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	799 127
енах с 02.01.17 г.	**35 393 325**
	-3 539 333
	3 822 479
етом НДС	**35 676 472**

Эксперт технического надзора

Авторский надзор

Подрядчик