***Заказчик: ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ "Алгинский районный отдел образования"***
***Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " KND Construction"***
***Наименование строительства: Капитальный ремонт здания Алгинской детской школы искусств в г.Алга Алгинского района Актюбинской области***

**СПРАВКА**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
( по ресурсному методу)
**за май 2020г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | 07.05.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | | | НДС | к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в текущих ценах | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания Алгинской детской школы искусств в г.Алга Алгинского района Актюбинской области | 2961998 | 2961998 | 2961998 | 2961998 | | 0 | 0 | 0 | 355440 | 3317437 |
| Всего по стройке | 2961998 | 2961998 | 2961998 | 2961998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355440 | 3317437 |
| в том числе, за май 2020г. | | 2961998 | | 2961998 | | | | 0 | 355440 | 3317437 |
| с учетом понижающего коэффициента (к-0,8999….) | | 2665798 | | | | | | | **319896** | **2 985 694** |

***Всего к оплате: 2 985 694 (два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяча шестьсот девяносто четыре ) тенге***

Заказчик ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ "Алгинский районный отдел образования"

Директор Домбауова Э.Р.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,
Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**Индивидуальный предприниматель Жакупов Е.Т.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТранзитПром"**
**Тезнадзор Халиков И.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ "Алгинский районный отдел образования"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " KND Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ГККП "Алгинская детская школа искусств" в г.Алга Алгинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Алгинской детской школы искусств в г.Алга Алгинского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 07.05.2020г.

**Акт приемки выполненных работ №1**

**за за май 2020г.**

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Внутренние ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Стены и потолки** | | | | | | | | | |
| 1 | 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (колонны в коридоре) НР = 72 % | м2 облицовки | 5,6 | 715,71 | 53,75 | 4008 | 301 | – | 2766 | 7316 |
| | | | | | 661,96 | 24,11 | 3707 | 135 | – | 542 | |
| 2 | 1212-0104-0504 | Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 % | м2 | 100 | 224,62 | – | 22462 | – | – | 16173 | 41726 |
| | | | | | 224,62 | – | 22462 | – | – | 3091 | |
| 3 | 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (санузлы) НР = 72 % | м2 облицовки | 59,57 | 715,63 | 53,62 | 42630 | 3194 | – | 29429 | 77824 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 662,01 | 24,12 | 39436 | 1437 | – | 5765 | |
| | | **Раздел 2 Полы** | | | | | | | | | |
| | | **2.1 1 этаж** | | | | | | | | | |
| 4 | 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 14,6 | 759,93 | 29,79 | 11095 | 435 | – | 7834 | 20443 |
| | | | | | 730,14 | 15,07 | 10660 | 220 | – | 1514 | |
| 5 | 1207-0101-0302 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 % | м | 20 | 124,8 | – | 2496 | – | – | 1797 | 4636 |
| | | | | | 124,8 | – | 2496 | – | – | 343 | |
| 7 | 1207-0101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % | м | 436,4 | 32,95 | – | 14379 | – | – | 10353 | 26711 |
| | | | | | 32,95 | – | 14379 | – | – | 1979 | |
| 8 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 516,78 | 102,24 | 2,69 | 52834 | 1389 | – | 37546 | 97610 |
| | | | | | 99,55 | 1,36 | 51445 | 702 | – | 7230 | |
| 9 | 1207-0101-0201 | Полы дощатые. Разборка покрытия (с основанием) НР = 72 % | м2 | 516,78 | 311,45 | 17,79 | 160951 | 9191 | – | 112611 | 295447 |
| | | | | | 293,66 | 8,99 | 151760 | 4644 | – | 21885 | |
| | | **2.2 2-этаж** | | | | | | | | | |
| 11 | 1207-0101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % | м | 491,3 | 32,95 | – | 16188 | – | – | 11655 | 30070 |
| | | | | | 32,95 | – | 16188 | – | – | 2227 | |
| 12 | 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 26,88 | 759,9 | 29,76 | 20426 | 800 | – | 14422 | 37636 |
| | | | | | 730,13 | 15,03 | 19626 | 404 | – | 2788 | |
| 13 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 512,41 | 102,24 | 2,69 | 52388 | 1378 | – | 37228 | 96785 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 99,55 | 1,36 | 51010 | 696 | – | 7169 | |
| | | **Раздел 3 Проемы** | | | | | | | | | |
| 15 | 1146-0401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 % | м2 | 128,1 | 1018,7 | 160,06 | 130495 | 20504 | – | 101096 | 250118 |
| | | | | | 858,63 | 80,88 | 109991 | 10361 | – | 18527 | |
| 16 | 1146-0401-1101 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 % | м2 | 79,123 | 1718,05 | 160,07 | 135937 | 12665 | – | 108924 | 264450 |
| | | | | | 1557,98 | 80,89 | 123272 | 6400 | – | 19589 | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | |
| 19 | 1208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 763,6 | 252,84 | 1,57 | 193072 | 1198 | – | 138149 | 357719 |
| | | | | | 251,28 | – | 191874 | – | – | 26498 | |
| 20 | 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 % | м2 кровли | 763,6 | 156,66 | 19,01 | 119626 | 14514 | – | 78837 | 214340 |
| | | | | | 137,65 | 5,74 | 105112 | 4384 | – | 15877 | |
| 21 | 1208-0101-0102 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 % | м2 кровли | 763,6 | 225,63 | 11,98 | 172290 | 9150 | – | 119451 | 315080 |
| | | | | | 213,65 | 3,62 | 163140 | 2764 | – | 23339 | |
| | | **Раздел 8 Фасад** | | | | | | | | | |
| 25 | 1208-0101-0401 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 % | м | 110,4 | 79,57 | 0,04 | 8785 | 4 | – | 6322 | 16316 |
| | | | | | 79,54 | – | 8781 | – | – | 1209 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 9 Сантехнические работы** | | | | | | | | | |
| 26 | 1215-0102-0303 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 % | м трубопровода | 486 | 468,85 | 1,42 | 227861 | 689 | 5741 | 159430 | 418274 |
| | | | | | 455,62 | – | 221431 | – | – | 30983 | |
| 27 | 1215-0102-0801 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 92 | 1026,42 | 46,33 | 94431 | 4262 | – | 66473 | 173776 |
| | | | | | 980,1 | 23,41 | 90169 | 2154 | – | 12872 | |
| | | **Раздел 10 Электротехнические работы** | | | | | | | | | |
| | | **10.1 Электротехнические работы** | | | | | | | | | |
| 28 | 1217-0101-0701 | Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 178 | 51,04 | – | 9085 | – | – | 6541 | 16876 |
| | | | | | 51,04 | – | 9085 | – | – | 1250 | |
| 29 | 1217-0101-0705 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 2 | 167 | 1,5 | 334 | 3 | – | 240 | 620 |
| | | | | | 165,5 | 1 | 331 | 2 | – | 46 | |
| 30 | 1217-0101-0703 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 10 | 55,8 | 0,6 | 558 | 6 | – | 400 | 1035 |
| | | | | | 55,2 | 0,3 | 552 | 3 | – | 77 | |
| 31 | 1217-0101-0705 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 150 | 167,13 | 1,65 | 25070 | 248 | – | 17962 | 46475 |
| | | | | | 165,48 | 0,83 | 24822 | 125 | – | 3443 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **2 809 409** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 422 948 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 79 927 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 34 431 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 5 741 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 079 317 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 207 034 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **2 809 409** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | | | | | 33 713 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1384 %) | | | | | 60 797 | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **58 078** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | | | | | **2 961 998** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 355 440 | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **3 317 437** | | | | |
| | | **Итого с понижающим к-0,899...** | | | | | 2985694 | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction"**
**БИН 171040026990**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Домбаурова Е.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТранзитПром" БИН 120240012936**

**Эксперт(ы)** **Халиков И.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

*Место печати (при наличии)*

**Принял (Заказчик)**

**ГККП "Алгинская детская школа искусств" УГУ Алгинский РОО**
**БИН 990240005755**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Испусинов А.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора**

**Индивидуальный предприниматель** **Жакупов Е.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)