***Заказчик:*** *ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ "Алгинский районный отдел образования"*
***Подрядчик:*** *Товарищество с ограниченной ответственностью " KND Construction"*
***Наименование строительства:*** *Капитальный ремонт здания Алгинской детской школы искусств в г.Алга Алгинского района Актюбинской области*

**СПРАВКА**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
( по ресурсному методу)
**за июнь2020г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | 07.05.2020 г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | | | НДС | к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в текущих ценах | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания Алгинской детской школы искусств в г.Алга Алгинского района Актюбинской области | 22277989 | 19315991 | 22277989 | 19315991 | | 0 | 0 | 0 | 2673359 | 24951347 |
| Всего по стройке | 22277989 | 19315991 | 22277989 | 19315991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673359 | 24951347 |
| в том числе, за июнь 2020г. | | 19315991 | | 19315991 | | | | 0 | 2317919 | 21633910 |
| с учетом понижающего коэффициента (к-0,8999….) | | 17384392 | | | | | | | **2086127** | **19 470 519** |

***Всего к оплате в июне 2020г.: 19 470 519 (девятнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяча пятьсот девятнадцать ) тенге***

Заказчик ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ
Директор Домбаурова Э.Р.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,
Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "KND
Директор Испусинов А.Н.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**Индивидуальный предприниматель Жакупов Е.Т.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТранзитПром"**
**Тезнадзор Халиков И.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ "Алгинский районный отдел образования"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " KND Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ГККП "Алгинская детская школа искусств" в г.Алга Алгинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Алгинской детской школы искусств в г.Алга Алгинского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 07.05.2020г.

**Акт приемки выполненных работ №2**
**за июнь 2020г.**

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Внутренние ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Стены и потолки - 1-2 этажи** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 1 этаж** | | | | | | | | | |
| 2 | 1211-0103-0201 | Штукатурка внутренних помещений. Перетирка НР = 72 % | м2 | 1039,9 | 307,24 | 2,07 | 319497 | 2151 | 6473 | 224611 | 587637 |
| | | | | | 298,95 | 1,05 | 310873 | 1087 | – | 43529 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1211-0101-0109 | | | | | | | | | | |
| | | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(5мм) НР = 72 % | м2 | 1010,32 | 1425,14 | 25,63 | 1439849 | 25891 | 464789 | 697845 | 2308710 |
| | | | | | 939,47 | 19,86 | 949169 | 20060 | – | 171016 | |
| | | **1.2 2 этаж** | | | | | | | | | |
| 11 | 1211-0103-0201 | | | | | | | | | | |
| | | Штукатурка внутренних помещений. Перетирка НР = 72 % | м2 | 1451,84 | 307,24 | 2,07 | 446059 | 3002 | 9036 | 313587 | 820418 |
| | | | | | 298,95 | 1,04 | 434021 | 1517 | – | 60772 | |
| 12 | 1211-0101-0109 | | | | | | | | | | |
| | | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(5мм) НР = 72 % | м2 | 1450 | 1425,14 | 25,63 | 2066457 | 37159 | 667061 | 1001539 | 3313436 |
| | | | | | 939,47 | 19,86 | 1362237 | 28790 | – | 245440 | |
| 17 | 1211-0101-0110 | | | | | | | | | | |
| | | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (5мм) (в кладовке - 18) НР = 72 % | м2 | 1,84 | 1771,2 | 28,8 | 3259 | 53 | 985 | 1629 | 5279 |
| | | | | | 1207,07 | 22,28 | 2221 | 41 | – | 391 | |
| | | **1.3 Санузлы** | | | | | | | | | |
| 21 | 1211-0103-0201 | | | | | | | | | | |
| | | Штукатурка внутренних помещений. Перетирка НР = 72 % | м2 | 14,7 | 307,14 | 2,04 | 4515 | 30 | 91 | 3174 | 8304 |
| | | | | | 298,91 | 1,02 | 4394 | 15 | – | 615 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1211-0101-0110 | | | | | | | | | | |
| | | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (5мм) НР = 72 % | м2 | 14,7 | 1770,75 | 28,3 | 26030 | 416 | 7867 | 13015 | 42169 |
| | | | | | 1207,28 | 22,38 | 17747 | 329 | – | 3124 | |
| | | **Раздел 2 Полы** | | | | | | | | | |
| | | **2.4 Тип 4 - 2этаж(2-27,29-41)** | | | | | | | | | |
| 52 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 512,41 | 701,89 | 34,53 | 359656 | 17693 | 151482 | 187043 | 590435 |
| | | | | | 371,74 | 16,59 | 190481 | 8501 | – | 43736 | |
| 53 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000; | м2 стяжки | 2049,64 | 83,61 | 5,86 | 171375 | 12018 | 149940 | 14137 | 200353 |
| | | | | | 4,59 | 2,74 | 9417 | 5622 | – | 14841 | |
| | | **2.5 Тип 5 - 2этаж(1,28)** | | | | | | | | | |
| 56 | 1208-0101-2001 | Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 % | м2 | 26,88 | 845,54 | 51,64 | 22728 | 1388 | 8855 | 9289 | 34578 |
| | | | | | 464,47 | 15,48 | 12485 | 416 | – | 2561 | |
| | | **Раздел 3 Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **3.2 Окна** | | | | | | | | | |
| 68 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 35,1 | 1451,42 | 92,96 | 50945 | 3263 | 11569 | 30922 | 88416 |
| | | | | | 1028,86 | 72,36 | 36113 | 2540 | – | 6549 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % | м2 | 211,68 | 2495,39 | 207,65 | 528224 | 43955 | 213716 | 262096 | 853546 |
| | | | | | 1278,12 | 97,62 | 270553 | 20665 | – | 63226 | |
| 70 | 2109-0201-0605 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 211,68 | 19846 | | 4201001 | | 4201001 | | 4537081 |
| 71 | 1110-0501-0106 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % | м2 | 30,24 | 2205,85 | 204,93 | 66705 | 6197 | 29671 | 30378 | 104850 |
| | | | | | 1019,74 | 96,43 | 30837 | 2916 | – | 7767 | |
| 72 | 2109-0201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 30,24 | 22437 | | 678495 | | 678495 | | 732775 |
| 73 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % | м2 | 3,24 | 3456,79 | 208,33 | 11200 | 675 | 5252 | 5023 | 17521 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1627,47 | 95,06 | 5273 | 308 | – | 1298 | |
| 74 | 2109-0201-0203 | | | | | | | | | | |
| | | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,24 | 27435 | | 88889 | | 88889 | | 96000 |
| 75 | 1110-0501-0402 | | | | | | | | | | |
| | | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % | п/м | 123,2 | 1598,37 | 11,68 | 196919 | 1439 | 163826 | 29110 | 244111 |
| | | | | | 256,93 | 5,6 | 31654 | 690 | – | 18082 | |
| 76 | 2109-0205-0108 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 | м | 123,2 | 2426 | | 298883 | | 298883 | | 322794 |
| | | | | | | | | | – | 23911 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **14 908 413** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 667 475 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 155 330 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 93 497 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 7 157 881 |
| Накладные расходы, тенге | 2 823 398 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 104 329 |
| **Всего** | **14 908 413** |

**Раздел 11 Прочие работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 199,57 | 524 | | 104575 | | – | – | 112941 |
| | | | | | – | | – | | – | 8366 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4101-0101-1010 | Отвозка мусора на 10км | т | 199,57 | 856 | | 170832 | | – | – | 184498 |
| | | | | | – | | – | | – | 13667 | |
| | | Итого по разделу 11 | | | | | 297 439 | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | 275 407 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 22 033 | | | | |
| | | **Раздел 2 Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 44 | 2307-0202-0604 | Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК | шт. | 178 | 44 | | 7832 | | 7832 | | 8459 |
| 45 | 1308-0206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 % | м | 3183,5 | 351,65 | 2,64 | 1119472 | 8390 | 495266 | 445472 | 1690140 |
| | | | | | 193,44 | 0,91 | 615816 | 2895 | – | 125196 | |
| 46 | 2306-0128-0203 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,205 | 114757 | | 23525 | | 23525 | | 25407 |
| 47 | 2306-0128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,02 | 168498 | | 340366 | | 340366 | | 367595 |
| 48 | 2306-0128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,36459 | 260488 | | 355459 | | 355459 | | 383896 |
| 49 | 1308-0206-1301 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий(за подвесным потолком) НР = 72 % | м | 1276,5 | 169,5 | 2,64 | 216371 | 3364 | 43245 | 123065 | 366591 |
| | | | | | 132,99 | 0,91 | 169762 | 1161 | – | 27155 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2306-0128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,867 | 168498 | | 146088 | | 146088 | | 157775 |
| 51 | 2306-0128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,4095 | 260488 | | 106670 | | 106670 | | 115204 |
| | | | | | | | | | – | 8534 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **3 115 067** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 785 578 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 11 754 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 056 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 518 451 |
| Накладные расходы, тенге | 568 537 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 230 747 |
| **Всего** | **3 115 067** |
| **ВСЕГО** | **18 320 919** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 453 053 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 167 084 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 97 553 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 8 676 332 |
| - перевозка грузов, тенге | 275 407 |
| Накладные расходы, тенге | 3 391 935 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 357 109 |
| **ВСЕГО** | **18 320 919** |
| **Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8** | **219851** |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1384 %)** | **396476** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **378745** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **19315991** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС (12 %) | | | | | 2317919 | | | | |
| | | Итого | | | | | 21633910 | | | | |
| | | Итого с понижающим к-0,899... | | | | | 19470519 | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction"**
**БИН 171040026990**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Домбаурова Е.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:** **ТОО "ТранзитПром" БИН 120240012936**

**Эксперт(ы)** **Халиков И.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

*Место печати (при наличии)*

**Принял (Заказчик)**

**ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ Алгинский РОО**
**БИН 990240005755**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Испусинов А.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора**

**Индивидуальный предприниматель** **Жакупов Е.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)