Заказчик: ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ "Алгинский районный отдел образования"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " KND Construction"
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания Алгинской детской школы искусств в г.Алга Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		13	07.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания	88423349	32568524,00	88029134,61	32174310,00	394214,00	0,00	0,00	0,00	10610801,83	99034150,44
Всего по стройке	88423349	32568524,00	88029134,61	32174310,00	394214,00	0,00	0,00	0,00	10610801,83	99034150,44
в том числе, за август 2020г.		32568524,00		32174310,00				0,00	3908222,88	36476746,88
с учетом понижающего коэффициента (к-0,8999		29311672							3517400	32 829 072

Всего к оплате в августе 2020г: 32 829 072 (тридцать два миллиона восемьсот двадцать девять тысяча семьдесят два)

Заказчик ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ
Директор Домбаурова Э.Р.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,
Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "KND
Директор Испусинов А.Т.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Индивидуальный предприниматель Жакупов Е.Т.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТранзитПром"
Тезнадзор Халиков И.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ "Алгинский районный отдел образования"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " KND Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ГККП "Алгинская детская школа искусств" в г.Алга Алгинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Алгинской детской школы искусств в г.Алга Алгинского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 07.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2020г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
23	1107-0111-0112	Демонтаж ограждения НР = 118 % т.ч.тб.2: ктрр1=0,6; ктрм1=7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	200,7145	1136,92	38,2	228196	7667	–	261840	529239
					1098,73	6,81	220531	1367	–	39203	

Внутренние ремонтные работы

Раздел 3 Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.1 Двери									
61	2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-8, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	29085		48863		48863		52772
64	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	35,19	5136,52	23,98	180754	844	27143	110300	314338
					4341,2	12,13	152767	427	–	23284	
65	1211-0101-0111	Штукатурка дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (5мм) НР = 72 %	м2	35,19	2641,69	38,05	92961	1339	28691	46107	150193
					1788,32	31,46	62931	1107	–	11125	
66	1211-0101-0111	Штукатурка дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (2мм - финишная отделка) НР = 72 %	м2	35,19	2177,61	38,05	76630	1339	12360	46107	132556
					1788,32	31,46	62931	1107	–	9819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,19	477,58	3,55	16806	125	6146	8476	27305
					299,37	1,71	10535	60	–	2023	
		Раздел 4 Лестничный марш и площадки									
85	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	26,76	1596,3	171,19	42717	4581	–	32251	80965
					1425,11	81,39	38136	2178	–	5997	
86	2203-0301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	26,76	4798		128394		128394		138666
									–	10272	
		Раздел 5 Спуск в подвал и подвал									
		5.1 Подвал									
87	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	111,34	9311,99	2082,11	1036797	231822	407131	463772	1620615
					3573,24	858	397844	95530	–	120046	
88	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	556,7	1065,14	116,23	592964	64704	318408	219342	877290
					376,96	42,2	209852	23491	–	64984	
89	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	503,9	1451,42	92,98	731369	46852	166075	443926	1269319
					1028,86	72,37	518442	36465	–	94024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,7	1472,75	92,98	819880	51761	187613	496634	1421835
					1042,76	72,37	580506	40286	–	105321	
91	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1060,6	110,69	0,92	117400	972	8817	86465	220174
					101,46	0,44	107611	470	–	16309	
		5.2 Спуск в подвал									
92	1101-0203-0105	Срезка растительного грунта Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	9	147,78	–	1330	–	–	958	2471
					147,78	–	1330	–	–	183	
93	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	334,65	323,6	13386	12944	4	2729	17404
					10,95	83,8	438	3352	–	1289	
94	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,426	3974,18	1237,09	1693	527	800	530	2401
					859,15	478,87	366	204	–	178	
95	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	1829,71	1011	12808	7077	1570	7951	22420
					594,43	368,14	4161	2577	–	1661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1107-0501-0102										
		Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	2584,29	1418,71	18090	9931	2319	11176	31607
					834,29	518,71	5840	3631	–	2341	
97	1107-0501-0103										
		Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	3926,5	2245,5	23559	13473	2800	14468	41069
					1214,33	829,17	7286	4975	–	3042	
98	2104-9999-9917										
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,478	38357		248477		248477		268355
99	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	2,96	2042,91	55,07	6047	163	5169	695	7281
					241,55	10,81	715	32	–	539	
100	1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	19,98	897,55	24,92	17933	498	11448	5626	25444
					299,65	3,1	5987	62	–	1885	
101	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	932,29	–	6526	–	–	4699	12123
					932,29	–	6526	–	–	898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7	182,29	91,43	1276	640	–	665	2096
					90,86	41	636	287	–	155	
103	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,6	3975,15	1236,52	26236	8161	12398	8206	37197
					860,15	476,82	5677	3147	–	2755	
104	1106-1802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	3,6	2073,61	51,67	7465	186	2010	4815	13262
					1463,61	6,11	5269	22	–	982	
105	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,02423	21502,27	2600,08	521	63	147	294	880
					12835,33	495,25	311	12	–	65	
106	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02423	306480		7426		7426		8020
107	1106-1802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР = 91 %	м3	1,73	6815,03	210,98	11790	365	166	10246	23799
					6508,09	–	11259	–	–	1763	
108	2102-0101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,75595	15250		26778		26778		28920
109	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,25	26816	64	6704	16	5526	1063	8388
					4648	24	1162	6	–	621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2102-0101-1005	Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,255	21050		5368		5368		5797
111	1108-0201-1101	Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,2	23745,83	–	28495	–	11857	15473	47485
					13865	–	16638	–	–	3517	
112	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00648	685648,15	617,28	4443	4	2747	1542	6464
					261111,11	308,64	1692	2	–	479	
113	1109-0302-0201	Стойки (с металлическим поручнем из квадратных труб). Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0345	82115,94	17275,36	2833	596	78	1597	4784
					62579,71	4492,75	2159	155	–	354	
114	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0345	263711		9098		9098		9826
115	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.(Обвязка и поперечная обвязка) Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05587	65509,22	680,15	3660	38	126	2424	6571
					62573,83	304,28	3496	17	–	487	
116	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05587	263711		14734		14734		15913
117	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	38,92	100,51	2,9	3912	113	1928	1299	5628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					48,07	0,31	1871	12	–	417	
118	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	38,92	77,26	2,06	3007	80	1833	763	4072
					28,11	0,31	1094	12	–	302	
119	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	10	2268,2	12,3	22682	123	18600	2766	27484
					395,9	5	3959	50	–	2036	
120	1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (штрабы для опорных плит) НР = 84 %	м борозд	3,02	499,01	206,62	1507	624	–	974	2679
					292,38	91,39	883	276	–	198	
121	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 (для шпилек) НР = 84 %	отверстие	4	283,75	123	1135	492	–	722	2006
					160,75	54,25	643	217	–	149	
122	1109-0302-0401	Перемычки из швеллера. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04922	22409,59	873,63	1103	43	193	609	1849
					17614,79	304,75	867	15	–	137	
123	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04922	331742		16328		16328		17634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01884	268794		5064		5064		5469
125	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00468	217600		1018		1018		1099
126	2113-0202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	754504		181		181		195
127	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	1,26	59146,83	32324,6	74525	40729	–	43486	127452
					26822,22	14264,29	33796	17973	–	9441	
128	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	2,1	2502,86	161,9	5256	340	249	4327	10350
					2222,38	67,14	4667	141	–	767	
129	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	35674		74915		74915		80908
130	1115-0207-0101	Швеллер. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3	9673,33	40	2902	12	2427	375	3539
					1543,33	20	463	6	–	262	

Раздел 6 Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1203-0101-1901										
		Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (уменьшение высоты оконных проемов) НР = 72 %	м3 кладки	20	28732,9	1611,5	574658	32230	428815	88810	716545
					5680,65	486,7	113613	9734	–	53077	
132	1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из досок (косоур ступеней к сцене). Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,035	41885,71	1228,57	1466	43	509	841	2492
					26114,29	571,43	914	20	–	185	
133	1111-0101-3302	Обшивка ступеней . Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,2	840,83	37,5	1009	45	97	835	1992
					722,5	17,5	867	21	–	148	
134	2107-0203-0102										
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	54128		541		541		584
135	2107-0203-0104										
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	56956		1709		1709		1846
136	1115-0403-0902										
		Ступени к сцене. Покрытие лаком за 2 раза НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1,2	437,5	0,83	525	1	331	155	734
					160,83	0,83	193	1	–	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1146-0101-0402										
		Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами (при пробивке проема в несущих стенах) НР = 84 %	т	0,1948	283408,62	34861,4	55208	6791	3909	39152	101909
					228480,49	10785,42	44508	2101	–	7549	
138	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0961	418035		40173		40173		43387
139	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512	240429		12310		12310		13295
140	2105-0101-0403										
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,017	231929		3943		3943		4258
141	2105-0101-0403										
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0076	231929		1763		1763		1904
142	2113-0201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	677135		1219		1219		1317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2113-0201-0107	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	704863		352		352		380
144	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0206	240429		4953		4953		5349
									–	396	
		Итого					**8 671 600**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 651 372				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					548 354				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					251 548				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 334 045				
		Накладные расходы, тенге					2 495 491				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					642 338				
		Всего					**8 671 600**				
		Наружные работы									
		Раздел 1 Кровля									
9	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	763,6	6575,17	122,17	5020799	93286	3328288	1494019	7036003
					2094,32	32,36	1599225	24709	–	521185	
10	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	4	23930,25	1029,5	95721	4118	62376	27805	133408
					7306,75	416,75	29227	1667	–	9882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1112-0101-2003										
		Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	51,04	915,07	14,07	46705	718	27809	16887	68679
					356,15	3,47	18178	177	–	5087	
12	2110-0102-0112										
		Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51,04	1220		62269		62269		67251
13	2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	410		820		820		886
14	2110-0102-0103										
		Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120,24	668		80320		80320		86746
15	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	40	5724,53	122,15	228981	4886	151590	67896	320627
					1812,63	32,38	72505	1295	–	23750	

Итого	**7 713 600**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 719 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 848
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 713 470
Накладные расходы, тенге	1 606 607
Сметная прибыль (8 %), тенге	571 378
Всего	**7 713 598**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сантехнические работы									
		Раздел 1 Водоснабжение									
		1.2 Противопожарный водопровод В2							–	–	
12	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	838,39	58,25	30182	2097	1248	27105	61870
					745,47	22,81	26837	821	–	4583	
13	2301-0103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	36	2714		97704		97704		105520
14	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	4	13511,5	143,25	54046	573	48306	5247	64036
					1291,75	46,75	5167	187	–	4743	
15	1110-0111-0301	шкаф пожарный . Установка НР = 90 %	изделие	6	1262,83	126	7577	756	2500	4219	12740
					720,17	61,17	4321	367	–	944	
16	2308-0307-0110	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	6	24668		148008		148008		159849
17	2308-0305-0401	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	4978		19912		19912		21505
18	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2380	143	4760	286	596	3861	9311
					1939	31	3878	62	–	690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2304-0702-0206	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7805		15610		15610		16859
20	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,7	537		1450		1450		1566
		1.3 Водомерный узел							–	116	
21	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2380	143	4760	286	596	3861	9311
					1939	31	3878	62	–	690	
22	2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2636		5272		5272		5694
23	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	624	33	624	33	21	574	1294
					570	16	570	16	–	96	
24	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194		3450
25	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	11466	265	11466	265	7594	3572	16241
					3607	38	3607	38	–	1203	
26	2304-1013-1406	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120 °С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19229		19229		19229		20767
27	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2526	–	2526	–	2198	321	3075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					328	–	328	–	–	228	
28	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2347	110	2347	110	298	1916	4604
					1939	16	1939	16	–	341	
29	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575		575		575		621
30	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 50х15	шт.	2	488		976		976		1054
31	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	970	24	970	24	462	484	1570
					484	10	484	10	–	116	
32	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	3552	58	3552	58	2749	753	4649
					745	23	745	23	–	344	
33	1312-1203-0203	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8866	293	8866	293	110	5179	15169
					8463	27	8463	27	–	1124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	5101-0101-1001(об)	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	184611		184611		–		184611
									184611	–	
		Раздел 2 Канализация									
35	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	875	1,5	1750	3	5	1707	3734
					871	–	1742	–	–	277	
36	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	2	240		480		480		518
37	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	844,36	4,08	42218	204	251	40988	89862
					835,26	1,22	41763	61	–	6656	
38	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	50	1045		52250		52250		56430
39	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	484		1452		1452		1568
40	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100(прочистка)	шт.	9	385		3465		3465		3742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	385		3850		3850		4158
42	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	386		386		386		417
43	2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	555		555		555		599
44	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	72		72		72		78
45	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	249		1992		1992		2151
46	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	150		150		150		162
47	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	99		891		891		962
48	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	4	3888,25	211,25	15553	845	2157	12702	30515
					3137,75	102,5	12551	410	–	2260	
49	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	15423		61692		61692		66627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1117-0101-0106										
		Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	3128,5	106,5	6257	213	447	5586	12790
					2798,5	51,5	5597	103	–	947	
51	2303-0102-0908										
		Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	7146		14292		14292		15435
52	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	2	4417		8834		8834		9541
53	1117-0201-0103										
		Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	1043,5	–	2087	–	78	1969	4380
					1004,5	–	2009	–	–	324	
54	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	7542		15084		15084		16291
55	2303-0102-1303										
		Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1012		2024		2024		2186
									–	162	
		Раздел 3 Отопление									
		3.1 Отопление									
56	1116-1301-0201	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка (прим) НР = 0	м трубопровода	143	18,78	17,65	2686	2524	162	–	2901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	7,06	–	1010	–	215	
57	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	143	202		28886		28886		31197
58	1116-1301-0202	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка НР = 0	м трубопровода	86	19,02	17,7	1636	1522	114	–	1767
					–	7,07	–	608	–	131	
59	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	86	323		27778		27778		30000
60	1116-1301-0203	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 0	м трубопровода	187	19,84	17,75	3711	3319	392	–	4008
					–	7,06	–	1321	–	297	
61	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	187	717		134079		134079		144805
62	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	63	2159,54	36,57	136051	2304	381	130741	288135
					2116,92	0,68	133366	43	–	21343	
63	2301-0602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	63	1181		74403		74403		80355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1116-0501-0206										
		Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	24	2429,08	679,38	58298	16305	610	44805	111351
					1724,29	180,67	41383	4336	–	8248	
65	2301-0602-0307	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24	1775		42600		42600		46008
66	1116-0501-0207										
		Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	5	2863,8	855,6	14319	4278	148	10809	27138
					1978,6	227,4	9893	1137	–	2010	
67	2301-0602-0208	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5	2101		10505		10505		11345
68	1118-0301-0102										
		Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	104,8	1128,81	97,86	118299	10256	27770	83434	217872
					765,96	46,41	80273	4864	–	16139	
69	2301-0602-0308										
		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5	2885		14425		14425		15579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2305-1001-0289										
		Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	643	2246		1444178		1444178		1559712
71	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	67	296,87	–	19890	–	7454	12187	34643
					185,61	–	12436	–	–	2566	
72	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	2,4	159		382		382		413
73	1116-0601-0101	Вентили терморегулируюшие диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	67	2346,78	109,9	157234	7363	19958	128339	308419
					1939	15,6	129913	1045	–	22846	
74	2304-1008-0504	Клапан RA-N-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 (терморегулирующий вентиль)	шт.	67	0		–		–		–
75	1116-0601-0101	Краны шаровые. Установка НР = 98 %	шт.	67	2346,78	109,9	157234	7363	19958	128339	308419
					1939	15,6	129913	1045	–	22846	
76	2304-0905-2402										
		Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	67	4271		286157		286157		309050
77	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	13		338		338		365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	26		208		208		225
79	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	100		600		600		648
80	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	23		368		368		397
81	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 15x20x15, 20x15x20,25x15x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	40		1600		1600		1728
82	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	64		640		640		691
83	2302-0401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	107		428		428		462
84	2302-0401-2515	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	184		368		368		397
85	2302-0401-0410	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	985		1970		1970		2128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2302-0401-3001	Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходными диаметрами DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	93		1860		1860		2009
87	2302-0201-4003	Переход Ст 57-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (металл на пластик)	шт.	2	13637		27274		27274		29456
88	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	16		32		32		35
89	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	16		32		32		35
90	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	279	662,99	82,25	184975	22948	74221	75002	280775
					314,72	39	87806	10881	–	20798	
91	2111-0403-0609	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77(примютолщ.33мм диам.40)	м	205,7	2653		545722		545722		589380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2111-0403-0611										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 (прим.толщ.ст.36мм д.50)	м	69,3	3383		234442		234442		253197
93	2111-0403-0708										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77(прим. толщ.ст.41, д.63мм)	м	26,4	11134		293938		293938		317453
94	2111-0403-0710										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77(прим.толщ.ст.38,д.75)	м	5,5	14295		78623		78623		84913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2900-0000-0001(пл)КП "Акватория-Актобе"	Блочный автоматизированный тепловой пункт БТПА	компл	1	2386946		2386946		2386946		2577902
96	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	508	92,9	1,41	47195	714	233	45323	99919
					91,04	–	46248	–	–	7401	
		Раздел 4 Вентиляция									
97	1120-1401-0101	Вентиляторы канальные , масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8140	192	8140	192	737	7104	16464
					7211	38	7211	38	–	1220	
98	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34715		34715		34715		37492
99	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5146,67	61,25	12352	147	7589	4580	18287
					1923,33	23,75	4616	57	–	1355	
100	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,005	318834		1594		1594		1722
101	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1573,25	64	6293	256	490	5497	12733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1386,75	15,5	5547	62	–	943	
102	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	2,4	17701,67	141,67	42484	340	39996	1755	47778
					895	67,08	2148	161	–	3539	
103	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,1	655		1376		1376		1486
104	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	7	204,43	0,14	1431	1	62	986	2610
					195,43	0,14	1368	1	–	193	

Итого	**8 961 316**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	816 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 878
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 425 757
- оборудование, тенге	184 611
Накладные расходы, тенге	798 945
Сметная прибыль (8 %), тенге	650 125
Всего	**8 961 316**

Электромонтажные работы

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0205										
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	23946,5	3126	47893	6252	33859	7044	59332
					3891	1000,5	7782	2001	–	4395	
2	5108-0401-0402(об)										
		Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63 УХЛ4, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	189295		189295		–		189295
3	1308-0206-1906										
		Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	175	321,7	10,19	56297	1784	18545	26317	89223
					205,53	3,33	35968	583	–	6609	
4	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	60		1800		1800		1944
5	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	145	80		11600		11600		12528
6	1308-0206-2204										
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	130	154,17	7,03	20042	914	3411	11543	34112
					120,9	2,42	15717	315	–	2527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=5,000;	м	325	85,7	7,03	27851	2284	5921	14712	45968
					60,45	2,42	19646	788	–	3405	
8	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=3,000;	м	195	154,16	7,03	30062	1370	5116	17315	51167
					120,9	2,43	23576	473	–	3790	
9	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	45	110,18	3,53	4958	159	991	2781	8358
					84,62	1,2	3808	54	–	619	
10	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	60	85,7	7,03	5142	422	1093	2717	8488
					60,45	2,43	3627	146	–	629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=4,000;	м	60	85,7	7,03	5142	422	1093	2717	8488
					60,45	2,43	3627	146	–	629	
12	2404-0207-1811	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	47		1880		1880		2030
13	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4453,63	197,63	35629	1581	25343	6600	45607
					1088,13	57,63	8705	461	–	3378	
14	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	612,9	24,83	18387	745	12564	3800	23962
					169,27	6,67	5078	200	–	1775	
15	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0754	240429		18128		18128		19578
16	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0378	268795		10160		10160		10973
									–	813	

Раздел 2 Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0205-0901										
		Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	4	4858,25	1591,75	19433	6367	6658	6206	27690
					1602	553	6408	2212	–	2051	
28	2307-0101-0335										
		Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1142		4568		4568		4933
29	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	10	1838,5	737,6	18385	7376	1281	10491	31186
					972,8	484,3	9728	4843	–	2310	
30	2307-0101-0709	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	10	1494		14940		14940		16135
31	2307-0104-0301										
		Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	1,4	577		808		808		873
32	1308-0305-0413	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на профиле в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	185	5142,91	1192,58	951438	220628	200532	490663	1557469
					2866,37	817,29	530278	151199	–	115368	
33	2307-0102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	185	4960		917600		917600		991008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0305-0306										
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами (для школьной доски) НР = 72 %	шт.	10	1838,5	737,6	18385	7376	1281	10491	31186
					972,8	484,3	9728	4843	–	2310	
35	2307-0102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	10	4766		47660		47660		51473
36	2307-0104-0109										
		Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	386	440		169840		169840		183427
37	2113-0814-3301	Шпильки (для подвески светильников)	шт.	512	94		48128		48128		51978
									–	3850	

Итого	**3 558 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	683 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	257 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	168 264
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 564 800
- оборудование, тенге	189 295
Накладные расходы, тенге	613 397
Сметная прибыль (8 %), тенге	249 563
Всего	**3 558 411**

Ограждение территории

Раздел 2 Земляные работы и фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31,02576	2814,27	–	87315	–	–	62867	162197
					2814,27	–	87315	–	–	12015	
2	1106-0201-0103	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	40,668	20830,78	374,86	847146	15245	724896	102114	1025201
					2631,18	128,06	107005	5208	–	75941	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,643	932,28	–	8990	–	–	6473	16700
					932,28	–	8990	–	–	1237	
4	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,382	573,99	–	12273	–	–	8837	22799
					573,99	–	12273	–	–	1689	
5	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,2112	337		11529		–		12451
									–	922	
		Раздел 3 Ограждение решетчатое									
7	1109-0302-0112	Установка стоек из труб (Н-2500) НР = 69 %	т конструкций	1,431	29510,13	15293,5	42229	21885	9439	11578	58112
					7620,55	4105,52	10905	5875	–	4305	
9	1109-0304-0201	Монтаж ограждения НР = 69 %	т конструкций	4,2868	85998,41	29098,16	368658	124738	37207	171429	583294
					48220,82	9735,7	206713	41735	–	43207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	37369	6070	37369	6070	5241	33383	76412
					26058	2233	26058	2233	–	5660	
12	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	12655	129	12655	129	817	13872	28649
					11709	47	11709	47	–	2122	

Итого	**1 985 815**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	470 968
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 067
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 098
- материалы, изделия и конструкции, тенге	777 600
- перевозка грузов, тенге	11 529
Накладные расходы, тенге	410 553
Сметная прибыль (8 %), тенге	147 098
Всего	**1 985 815**
Всего по акту	**30 890 742**
в том числе	**0**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**6 341 151**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**1 162 987**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**531 570**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**14 815 672**
- оборудование	**373 906**
- перевозка грузов, тенге	**11 529**
Накладные расходы, тенге	**5 924 993**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**2 260 504**
Всего по акту	**30 890 742**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**370 689**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1384 %)					668 494				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					638 599				
		Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.					32 568 524				
		НДС (12 %)					3 908 223				
		Итого					36 476 746				
		Итого с понижающим к-0,899...					32829072				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction"
БИН 171040026990

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Домбаурова Е.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТранзитПром" БИН 120240012936

Эксперт(ы) _____ **Халиков И.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Алгинская детская школа искусств" ГУ Алгинский РОО
БИН 990240005755

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Испусинов А.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Индивидуальный предприниматель _____ **Жакупов Е.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)