Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес:Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№31	06.05.2020 г.	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2020г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: «Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»	47 583 186,89	5 789 240,18							694 708,82	6 483 949,00

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Қорғанбай Әлімжан Өмірсерікұлы

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Испусинов А.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Аппарат акима города Эмба",РК,Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Эмба, ЖАГЫПАР АМИРОВ, 10 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	890140000125
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",г Актобе, район Астана, проспект Санкибай батыра,72в *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	171040026990
Договор (контракт)	договор о государственных закупках работ в сфере строительства 31 от 11-05-2020	

Номер документа	Дата составления
36	28.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области			услуга	1	6 483 949,00	6 483 949,00	694 708,82
				Итого	1	x	6 483 949,00	694 708,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А П
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Аким / _____ / Коркембай Д Д
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Объект: Наименование строительства и его адрес: Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь 2020г

на Строительство тротуаров по ул. Есет-Батыра, З. Бралова и Ж .Амирова (ЛС2-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительство тротуаров										
1	10	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	34,9825	17622		616462		616462	–	665779	
						–		–		–	49317		
2	11	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	920	1857,03	33,87	1708463	31164	1408380	301898	2171190	
						292,3	11,54	268919	10616	–	160829		

Заказчик

	12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1000	1635,53	28,28	1635532	28283	1034331	628579	2445240
4	13	1127-0902-0101				572,92	9,1	572918	9100	–	181129	
			Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	6	3416,33	741,17	20498	4447	–	18621	42249
5	14	2401-0201-0215				2675,17	198,5	16051	1191	–	3130	
			Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, 5.16.2	шт.	6	11613		69678		69678	–	75252
6	15	2401-0202-0718				–		–		–	5574	
			Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	8369		50214		50214	–	54231
						–		–		–	4017	

Итого	**5 453 941**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	857 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 894
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 179 065
- накладные расходы, тенге	949 098
в т.ч. зарплата, тенге	85 419
- сметная прибыль (8 %), тенге	403 996
Всего	**5 453 941**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	70 901
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,731 %)	150 883
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**113 515,18**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**5 789 240,18**
НДС (12 %)	694 708,82
Итого	**6 483 949,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Аким Қорғанбай Әлімжан Өмірсерікұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Строй-Маркет"

Тасименов Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "АктобеОтауКонстракшн"

Сатыбалдиев Е.Е.