Генподрядчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"
Подрядчик: ГКП "Горсвет"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция существующих РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ и вновь сооружаемые РП-10кВ в городе Астана
Наименование объекта - Реконструкция РПК 10/0,4кВ (2х630кВА)- №4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на Строительно-монтажные работы по РПК 10/0,4кВ (2х630кВА)- №4

август 2011 - 7351,124

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
		Общестроительные работы								
		Кровля								
1	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	86,4	34,82	2,42	3009	209	3034	0,21	18
				32,40	0,38	2799	33	107,1	--	--
			м2							
2	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	77,44	199,29	19,13	15433	1481	4491	0,29	23
				41,58	7,15	3220	554	119	0,03	3
			м2							
3	E0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	134,56	38,12	0,84	5129	113	154	0,01	1
				0,66	0,30	89	40	119	--	--
			м2							
4	E0110-14-1	Установка стропил	5,03	22051,18	401,14	110829	2016	25501	26,52	133
				4077,00	151,20	20491	760	120	0,74	4
			м3							
5	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3290,11	97,93	3290	98	1432	7,30	7
				1155,60	37,80	1156	38	120	0,18	--
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	151,5	2023,22 327,54	9,84 3,70	306517 49622	1491 560	59717 119	2,05 0,02	311 3
		м2								
7	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	2,5	1882,78 283,50	9,84 3,70	4707 709	25 9	854 119	1,78 0,02	4 --
		м2								
8	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов	5,03	604,12 148,50	33,73 12,70	3036 746	170 64	972 120	0,94 0,06	5 --
		м3								
9	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	77	21,60 5,62	1,09 0,41	1663 432	84 31	557 120	0,03 --	3 --
		м2								
10	С12067-28	Стоимость конька	42	230,00 --	-- --	9660 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м								
		Полы								
11	Е0109-35-1	Монтаж металлоконструкций между подпольными каналами	3,98	20902,40 17037,00	753,22 121,50	83275 67875	3001 484	61524 90	103,80 0,59	414 2
		т								
12	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров (ШВЕЛЛЕР №30)	3,98	114900,00 --	-- --	457762 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	125,1	25,88 4,99	0,02 --	3238 624	3 --	562 90	0,03 --	3 --
		м2								
14	Е0106-3-1	Устройство бетонных участков подпольных каналов	4,08	8105,99 737,10	312,57 107,35	33072 3007	1275 438	3618 105	4,73 0,42	19 2
		м3								
15	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	15,12	361,32 103,14	22,10 8,29	5463 1559	334 125	2072 123	0,50 0,04	8 1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			15,12	244,17	10,86	3692	164	1211	0,30	5
				61,02	4,08	923	62	123	0,02	--
			м2							
17	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	15,12	287,88	11,94	4353	181	967	0,32	5
				47,52	4,49	719	68	123	0,02	--
			м2							
18	Е0106-36-4	Железнение поверхности	15,12	69,90	0,28	1057	4	979	0,35	5
				61,56	0,11	931	2	105	--	--
			м2							
		Двери и ворота								
19	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж металлических ворот								
			0,398	23349,19	14645,40	9293	5829	2704	29,81	12
				5508,00	2040,08	2192	812	90	6,85	3
			т							
20	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания в камерах трансформаторов	0,4755	36493,57	20921,99	17353	9949	5176	49,68	24
				9180,00	2914,40	4365	1386	90	9,78	5
			т							
21	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	2	131400,00	--	262800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
22	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
23	Е0109-53-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж металлоконструкций дверей								
			0,212	10624,63	951,85	2252	202	1835	59,11	13
				9282,60	334,53	1968	71	90	1,64	--
			т							
24	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,253	17611,14	1359,78	4456	344	3632	98,52	25
				15471,00	477,90	3914	121	90	2,34	1
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12021-85	Двери металлические из тонколистовой стали без механизма открывания	0,253	120300,00	--	30436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			1							
26	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			комплект							
27	Е0126-12-3п прим.	Изоляция плоских поверхностей дверей утеплителем и ворот	9,9	163,81	51,49	1622	510	1302	0,65	6
				112,32	19,18	1112	190	100	0,09	1
			м2							
28	С11011-169, прим.	Изовер	9,9	126,00	--	1247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м2							
		Жалюзийные решетки								
29	Е0120-11-3 К=0,4	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	148,76	17,00	298	34	241	0,80	2
				131,76	6,48	264	13	87	0,03	--
			шт							
30	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	509,15	42,50	1018	85	601	1,99	4
				329,40	16,20	659	32	87	0,08	--
			шт							
31	С12021-87	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб ВЖ-2	0,096	180100,00	--	17290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
32	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0001	136500,00	--	8	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
33	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	86,4	7,30	--	630	--	567	0,06	5
				7,30	--	630	--	90	--	--
			м2							
34	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,49	27,10	--	40	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
35	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,49	38,60	--	58	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С010332-А15 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,49	113,26	--	169	--	39	0,55	1
				26,14	--	39	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1284632	~~1417115~~	27601			1053
			Тенге			170046	5893			25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1316				
		Материалы -	Тенге			275				
		Всего заработная плата -	Тенге				968,00			
		Накладные расходы -	Тенге		181559	842				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			2287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1094,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			530882				
		Материалы -	Тенге			362475				
		Всего заработная плата -	Тенге				91783,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23875				
		Местные материалы -	Тенге			47338				
		Транспортные расходы -	Тенге			169				
		Накладные расходы -	Тенге			108029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16204,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38335				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			677246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата -	Тенге				107987,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			884917				
		Материалы -	Тенге			16990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				83189,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			768287				
		Накладные расходы -	Тенге			74870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11230,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57587				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1017374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				94419,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1660204	~~1696906~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
		Сметная заработная плата -	Тенге				203500,00			

РАЗДЕЛ 2.
Силовое оборудование,отопление и освещение РП

Электроосвещение

37	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	4	253,30	144,00	1013	576	453	0,49	2
				78,00	41,28	312	165	95	0,24	1
		шт								
38	С151701-14	Светильник потолочный, тип ННП03-100-001-МУ3	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100								
			4	64,00	--	256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	2	99,98	2,28	200	5	176	0,59	1
				92,40	0,48	185	1	95	--	--
		шт								
41	Прайс-лист	Патрон потолочный Е27-001	2	33,86	--	68	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60								
			2	24,00	--	48	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	~~3~~ 2	75,90	1,20	152 ~~228~~	4	134 ~~201~~	0,43	1
				70,20	0,24	211	1	95	--	--
		шт								
44	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	~~3~~ 2	66,00	--	132 ~~198~~	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	~~3~~ 2	158,52	4,32	317 ~~476~~	13	263 ~~394~~	0,82	2
				138,00	0,24	414	1	95	--	--
		шт								
46	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	~~3~~ 2	215,00	--	430 ~~645~~	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	659,36	17,76	659	18	331	2,40	2
				345,60	2,76	346	3	95	0,02	--
		шт								
48	С151801-62	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-25 М3Б		433,00	--	433	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,004	18000,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
50	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	196	204,88	90,84	40156	17805	20847	0,53	103
				87,24	24,72	17099	4845	95	0,14	28
		м								
51	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,051	52100,00	--	2657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0357	60500,00	--	2160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
53	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0184	39700,00	--	729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
54	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОЬ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2								
			0,0949	192700,00	--	18280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		Приобретение и монтаж РУ-10кВ								
55	Ц0108-84-1 К=0,4	Демонтаж камер сборных распределительных устройств серии КСО с масляными выключателями	21	2181,60	291,36	45814	6119	39175	10,56	222
				1890,24	73,44	39695	1542	95	0,43	9
		шт								
56	С01031-А14- 1	Погрузка /камер/ при автомобильных перевозках	10,5	332,80	--	3494	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
57	С01031-А14- 2	Разгрузка /камер/ при автомобильных перевозках	10,5	257,10	--	2700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
58	С010332-А10 -4	Перевозка /камер/ перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 4								
			10,5	188,45	--	1979	--	457	0,91	10
				43,49	--	457	--	100	--	--
		т								
59	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	22	8809,40	2564,40	193807	56417	133451	33,60	739
				5832,00	553,19	128304	12170	95	3,21	71
		шт								
60	Ц0108-102-1	Шкаф управления оперативного тока	1	3643,00	596,40	3643	596	2717	15,60	16
				2727,60	132,00	2728	132	95	0,77	1
		шкаф								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Ц0108-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	1	3696,44	93,24	3696	93	2342	15,60	16
				2449,20	16,20	2449	16	95	0,09	--
		шт								
62	Ценовое предл.	РУ-10кВ из 22-ти камер КСО-2-10 с вакуумными выключателями и защитой фирмы "SiEMEns" ,в комплекте шинный мост и шкаф оперативного тока типа ШУОТ	1	18013889,30	--	18013889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
63	Ц0108-147-1 2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	10	54,14	6,36	541	64	402	0,26	3
				41,28	1,08	413	11	95	0,01	--
		м								
64	С151601-20	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х70 мм2	0,0102	795400,00	--	8113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
65	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	3484,40	2116,80	6969	4234	3427	7,20	14
				1339,20	464,40	2678	929	95	2,69	5
		шт								
66	Прайс-лист	Муфты концевые 10кВ "РАЙХЕМ" GUST 12/70-120	2	10581,78	--	21164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	С151803-210	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-12-А У Х.Т3	6	126,00	--	756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	Прайс-лист	Скобы К-144	1	41,53	--	42	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	Прайс-лист	Держатель шин заземления К 188 У2	12	37,67	--	452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Кабельные конструкции								
70	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	22	81,38	6,84	1790	150	1121	0,29	6
				52,44	1,20	1154	26	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С151803-92	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152Ц Т1,5	шт 0,022	175100,00 --	-- --	3852 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	1000шт ,88	4,52 3,84	0,48 0,24	398 338	42 21	341 95	0,02 --	2 --
73	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К1161Ц УТ1,5	шт 0,088	57200,00 --	-- --	5034 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	Ц0108-152-1 5	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	1000шт 11	4,18 3,72	0,36 --	46 41	4 --	39 95	0,02 --	-- --
75	С151802-37	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные оцинкованные, габаритные размеры 221х40х24 мм, тип К1165Ц УТ1,5	шт 0,011	34000,00 --	-- --	374 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	1000шт 0,0564	22068,40 11664,00	8762,40 2220,04	1245 658	494 125	744 95	68,40 12,88	4 1
77	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, Н.Л10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	т 11	339,00 --	-- --	3729 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	Прайс-лист	Соединитель К 168У3	шт 11	41,90 --	-- --	461 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	Ц0108-88-2	Плита проходная асбестоцементная	шт 2,88	2848,56 2092,80	95,76 24,36	8204 6027	276 70	5793 95	13,20 0,14	38 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
80	С11011-366	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм	2,88	476,00	--	1371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м2							
		Прокладка контрольных кабелей								
81	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	117	39,64	3,24	4638	379	3388	0,18	21
				30,00	0,48	3510	56	95	--	--
			м							
82	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0051	74900,00	--	382	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			1000м							
83	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,0204	83000,00	--	1693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			1000м							
84	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,0082	83100,00	--	678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			1000м							
85	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0469	93800,00	--	4401	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			1000м							
86	С151603-32	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0245	108100,00	--	2646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			1000м							
87	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0143	39700,00	--	567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			1000м							
88	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	182	72,08	3,36	13119	612	11536	0,38	70
				66,12	0,60	12034	109	95	--	1
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,1856	9960,00	--	1849	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
90	Н0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	95,10	3,72	2853	112	964	0,19	6
				33,48	0,36	1004	11	95	--	--
		м								
91	Н0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	43,08	4,20	258	25	224	0,22	1
				38,88	0,48	233	3	95	--	--
		м								
92	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0076	46400,00	--	351	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Электрический обогрев								
93	Н0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	889,68	6,48	1779 ~~2669~~	19	1433 ~~2149~~	2,40	7
				751,20	2,76	2254	8	95	0,02	--
		шт								
94	Прайс-лист	Электропечь ПЭТ-4	2	4736,40	--	9473 ~~14209~~	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
95	У65-33-8 СКЦ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074	1	3673,17	388,96	3673	389	1844	12,00	12
				1856,41	85,01	1856	85	95	0,48	--
		устр-во								
96	75-6-9	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 У Х.Т 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	1	31700,00	--	31700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
97	Н0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	1	131,39	14,11	131	14	56	0,60	1
				59,40	2,70	59	3	90	0,02	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Прайс-лист	Датчик-реле температуры ДТКБ-48	1	2116,36	--	~~2116~~	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		17352	~~18493258~~	88459			1300
			Тенге			224459	20334			118
		Стоимость оборудования -	Тенге			18045589				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			18045589				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			437369				
		Материалы -	Тенге			23767				
		Всего заработная плата -	Тенге				244336,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101142				
		Накладные расходы -	Тенге		24159	232116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34817,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40169				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			709654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1524
		Сметная заработная плата -	Тенге				279153,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10300				
		Всего заработная плата -	Тенге				457,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2127				
		Транспортные расходы -	Тенге			1979				
		Накладные расходы -	Тенге			457				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				525,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		21000	~~18766645~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1534
		Сметная заработная плата -	Тенге				279678,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19910373	116060			2353
			Тенге			394505	26227			143
		Стоимость оборудования -	Тенге			18045589				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			18045589				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			438685				
		Материалы -	Тенге			24041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				245303,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101142				
		Накладные расходы -	Тенге			232958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34944,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40299				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			711941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1531
		Сметная заработная плата -	Тенге				280247,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			541182				
	Материалы -		Тенге			362475				
	Всего заработная плата -		Тенге				92240,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26002				
	Местные материалы -		Тенге			47338				
	Транспортные расходы -		Тенге			2147				
		Накладные расходы -	Тенге			108485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16273,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38980				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			688647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							639
		Сметная заработная плата -	Тенге				108512,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			884917				
	Материалы -		Тенге			16990				
	Всего заработная плата -		Тенге				83189,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			768287				
		Накладные расходы -	Тенге			74870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11230,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57587				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1017374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				94419,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20463551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2704
		Сметная заработная плата -	Тенге				483179,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20463551				
		Временные здания и сооружения, 2,24%				54162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				8124				
		Итого с 2,24%				~~20517713~~	1718			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,36%	Тенге			83063	57753			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			24721	24064			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			9888				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001Г	Тенге			20635386				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2011Г	Тенге			40258973				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			805179				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			41064153				
		НДС 12%	Тенге			4927698				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			~~45991851~~	4013396			

Заказчик:

Подрядчик:

Директор ГКП "Горсвет" Ердембеков М.К.

Зам директора по строительству Отарбаев Т.В.

Инженер технадзора Шакеев К.

Инженер-сметчик Пищерет А.С.