7-12 Канашка

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"**
Подрядчик: **ТОО "РаЗа Строй"**
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети канализации)"
Договор: №114 от 28.05.2019

С П Р А В К А №01 от 26.08.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		114	28.05.209				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	6 147 971,90	-	-	-	-	-	-	658 711	
За отчетный период	**6 147 971,90**	**5 489 260,63**						**658 711,28**	**6 147 971,90**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

_____ **Оспанов Р.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Раза Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети канализации)"
Договор: №114 от 28.05.2019

Акт выполненных работ №01 от 26.08.2019г.

за август 2019г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Канализация					
1	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2118,5000**		**122,74**	**260031**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,00984	20,846	691,72	14420
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	60,441	1145,01	69205
		Итого оплата труда:				**39,47**	**83625**
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	15,105	3582,27	54110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	15,105	1145,01	17295
1. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	45,336	4219,47	191293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	45,336	1145,01	51910
		Итого эксплуатация машин:				**115,84**	**245403**
1. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,08474	2459,42	208
		Итого материалов:				**0,10**	**208**
		НР первого уровня	%	59,1		23,33	49422
		НР второго уровня	%	4,24		6,19	13121
		Накладные расходы	%	--		29,52	62543
		Сметная прибыль	%	8		12,18	25806
		Сметная стоимость:				**164,45**	**348380**
2	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3642,6970**		**250,47**	**912386**

		НР второго уровня	%	4,24		10,62	38685
		Накладные расходы	%	--		10,62	38685
		Сметная прибыль	%	8		20,89	76086
		Сметная стоимость:				**281,98**	**1027157**
3	**21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м 3**	**м3**	**2728,4000**		**230,36**	**628514**
		НР второго уровня	%	4,24		9,77	26649
		Накладные расходы	%	--		9,77	26649
		Сметная прибыль	%	8		19,21	52413
		Сметная стоимость:				**259,34**	**707576**
4	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**191,7690**		**96,34**	**18474**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,009768	1,873	691,72	1296
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	3,701	1259,51	4662
		Итого оплата труда:				**31,07**	**5957**
4. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	4,071	4219,47	17179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	4,071	1145,01	4661
		Итого эксплуатация машин:				**89,58**	**17179**
		НР первого уровня	%	59,1		18,36	3521
		НР второго уровня	%	4,24		4,86	933
		Накладные расходы	%	--		23,22	4453
		Сметная прибыль	%	8		9,56	1834
		Сметная стоимость:				**129,12**	**24762**
5	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25**	**м3 грунта**	**5,9310**		**1717,16**	**10184**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	2,31	13,701	743,36	10184
		Итого оплата труда:				**1717,16**	**10184**
		НР первого уровня	%	59,1		1014,84	6019
		НР второго уровня	%	4,24		115,84	687
		Накладные расходы	%	--		1130,68	6706
		Сметная прибыль	%	8		227,83	1351
		Сметная стоимость:				**3075,67**	**18242**

6	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**191,9000**		**11,39**	**2186**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,610242	1145,01	699
		Итого оплата труда:				**3,64**	**699**
6. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	0,610242	3582,27	2186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	0,610242	1145,01	699
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**2186**
		НР первого уровня	%	59,1		2,15	413
		НР второго уровня	%	4,24		0,57	110
		Накладные расходы	%	--		2,73	523
		Сметная прибыль	%	8		1,13	217
		Сметная стоимость:				**15,25**	**2926**
7	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**211,0900**		**1314,18**	**277410**
		НР второго уровня	%	4,24		55,72	11762
		Накладные расходы	%	--		55,72	11762
		Сметная прибыль	%	8		109,59	23134
		Сметная стоимость:				**1479,49**	**312306**
8	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**115,8100**		**656,86**	**76071**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78)	чел-ч	0,972	112,567	675,78	76071
		Итого оплата труда:				**656,86**	**76071**
		НР первого уровня	%	59,1		388,20	44958
		НР второго уровня	%	4,24		44,31	5132
		Накладные расходы	%	--		432,51	50089
		Сметная прибыль	%	8		87,15	10093
		Сметная стоимость:				**1176,52**	**136253**
9	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2200,3900**		**13,61**	**29953**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	8,361	1145,01	9574
		Итого оплата труда:				**4,35**	**9574**
9. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	8,361	3582,27	29953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	8,361	1145,01	9573
		Итого эксплуатация машин:				**13,61**	**29953**
		НР первого уровня	%	59,1		2,57	5658
		НР второго уровня	%	4,24		0,69	1510
		Накладные расходы	%	--		3,26	7168
		Сметная прибыль	%	8		1,35	2970
		Сметная стоимость:				**18,22**	**40091**

10	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2200,3900**		**119,94**	**263913**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=637,53)	чел-ч	0,108	237,642	637,53	151504
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	57,76	853,65	49307
		Итого оплата труда:				**91,26**	**200811**
10. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	57,76	1900,21	109757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	57,76	853,65	49307
10. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	231,041	11,48	2652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**112409**
		НР первого уровня	%	59,1		53,94	118679
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	16222
		Накладные расходы	%	--		61,31	134901
		Сметная прибыль	%	8		14,50	31905
		Сметная стоимость:				**195,75**	**430719**
11	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**27,0000**		**2303,32**	**62190**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	1,02	27,54	724,24	19946
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,945	853,65	807
		Итого оплата труда:				**768,60**	**20752**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,945	3399,97	3213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,945	853,65	807
		Итого эксплуатация машин:				**119,00**	**3213**
11. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	29,7	1314,18	39031
		Итого материалов:				**1445,60**	**39031**
		НР первого уровня	%	62,1		477,30	12887
		НР второго уровня	%	4,24		117,90	3183
		Накладные расходы	%	--		595,20	16070
		Сметная прибыль	%	8		231,88	6261
		Сметная стоимость:				**3130,40**	**84521**
12	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0090**		**221875,52**	**1997**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	194	1,746	824,33	1439
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,24147	765,76	185
		Итого оплата труда:				**180465,38**	**1624**
12. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,2214	2307,50	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,2214	756,11	167

12. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00288	2887,57	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00288	983,07	3
12. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,108	131,31	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,01251	1196,57	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,01251	853,65	11
12. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00468	1794,86	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00468	853,65	4
		Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**557**
12. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00396	215,22	1
		Итого материалов:				**94,70**	**1**
		НР первого уровня	%	62,1		112069,00	1009
		НР второго уровня	%	4,24		14159,25	127
		Накладные расходы	%	--		126228,25	1136
		Сметная прибыль	%	8		27848,30	251
		Сметная стоимость:				**375952,07**	**3384**
13	**23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**9,0000**		**567,48**	**5107**
		НР второго уровня	%	4,24		24,06	217
		Накладные расходы	%	--		24,06	217
		Сметная прибыль	%	8		47,32	426
		Сметная стоимость:				**638,86**	**5750**
14	**23-021103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**2,0000**		**173,05**	**346**
		НР второго уровня	%	4,24		7,34	15
		Накладные расходы	%	--		7,34	15
		Сметная прибыль	%	8		14,43	29
		Сметная стоимость:				**194,82**	**390**
15	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2491**		**289365,79**	**72081**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	247	61,528	814,76	50130
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	9,526	767,92	7315
		Итого оплата труда:				**230610,97**	**57445**
15. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	8,544	2307,50	19716

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	8,544	756,11	6460
15. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,129532	2887,57	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,129532	983,07	127
15. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	4,982	131,31	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,577912	1196,57	692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,577912	853,65	493
15. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,27401	1794,86	492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,27401	853,65	234
		Итого эксплуатация машин:				**88025,37**	**21927**
15. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,109604	215,22	24
		Итого материалов:				**94,70**	**24**
		НР первого уровня	%	62,1		143209,41	35673
		НР второго уровня	%	4,24		18341,19	4569
		Накладные расходы	%	--		161550,60	40242
		Сметная прибыль	%	8		36073,31	8986
		Сметная стоимость:				**486989,71**	**121309**
16	**23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**249,1000**		**1265,90**	**315336**
		НР второго уровня	%	4,24		53,67	13370
		Накладные расходы	%	--		53,67	13370
		Сметная прибыль	%	8		105,57	26296
		Сметная стоимость:				**1425,14**	**355002**
17	**23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**41,0000**		**321,52**	**13182**
		НР второго уровня	%	4,24		13,63	559
		Накладные расходы	%	--		13,63	559
		Сметная прибыль	%	8		26,81	1099
		Сметная стоимость:				**361,96**	**14841**
18	**23-020308-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационныхтруб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**8,0000**		**1984,22**	**15874**
		НР второго уровня	%	4,24		84,13	673
		Накладные расходы	%	--		84,13	673

		Сметная прибыль	%	8		165,47	1324
		Сметная стоимость:				**2233,82**	**17871**
19	**23-020308-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**4,0000**		**1717,65**	**6871**
		НР второго уровня	%	4,24		72,83	291
		Накладные расходы	%	--		72,83	291
		Сметная прибыль	%	8		143,24	573
		Сметная стоимость:				**1933,72**	**7735**
20	**23-020402-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки полипропиленовые сварныедля безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**4,0000**		**965,35**	**3861**
		НР второго уровня	%	4,24		40,93	164
		Накладные расходы	%	--		40,93	164
		Сметная прибыль	%	8		80,50	322
		Сметная стоимость:				**1086,78**	**4347**
21	**11-231101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	**врезка**	**7,0000**		**16602,99**	**116221**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	17,01	119,07	805,20	95875
		Итого оплата труда:				**13696,45**	**95875**
21. 2	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	1,4	1314,18	1840
21. 3	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,455	16728,28	7611
21. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,182	17432,52	3173
21. 5	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	0,007	19342,79	135
21. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,001	0,007	1083776,74	7586
		Итого материалов:				**2906,54**	**20346**
		НР первого уровня	%	62,1		8505,50	59538
		НР второго уровня	%	4,24		1064,60	7452
		Накладные расходы	%	--		9570,10	66991
		Сметная прибыль	%	8		2093,85	14657
		Сметная стоимость:				**28266,93**	**197869**
22	**11-221501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**20,0000**		**3203,32**	**64066**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	1,17	23,4	756,11	17693
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	5,2	976,92	5080
		Итого оплата труда:				**1138,65**	**22773**
22. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	2,2	3927,46	8640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,2	1145,01	2519
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	3	1794,86	5385

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3	853,65	2561
		Итого эксплуатация машин:				**701,25**	**14025**
22. 5	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9	38	66,30	2519
22. 6	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,032	35445,23	1134
22. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,68	26034,52	17703
22. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	3,6	196,55	708
22. 9	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036	0,72	14283,01	10284
		Итого материалов:				**1617,42**	**32348**
		НР первого уровня	%	62,1		707,10	14142
		НР второго уровня	%	4,24		165,80	3316
		Накладные расходы	%	--		872,90	17458
		Сметная прибыль	%	8		326,10	6522
		Сметная стоимость:				**4402,32**	**88046**
23	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**5,4600**		**40589,00**	**221616**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	15,868	86,639	805,20	69762
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	13,328	1087,72	14497
		Итого оплата труда:				**15432,03**	**84259**
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	10,707	3153,14	33761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,961	10,707	1145,01	12260
23. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	0,41496	501,30	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	2,621	1794,86	4704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	2,621	853,65	2237
		Итого эксплуатация машин:				**7082,94**	**38673**
23. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	0,6825	15804,06	10786
23. 7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	2,239	17667,79	39551
23. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	0,39312	17432,52	6853
23. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-	т	0,021	0,11466	14233,27	1632
23.10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,004368	19342,79	84
23.11	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,0546	125995,07	6879
23.12	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0018	0,009828	49868,82	490
23.13	21-130804-0401	Каболка	т	0,0072	0,039312	1083776,74	42605
23.14	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0017	0,009282	463191,59	4299
		Итого материалов:				**20729,15**	**113181**
		НР первого уровня	%	62,1		9583,29	52325

		НР второго уровня	%	4,24		2127,31	11615
		Накладные расходы	%	--		11710,60	63940
		Сметная прибыль	%	8		4183,97	22844
		Сметная стоимость:				**56483,57**	**308400**
24	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**6,7850**		**34757,85**	**235832**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	11,16	75,721	805,20	60970
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	12,166	1040,36	12657
		Итого оплата труда:				**10851,40**	**73627**
24. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	7,796	3153,14	24582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,149	7,796	1145,01	8927
24. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	0,413885	501,30	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	4,37	1794,86	7843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	4,37	853,65	3730
		Итого эксплуатация машин:				**4809,43**	**32632**
24. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,685285	15804,06	10830
24. 7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	3,528	17667,79	62335
24. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,55637	17432,52	9699
24. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-	т	0,019	0,128915	14233,27	1835
24.10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,00475	19342,79	92
24.11	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,05428	125995,07	6839
24.12	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,010177	49868,82	508
24.13	21-130804-0401	Каболка	т	0,006	0,04071	1083776,74	44121
24.14	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0019	0,012892	463191,59	5971
		Итого материалов:				**20962,39**	**142230**
		НР первого уровня	%	62,1		6738,72	45722
		НР второго уровня	%	4,24		1759,45	11938
		Накладные расходы	%	--		8498,17	57660
		Сметная прибыль	%	8		3460,48	23479
		Сметная стоимость:				**46716,50**	**316971**
25	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**		**9667,71**	**106345**
		НР второго уровня	%	4,24		409,91	4509
		Накладные расходы	%	--		409,91	4509
		Сметная прибыль	%	8		806,21	8868
		Сметная стоимость:				**10883,83**	**119722**

26	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**5,0000**		**17097,82**	**85489**
		НР второго уровня	%	4,24		724,95	3625
		Накладные расходы	%	--		724,95	3625
		Сметная прибыль	%	8		1425,82	7129
		Сметная стоимость:				**19248,59**	**96243**
27	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**12,0000**		**8599,73**	**103197**
		НР второго уровня	%	4,24		364,63	4376
		Накладные расходы	%	--		364,63	4376
		Сметная прибыль	%	8		717,15	8606
		Сметная стоимость:				**9681,51**	**116178**
28	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**12898,99**	**51596**
		НР второго уровня	%	4,24		546,92	2188
		Накладные расходы	%	--		546,92	2188
		Сметная прибыль	%	8		1075,67	4303
		Сметная стоимость:				**14521,58**	**58086**
29	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**11,0000**		**12011,09**	**132122**
		НР второго уровня	%	4,24		509,27	5602
		Накладные расходы	%	--		509,27	5602
		Сметная прибыль	%	8		1001,63	11018
		Сметная стоимость:				**13521,99**	**148742**
30	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**18199,50**	**18200**
		НР второго уровня	%	4,24		771,66	772
		Накладные расходы	%	--		771,66	772

		Сметная прибыль	%	8		1517,69	1518
		Сметная стоимость:				**20488,85**	**20489**
31	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**11,0000**		**6538,27**	**71921**
		НР второго уровня	%	4,24		277,22	3049
		Накладные расходы	%	--		277,22	3049
		Сметная прибыль	%	8		545,24	5998
		Сметная стоимость:				**7360,73**	**80968**
32	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**5,0000**		**13148,55**	**65743**
		НР второго уровня	%	4,24		557,50	2787
		Накладные расходы	%	--		557,50	2787
		Сметная прибыль	%	8		1096,48	5482
		Сметная стоимость:				**14802,53**	**74013**
33	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**16,0000**		**2127,30**	**34037**
		НР второго уровня	%	4,24		90,20	1443
		Накладные расходы	%	--		90,20	1443
		Сметная прибыль	%	8		177,40	2838
		Сметная стоимость:				**2394,90**	**38318**
34	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**1,1270**		**28414,44**	**32023**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	5,95	6,706	736,99	4942
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,40572	853,65	346
		Итого оплата труда:				**4692,40**	**5288**
34. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,40572	3600,09	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,40572	853,65	346
		Итого эксплуатация машин:				**1296,03**	**1461**
34. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,27048	15804,62	4275
34. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,4508	46163,32	20810
34. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,002592	205870,68	534

34. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,051842	30,00	2
		Итого материалов:				**22733,32**	**25620**
		НР первого уровня	%	50,8		2383,74	2686
		НР второго уровня	%	4,24		1305,84	1472
		Накладные расходы	%	--		3689,58	4158
		Сметная прибыль	%	8		2568,32	2894
		Сметная стоимость:				**34672,35**	**39076**
35	**23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**16,0000**		**6096,49**	**97544**
		НР второго уровня	%	4,24		258,49	4136
		Накладные расходы	%	--		258,49	4136
		Сметная прибыль	%	8		508,40	8134
		Сметная стоимость:				**6863,38**	**109814**
37	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**1,4700**		**28414,44**	**41769**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	5,95	8,746	736,99	6446
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,5292	853,65	452
		Итого оплата труда:				**4692,40**	**6898**
36. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,5292	3600,09	1905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,5292	853,65	452
		Итого эксплуатация машин:				**1296,03**	**1905**
36. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,3528	15804,62	5576
36. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,588	46163,32	27144
36. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,003381	205870,68	696
36. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,06762	30,00	2
		Итого материалов:				**22733,32**	**33418**
		НР первого уровня	%	50,8		2383,74	3504
		НР второго уровня	%	4,24		1305,84	1920
		Накладные расходы	%	--		3689,58	5424
		Сметная прибыль	%	8		2568,32	3775
		Сметная стоимость:				**34672,35**	**50968**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4453689**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**580678**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**521522**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**174785**

- материалов, изделий и конструкций	Тенге					2439102
- перевозка грузов	Тенге					912386
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
Накладные расходы I уровня	Тенге					456158
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					4909846
Накладные расходы II уровня	Тенге					208177
ИТОГО:	Тенге					5118024
Сметная прибыль	Тенге					409442
ИТОГО по смете:	Тенге					5527465,50

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**5 527 465,50**
		из них оборудование					
		Временные здания и сооружения (1,0 %)					55 275
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**5 582 740**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)					119 582
		ИТОГО ПО АКТУ:					**5 702 322**
		в текущих ценах 4 квартала 2017 года					**5 702 322**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269					**6 044 110**
		Всего ПО АКТУ:					**6 044 109,96**
		Всего по акту с понижающим коэффициентом					**5 489 260,63**
		НДС (12 %)					658 711,28
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**6 147 971,90**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____Оспанов Р.С.

Главный специалист сектора строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____Тайып Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "РазВ Строй"
_____Сатынаев Н.К.

Технический надзор ТОО «Асыл НГ»
_____Жетеров С.Б.

Авторский надзор ТОО "Кекше Құрылыс-Р"
_____Лаевский В.