Приложение Г к МУ по переходу к
Заказ 50

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карашокынского сельского округа Кербулакского района "

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ИП КАЛЫМ

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Работы по установке мини футбольного поля детской и спортивной площадки в селе Рудник Архарлы Карашокынского с/о

(наименование, адрес)

Объект : Работы по установке мини футбольного поля детской и спортивной площадки в селе Рудник Архарлы Карашокынского с/о

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 28.06.2021 г

Акт приемки выполненных работ №2 от 27.08.2021 г

Составлен в текущих ценах с 05.01.2021 г

Номер по порядк	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Устройство футбольного поля				
1	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л.с) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	59	71,22	4202
2	2	Е-270403-0101 изм и доп.вып 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2 основания	673,0735	1644,04	1106562
3	3	У86-010703-01010	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0	м2	488	7365,6	3589650
4	5	86-010805-0102	Ворота футбольные игровые	комплект	2	376374	376374

5	6	Е11-070111-0109	Ограждение металлические из сетки высотой до 4 м. Установка	м.оград	118	9128,73	1077191
6	7	Е11-070111-0201	Ворота распашные.Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	75945	75945
7	8	Е11-07111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	2915	2915
8	9	С121-050308-0116	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладание горячекатанных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3322	537762,3	716407
9	10	С121-050308-0116	Сетки стальная плетенная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размером 2 мм х 65 мм	м2	480	644,76	309485
10	11	Е11-150403-1004	Ограждения.Окраска маслянная количество окрасок 2	м2	42,58	1772,66	75480
	РАЗДЕЛ4. Наружнее освещение						
11	13	С123-070103-1213	Прожекторы уличные светодиодные типа BN1,IP 67 СТ РК 2942-2016	шт	6	67358,5	404151
	Раздел2. МАФ						
	9	У86-010201-0119	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмером.Спортивный комплекс(5,300м х 3030м х 2600 м)	комплект	1	752313	752313
	10	У86-010202-0105	Модульные конструкции турников: Турник двойной	комплект	1	156447	156447
	12	У86-010202-0102	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	145146	145143
	13	У86-010204-0101	Шведская стенка (2,140 м х 1,830м х 2,425 м)	комплект	1	285205	285205
	15	У86-010216-0111	Тренажер гребля	комплект	1	144840	144840
	16	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	200821	200821
	17	У86-010216-0103	Тренажер "Штурвал большой"	комплект	1	111954	111954
	18	У86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	167954	167954

20	У86-010216-0113	Тренажер "Велотренажер и штурвал"	комплект	1	166454	166454

Всего	**9869493**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**197 390**
Итого в текущих ценах с 05.01.2021 г	
НДС (12 %)	0
Скидка, предоставленная подрядчиком 20 %	2 013 377
Всего по сметному расчету с учетом скидки 20 %	8 053 506
Итого	**8 053 506**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Карашокынского сельского округа Кербулакского района"

Руководитель _____ Акбасова Д.И.

Подрядчик ИП КАЛЫМ

Директор _____ Жакиянова А.К.