Генподрядчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"
Подрядчик: ТОО "Астана қалалық жарық"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция существующих РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ и вновь сооружаемые РП-10кВ в городе Астана
Наименование объекта - Реконструкция ТП №380

март 2014 - 120052,913

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2013 года

на **Строительно-монтажные работы по ТП 10/0,4кВ (2х630кВА)- №380**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Полы								
1	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	10,75	51,36	0,05	552	1	97	0,05	1
		м2		9,98	--	107	--	90	--	--
		Двери и ворота								
2	С11011-814	**Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-29-2	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2**	16,05	78,44	0,06	1259	1	921	0,30	5
		м2		47,80	0,02	767	--	120	--	--
		Жалюзийные решетки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0120-11-3 К=0,4	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	148,76	17,00	298	34	241	0,80	2
		шт		131,76	6,48	264	13	87	0,03	--
5	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	509,15	42,50	1018	85	601	1,99	4
		шт		329,40	16,20	659	32	87	0,08	--
6	С12021-87	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб ВЖ-2	0,1107	180100,00	--	19933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0001	136500,00	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	53,56	7,30	--	391	--	352	0,06	3
		м2		7,30	--	391	--	90	--	--
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,42	27,10	--	38	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,42	38,60	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,42	113,26	--	161	--	37	0,55	1
		т		26,14	--	37	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34712	120			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2224	46			--
		Материалы -	Тенге			1316				
		Всего заработная плата -	Тенге			275				
		Накладные расходы -	Тенге				968,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			842				
							126,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			2287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1094,00			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13463				
		Материалы -	Тенге			935				
		Всего заработная плата -	Тенге				1303,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11008				
		Транспортные расходы -	Тенге			161				
		Накладные расходы -	Тенге			1406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211,00			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			892				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1513,00			10
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19933				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19933				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1196				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2607,00			16

РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование,освещение и отопление ТП

Электроосвещение

12	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	253,30	144,00	253	144	113	0,49	--
			шт	78,00	41,28	78	41	95	0,24	--
13	С151701-14	Светильник потолочный, тип ППП03-100-001-МУ3	1	871,00	--	871	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
14	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	1	64,00	--	64	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	1	99,98	2,28	100	2	88	0,59	1
		шт		92,40	0,48	92	--	95	--	--
16	Прайс-лист	Патрон потолочный Е27-001	1	33,86	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	1	24,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	75,90	1,20	76	1	67	0,43	--
		шт		70,20	0,24	70	--	95	--	--
19	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	1	66,00	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	158,52	4,32	159	4	131	0,82	1
		шт		138,00	0,24	138	--	95	--	--
21	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	4	509,00	--	1018 ~~2036~~	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	3484,40	2116,80	6969	4234	3427	7,20	14
		шт		1339,20	464,40	2678	929	95	2,69	5
24	Прайс-лист	Муфты концевые 10кВ "РАЙХЕМ" GUST 12/70-120	2	10581,78	--	21164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151803-210	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-12-А УХЛ3	6	126,00	--	756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс-лист	Держатель шин заземления К 188 У2	16	37,67	--	603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Приобретение и монтаж РУ-10кВ								
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	24,43	0,02	7	--	1	0,03	--
		м2		4,99	--	1	--	90	--	--
28	Ц0108-88-3	Конструкции металлические для крепления барьера	0,0053	104200,00	2244,00	550	12	51	62,40	--
		т		9936,00	324,01	52	2	95	1,88	--
29	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-барьер	0,023	23302,54	379,88	537	9	120	27,00	1
		м3		4185,00	143,10	96	3	120	0,70	--
30	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	0,023	16500,00	--	380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-88-2	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин	1,1	2848,56	95,76	3145	106	2220	13,20	15
		м2		2092,80	24,36	2310	27	95	0,14	--
32	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	1,1	476,00	--	526	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка контрольных кабелей								
33	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	70	95,10	3,72	6657	260	2250	0,19	13
		м		33,48	0,36	2344	25	95	--	--
34	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	43,08	4,20	258	25	224	0,22	1
		м		38,88	0,48	233	3	95	--	--
35	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0076	46400,00	--	351	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т	--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	18	91,64	3,36	1650	60	669	0,20	4
			м	38,88	0,24	700	4	95	--	--
		Электрический обогрев								
37	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2 1	889,68	6,48	890	6	716	2,40	2
			шт	751,20	2,76	751	3	95	0,02	--
38	Прайс-лист	Электропечь ПЭТ-4	1	4736,40	--	4736	--	--	--	--
			шт 2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		29907	53075	4864			53
			Тенге			9546	1038			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			50870				
	Материалы -		Тенге			6403				
	Всего заработная плата -		Тенге				10483,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30163				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		3427	9959				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1494,00			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			64478				
		Сметная заработная плата -	Тенге							63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11976,00			
	Материалы -		Тенге			2206				
	Всего заработная плата -		Тенге			438				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				101,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1662				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				18,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2467				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				119,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		35334	66944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				12096,00			

РАЗДЕЛ 3.Телемеханика и связь

39	Ц0111-94-1	Пульт, рабочее место, массой до 0,3 т- КП УТМ-64	1	6020,28	1026,97	6020	1027	3438	21,60	22
		шт		3564,00	256,50	3564	256	90	1,49	1
40	Ц0110-619-2	Аппаратура высокочастотной связи, масса до 200 кг-блок ТУ УТМ-64	1	9504,80	5473,20	9505	5473	5065	21,72	22
		стойка		3807,60	1207,22	3808	1207	101	7,00	7
41	Ц0110-310-2	Аппаратура, отдельно устанавливаемая, ящик кабельный на 80 клемм	1	3412,00	--	3412	--	2945	14,40	14
		шт		2916,00	--	2916	--	101	--	--
42	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	4	1814,20	--	7257	--	6221	10,80	43
		шт		1728,00	--	6912	--	90	--	--
43	Ц0110-373-1	Радиостанция УКВ связи абонентская мощностью до 15 Вт: стационарная	1	2926,80	--	2927	--	2138	12,00	12
		компл		2116,80	--	2117	--	101	--	--
44	Ц0108-538-2 прим.	Выключатель концевой, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	4	1215,76	41,16	4863	165	1630	2,40	10
		шт		423,60	5,40	1694	22	95	0,03	--
45	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	60	74,48	21,72	4469	1303	1648	0,14	9
		м		24,36	4,56	1462	274	95	0,03	2
46	Прайс-лист	Кабели контрольные, марка КВВГнг-2х2,5 мм2	61,2	61,37	--	3756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

Оборудование

47	Прайс-лист	~~Блок ТУ УТМ-64М~~ Блок-ТУ ОМБ-1(УТМ-64М) НПО «Мир»	1	~~6580084,62~~	--	~~6580085~~ 3028954	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист	Преобразователь напряжения РН-03	2	45315,41	--	90631	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс-лист	Преобразователь тока ПТ-02	шт							
			2	14357,36	--	28715	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс-лист	Радиостанция "MOTOROLLA" СМ-140	шт							
			1	125626,88	--	125627	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Прайс-лист	Выключатель концевой	к-т							
			4	5384,01	--	21536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3337671	~~6888802~~	7968			131
			Тенге			22472	1759			10
		Стоимость оборудования -	Тенге		3295462	~~6846593~~				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			~~6846593~~				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			42209				
		Материалы -	Тенге			8012				
		Всего заработная плата -	Тенге				24231,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3756				
		Накладные расходы -	Тенге			23086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3463,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3918				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			69212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				27694,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3364674	~~6915805~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				27694,00			

РАЗДЕЛ 4.Внедрение системы АСКУЭ

52	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1337,22	109,06	1337	109	799	6,00	6
				866,70	21,60	867	22	90	0,13	--
			шт							
53	Ц0108-121-9 прим.	Аккумулятор - резервное питание	1	2048,00	--	2048	--	1590	9,60	10
				1674,00	--	1674	--	95	--	--
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2459,42	1,92	2459	2	2141	13,20	13
		шт		2378,40	--	2378	--	90	--	--
55	Ц0110-373-1	Радиостанция УКВ связи абонентская мощностью до 15 Вт: стационарная	1	2926,80	--	2927	--	2138	12,00	12
		компл		2116,80	--	2117	--	101	--	--
56	Ц0110-949-1	Установка операционной системы, программного обеспечения	1	81897,76	--	81898	--	73708	249,60	250
		раб.стан		81897,76	--	81898	--	90	--	--
57	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	~~140~~ 215,7	74,48	21,72	~~32771~~ 16065	~~9557~~ 5926	12089	0,14	63
		м		24,36	4,56	10718	2006	95	0,03	12
58	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	~~0,1488~~ 0,22	39700,00	--	~~17817~~ 8734	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		115469	~~141258~~	9668			354
			Тенге			99652	2028			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			~~141258~~				
	Материалы -		Тенге			14121				
	Всего заработная плата -		Тенге				101680,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17817				
		Накладные расходы -	Тенге		86302	~~92465~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13870,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~14023~~				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			~~247746~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				115550,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		213 877	~~247746~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				115550,00			

РАЗДЕЛ 5.Дополнительные строительно-монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка кирпичной кладки перекрытия								
59	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	2	5878,97	2257,19	11758	4514	9064	25,49	51
		м3		3621,78	645,71	7244	1291	106,2	3,49	7
		Устройство горизонтальной диафрагмы								
60	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,334	16487,45	4826,87	5507	1612	3666	67,80	23
		т		10908,00	1286,23	3643	430	90	4,57	2
61	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,299	59200,00	--	17701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,034	87100,00	--	2961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0112-17-5	Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов	18	736,46	7,90	13256	142	983	0,26	5
		м2		42,94	2,98	773	54	119	0,01	--
64	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,121	96185,48	2921,48	11638	353	6682	204,00	25
		т		38340,00	1104,30	4639	134	140	5,39	1
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30	22,97	0,06	689	2	189	0,04	1
		м2		6,97	0,02	209	1	90	--	--
66	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30	25,68	0,02	770	1	135	0,03	1
		м2		4,99	--	150	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство бетонных полов								
67	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	13	2889,80	--	37567	--	10189	3,89	51
		м3		637,20	--	8284	--	123	--	--
68	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12,5	332,40	17,71	4155	221	1070	0,43	5
		м2		62,92	6,65	786	83	123	0,03	--
69	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.100мм	12,5	564,44	11,26	7055	141	501	0,17	2
		м2		28,39	4,20	355	52	123	0,02	--
70	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	12,5	361,32	22,10	4517	276	1713	0,50	6
		м2		103,14	8,29	1289	104	123	0,04	1
71	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	12,5	244,17	10,86	3052	136	1001	0,30	4
		м2		61,02	4,08	763	51	123	0,02	--
72	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	12,5	287,88	11,94	3598	149	800	0,32	4
		м2		47,52	4,49	594	56	123	0,02	--
73	Е0106-36-4	Железнение поверхности	12,5	69,90	0,28	874	3	809	0,35	4
		м2		61,56	0,11	770	1	105	--	--
		Демонтаж и монтаж ворот в камерах трансформаторов разм.(1810х2400мм)								
74	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических ворот	0,202	23349,19	14645,40	4717	2958	1372	29,81	6
		т		5508,00	2040,08	1113	412	90	6,85	1
75	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания в камерах трансформаторов	0,311	36493,57	20921,99	11350	6507	3385	49,68	15
		т		9180,00	2914,40	2855	906	90	9,78	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400,00	--	131400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500,00	--	5500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
78	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	10	617,55	18,84	6176	188	3459	2,09	21
		м2		363,12	2,92	3631	29	94,5	0,02	--
79	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	35	693,60	40,55	24276	1419	14034	2,47	86
		м2		417,55	6,74	14614	236	94,5	0,04	1
80	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	205	20,20	0,14	4141	30	3559	0,11	23
		м2		16,48	0,06	3378	12	105	--	--
81	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	124	87,74	1,98	10879	246	2384	0,11	13
		м2		17,56	0,76	2177	94	105	--	--
		Устройство отмостки								
82	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	23	60,76	15,02	1397	346	1557	0,29	7
		м2		45,64	5,27	1050	121	133	0,02	--
83	Е0127-56-2 К=5	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	23	-4,98	--	-115	--	-152	-0,03	-1
		м2		-4,98	--	-115	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	23	349,54	17,71	8039	407	1968	0,43	10
				62,92	6,65	1447	153	123	0,03	1
		м2								
85	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	23	172,69	3,22	3972	74	263	0,05	1
				8,11	1,20	187	28	123	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		264641	~~336832~~	19726			**363**
			Тенге			59835	4248			**19**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~183859~~				
	Материалы -		Тенге			33960				
	Всего заработная плата -		Тенге				54724,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26162				
	Местные материалы -		Тенге			62864				
		Накладные расходы -	Тенге		52531	~~60208~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9031,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				63755,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			~~152973~~				
	Материалы -		Тенге			2885				
	Всего заработная плата -		Тенге				9359,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131400				
		Накладные расходы -	Тенге			~~8423~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1263,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~9684~~				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			~~171080~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10622,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		336202	~~429791~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				74377,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			~~7454679~~	42347			**916**
			Тенге			193729	9119			**47**
	Стоимость оборудования -		Тенге			~~6846593~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6846593				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			235652				
		Материалы -	Тенге			28810				
		Всего заработная плата -	Тенге				137362,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51737				
		Накладные расходы -	Тенге			126351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18953,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21720				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			383723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							634
		Сметная заработная плата -	Тенге				156314,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199528				
		Материалы -	Тенге			35333				
		Всего заработная плата -	Тенге				56127,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38832				
		Местные материалы -	Тенге			62864				
		Транспортные расходы -	Тенге			161				
		Накладные расходы -	Тенге			61736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9260,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15676				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				65388,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			172906				
		Материалы -	Тенге			2885				
		Всего заработная плата -	Тенге				9359,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151333				
		Накладные расходы -	Тенге			8423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1263,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10880				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			192209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10622,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		3950 087	~~7699464~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
		Сметная заработная плата -	Тенге	67.2-обор.	3295 462		232325,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~7699464~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения, 2,24%			14 664	~~19104~~				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				2866				
		Итого с 2,24%			669 289	~~7718568~~				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~29298~~				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			~~8720~~				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			~~3488~~				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001Г	Тенге		3 996 609	~~7760074~~				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2011Г	Тенге		7 797 384	~~15139655~~				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			~~302793~~				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге		7953 332	~~15442448~~				
		НДС 12%	Тенге			~~1853094~~				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге		8907 732	~~17295542~~				
				-4291	8 903441					

Заказчик:

Тех.надзор

Подрядчик: