Генподрядчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"
Подрядчик: ТОО "Астана қалалық жарық"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция существующих РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ и вновь сооружаемые РП-10кВ в городе Астана
Наименование объекта - Реконструкция ТП №1501

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2013 года

на **Строительно-монтажные работы по ТП 10/0,4кВ (1х630кВА)- №1501**

март 2014 - 120 052,913

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Полы								
1	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	~~20,47~~	51,36	0,05	~~1051~~	~~1~~	~~184~~	0,05	1
		м2		9,98	--	204	--	90	--	--
2	Е0106-3-1	**Устройство бетонных участков подпольных каналов**	3,1	8105,99	312,57	25129	969	2749	4,73	15
		м3		737,10	107,35	2285	333	105	0,42	1
3	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	11,4	361,32	22,10	4119	252	1562	0,50	6
		м2		103,14	8,29	1176	95	123	0,04	--
4	Е0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	11,4	244,17	10,86	2784	124	913	0,30	3
		м2		61,02	4,08	696	47	123	0,02	--
5	Е0111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	11,4	287,88	11,94	3282	136	729	0,32	4
		м2		47,52	4,49	542	51	123	0,02	--
6	Е0106-36-4	**Железнение поверхности**	11,4	69,90	0,28	797	3	738	0,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			41817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5307,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		3689045	~~7384492~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	32 30405-	6 т.т. 2. бор.					831
		Сметная заработная плата -	Тенге				191903,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		~~102~~	~~7384492~~				
		Временные здания и сооружения, 2,24%			10273	~~13506~~				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				~~2026~~				
		Итого с 2,24%			468913	~~7397998~~				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~20713~~				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			~~6165~~				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			~~2466~~				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001Г	Тенге		3721638	~~7427342~~				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2011Г	Тенге		7260916	~~14490504~~				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			~~289810~~				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге		7406135	~~14780314~~				
		НДС 12%	Тенге			~~1773638~~				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге		8294871	~~16553952~~				
			-3007		8291864					

Заказчик:

Тех.надзор

Подрядчик: