Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 05[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2015 г.
Дополнительное соглашение №3 от 12.02.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	130 612 389,23	182 831 844,77	120 126 238,23	10 486 151,00	3 145 845,30	7 340 305,70
	Всего по акту:		609 439 482,56	130 612 389,23	182 831 844,77	120 126 238,23	10 486 151,00	3 145 845,30	7 340 305,70

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя_____**Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"Сапайинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: № 377 от 20.08.2013г,доп.соглашение №3 от 12.02.2015г
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Устройство одноочковых труб Д=1,5м								
		Гл.5.5.Устройство ж/б одноочковых труб Д=1,5м ПК 103+66,36								
177.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	91,40	23,36	22,08	2135	2018	0,01	1
					1,28	5,56	117	508	0,02	2
178.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,00	262,72	--	2627	--	1,85	18
					262,72	--	2627	--	--	--
179.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	6,30	2281,27	38,67	14372	244	1,99	13
					310,50	14,24	1956	90	0,07	0
180.	E0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	13,20	788,82	33,87	10412	447	1,94	26
					263,25	12,47	3475	165	0,06	1
181.	E0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	15,32	1749,21	922,50	26798	14133	2,44	37
					398,25	239,85	6101	3675	0,82	13
182.	C143023-67	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	7,00	36800,00	--	257600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	C143023-68	Лекальный блок № 9 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	27300,00	--	54600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	14,11	4921,38	2182,50	69441	30795	7,89	111
					1323,00	567,45	18668	8007	1,94	27
185.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок №17	шт	17,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2878,65	686,25	28268	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
187.	С143023-4 7	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	53500,00	--	107000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С143023-5 5	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	м3	4,00	46200,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	177,50	317,87	13,70	56422	2432	0,60	107
					102,83	5,04	18252	895	0,02	4
191.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	30,40	1084,93	20,67	32982	628	0,91	28
					157,50	7,61	4788	231	0,31	9
192.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	34,62	134,10	--	4643	--	0,97	34
					134,10	--	4643	--	--	--
193.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,62	21,55	4,52	746	156	0,11	4
					17,03	--	590	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Устройство двухочковых труб Д=1,5м								
		Гл.5.6.Устройство ж/б двухочковых труб Д=1,5м (заготовка материала)								
235.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок №17	шт	23,00	61400,00	--	1412200	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Устройство одноочковых труб Д=1м								
		Гл.5.2. Устройство ж/б одноочковых труб д=1м (заготовка материала)								
63.	С143023-2 7	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	16,00	48500,00	--	776000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

929343

418139

65.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	2,00	37200,00 ---	-- --	74400 ---	-- --	-- --	-- --
66.	С143023-5	Стенка откосная СТ-4/ТП	шт	5,00	27800,00	--	139000	--	--	--
	3	3.501.1-144/			---	---	---	---	---	---
								-- 2525042		

ИТОГО:	3254447	57592	406
	65769	15323	63

Накладные расходы :

На общестроительные работы	88533
Всего накладных расходов:	88533
Итого с накладными	3342980

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	200579
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3543559
Итого с временными, 3,68 %	3673962
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	3789692
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3804388
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3841128
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9179054
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	183581
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9362635
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1123516
Итого с НДС	**10 486 151**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель заказчика: _____ Назарбеков А.Ж.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2015 г.
Дополнительное соглашение №3 от 12.02.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	120 126 238,23	182 831 844,77	87 062 783,23	33 063 455,00	9 919 036,50	23 144 418,50
	Всего по акту:		609 439 482,56	120 126 238,23	182 831 844,77	87 062 783,23	33 063 455,00	9 919 036,50	23 144 418,50

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: № 377 от 20.08.2013г,доп.соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

"Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Устройство двухочковых труб Д=1,5м ПК 105+37,28								
228.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	132,90	23,36	22,08	3104	2934	0,01	1
					1,28	5,56	170	739	0,02	3
229.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	28,61	262,72	--	7516	--	1,85	53
					262,72	--	7516	--	--	--
230.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	9,60	2281,27	38,67	21900	371	1,99	19
					310,50	14,24	2981	137	0,07	1
231.	E0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	22,40	788,82	33,87	17670	759	1,94	43
					263,25	12,47	5897	279	0,06	1
232.	E0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	59,52	1749,21	922,50	104113	54907	2,44	145
					398,25	239,85	23704	14276	0,82	49
233.	C143023-67	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	32,00	36800,00	--	1177600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	29,88	4921,38	2182,50	147051	65213	7,89	236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м			1323,00	567,45	39531	16955	1,94	58
235.	С143023-29	Круглые звенья Блок №17	шт	36,00	61400,00	--	2210400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	12,96	2878,65	686,25	37307	8894	2,79	36
					463,50	178,43	6007	2312	0,61	8
237.	С143023-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	53500,00	--	214000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С143023-55	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	м3	4,00	46200,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	205,40	317,87	13,70	65290	2814	0,60	124
					102,83	5,04	21121	1035	0,02	5
240.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	32,10	1084,93	20,67	34826	664	0,91	29
					157,50	7,61	5056	244	0,31	10
		Итого по разделу:								4225578
		РАЗДЕЛ 2.Устройство одноочковых труб Д=1м ПК 109+25								
55.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	64,00	23,36	22,08	1495	1413	0,01	1
					1,28	5,56	82	356	0,02	1
56.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	218,93	--	219	--	1,54	2
					218,93	--	219	--	--	--
57.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	4,10	2281,27	38,67	9353	159	1,99	8
					310,50	14,24	1273	58	0,07	0
58.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	788,82	33,87	7415	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
59.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	5,70	1749,21	922,50	9970	5258	2,44	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					398,25	239,85	2270	1367	0,82	5
60.	С143023-6 3	Лекальный блок № 4/ТП 3.501-59/	шт	6,00	8116 25300,00	--	151800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143023-6 4	Лекальный блок № 5/ТП3.501-59/	шт	2,00	6141 19100,00	--	38200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	ЕО130-54- 3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	6,30	4921,38	2182,50	31005	13750	7,89	50
					1323,00	567,45	8335	3575	1,94	12
63.	С143023-2 7	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	15,00	16862 48500,00	--	727500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	ЕО130-62- 3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	6,14	535,5 2878,65	686,25	17675	4214	2,79	17
					463,50	178,43	2846	1096	0,61	4
65.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	2,00	11560 37200,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	9449 27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	ЕО130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	106,10	2,34 317,87	13,70	33726	1454	0,60	64
					102,83	5,04	10910	535	0,02	3
69.	ЕО130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	17,26	2,34 1084,93	20,67	18726	357	0,91	16
					157,50	7,61	2718	131	0,31	5
70.	ЕО101-166 -2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	38,23	134,10	--	5127	--	0,97	37
					134,10	--	5127	--	--	--

1242938.

Раздел 3:Устройство ж/б двухочковых труб d=1 ПК 111+40,20.

108.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,76	23,36	22,08	695	657	0,01	0
					1,28	5,56	38	165	0,02	1
109.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,23	218,93	--	5961	--	1,54	42
					218,93	--	5961	--	--	--
110.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	6,70	2281,27	38,67	15285	259	1,99	13
					310,50	14,24	2080	95	0,07	0
111.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	15,10	788,82	33,87	11911	511	1,94	29
					263,25	12,47	3975	188	0,06	1
112.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	23,56	26,85 1749,21	922,50	41211	21734	2,44	57
					398,25	239,85	9383	5651	0,82	19
113.	С143023-6-3	Лекальный блок № 4/ТП 3.501-59/	шт	28,00	8116 25300,00	--	708400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С143023-6-4	Лекальный блок № 5/ТП3.501-59/	шт	4,00	6141 19100,00	--	76400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	11,76	4921,38	2182,50	57875	25666	7,89	93
					1323,00	567,45	15558	6673	1,94	23
116.	С143023-27	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	28,00	16862 48500,00	--	1358000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	8,36	535,5 2878,65	686,25	24066	5737	2,79	23
					463,50	178,43	3875	1492	0,61	5
118.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	4,00	11560 37200,00	--	148800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	8449 27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0130-78-	Устройство гидроизоляции	м2	142,90	2,34 317,87	13,70	45424	1958	0,60	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	обмазочной битумной мастикой двухслойной			--- 102,83	--- 5,04	--- 14694	--- 720	--- 0,02	--- 4
122.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	22,30	1084,93	20,67	24194	461	0,91	20
					--- 157,50	--- 7,61	--- 3512	--- 170	--- 0,31	--- 7
123.	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	45,30	134,10	--	6075	--	0,97	44
					--- 134,10	--- --	--- 6075	--- --	--- --	--- --
		РАЗДЕЛ 5.УСТРОЙСТВО ОДНООЧКОВЫХ ТРУБ д=1,5М ПК 113+70,46								
228.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	90,00	23,36	22,08	2102	1987	0,01	1
					--- 1,28	--- 5,56	--- 115	--- 500	--- 0,02	--- 2
229.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,00	262,72	--	2627	--	1,85	18
					--- 262,72	--- --	--- 2627	--- --	--- --	--- --
230.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	6,10	2281,27	38,67	13916	236	1,99	12
					--- 310,50	--- 14,24	--- 1894	--- 87	--- 0,07	--- 0
231.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	13,20	788,82	33,87	10412	447	1,94	26
					--- 263,25	--- 12,47	--- 3475	--- 165	--- 0,06	--- 1
232.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	14,88	1749,21	922,50	26028	13727	2,44	36
					--- 398,25	--- 239,85	--- 5926	--- 3569	--- 0,82	--- 12
233.	С143023-6-7	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	8,00	36800,00	--	294400	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
234.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	13,28	4921,38	2182,50	65356	28984	7,89	105
					--- 1323,00	--- 567,45	--- 17569	--- 7536	--- 1,94	--- 26
235.	С143023-2-9	Круглые звенья Блок №17	шт	16,00	--	--	1	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
236.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2878,65	686,25	28268	6739	2,79	27
					--- 463,50	--- 178,43	--- 4552	--- 1752	--- 0,61	--- 6
237.	С143023-4	Портальная стенка СТ-12 /ТП	шт	2,00	53500,00	--	107000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	3.501.1-144/			--	--	--	--	--	--
238.	С143023-5 5	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	м3	4,00	46200,00 --	-- --	184800 --	-- --	-- --	-- --
240.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	171,40	317,87 102,83	13,70 5,04	54483 17625	2348 864	0,60 0,02	104 4
241.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	28,80	1084,93 157,50	20,67 7,61	31246 4536	595 219	0,91 0,31	26 9
242.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	60,80	134,10 134,10	-- --	8153 8153	-- --	0,97 --	59 --
243.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	60,80	21,55 17,03	4,52 --	1310 1035	275 --	0,11 --	7 --
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ОДНООЧКОВЫХ ТРУБ Д=1М ПК 115+33,94								
55.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	62,90	23,36 1,28	22,08 5,56	1469 81	1389 350	0,01 0,02	1 1
56.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,00	218,93 218,93	-- --	2189 2189	-- --	1,54 --	15 --
57.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,90	2281,27 310,50	38,67 14,24	8897 1211	151 56	1,99 0,07	8 0
58.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	788,82 263,25	33,87 12,47	7415 2475	318 117	1,94 0,06	18 1
59.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	5,32	1749,21 398,25	922,50 239,85	9306 2119	4908 1276	2,44 0,82	13 4
60.	С143023-6 3	Лекальный блок № 4/ТП 3.501-59/	шт	7,00	25300,00 --	-- --	177100 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0130-54- 3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	5,88	4921,38 1323,00	2182,50 567,45	28938 7779	12833 3337	7,89 1,94	46 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С143023-2 7	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	14,00	48500,00 --	-- --	679000 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0130-62- 3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	6,14	2878,65 463,50	686,25 178,43	17675 2846	4214 1096	2,79 0,61	17 4
65.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	2,00	37200,00 --	-- --	74400 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00 --	-- --	111200 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	111,70	317,87 102,83	13,70 5,04	35506 11486	1530 563	0,60 0,02	68 3
69.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16,25	1084,93 157,50	20,67 7,61	17630 2559	336 124	0,91 0,31	15 5
70.	Е0101-166 -2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	37,73	134,10	--	5060	--	0,97	37
	ИТОГО:						10104772 318701	301476 79977		1981 314

Накладные расходы :

На общестроительные работы	435841
Всего накладных расходов:	435841
Итого с накладными	10540613

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	632437
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11173050
Итого с временными, 3,68 %	11584218
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	11949121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						11995458		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12111300		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						28942100		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						578842		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						29520942		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3542513		
		Итого с НДС						**33 063 455**		

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Назарбеков А.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2015 г.
Дополнительное соглашение №3 от 12.02.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	-	182 831 844,77	-	87 062 783,23	26 118 834,97	60 943 948,26
	Всего по акту:		609 439 482,56	-	182 831 844,77	-	87 062 783,23	26 118 834,97	60 943 948,26

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г,доп.соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

"Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Гл.1.3.Устройство дорожных насыпей Остатки работ с ПК 0+0 до ПК 98+00 и участок ПК121+00-ПК128+00												
8.	ЕО101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 50 м(10м+40м)	м3	1191,00	6,01	6,01	7154	7154	--	--	--	2,08	--	8
9.	ЕО101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	4764,00	4,75	4,75	22648	22648	--	--	--	1,65	--	26
10.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2008,00	29,61	28,57	59467	57379	0,01	14	0,99	9,56	1988	19202	0,04	70
11.	ЕО10333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	3313,20	17,73	17,73	58743	58743	--	--	--	3,55	--	11749	0,07	247
12.	ЕО101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	15962,00	23,69	22,86	378100	364891	0,01	88	0,79	7,65	12610	122109	0,03	447
16 .	ЕО10333-А 19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	т	26337,30	120,15	120,15	3164427	3164427	--	--	--	24,03	--	632885	0,50	13291

17.	ЕО101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	64374,00	12,51	12,51	805169	805169	--	--
					--	4,28	--	275581	0,01	901
18.	ЕО101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	321870,00	1,27	1,27	409097	409097	--	--
					--	0,38	--	123115	0,00	402
ИТОГО:							4904805	4889506		102
							14598	1194980		15391

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1192630
Всего накладных расходов:	1192630
Итого с накладными	6097435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	365846
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6463281
Итого с временными, 3,68 %	6701130
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	7135363
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7162168
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7229179
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	17275406
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	345508
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17620914
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2114510
Итого с НДС	**19 735 424**

Заказчик:_____ Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика:_____ Назарбеков А.Ж.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской облати»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: №377 от 20.08.2013г; Доп.соглашение №3 12.02.2015г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

"Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КМ 75+0- КМ 92+86								
4.	ЕО127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см(12-2 см)из материала от разборки покрытия существующей дорожной одежды с добавлением 50% подобранной щебеночной смеси С-6	м2	1764,55	22,85	18,86	40327	33286	0,02	38
					3,89	5,77	6864	10189	0,02	35
5.	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	292,62	1430,94	--	418722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2	т	0,74	40097,59	339,59	29642	251	0,58	0
					--	140,94	--	104	0,58	0
7.	ЕО127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4 см)из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	1478,48	25,70	16,01	37992	23665	0,04	56
					6,48	4,14	9581	6121	0,01	21
8.	С143010-2 2	Щебень черный	т	313,44	2480,00	--	777326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	0,20	40097,59	339,59	7994	68	0,58	0
					--	140,94	--	28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(4+2 СМ)	м2	996,77	388,05	15,35	386793	15302	0,03	33
					5,94	5,06	5921	5044	0,02	18
11.	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	996,77	182,43	--	181843	--	0,00	0
					0,04	--	40	--	--	--
12.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	4,96	40097,59	339,59	198821	1684	0,58	3
					--	140,94	--	699	0,58	3
13.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	м2	24792,13	504,62	15,35	12510689	380595	0,03	833
					5,94	5,06	147265	125448	0,02	438
		Итого по разделу: КМ 75+0- КМ 92+86								14590147

ИТОГО:

	14590149	454851	964
	169671	147633	515

Накладные расходы :

На общестроительные работы	422014
Всего накладных расходов:	422014
Итого с накладными	15012163

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	900730
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15912893
Итого с временными, 3,68 %	16498487
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	16736065
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16802059
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16967044
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	40545762

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	810915
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41356677
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4962801
Итого с НДС	**46 319 478,23**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Назарбеков А.Ж.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г,доп соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Устройство одноочковых ж/б труб Д=1,5м ПК 126+00,00								
177.	ЕО101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	101,40	23,36	22,08	2369	2239	0,01	1
					1,28	5,56	130	564	0,02	2
178.	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	25,35	262,72	--	6660	--	1,85	47
					262,72	--	6660	--	--	--
179.	ЕО130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	6,30	2281,27	38,67	14372	244	1,99	13
					310,50	14,24	1956	90	0,07	0
180.	ЕО130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	13,20	788,82	33,87	10412	447	1,94	26
					263,25	12,47	3475	165	0,06	1
181.	ЕО130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	15,32	1749,21	922,50	26798	14133	2,44	37
					398,25	239,85	6101	3675	0,82	13
182.	С143023-67	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	7,00	36800,00	--	257600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С143023-68	Лекальный блок № 9 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	27300,00	--	54600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
184.	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	14,11	4921,38	2182,50	69441	30795	7,89	111
					1323,00	567,45	18668	8007	1,94	27
185.	C143023-29	Круглые звенья Блок №17	шт	17,00	61400,00	--	1043800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2878,65	686,25	28268	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
187.	C143023-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	53500,00	--	107000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	C143023-55	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	м3	4,00	46200,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	177,50	317,87	13,70	56422	2432	0,60	107
					102,83	5,04	18252	895	0,02	4
191.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	30,40	1084,93	20,67	32982	628	0,91	28
					157,50	7,61	4788	231	0,31	9
192.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	61,40	134,10	--	8234	--	0,97	60
					134,10	--	8234	--	--	--
193.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	61,40	21,55	4,52	1323	277	0,11	7
					17,03	--	1046	--	--	--
194.	E0130-7-1	Заделка стыков порталом и открылками цементным раствором	м3	1,90	8880,20	532,08	16872	1011	2,55	5
					434,25	131,85	825	251	0,43	1
		Устройство одноочковых ж/б труб Д=1,5м ПК 118+72,96								
177.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	98,60	23,36	22,08	2303	2177	0,01	1
					1,28	5,56	126	548	0,02	2
178.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	15,35	262,72	--	4033	--	1,85	28
					262,72	--	4033	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом/								
179.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	5,80	2281,27	38,67	13231	224	1,99	12
					310,50	14,24	1801	83	0,07	0
180.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	13,20	788,82	33,87	10412	447	1,94	26
					263,25	12,47	3475	165	0,06	1
181.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	13,46	1749,21	922,50	23544	12417	2,44	33
					398,25	239,85	5360	3228	0,82	11
182.	С143023-6 7	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	6,00	36800,00	--	220800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С143023-6 8	Лекальный блок № 9 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	27300,00	--	54600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	12,45	4921,38	2182,50	61271	27172	7,89	98
					1323,00	567,45	16471	7065	1,94	24
185.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок №17	шт	15,00	61400,00	--	921000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2878,65	686,25	28268	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
187.	С143023-4 7	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	53500,00	--	107000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С143023-5 5	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	м3	4,00	46200,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	165,20	317,87	13,70	52512	2263	0,60	100
					102,83	5,04	16988	833	0,02	4
191.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	27,20	1084,93	20,67	29510	562	0,91	25
					157,50	7,61	4284	207	0,31	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3635237	110947		818
							131777	29511		120

Накладные расходы :

На общестроительные работы	176266
Всего накладных расходов:	176266
Итого с накладными	3811503

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	228690
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4040193
Итого с временными, 3,68 %	4188872
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	4320821
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4337576
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4379465
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10465509
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	209310
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10674819
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1280978
Итого с НДС	**11 955 797**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Назарбеков А.Ж.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г,доп соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ГЛ.5.5.Устройство одноочковых труб Д=1,5М										
1.	С143023-2 Круглые звенья Блок №17		шт	47,00	61400,00	--	2885800	--	--	--		
	9				--	--	--	--	--	--		
	ИТОГО:						2885800	--		--		
							--	--		--		

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	2885800

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	173148
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3058948
Итого с временными, 3,68 %	3171517
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	3271420
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3284106
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3315821
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7923743
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	158475
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8082218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						969866		
		Итого с НДС						**9 052 084**		

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Назарбеков А.Ж.