Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 г.
Дополнительное соглашение №4 от 29.10.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	552 265 700,23	182 831 844,77	278 002 428,23	274 263 272,00	82 278 981,60	191 984 290,40
	Всего по акту:		609 439 482,56	552 265 700,23	182 831 844,77	278 002 428,23	274 263 272,00	82 278 981,60	191 984 290,40

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №4 от 29.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги

Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

Земляные работы ПК 107+152

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									
	Гл.1.1 Устройство нагорной канавы ПК 130+88-133+73									
1.	ЕО101-12-2 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2148,00	21,30 0,84	20,46 6,80	45752 1804	43947 14608	0,01 0,03	13 55
2.	ЕО101-24-6 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	2148,00	6,01 --	6,01 2,08	12902 --	12902 4476	-- 0,01	-- 15
	Гл.1.3 Устройство дорожных насыпей									
8.	ЕО101-24-6 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	4647,00	6,01 --	6,01 2,08	27912 --	27912 9684	-- 0,01	-- 32
9.	ЕО101-24-14 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	18588,00	4,75 --	4,75 1,65	88367 --	88367 30658	-- 0,01	-- 100
10.	Е0101-17-2 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	13192,00	29,61 0,99	28,57 9,56	390656 13060	376961 126148	0,01 0,04	91 462
11.	Е010333-А1-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	21107,20	17,73	17,73	374231	374231	--	--

	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1			--	3,55	--	74846	0,07	1572
12.	Е0101-17-1 Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	27028,00	23,69	22,86	640187	617860	0,01	149
				0,79	7,65	21352	206764	0,03	757
15.	Е010333-А10-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	44596,20	68,94	68,94	3074462	3074462	--	--
				--	13,79	--	614892	0,29	12913
17.	Е0101-130-2 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	39378,00	12,51	12,51	492527	492527	--	--
				--	4,28	--	168575	0,01	551
18.	Е0101-130-8 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	196890,00	1,27	1,27	250247	250247	--	--
				--	0,38	--	75310	0,00	246
	Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								5397242
ИТОГО:						5397243	5359417		253
						36216	1325961		16701

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	1342006
Всего накладных расходов:	1342006
Итого с накладными	6739249
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	404355
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7143604
Итого с временными, 3,68 %	7406489
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	7886429
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7916055
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7990120
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19093809
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	381876
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19475685
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2337082
Итого с НДС	**21 812 767**

Заказчик: _____ Самуратов С.З.

Представитель тех.надзора _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика _____

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №4 от 29.10.2015г
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г
Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1.	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.15см из песчано-гравийной смеси	м3	4334,00	640,82	73,75	2777330	319648	0,14	624
					21,38	11,67	92661	50573	0,04	178
2.	ЕО127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10см	м2	26886,00	22,85	18,86	614449	507174	0,02	578
					3,89	5,77	104587	155248	0,02	532
3.	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	1962,68	1430,94	--	2808477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,5л на 1м2	т	20,98	40097,59	339,59	841127	7124	0,58	12
					--	140,94	--	2956	0,58	12
5.	ЕО127-48-3	Устройство основания толщиной 10 см	м2	41954,00	25,70	16,01	1078072	671537	0,04	1594
					6,48	4,14	271862	173690	0,01	592
6.	С143010-2 2	Щебень черный	т	8894,20	2480,00	--	22057616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,2л на 1м2	т	9,60	40097,59	339,59	384937	3260	0,58	6
					--	140,94	--	1353	0,58	6
8.	ЕО127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4+2 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	48000,00	388,05	15,35	18626230	736870	0,03	1613
					5,94	5,06	285120	242880	0,02	848

		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3							
9.	Е0127-54-6К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	48000,00	182,43 0,04	-- --	8756736 1920	-- --	0,00 --	17 --
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,2л на 1м2	т	8,36	40097,59 --	339,59 140,94	335118 --	2838 1178	0,58 0,58	5 5
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	41787,82	504,62 5,94	15,35 5,06	21087112 248220	641504 211446	0,03 0,02	1404 738
		Итого по разделу: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								79367204
	ИТОГО:						79367204 1004370	2889956 839324		5853 2910

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2452112
Всего накладных расходов:	2452112
Итого с накладными	81819316

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4909159
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	86728475
Итого с временными, 3,68 %	89920083
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	91214932
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	91574612
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	92473813
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	220982583
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4419652
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	225402232
Налог на добавленную стоимость, 12 %	27048268
Итого с НДС	**252 450 505**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Представитель тех. надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 040000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 г.
Дополнительное соглашение №4 от 29.10.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	609 439 482,56	182 831 844,77	552 265 700,23	57 173 782,33	17 152 134,70	40 021 647,63
	Всего по акту:		609 439 482,56	609 439 482,56	182 831 844,77	552 265 700,23	57 173 782,33	17 152 134,70	40 021 647,63

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ Байсаков К.

Представитель технадзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорганжолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальныйремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование объекта: Подготовительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

Демонтаж существующей дорожной одежды пк 158+50 - 172+40

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-101 -5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия в два подхода большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	12600,00	119,34	116,17	1503707	1463765	0,02	219
					3,01	6,73	37926	84798	0,03	333
2.	Е0127-101 -10	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	м2	12600,00	15,97	15,46	201186	194835	0,00	34
					0,48	0,92	6048	11567	0,00	45
3.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	3276,00	29,07	29,07	95233	95233	--	--
					--	5,81	--	19047	0,12	400
ИТОГО:							1800126	1753834		253
							43974	115412		778

Накладные расходы :

На общестроительные работы 205697

Всего накладных расходов: 205697

Итого с накладными 2005823

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	120349
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2126172
Итого с временными, 3,68 %	2204415
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	2257982
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2266800
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2288844
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5469599
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109392
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5578991
Налог на добавленную стоимость, 12 %	669479
Итого с НДС	**6 248 470**

Заказчик:_____ Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____ Шерикбаев С.А.

Заказчика:_____ Байсаков К.К.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дорог Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

Земляные работы ПК 96+50-107+00, ПК 152+00-162+00.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.: в т.ч. з/п:		осн. з/п.: в т.ч. з/п:		осн./мех.:	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	2543,00	6,01	6,01	15274	15274	--	--
					--	2,08	--	5299	0,01	17
2.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	10172,00	4,75	4,75	48357	48357	--	--
					--	1,65	--	16777	0,01	55
3.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4643,00	29,61	28,57	137493	132674	0,01	32
					0,99	9,56	4597	44399	0,04	163
4.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	7428,80	17,73	17,73	131713	131713	--	--
					--	3,55	--	26343	0,07	553
5.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	13993,00	23,69	22,86	331439	319880	0,01	77
					0,79	7,65	11054	107046	0,03	392
6.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	19870,95	68,94	68,94	1369903	1369903	--	--
					--	13,79	--	273981	0,29	5754
7.	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	3217,50	120,15	120,15	386583	386583	--	--

		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1			--	24,03	--	77317	0,50	1624
8.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	17173,00	12,51	12,51	214794	214794	--	--
					--	4,28	--	73517	0,01	240
9.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	85865,00	1,27	1,27	109134	109134	--	--
					--	0,38	--	32843	0,00	107
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								2744692
ИТОГО:								2744690	2728314	109
								15651	657522	8904

Накладные расходы :

На общестроительные работы	664306
Всего накладных расходов:	664306
Итого с накладными	3408996

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	204540
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3613536
Итого с временными, 3,68 %	3746514
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	3989288
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4004274
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4041739
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9658452
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	193169
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9851621
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1182195
Итого с НДС	**11 033 816**

Заказчик:_____ Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____ Байсанов К.К.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015г
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.15см из песчано-гравийной смеси	м3	1800,00	640,82	73,75	1153483	132757	0,14	259
					21,38	11,67	38484	21004	0,04	74
2.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10см	м2	9400,00	22,85	18,86	214826	177320	0,02	202
					3,89	5,77	36566	54278	0,02	186
3.	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	686,20	1430,94	--	981911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,5л на 1м2	т	4,30	40097,59	339,59	172420	1460	0,58	2
					--	140,94	--	606	0,58	2
5.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10 см	м2	8600,00	25,70	16,01	220990	137656	0,04	327
					6,48	4,14	55728	35604	0,01	121
6.	С143010-2 2	Щебень черный	т	1823,20	2480,00	--	4521536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,2л на 1м2	т	1,60	40097,59	339,59	64156	543	0,58	1
					--	140,94	--	226	0,58	1
8.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4+2 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов	м2	8000,00	388,05	15,35	3104372	122812	0,03	269
					5,94	5,06	47520	40480	0,02	141

		2,5-2,9 т/м3							
9.	Е0127-54-6К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8000,00	182,43 0,04	-- --	1459456 320	-- --	0,00 --	3 --
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,2л на 1м2	т	0,44	40097,59 --	339,59 140,94	17486 --	148 61	0,58 0,58	0 0
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2180,47	504,62 5,94	15,35 5,06	1100314 12952	33473 11033	0,03 0,02	73 39
		Итого по разделу: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								13010950
	ИТОГО:						13010950 191570	606169 163292		1137 565

Накладные расходы :

На общестроительные работы	471967
Всего накладных расходов:	471967
Итого с накладными	13482917

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	808975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14291892
Итого с временными, 3,68 %	14817834
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	15031211
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15090482
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15238660
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	36415482
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	728310
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37143792
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4457255
Итого с НДС	**41 601 047**

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____Байсаков К.К.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3

Искусственные сооружения ПК 168+11,16 ПК 156+53,00

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство двухочковых труб d=1,5м ПК 156+53,00								
1.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	-16,30	6298,92	532,08	-102672	-8673	2,55	-42
					434,25	131,85	-7078	-2149	0,43	-7
2.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	5,70	6298,92	532,08	35904	3033	2,55	15
					434,25	131,85	2475	752	0,43	2
3.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	-47,00	0,20	0,20	-10	-10	--	--
					--	0,07	--	-3	0,00	-0
4.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	-45,00	975,42	30,59	-43894	-1377	1,22	-55
					181,13	8,11	-8151	-365	0,04	-2
5.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	-22,00	2810,61	4,62	-61833	-102	2,63	-58
					398,25	1,06	-8762	-23	0,00	-0
6.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	-1,14	321,00	--	-366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	-1,14	805,00	--	-918	--	--	--

	морозостойкости свыше 200: за 100 циклов			--	--	--	--	--	--
8.	Е0130-8-1 Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,09	8299,96	--	-747	--	48,40	-4
				8055,00	--	-725	--	--	--
9.	С12041-53 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,09	65000,00	--	-5850	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
10.	Е0142-20-4 Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	-0,30	2765,57	276,11	-830	-83	13,70	-4
				2155,50	105,23	-647	-32	0,51	-0
11.	С143010-7 Смеси асфальтобетонные	т	-0,71	5150,00	--	-3656	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-30-2 Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	-33,70	0,20	0,20	-7	-7	--	--
				--	0,07	--	-2	0,00	-0
13.	Е0101-132-1 Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	-8,42	11,12	11,12	-94	-94	--	--
				--	3,96	--	-33	0,01	-0
14.	Е0101-132-7 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	-8,42	0,98	0,98	-8	-8	--	--
				--	0,45	--	-4	0,00	-0
15.	Е0101-135-1 Полив водой уплотняемого грунта	м3	-8,42	14,12	12,00	-119	-101	0,01	-0
				1,62	2,75	-14	-23	0,01	-0
16.	Е0101-158-5 Устройство укрепления монолитным бетоном , при толщине до 10 см	м2	-26,00	975,42	30,59	-25361	-795	1,22	-32
				181,13	8,11	-4709	-211	0,04	-1
17.	Е0130-8-1 Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,07	8299,96	--	-581	--	48,40	-3
				8055,00	--	-564	--	--	--
18.	С12041-53 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,07	65000,00	--	-4550	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
19.	Е0142-20-4 Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	-0,20	2765,57	276,11	-553	-55	13,70	-3
				2155,50	105,23	-431	-21	0,51	-0
20.	С143010-7 Смеси асфальтобетонные	т	-0,48	5150,00	--	-2472	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
21.	Е0101-30-2 Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	-34,72	0,20	0,20	-7	-7	--	--
				--	0,07	--	-2	0,00	-0
22.	Е0101-135-1 Полив водой уплотняемого грунта	м3	-0,09	14,12	12,00	-1	-1	0,01	-0

					1,62	2,75	--	--	0,01	-0
23.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-27,43	6,01	6,01	-165	-165	--	--
					--	2,08	--	-57	0,01	-0
24.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-27,43	4,75	4,75	-130	-130	--	--
					--	1,65	--	-45	0,01	-0
25.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-2,74	218,93	--	-600	--	1,54	-4
					218,93	--	-600	--	--	--
26.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	-6,85	11,12	11,12	-76	-76	--	--
					--	3,96	--	-27	0,01	-0
27.	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	-6,95	2281,27	38,67	-15855	-269	1,99	-14
					310,50	14,24	-2158	-99	0,07	-0
28.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	-4,65	432,86	0,86	-2013	-4	2,81	-13
					432,00	0,32	-2009	-1	0,00	-0
29.	C143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	-4,93	590,00	--	-2909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном , при толщине до 10 см	м2	-42,25	975,42	30,59	-41212	-1292	1,22	-52
					181,13	8,11	-7653	-343	0,04	-2
31.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,08	8299,96	--	-664	--	48,40	-4
					8055,00	--	-644	--	--	--
32.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	-0,08	65000,00	--	-5200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	-2,48	2765,57	276,11	-6859	-685	13,70	-34
					2155,50	105,23	-5346	-261	0,51	-1
34.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	-5,87	5150,00	--	-30230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство двухочковых труб d=1,5м								-324537
		Раздел: Устройство трехочковых труб d=1,5м ПК 168+11,16								
35.	E0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	-29,30	0,20	0,20	-6	-6	--	--
					--	0,07	--	-2	0,00	-0
36.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	-26,00	975,42	30,59	-25361	-795	1,22	-32
					181,13	8,11	-4709	-211	0,04	-1

37.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	-5,50	2810,61	4,62	-15458	-25	2,63	-14
					398,25	1,06	-2190	-6	0,00	-0
38.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	-1,14	321,00	--	-366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	-1,14	805,00	--	-918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,06	8299,96	--	-498	--	48,40	-3
					8055,00	--	-483	--	--	--
41.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,06	65000,00	--	-3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	-0,20	2765,57	276,11	-553	-55	13,70	-3
					2155,50	105,23	-431	-21	0,51	-0
43.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	-0,47	5150,00	--	-2420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	-29,10	0,20	0,20	-6	-6	--	--
					--	0,07	--	-2	0,00	-0
45.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	-7,28	11,12	11,12	-81	-81	--	--
					--	3,96	--	-29	0,01	-0
46.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	-7,28	0,98	0,98	-7	-7	--	--
					--	0,45	--	-3	0,00	-0
47.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	-0,73	14,12	12,00	-10	-9	0,01	-0
					1,62	2,75	-1	-2	0,01	-0
48.	Е0101-158-5	Устройство укрепление монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	-23,00	975,42	30,59	-22435	-704	1,22	-28
					181,13	8,11	-4166	-187	0,04	-1
49.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,06	8299,96	--	-498	--	48,40	-3
					8055,00	--	-483	--	--	--
50.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,06	65000,00	--	-3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0142-20-	Установка противофильтрационных	м3	-0,20	2765,57	276,11	-553	-55	13,70	-3

	4	досок массой до 0,1 т							
					2155,50	105,23	-431	-21	0,51	-0
52.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	-0,47	5150,00	--	-2420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	-23,80	0,20	0,20	-5	-5	--	--
					--	0,07	--	-2	0,00	-0
54.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	-5,95	11,12	11,12	-66	-66	--	--
					--	3,96	--	-24	0,01	-0
55.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	-5,95	0,98	0,98	-6	-6	--	--
					--	0,45	--	-3	0,00	-0
56.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	-0,60	14,12	12,00	-8	-7	0,01	-0
					1,62	2,75	-1	-2	0,01	-0
57.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-18,80	6,01	6,01	-113	-113	--	--
					--	2,08	--	-39	0,01	-0
58.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-18,80	4,75	4,75	-89	-89	--	--
					--	1,65	--	-31	0,01	-0
59.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-1,88	218,93	--	-412	--	1,54	-3
					218,93	--	-412	--	--	--
60.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подготовки	м3	-2,38	2281,27	38,67	-5429	-92	1,99	-5
					310,50	14,24	-739	-34	0,07	-0
61.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	-3,18	432,86	0,86	-1376	-3	2,81	-9
					432,00	0,32	-1374	-1	0,00	-0
62.	С143008-1-23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	-3,36	590,00	--	-1982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном , при толщине до 10 см	м2	-29,00	975,42	30,59	-28287	-887	1,22	-35
					181,13	8,11	-5253	-235	0,04	-1
64.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,05	8299,96	--	-415	--	48,40	-2
					8055,00	--	-403	--	--	--
65.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,05	65000,00	--	-3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0142-20-	Установка противофильтрационных	м3	-1,70	2765,57	276,11	-4701	-469	13,70	-23

4	досок массой до 0,1 т										
				2155,50	105,23	-3664	-179	0,51	-1		
67.	С143010-7 Смеси асфальтобетонные	т	-4,03	5150,00	--	-20754	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
	Итого по разделу: Устройство трехочковых труб d=1,5м										-146287
ИТОГО:						-470821	-14383		-470		
						-71756	-3983		-16		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-74189
Всего накладных расходов:	-74189
Итого с накладными	-545009

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-32700
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-577709
Итого с временными, 3,68 %	-598968
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	-617834
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-620229
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-626218
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	-1496458
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-29928
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-1526386
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-183165
Итого с НДС	**-1 709 551**

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора
ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2015 г.
Дополнительное соглашение №3 от 12.02.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	278 002 428,23	182 831 844,77	219 716 380,23	58 286 048,00	17 485 814,40	40 800 233,60
	Всего по акту:		609 439 482,56	278 002 428,23	182 831 844,77	219 716 380,23	58 286 048,00	17 485 814,40	40 800 233,60

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель руководителя_____**Самуратов С.**

М.П.

Представитель заказчика_____

Представитель тех.надзора

_____

"Сапаинжиниринг"

Поставщик:

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____**Кауыспеков О.**

М.П.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

Земляные работы ПК 94,00-107,00

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1.	ЕО101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	999,00	6,01	6,01	6000	6000	--	--
					--	2,08	--	2082	0,01	7
2.	ЕО101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	3996,00	4,75	4,75	18997	18997	--	--
					--	1,65	--	6591	0,01	22
3.	ЕО101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4643,00	29,61	28,58	137493	132674	0,01	32
					0,99	9,56	4597	44399	0,04	163
4.	ЕО10333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	7428,80	17,73	17,73	131713	131713	--	--
					--	3,55	--	26343	0,07	553
5.	ЕО101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4493,00	23,69	22,86	106421	102710	0,01	25
					0,79	7,65	3549	34371	0,03	126
6.	ЕО10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	4195,95	68,94	68,94	289269	289269	--	--
		/работающими вне карьеров/,			--	13,79	--	57854	0,29	1215

		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
7.	E010333-А 19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	т	3217,50	120,15 ---	120,15 24,03	386583 --	386583 77317	-- 0,50	-- 1624
8.	E0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	7642,00	12,51 ---	12,51 4,28	95584 --	95584 32715	-- 0,01	-- 107
9.	E0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	38210,00	1,27 ---	1,27 0,38	48565 --	48565 14615	-- 0,00	-- 48
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								1220625
	ИТОГО:						1220625 8146	1212096 296287		57 3863

Накладные расходы :

На общестроительные работы	300144
Всего накладных расходов:	300144
Итого с накладными	1520769

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	91246
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1612015
Итого с временными, 3,68 %	1671337
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	1779640
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1786325
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1803038
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4308679
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86174
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4394853
Налог на добавленную стоимость, 12 %	527382
Итого с НДС	**4 922 235**

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора
ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3

Искусственные сооружения ПК 168+11,16

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	104,20	23,36	22,08	2434	2301	0,01	1
					1,28	5,56	133	579	0,02	2
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	26,05	262,72	--	6844	--	1,85	48
					262,72	--	6844	--	--	--
3.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	6,80	2281,27	38,67	15513	263	1,99	14
					310,50	14,24	2111	97	0,07	0
4.	E0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	13,20	788,82	33,87	10412	447	1,94	26
					263,25	12,47	3475	165	0,06	1
5.	E0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	17,18	1749,21	922,50	30051	15849	2,44	42
					398,25	239,85	6842	4121	0,82	14
6.	C143023-67	Лекальный Блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт.	8,00	36800,00	--	294400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C143023-68	Лекальный Блок № 9 /ТП 3.501-59/	шт.	2,00	27300,00	--	54600	--	--	--

8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	15,77	4921,38	2182,50	77610	34418	7,89	124
					1323,00	567,45	20864	8949	1,94	31
9.	С143023-29	Круглые звенья Блок № 17	шт.	19,00	61400,00	--	1166600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2878,65	686,25	28268	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
11.	С143023-47	Портальная стенка СТ 12 /ТП 3.501.1-144/	шт.	2,00	53500,00	--	107000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143023-55	Стенки откосные СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	шт.	4,00	46200,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,60	7990,22	100,65	20775	262	0,97	3
					146,25	38,03	380	99	0,19	0
14.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	189,70	317,87	13,70	60300	2599	0,61	115
					102,83	5,04	19507	956	0,02	5
15.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	33,70	1084,93	20,67	36562	697	0,91	31
					157,50	7,61	5308	256	0,31	10
16.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	62,60	134,10	--	8395	--	0,97	61
					134,10	--	8395	--	--	--
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	62,60	21,55	4,52	1349	283	0,11	7
					17,03	--	1066	--	--	--
18.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	2,10	8880,20	532,08	18648	1117	2,55	5
					434,25	131,85	912	277	0,43	1
		Укрепление русла								
19.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	29,30	0,20	0,20	6	6	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0
20.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	26,00	1223,59	30,59	31813	795	1,22	32
					181,13	8,11	4709	211	0,04	1
21.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	5,50	3512,74	4,62	19320	25	2,63	14
					398,25	1,06	2190	6	0,00	0
22.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100	м3	1,14	321,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

		циклов								
23.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,14	805,00 ---	-- ---	916 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
24.	ЕО130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,06	8299,96 8055,00	-- ---	531 516	-- ---	48,40 ---	3 ---
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00 ---	-- ---	4160 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	ЕО142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57 2155,50	276,11 105,23	553 431	55 21	13,70 0,51	3 0
27.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные Укрепление откосов	т	0,47	5150,00 ---	-- ---	2441 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	ЕО101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	29,10	0,20 ---	0,20 0,07	6 ---	6 2	-- 0,00	-- 0
29.	ЕО101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	7,28	11,12 ---	11,12 3,96	81 ---	81 29	-- 0,01	-- 0
30.	ЕО101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	7,28	0,98 ---	0,98 0,45	7 ---	7 3	-- 0,00	-- 0
31.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	0,73	14,12 1,62	12,00 2,75	10 1	9 2	0,01 0,01	0 0
32.	ЕО101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	23,00	1223,59 181,13	30,59 8,11	28143 4166	704 187	1,22 0,04	28 1
33.	ЕО130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,06	8299,96 8055,00	-- ---	531 516	-- ---	48,40 ---	3 ---
34.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00 ---	-- ---	4160 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	ЕО142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57 2155,50	276,11 105,23	553 431	55 21	13,70 0,51	3 0
36.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные Устр-во конуса укрепления	т	0,47	5150,00 ---	-- ---	2441 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	ЕО101-30-	Планировка площадей бульдозерами	м2	23,80	0,20	0,20	5	5	--	--

	2	мощностью 79								
					--	0,07	--	2	0,00	0
38.	ЕО101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	5,95	11,12	11,12	66	66	--	--
					--	3,96	--	24	0,01	0
39.	ЕО101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	5,95	0,98	0,98	6	6	--	--
					--	0,45	--	3	0,00	0
40.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	0,60	14,12	12,00	8	7	0,01	0
					1,62	2,75	1	2	0,01	0
41.	ЕО101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	18,80	6,01	6,01	113	113	--	--
					--	2,08	--	39	0,01	0
42.	ЕО101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	18,80	4,75	4,75	89	89	--	--
					--	1,65	--	31	0,01	0
43.	ЕО101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,88	218,93	--	412	--	1,54	3
					218,93	--	412	--	--	--
44.	ЕО130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,38	2281,27	38,67	5429	92	1,99	5
					310,50	14,24	739	34	0,07	0
45.	ЕО101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,18	432,86	0,86	1376	3	2,81	9
					432,00	0,32	1374	1	0,00	0
46.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	3,36	590,00	--	1982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	ЕО101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	29,00	1223,59	30,59	35484	887	1,22	35
					181,13	8,11	5253	235	0,04	1
48.	ЕО130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,05	8299,96	--	432	--	48,40	3
					8055,00	--	419	--	--	--
49.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ЕО142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	1,70	2765,57	276,11	4701	469	13,70	23
					2155,50	105,23	3664	179	0,51	1
51.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	4,03	5150,00	--	20744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	2294825	68457	667
	105211	18285	75

Накладные расходы :

На общестроительные работы	131834
Всего накладных расходов:	131834
Итого с накладными	2426659

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	145600
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2572259
Итого с временными, 3,68 %	2666918
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2750926
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2761594
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2788263
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6663049
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133261
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6796310
Налог на добавленную стоимость, 12 %	815557
Итого с НДС	**7 611 867**

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора
ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Перикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3

Искусственные сооружения ПК 156+53,00

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство двухочковых труб d=1,5м								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	114,46	23,36	22,08	2674	2527	0,01	1
					1,28	5,56	147	636	0,02	2
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	28,61	262,72	--	7516	--	1,85	53
					262,72	--	7516	--	--	--
3.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	15,20	2281,27	38,67	34675	588	1,99	30
					310,50	14,24	4720	216	0,07	1
4.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	22,47	788,82	33,87	17725	761	1,94	44
					263,25	12,47	5915	280	0,06	1
5.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	48,36	1749,21	922,50	84592	44612	2,44	118
					398,25	239,85	19259	11599	0,82	40
6.	С143023-67	Лекальный Блок № 8/ТП 3.501-59/	шт.	26,00	36800,00	--	956800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

7.	Е0130-54-3	Укладка звеньев круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	43,16	4921,38	2182,50	212407	94197	7,89	341
					1323,00	567,45	57101	24491	1,94	84
8.	С143023-29	Круглые звенья Блок № 17	шт.	52,00	61400,00	--	3192800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	12,96	2878,65	686,25	37307	8894	2,79	36
					463,50	178,43	6007	2312	0,61	8
10.	С143023-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт.	4,00	53500,00	--	214000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143023-55	Стенки откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	шт.	4,00	46200,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	4,52	7990,22	100,65	36116	455	0,97	4
					146,25	38,03	661	172	0,19	1
13.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	304,30	317,87	13,70	96728	4169	0,61	184
					102,83	5,04	31291	1534	0,02	7
14.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	56,50	1084,93	20,67	61299	1168	0,91	51
					157,50	7,61	8899	430	0,31	17
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	75,70	134,10	--	10151	--	0,97	74
					134,10	--	10151	--	--	--
16.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	75,70	21,55	4,52	1631	342	0,11	8
					17,03	--	1289	--	--	--
17.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и откылками цементным раствором	м3	16,30	8880,20	532,08	144747	8673	2,55	42
					434,25	131,85	7078	2149	0,43	7
		Укрепление русла								
18.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	47,00	0,20	0,20	10	10	--	--
					--	0,07	--	3	0,00	0
19.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	45,00	1223,59	30,59	55062	1377	1,22	55
					181,13	8,11	8151	365	0,04	2
20.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	22,00	3512,74	4,62	77280	102	2,63	58
					398,25	1,06	8762	23	0,00	0

21.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	1,14	321,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,14	805,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,09	8299,96	--	772	--	48,40	5
					8055,00	--	749	--	--	--
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	65000,00	--	6045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,30	2765,57	276,11	830	83	13,70	4
					2155,50	105,23	647	32	0,51	0
26.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,71	5150,00	--	3656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	33,70	0,20	0,20	7	7	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0
28.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	8,42	11,12	11,12	94	94	--	--
					--	3,96	--	33	0,01	0
29.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	8,42	0,98	0,98	8	8	--	--
					--	0,45	--	4	0,00	0
30.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	8,42	14,12	12,00	119	101	0,01	0
					1,62	2,75	14	23	0,01	0
31.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном , при толщине до 10 см	м2	26,00	1223,59	30,59	31813	795	1,22	32
					181,13	8,11	4709	211	0,04	1
32.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,07	8299,96	--	614	--	48,40	4
					8055,00	--	596	--	--	--
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0

35.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,48	5150,00	--	2446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ЕО101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	34,72	0,20	0,20	7	7	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0
37.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	0,09	14,12	12,00	1	1	0,01	0
					1,62	2,75	--	--	0,01	0
38.	ЕО101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	27,43	6,01	6,01	165	165	--	--
					--	2,08	--	57	0,01	0
39.	ЕО101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	27,43	4,75	4,75	130	130	--	--
					--	1,65	--	45	0,01	0
40.	ЕО101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,74	218,93	--	600	--	1,54	4
					218,93	--	600	--	--	--
41.	ЕО101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	6,85	11,12	11,12	76	76	--	--
					--	3,96	--	27	0,01	0
42.	ЕО130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	6,95	2281,27	38,67	15855	269	1,99	14
					310,50	14,24	2158	99	0,07	0
43.	ЕО101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	4,65	432,86	0,86	2013	4	2,81	13
					432,00	0,32	2009	1	0,00	0
44.	С143008-1-23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	4,93	590,00	--	2908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ЕО101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном , при толщине до 10 см	м2	42,25	1223,59	30,59	51697	1292	1,22	52
					181,13	8,11	7653	343	0,04	2
46.	ЕО130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,08	8299,96	--	631	--	48,40	4
					8055,00	--	612	--	--	--
47.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	65000,00	--	4940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	ЕО142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	2,48	2765,57	276,11	6845	683	13,70	34
					2155,50	105,23	5335	260	0,51	1
49.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	5,87	5150,00	--	30205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Устройство двухочковых труб d=1,5м				5597441
ИТОГО:		5597441	171641	1265
		202460	45370	176

Накладные расходы :

На общестроительные работы	265349
Всего накладных расходов:	265349
Итого с накладными	5862790

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	351767
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6214557
Итого с временными, 3,68 %	6443253
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	6646215
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6671988
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6736421
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	16097873
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	321957
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16419830
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1970380
Итого с НДС	**18 390 210**

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора
ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.15см из песчано-гравийной смеси	м3	3166,00	640,82	73,75	2028848	233504	0,14	456
					21,38	11,67	67689	36944	0,04	130
2.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10см (12-2см)из матер.от разборки Покрытия существ.дор.одежды с добавле 50% подобранной щебеночной смеси с-6	м2	7514,00	22,85	18,86	171724	141743	0,02	162
					3,89	5,77	29229	43388	0,02	149
3.	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	548,52	1430,94	--	784899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,5л на 1м2	т	4,82	40097,59	339,59	193391	1638	0,58	3
					--	140,94	--	680	0,58	3
5.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10 см	м2	9646,00	25,70	16,01	247869	154399	0,04	367
					6,48	4,14	62506	39934	0,01	136
6.	С143010-2 2	Щебень черный	т	2043,68	2480,00	--	5068326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								8495056

ИТОГО:	8495057	531283	987
	159424	120946	417

Накладные расходы :

На общестроительные работы	372893
Всего накладных расходов:	372893
Итого с накладными	8867950

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	532077
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9400027
Итого с временными, 3,68 %	9745948
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	9886290
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9925274
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10022733
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	23951099
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	479022
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24430121
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2931615
Итого с НДС	**27 361 736**

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора
ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____