Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2016 г.
Дополнительное соглашение №6 от 31.03.2016г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зваактир. суммы по выполнен.	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	635 413 658,03	141 164 016,29	190 624 097,41	95 777 326,43	45 386 689,86	13 616 006,96	31 770 682,90
	Всего по акту:		635 413 658,03	141 164 016,29	190 624 097,41	95 777 326,43	45 386 689,86	13 616 006,96	31 770 682,90

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
Сапаншинирин

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.К.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	2,21	156134,00	--	345317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Закрепление трассы II категории сложности	км	2,21	101354,00	--	224161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							569478	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	569478

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34169
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	603647
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1442521
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28850
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1471371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						176565		
		Итого с НДС						**1 647 935,86**		

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры км 0-22

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	10360,00	119,34	116,17	1236381	1203540	0,02	180
					3,01	6,73	31184	69723	0,03	274
2.	E0127-101-10	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	м2	10360,00	15,97	15,46	165419	160198	0,00	28
					0,48	0,92	4973	9510	0,00	37
3.	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	2693,60	29,07	29,07	78303	78303	--	--
					--	5,81	--	15661	0,12	329
ИТОГО:							1480103	1442040		208
							36157	94894		640

Накладные расходы :

На общестроительные работы	169129
Всего накладных расходов:	169129
Итого с накладными	1649232

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	98954
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1748186
Итого с временными, 3,68 %	1812519
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	1856563
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1863813
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1881938
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4497225
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	89945
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4587170
Налог на добавленную стоимость, 12 %	550460
Итого с НДС	**5 137 630**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

Устройство объездных дорог

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство временных объездных дорог								
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)(л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 20 м(10+10м)	м3	13866,79	4,85	4,85	67268	67268	--	--
					--	1,68	--	23338	0,01	76
2.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	13866,79	4,20	4,20	58217	58217	--	--
					--	1,46	--	20198	0,00	66
3.	E0127-94-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок, категория грунтов 2	м3	15618,36	61,76	53,05	964563	828527	0,06	984
					8,71	12,74	136036	198978	0,04	658
4.	E0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	км	8,67	137486,02	110551,02	1192004	958477	91,70	795
					13185,00	15231,23	114314	132055	51,33	445
5.	E0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	км	13,01	11935,86	11740,11	155286	152739	1,23	16
					195,75	1560,42	2547	20301	5,21	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью 3х1,5м	м3	215,34	751,50	272,97	161829	58781	1,28	276
					221,18	75,60	47629	16280	0,28	60
7.	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30т,длиной менее 5,5м	м2	279,00	2610,00	--	728190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 9 м	км	8,67	537447,89	84062,89	4659673	728825	162,00	1405
					24075,00	25161,00	208730	218146	93,08	807
9.	Е0127-96-6	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	км	32,55	35826,78	5608,78	1166162	182566	10,80	352
					1597,50	1678,45	51999	54634	6,21	202
10.	Е0101-24-5	Надвижка раннее снятого ПСП грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.)на временную дорогу, при перемещении 1 группы грунтов до 20м	м3	13866,79	4,85	4,85	67268	67268	--	--
					--	1,68	--	23338	0,01	76
11.	Е0101-24-13	Надвижка грунта ПСП бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	13866,79	4,20	4,20	58217	58217	--	--
					--	1,46	--	20198	0,00	66
		Итого по разделу: Устройство объездных дорог								9278676
		Раздел: Устройство трубы d=0,75м								
12.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	408,00	27,84	26,18	11357	10679	0,01	5
					1,66	7,20	677	2938	0,03	10
13.	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	км	0,27	542651,84	240633,09	146516	64971	1369,00	370
					261000,00	90900,00	70470	24543	443,96	120
14.	С143019-42	Трубы безнапорные	м	270,00	4890,00	--	1320300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	306,00	3,35	3,35	1026	1026	--	--
					--	1,16	--	356	0,00	1

16.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	918,00	1,48	1,48	1360	1360	--	--
					--	0,51	--	472	0,00	2
17.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	102,00	134,10	--	13678	--	0,97	99
					134,10	--	13678	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство трубы d=0,75м								1494237
ИТОГО:							10772914	3238923		4300
							646080	755775		2658

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1825933
Всего накладных расходов:	1825933
Итого с накладными	12598847

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	755931
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13362015
Итого с временными, 3,68 %	13846234
Итого с зимними удорожаниями, 0,72 %	13945927
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14001312
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14139774
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	33789499
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	675790
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34465289
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4135835
Итого с НДС	**38 601 124**

Заказчик: _____ Самуратов С.З

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора: _____ Шерикбаев С.А.

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за март 2016 г.
Дополнительное соглашение №6 от 31.03.2016г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен.	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	635 413 658,03	95 777 326,43	190 624 097,41	86 542 715,00	9 234 611,43	2 770 383,43	6 464 228,00
	Всего по акту:		635 413 658,03	95 777 326,43	190 624 097,41	86 542 715,00	9 234 611,43	2 770 383,43	6 464 228,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.К.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: **Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2012г**

Наименование строительства:Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 0-22.Устройство объездных дорог

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

Устройство объездных дорог

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 20м(10+10м)	м3	1317,33	4,85 --	4,85 1,68	6390 --	6390 2217	-- 0,01	-- 7
2.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1317,33	4,20 --	4,20 1,46	5531 --	5531 1919	-- 0,00	-- 6
3.	E0127-94-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок, категория грунтов 2	м3	2010,02	61,76 8,71	53,05 12,74	124136 17507	106628 25608	0,06 0,04	127 85
4.	E0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	км	1,12	137486,02 13185,00	110551,02 15231,23	153551 14726	123469 17011	91,70 51,33	102 57
5.	E0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	км	1,68	11935,86 195,75	11740,11 1560,42	19997 328	19669 2614	1,23 5,21	2 9
6.	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см	км	1,12	537447,89 24075,00	84062,89 25161,00	600247 26888	93885 28101	162,00 93,08	181 104

	шириной 9 м								
7.	Е0127-96-6	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	км	3,35	35826,78 1597,50	5608,78 1678,45	120039 5352	18792 5624	10,80 6,21	36 21
8.	Е0101-24-5	Надвижка раннее снятого ПСП грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.)на временную дорогу, при перемещении 1 группы грунтов до 20м	м3	1317,33	4,85 --	4,85 1,68	6390 --	6390 2217	-- 0,01	-- 7
9.	Е0101-24-13	Надвижка грунта ПСП бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1317,33	4,20 --	4,20 1,46	5531 --	5531 1919	-- 0,00	-- 6
	ИТОГО:						1041812 64801	386286 87230		448 303

Накладные расходы :

На общестроительные работы	199223
Всего накладных расходов:	199223
Итого с накладными	1241035

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	74462
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1315497
Итого с временными, 3,68 %	1363907
Итого с зимними удорожаниями, 0,72 %	1373727
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1379183
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1392822
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3328392
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	66568
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3394960
Налог на добавленную стоимость, 12 %	407395
Итого с НДС	**3 802 355,43**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Заготовка ЖБИ прямоугольных труб отв.2м(1шт)

1.	С143023-83	Звено ЗП10.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	20,00	62600,00	--	--	1252000	--	--	--
2.	С143023-77	Звено оголовка ЗП35 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	2,00	72700,00	--	--	145400	--	--	--
3.	С143023-50	Стенка откосная СТ-1 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	25500,00	--	--	102000	--	--	--
4.	С143023-52	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	58100,00	--	--	232400	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство прямоугольных труб отв.2м(1шт)									1731800
		ИТОГО:						1731800	--	--	--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1731800

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103908
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1835708
Итого с временными, 3,68 %	1903262
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1963215
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1970828
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1989861
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4755126
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	95103
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4850229
Налог на добавленную стоимость, 12 %	582027
Итого с НДС	**5 432 256**

Заказчик: _____ Самуратов С.З

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора: _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авт бильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0 140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за март 2016 г.
Дополнительное соглашение №5 от 17.02.2016г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен.	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	635 413 658,03	86 542 715,00	190 624 097,41	-	86 542 715,00	25 962 814,50	60 579 900,50
	Всего по акту:		635 413 658,03	86 542 715,00	190 624 097,41	-	86 542 715,00	25 962 814,50	60 579 900,50

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг".

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.К.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г,к договору №377 от 20.08.2013г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

"Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

ПК 166+20 - ПК 176+20

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-101 -5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	7500,00	119,34	116,17	895064	871289	0,02	131
					3,01	6,73	22575	50475	0,03	198
2.	E0127-101 -10	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	м2	7500,00	15,97	15,46	119753	115973	0,00	20
					0,48	0,92	3600	6885	0,00	27
3.	E010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1950,00	29,07	29,07	56686	56686	--	--
					--	5,81	--	11337	0,12	238
ИТОГО:					1071503	1043948				151
					26175	68697				463

Накладные расходы :

На общестроительные работы	122439
Всего накладных расходов:	122439
Итого с накладными	1193942

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	71637
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1265579
Итого с временными, 3,68 %	1312152
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	1344037
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1349286
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1362408
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3255716
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65114
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3320830
Налог на добавленную стоимость, 12 %	398500
Итого с НДС	**3 719 330**

Заказчик: _____ Самуратов С.З

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора: _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г к договору №377 от 20.08.2013г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы ПК 166+20-ПК 176+20

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт л.с.,при перемещении грунтов 2 группы до 50м (10м+40м)	м3	1466,00	6,01 --	6,01 2,08	8805 --	8805 3055	-- 0,01	-- 10
9.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	5864,00	4,75 --	4,75 1,65	27877 --	27877 9672	-- 0,01	-- 32
10.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	8838,00	29,61 0,99	28,57 9,56	261737 8750	252546 84513	0,01 0,04	61 309
11.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(НА ТРАССУ)	т	14140,80	17,73 --	17,73 3,55	250716 --	250716 50143	-- 0,07	-- 1053
12.	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	989,00	23,69 0,79	22,86 7,65	23427 781	22609 7566	0,01 0,03	5 28
15.	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1582,40	68,94 --	68,94 13,79	109091 --	109091 21818	-- 0,29	-- 458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	7824,00	12,51 --	12,51 4,28	97860 --	97860 33494	-- 0,01	-- 109
18.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	39120,00	1,27 --	1,27 0,38	49722 --	49722 14963	-- 0,00	-- 49
ИТОГО:							829235 9531	819225 225224		66 2048

Накладные расходы :

На общестроительные работы	229872
Всего накладных расходов:	229872
Итого с накладными	1059107

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	63546
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1122653
Итого с временными, 3,68 %	1163967
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	1239392
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1244048
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1255688
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3000689
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60014
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3060703
Налог на добавленную стоимость, 12 %	367284
Итого с НДС	**3 427 987**

Заказчик: _____ Самуратов С.З

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора: _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашние №5 от 17.02.2016г., к договору №377 от 20.08.2013г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г
Локальная смета 2-1-2

Дорожная одежда
ПК 166+20- ПК 176+20

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1800,00	640,82	73,75	1153483	132757	0,14	259
					21,38	11,67	38484	21004	0,04	74
4.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из материала от разборки покрытия существующей дорожной одежды с добавлением 50% подобранной щебеночной смеси С6	м2	12000,00	22,85	18,86	274247	226367	0,02	258
					3,89	5,77	46680	69291	0,02	237
5.	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	1740,00	1430,94	--	2489836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4см)из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	9200,00	25,70	16,01	236408	147260	0,04	350
					6,48	4,14	59616	38088	0,01	130
5.	С143010-2 2	Щебень черный	т	1950,40	2480,00	--	4836992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	1,72	40097,59	339,59	68968	584	0,58	1
					--	140,94	--	242	0,58	1
7.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8600,00	388,05	15,35	3337200	132023	0,03	289
					5,94	5,06	51084	43516	0,02	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8600,00	182,43	--	1568915	--	0,00	3
					0,04	--	344	--	--	--
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	1,60	40097,59	339,59	64156	543	0,58	1
					--	140,94	--	226	0,58	1
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	8000,00	504,62	15,35	4036988	122812	0,03	269
					5,94	5,06	47520	40480	0,02	141
		Итого по разделу:								18067191
		Раздел: Обочины								
11.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	5980,00	29,61	28,57	177098	170878	0,01	41
					0,99	9,56	5920	57184	0,04	209
12.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта из КАРЬЕРА НА ОБОЧИНЫ	т	9568,00	45,00	45,00	430560	430560	--	--
					--	9,00	--	86112	0,19	1808
13.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	5980,00	14,01	14,01	83754	83754	--	--
					--	4,80	--	28674	0,02	94
14.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	17940,00	1,39	1,39	24991	24991	--	--
					--	0,42	--	7521	0,00	25
15.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	598,00	14,12	12,00	8442	7174	0,01	7
					1,62	2,75	969	1642	0,01	7
		Итого по разделу: Обочины								724844
		ИТОГО:					18792038	1479703		1478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							250617	393980		2879

Накладные расходы :

На общестроительные работы	792209
Всего накладных расходов:	792209
Итого с накладными	19584247

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1175055
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20759302
Итого с временными, 3,68 %	21523244
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	21833179
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21919272
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22134504
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	52894324
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1057886
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53952210
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6474265
Итого с НДС	**60 426 475**

Заказчик: _____ Самуратов С.З

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора: _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2012г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 0-22.ИССО

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство ж/б одноочковых труб d=1м ПК 157+95								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	69,60	23,36	22,08	1626	1537	0,01	1
					1,28	5,56	89	387	0,02	1
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,24	218,93	--	2899	--	1,54	20
					218,93	--	2899	--	--	--
3.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	5,10	2281,27	38,67	11634	197	1,99	10
					310,50	14,24	1584	73	0,07	0
4.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	788,82	33,87	7415	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
5.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	7,60	1749,21	922,50	13294	7011	2,44	19
					398,25	239,85	3027	1823	0,82	6
6.	С143023-6-3	Лекальный блок №4/ТП 3.501-59/	шт	10,00	25300,00	--	253000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143023-6 4	Лекальный блок № 5/ТП3.501-59/	шт	--	19100,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	8,40	4921,38	2182,50	41340	18333	7,89	66
					1323,00	567,45	11113	4767	1,94	16
9.	С143023-2 7	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	20,00	48500,00	--	970000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	6,14	2878,65	686,25	17675	4214	2,79	17
					463,50	178,43	2846	1096	0,61	4
11.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	2,00	37200,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	1,14	7990,22	100,65	9109	115	0,97	1
					146,25	38,03	167	43	0,19	0
14.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	138,50	317,87	13,70	44025	1897	0,60	84
					102,83	5,04	14242	698	0,02	3
15.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	37,00	1084,93	20,67	40142	765	0,91	34
					157,50	7,61	5828	282	0,31	11
16.	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	40,78	134,10	--	5469	--	0,97	40
					134,10	--	5469	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство ж/б одноочковых труб d=1м								1603228
	ИТОГО:						1603229	34387		310
							49739	9286		44

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	64602
Всего накладных расходов:	64602
Итого с накладными	1667831
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	100070
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1767901
Итого с временными, 3,68 %	1832960
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1890698
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1898030
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1916360
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4579482
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91590
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4671072
Налог на добавленную стоимость, 12 %	560529
Итого с НДС	**5 231 601**

Заказчик: _____ Самуратов С.З

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора: _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: **Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2012г**

Наименование строительства:Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 0-22.Устройство объездных дорог

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

Устройство объездных дорог

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1500,00	4,85	4,85	7276	7276	--	--
					--	1,68	--	2524	0,01	8
2.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1500,00	4,20	4,20	6297	6297	--	--
					--	1,46	--	2185	0,00	7
3.	Е0127-94-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок, категория грунтов 2	м3	7828,83	61,76	53,05	483495	415306	0,06	493
					8,71	12,74	68189	99739	0,04	330
4.	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	км	4,35	137486,02	110551,02	598064	480897	91,70	399
					13185,00	15231,23	57355	66256	51,33	223
5.	Е0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	км	6,53	11935,86	11740,11	77881	76604	1,23	8
					195,75	1560,42	1277	10182	5,21	34
6.	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см	км	4,35	537447,89	84062,89	2337898	365674	162,00	705
					24075,00	25161,00	104726	109450	93,08	405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шириной 9 м								
7.	Е0127-96-6	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	км	6,53	35826,78 1597,50	5608,78 1678,45	233770 10424	36597 10952	10,80 6,21	70 41
8.	Е0101-24-5	Надвижка раннее снятого ПСП грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1500,00	4,85 --	4,85 1,68	7276 --	7276 2524	-- 0,01	-- 8
9.	Е0101-24-13	Надвижка грунта ПСП бульдозерами мощностью 79	м3	1500,00	4,20 --	4,20 1,46	6297 --	6297 2185	-- 0,00	-- 7
		ИТОГО:					3758254 241971	1402225 305997		1675 1064

Накладные расходы :

На общестроительные работы	725408
Всего накладных расходов:	725408
Итого с накладными	4483662

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	269020
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4752682
Итого с временными, 3,68 %	4927581
Итого с зимними удорожаниями, 0,72 %	4963060
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4982770
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5032046
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	12024967
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	240499
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12265466
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1471856
Итого с НДС	**13 737 322**

Заказчик: _____ Самуратов С.З

Представитель тех.надзора: _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.