Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2016 г.
Дополнительное соглашение №6 от 31.03.2016г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен.	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	635 413 658,03	164 194 989,29	190 624 097,41	141 164 016,29	23 030 973,00	6 909 291,90	16 121 681,10
	Всего по акту:		635 413 658,03	164 194 989,29	190 624 097,41	141 164 016,29	23 030 973,00	6 909 291,90	16 121 681,10

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя_____**Самуратов С.**
М.П

Представитель заказчика_____Байсаков К.

Представитель тех надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.К.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	3,97	156134,00	--	619852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Закрепление трассы II категории сложности	км	3,97	101354,00	--	402375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1022227	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1022227

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61334
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1083561
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2589361
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51787
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2641148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	316938
Итого с НДС	**2 958 086**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1
Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гл.1.3.Демонтаж существующих дорожных знаков								
1.	E0127-83-1т.ч.п.3.5	Разборка дорожных знаков на металлических стойках на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	шт	103,00	456,71	102,33	47041	10540	2,24	231
					354,38	19,75	36501	2034	0,08	8
2.	C01031-A1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	2,06	247,10	--	509	--	1,04	2
					49,42	--	102	--	--	--
3.	E010332-A 20-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых наволочных перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки 20км, класс груза1	т	2,06	120,15	120,15	248	248	--	--
					--	24,03	--	50	0,50	1
4.	C01031-A1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	2,06	234,30	--	483	--	0,98	2
					46,86	--	97	--	--	--
5.	E0127-61-1	Демонтаж железобетонных сигнальных столбиков	шт	25,00	176,16	95,88	4404	2397	0,51	13
					80,28	23,76	2007	594	0,10	2
6.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	т	0,13	152,80	--	20	--	0,64	0
					30,56	--	4	--	--	--
7.	E010332-A	Перевозка строительных	т	0,13	120,15	120,15	16	16	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-1	грузов,рассояние перевозки 20 км,класс груза 1			---	24,03	---	3	0,50	0
8.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	0,13	140,00	--	18	--	0,59	0
					28,00	--	4	--	--	--
		гл.1.4 Демонтаж искусственных сооружений								
9.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2444,64	21,30	20,46	52070	50017	0,01	14
					0,84	6,80	2053	16626	0,03	62
10.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	150,91	294,75	--	44481	--	1,89	285
					294,75	--	44481	--	--	--
11.	Е0130-7-1	Разборка монолитного бетона фундамента трубы с вывозом на свалку на 6 км	м3	17,90	773,07	425,67	13838	7619	2,04	37
					347,40	105,48	6218	1888	0,35	6
12.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках для вывоза на свалку	т	44,74	152,80	--	6837	--	0,64	29
					30,56	--	1367	--	--	--
13.	С010333-А 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 на свалку	т	44,74	46,17	--	2066	--	0,19	9
					9,23	--	413	--	--	--
14.	Е0130-54-3	Демонтаж железобетонных конструкций с вывозом на свалку	м3	132,06	1208,62	150,22	159610	19838	6,31	834
					1058,40	--	139772	--	1,55	205
15.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках для вывоза на свалку	т	330,15	152,80	--	50448	--	0,64	212
					30,56	--	10090	--	--	--
16.	С010333-А 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 на свалку	т	330,15	46,17	--	15243	--	0,19	64
					9,23	--	3049	--	--	--
17.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	160,36	3,35	3,35	537	537	--	--
					--	1,16	--	186	0,00	1
18.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	481,08	1,48	1,48	713	713	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	0,51	--	247	0,00	1
19.	Е0101-130 -3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3	160,36	9,48	9,48	1520	1520	--	--
					--	3,24	--	520	0,01	2
20.	Е0101-130 -9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	м3	801,80	1,03	1,03	823	823	--	--
					--	0,31	--	248	0,00	1
		гл.1.5.Демонтаж существующей дорожной одежды								
21.	Е0127-101 -5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	8804,08	119,34	116,17	1050695	1022786	0,02	153
					3,01	6,73	26500	59251	0,03	232
22.	Е0127-101 -10	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	м2	8754,09	15,97	15,46	139778	135366	0,00	24
					0,48	0,92	4202	8036	0,00	32
23.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	2229,09	29,07	29,07	64800	64800	--	--
					--	5,81	--	12960	0,12	272
		гл.1.6.Демонтаж существующих автобусных остановок								
24.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании с дальнейшим вывозом на свалку на 6 км	м	273,73	122,85	--	33628	--	0,77	210
					122,85	--	33628	--	--	--
25.	С01031-А1 1-11	Погрузка бетонного бордюра при автомобильных перевозках	т	32,85	152,80	--	5019	--	0,64	21
					30,56	--	1004	--	--	--
26.	С010333-А 6-1	Перевозка бордюра автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	32,85	46,17	--	1517	--	0,19	6
					9,23	--	303	--	--	--
27.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.20см	м3	83,00	408,11	169,61	33873	14078	1,55	129
					238,50	4,07	19796	338	0,01	1
28.	С01031-А3 7-1	Погрузка строительного мусора от разборки а/б покрытия при автомобильных перевозках	т	196,71	122,80	--	24156	--	0,52	101
					24,56	--	4831	--	--	--
29.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	196,71	29,07	--	5718	--	0,12	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 на строительную площадку			5,81	--	1144	--	--	--
		гл.1.7.Демонтаж существующих автобусных павильонов								
30.	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	м2	9,78	13,60	1,38	133	13	0,09	1
					12,22	0,52	120	5	0,00	0
31.	Е0109-1-1	Разборка металлоконструкций павильона	т	1,50	4928,03	2345,03	7392	3518	14,00	21
					2583,00	581,59	3874	872	2,04	3
32.	С01031-А3-1	Погрузка металлических конструкций от демонтажа автобусного павильона при автомобильных перевозках	т	1,95	154,30	--	301	--	0,65	1
					30,86	--	60	--	--	--
33.	С010333-А20-1	Перевозка металлических конструкций автомобилями-самосвалами на строительную площадку расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	1,95	125,82	--	245	--	0,53	1
					25,16	--	49	--	--	--
		Разборка ж/б павильонов 4шт								
34.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	м3	10,80	3437,46	1725,21	37125	18632	10,48	113
					1712,25	652,50	18492	7047	3,18	34
35.	Е0146-34-5	Разборка мелкоблочных стен	м3	8,49	1254,83	375,08	10654	3184	5,72	49
					879,75	141,75	7469	1203	0,69	6
36.	С01031-А3-1	Погрузка строительного мусора от демонтажа автобусных павильонов при автомобильных перевозках	т	46,30	154,30	--	7143	--	0,65	30
					30,86	--	1429	--	--	--
37.	С010333-А6-1	Перевозка бордюра автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	46,30	46,17	--	2137	--	0,19	9
					9,23	--	427	--	--	--
38.	Е0123-24-1	Демонтаж крышек смотровых колодцев	шт	--	171,27	24,79	1	--	0,92	--
					146,47	9,45	--	--	0,05	--
		Гл.1.8.Переустройство смотровых колодцев								
39.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов В15	м3	0,27	9074,00	532,08	2450	144	2,55	1
					434,25	131,85	117	36	0,43	0
40.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	5,00	8337,87	35,42	41689	177	1,31	7
					209,25	13,50	1046	68	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1869379	1356965		2631
							370649	112212		870

Накладные расходы :

На общестроительные работы	543902
На металломонтажные работы	4272
Всего накладных расходов:	548174
Итого с накладными	2417553

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	145053
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2562606
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2643328
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2653578
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2679204
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6402433
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	128049
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6530482
Налог на добавленную стоимость, 12 %	783658

Итого с НДС **7 314 140**

Заказчик: _____ **Самуратов С.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ **Шерикбаев С.А.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 0-22.ИССО

А К Т N4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2
Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Обочины												
20.	E0127-63-11	Укрепление обочин МАТЕРИАЛОМ ОТ РАЗБОРКИ ПОКРЫТИЯ толщиной 10 см с добавлением ЩГПС С-8	м2	18399,70	25,20	20,37	463592	374813	0,03	583				
					4,79	5,40	88135	99291	0,02	374				
21.	СКСМ	ЩГПС С-8	м3	1103,98	1538,90	--	1698918	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
22.	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	м3	1103,98	32,24	30,77	35593	33970	0,01	11				
					1,42	8,34	1568	9213	0,03	31				
		Итого по разделу: Обочины								2198102				
	ИТОГО:						2198103	408783		594				
							89703	108504		406				
		Накладные расходы :												
		На общестроительные работы						259733						
		Всего накладных расходов:						259733						
		Итого с накладными						2457836						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	147470
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2605306
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	2642822
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2653243
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2679296
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6402651
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	128053
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6530704
Налог на добавленную стоимость, 12 %	783684
Итого с НДС	**7 314 388**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех. надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 0-22.ИССО

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство ж/б одноочковых труб d=1м (ПК 40+90,64;ПК 45+21,98;ПК52+94,36;ПК60+53; ПК 109+25;ПК115+33,94;ПК127+62;ПК130+68,46;ПК 137+08,48;ПК143+74,44)-10 шт								
		Укрепление откосов								
1.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.)	м2	220,00	0,20	0,20	45	45	--	--
					--	0,07	--	15	0,00	0
2.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	55,00	11,12	11,12	612	612	--	--
					--	3,96	--	218	0,01	1
3.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	55,00	0,98	0,98	54	54	--	--
					--	0,45	--	25	0,00	0
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	5,50	14,12	12,00	78	66	0,01	0
					1,62	2,75	9	15	0,01	0
5.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см	м2	180,00	1223,59	30,59	220246	5506	1,22	220
					181,13	8,11	32603	1460	0,04	7
6.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,51	8299,96	--	4250	--	48,40	25
					8055,00	--	4124	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,51	65000,00	--	33280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	2,00	2765,57	276,11	5531	552	13,70	27
					2155,50	105,23	4311	210	0,51	1
9.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	4,73	5150,00	--	24360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство ж/б одноочковых труб d=1м								288453

Раздел: Устройство двухочковых труб d=1м 2шт (ПК 80+88,00;ПК 111+40,20).

Укрепление откосов

10.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.)	м2	51,80	0,20	0,20	11	11	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0
11.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	12,96	11,12	11,12	144	144	--	--
					--	3,96	--	51	0,01	0
12.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	12,96	0,98	0,98	13	13	--	--
					--	0,45	--	6	0,00	0
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,30	14,12	12,00	18	16	0,01	0
					1,62	2,75	2	4	0,01	0
14.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см	м2	40,00	1223,59	30,59	48943	1224	1,22	49
					181,13	8,11	7245	324	0,04	1
15.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,12	8299,96	--	1004	--	48,40	6
					8055,00	--	975	--	--	--
16.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,40	2765,57	276,11	1106	110	13,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2155,50	105,23	862	42	0,51	0
18.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	--	5150,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство двухочковых труб d=1м 2шт.								59106

Раздел: Устройство ж/б одноочковых труб d=1,5 М (ПК 103+37,28;ПК113+70,46;ПК118+72,96;ПК126+00,00)-4 шт

Укрепление откосов

19.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.)	м2	116,40	0,20	0,20	24	24	--	--
					--	0,07	--	8	0,00	0
20.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	29,10	11,12	11,12	324	324	--	--
					--	3,96	--	115	0,01	0
21.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	29,10	0,98	0,98	28	28	--	--
					--	0,45	--	13	0,00	0
22.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2,91	14,12	12,00	41	35	0,01	0
					1,62	2,75	5	8	0,01	0
23.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см	м2	92,00	1223,59	30,59	112570	2814	1,22	112
					181,13	8,11	16664	746	0,04	3
24.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,26	8299,96	--	2125	--	48,40	12
					8055,00	--	2062	--	--	--
25.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,26	65000,00	--	16640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,80	2765,57	276,11	2212	221	13,70	11
					2155,50	105,23	1724	84	0,51	0
27.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	1,90	5150,00	--	9764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство ж/б одноочковых труб d=1,5 м								143728
		Раздел: Устройство двухочковых труб Д=1,5м (ПК77+00,00;ПК105+37,28)-2 шт								
		Укрепление откосов								
28.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.)	м2	67,40	0,20	0,20	14	14	--	--
					--	0,07	--	5	0,00	0
29.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	16,85	11,12	11,12	187	187	--	--
					--	3,96	--	67	0,01	0
30.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	16,85	0,98	0,98	16	16	--	--
					--	0,45	--	8	0,00	0
31.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,69	14,12	12,00	24	20	0,01	0
					1,62	2,75	3	5	0,01	0
32.	Е0101-158-5	Устройство укрепление монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	52,00	1223,59	30,59	63627	1591	1,22	63
					181,13	8,11	9419	422	0,04	2
33.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,15	8299,96	--	1228	--	48,40	7
					8055,00	--	1192	--	--	--
34.	С12041-53	Каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	65000,00	--	9620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,40	2765,57	276,11	1106	110	13,70	5
					2155,50	105,23	862	42	0,51	0
36.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,95	5150,00	--	4892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство двухочковых труб Д=1,5м								80715
		ИТОГО:					572003	13737		544
							82062	3897		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	83732
Всего накладных расходов:	83732
Итого с накладными	655735

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39344
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	695079
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	716974
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	719754
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	726705
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1736591
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34732
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1771323
Налог на добавленную стоимость, 12 %	212559
Итого с НДС	**1 983 882**

Заказчик: _____ **Самуратов С.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ **Шерикбаев С.А.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 0-22.ИССО

А К Т N4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: гл.5.1.Устройство прямоугольных труб отв.2м(1шт)ПК178+68,46								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	207,76	23,36	22,08	4853	4587	0,01	2
					1,28	5,56	266	1155	0,02	4
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	51,94	218,93	--	11371	--	1,54	80
					218,93	--	11371	--	--	--
3.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	50,00	788,82	33,87	39441	1694	1,94	97
					263,25	12,47	13162	623	0,06	3
4.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки	м3	53,10	9645,20	532,08	512160	28254	2,55	135
					434,25	131,85	23059	7001	0,43	23
5.	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	м3	28,20	3837,06	753,75	108205	21256	4,96	140
					841,50	195,97	23730	5526	0,67	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143023-8 3	Звено ЗП10.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	--	62600,00 ---	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0130-66- 2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м	м3	1,75	2114,46 432,00	697,50 181,35	3700 756	1221 317	2,54 0,62	4 1
8.	Е0130-66- 5	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м	м3	1,75	2844,88 510,75	888,75 231,07	4979 894	1555 404	3,02 0,79	5 1
9.	С143023-7 7	Звено оголовка ЗП35 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	--	72700,00 ---	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	12,20	2281,27 310,50	38,67 14,24	27831 3788	472 174	1,99 0,07	24 1
11.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом,открылками и звеньями цементным раствором	м3	9,20	1621,28 434,25	532,08 131,85	14916 3995	4895 1213	2,55 0,43	23 4
12.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5/М-100/фракции 10-20 мм	м3	9,38	6760,00 ---	-- --	63436 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	269,30	317,87 102,83	13,70 5,04	85602 27692	3689 1357	0,60 0,02	163 7
14.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	102,10	1084,93 157,50	20,67 7,61	110771 16081	2110 777	0,91 0,31	93 31
		Итого по разделу: гл.5.1.Устройство прямоугольных труб отв.2м(1шт)								987268

ИТОГО:

	987267	69729	767
	124794	18547	94

Накладные расходы :

На общестроительные работы 156529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	156529
Итого с накладными	1143796
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	68628
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1212424
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1250615
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1255465
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1267589
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3029129
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60583
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3089712
Налог на добавленную стоимость, 12 %	370765
Итого с НДС	**3 460 477**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.