Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» августа 2016 г.

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 14 "Ақбөпе" акимата города Астаны, 010000, Республика Казахстан г.Астана район Сарыарка ул.Московская 29/4
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 31 августа 2016г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС», 010000, Республика Казахстан г.Астана район Алматы пр.Республики д.26 кв.1 директор- Нуржанов Кудайберген Токтарович
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 31 августа 2016г.;
ТОО "СК «ПромТехСервис», Жансаутов Н.И. АДСиЖКХ №02976 от 10.07.2012г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту31 августа 2016г.;
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt), Оспанова А.С., приказ №03 от 06.06.2016г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Капитальный ремонт ясли-сада Ясли-сад №14 "Ақбөпе",
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу г.Астана, район Сарыарка, ул. Московская 29/4,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt), проект №02/14

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» г.Астана, 31.12.2014г. ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь_____2016_ ;

месяц, год

окончание работ ____август____2016__ ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _4 (четыре)_ ;

фактически, месяц: __3 (три)_ ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	Метр в квадрате (далее м2)	3034,4	-	3034,4	-
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)	15871,49	-	15871,49	-
Этажность	Этаж	2	-	2	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Конструктивная схема здания представляет собой бескаркасную конструкцию с продольными и поперечными несущими наружными и внутренними кирпичными стенами и перекрытием из железобетонных плит многопустотного типа. Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены-бутовый. Наружные и внутренние несущие стены- кирпичные толщиной 640мм и 250мм на цементно-песчаном растворе. Наружные стены оштукатурены цементно-известковым раствором «под шубу» и окрашены водоэмульсионным составом с добавлением цветного колера.. Перегородки-кирпичные толщиной 120мм.на цементно-песчаном растворе. Перекрытие и покрытие-сборные железобетонные плиты многопустотного типа высотой 220мм. Крыша-четырехскатная, на переходе плоская. Кровля- вальмовая, на переходе –мягкая из рулонных материалов;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 86614,42 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 85388,195 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1202,58 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных
нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт ГККП «Ясли-сад №14 "Ақбөпе"
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Заведующая ГККП «Ясли-сад №14 "Ақбөпе"

Акимата города Астана

Джусупова Г.У. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

ТОО «СК «ПромТехСервис»

Жансаутов Н.И. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt)

Оспанов Ж.Б. _____

Оспанова А.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик

ТОО «Стройальянс НС»

Нуржанов К.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Счет-фактура № 5 от 30 июня 2016 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"**

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 38-14-16 от 26.05.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, р-н Сарыарка
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1
(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:990340004919, ГККП Ясли сад № 14 "Ақбөпе" Управления образования города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская, д. 29/4
(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад №14 "Ақбөпе" Управления образования города Астаны**

БИН и адрес местонахождения получателя: 990340004919, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская, д. 29/4

ИИК покупателя: KZ84998BTB0000002939 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП Ясли сад № 14 "Ақбөпе"	работа	1	12 407 883.93	12 407 883.93	12%	1 488 946.07	13 896 830.00		
Всего по счету:					**12 407 883.93**		**1 488 946.07**	**13 896 830.00**		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №14 «Акбопе» управления образования г. Астана
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад№14 «Акбопе» г.Астана ул.Московская д.29/4
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских
Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Приложение Управления Комитета Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за июнь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38-14-16	26.05.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад№14 «Акбопе» г.Астана ул.Московская д.29/4	**13 896 830**	**12 407 884**							***1 488 946***	***13 896 830***

Заказчик:
Заведующая Государственного коммунального казенного предприятия «Ясли-сад № 14 "Акбөпе"
Управления образования г. Астана

Джусупова Г.У.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»

Нуржанов К.Т.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад"14 "Акбопе" Управления образования г.Астана

Подрядчик: ТОО Стройальянс НС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП Ясли сад №14 "Акбопе" по ул.Московская дом 29/4 в г.Астана

Наименование объекта - Ясли сад №14 "Акбопе"

Форма 2В

Акт
приемки выполненных работ за Июнь 2016 г.

на Ремонтные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю- машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ДЕМОНТАЖ ПРОЕМОВ								
4	E0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** шт	66	320,85	30,15	21176	1990	20928	1,96	129
				290,70	2,90	19186	191	108	0,19	12
5	E0156-12-1	**Снятие дверных полотен** м2	124,74	59,88	6,55	7469	817	7325	0,36	45
				53,33	1,04	6652	130	108	0,01	1
6	E0110-90-2	**Демонтаж металлических дверных коробок с навеской дверных полотен** м2	33,6	199,07	22,46	6689	755	6929	0,54	18
				163,35	8,49	5489	285	120	0,03	1
		ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ								
7	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина** 1м2	1484,22	17,38	0,93	25796	1380	27258	0,11	169
				16,45	0,14	24415	208	110,7	--	2
8	E0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток** 1м2	669,91	116,63	10,56	78132	7074	79899	0,70	468
				106,07	1,67	71057	1119	110,7	0,01	10
9	E0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков внутренних** м2	2080,6	32,87	--	68389	--	68389	0,23	475
				32,87	--	68389	--	100	--	--
10	E0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток** м2	398,56	133,16	23,58	53072	9398	42839	0,74	296
				109,58	4,16	43674	1658	94,5	0,02	9
11	E0162-36-4	**Соскабливание водоэмульсионной окраски стен**	4468,95	37,04	--	165530	--	156426	0,26	1149

12	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2		37,04	--	1685,30	--	54,5	--	--	--
				26	29,02	2,02	755	53	761	0,17	5	
			м2		27,00	0,32	702	8	107,1	--	--	
13	E0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали		70	17,19	2,02	1203	141	1149	0,10	7	
			м2		15,17	0,16	1062	11	107,1	--	--	
14	E0146-47-1	Разборка облицовки из камня		73	602,55	--	43986	--	43986	4,33	316	
			м2		602,55	--	43986	--	100	--	--	
15	E0157-2-8	Разборка бетонного покрытия		172,5	358,97	192,06	61923	33131	45650	1,11	192	
			1м2		166,91	72,15	28792	12446	110,7	0,40	69	
16	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен наружных		2060	32,87	--	67712	--	67712	0,23	470	
			м2		32,87	--	67712	--	100	--	--	
17	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича		1,9	2975,47	1238,47	5653	2353	4190	10,60	20	
			м3		1737,00	468,00	3300	889	100	2,28	4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				607485	57092			3759	
			Тенге				549948	16946			109	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				607485					
	Материалы -		Тенге				446					
	Всего заработная плата -		Тенге					566893				
		Накладные расходы -	Тенге				573440					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								287	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					86016				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				70856					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1251781					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4155	
		Сметная заработная плата -	Тенге					652909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1251781					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4155	
		Сметная заработная плата -	Тенге					652909				

РАЗДЕЛ 2. СКЛАД

18	E0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	72,6	17,19	2,02	1248	147	1192	0,10	8	
		м2		15,17	0,16	1101	12	107,1	--	--	
19	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	72,6	24,15	2,64	1753	192	1707	0,15	11	
		м2		21,51	0,45	1562	33	107,1	--	--	

20	E0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	72,6	43,95	2,35	3191	171	3266	0,27	20
		м2		41,60	0,41	3020	30	107,1	--	--
21	E0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	72,6	11,24	1,59	816	115	771	0,07	5
		м2		9,65	0,27	701	20	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7008	624			43
			Тенге			6384	94			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7008				
		Всего заработная плата -	Тенге				6477			
		Накладные расходы -	Тенге			6937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			837				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				7518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				7518			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ СТЕН								
51	E0113-13-3	Огрунтовки противогрибковыми составами	2080,6	24,43	0,06	50830	130	11380	0,03	69
		м2		6,73	0,03	13997	52	81	--	--
52	E0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	2080,6	393,08	5,08	817852	10573	317309	0,86	1795
		м2		160,17	1,21	333254	2523	94,5	0,06	134
53	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2080,6	203,70	4,93	423821	10247	234542	0,64	1324
		м2		117,43	1,86	244318	3875	94,5	0,01	19
54	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2080,6	264,27	2,91	549840	6060	100859	0,30	622
		м2		50,20	1,10	104441	2289	94,5	0,01	11
		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ								

59	Е0113-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1030	324,24 125,24	2,45 0,56	333971 128992	3523 579	123445 94,5	9,70 0,83	724 34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2176314	29532			4534
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			825002	9318			199
		Материалы -		Тенге			2176314				
		Всего заработная плата -		Тенге			534925				
		Местные материалы -		Тенге				834320			
		Накладные расходы -		Тенге			786856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			786535				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							393
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				117980			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177771				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			3140621				
		Сметная заработная плата -		Тенге							5126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				952300			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			3140621				
		Сметная заработная плата -		Тенге				952300			5126

РАЗДЕЛ 4. СКЛАД

88	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	72,6	518,06 313,89	10,25 3,85	37611 22789	744 280	24706 107,1	1,97 0,02	143 1
89	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	80,2956	896,00 –	– –	71945 –	– –	– –	– –	– –
90	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,8544	21898,02 3907,13	417,85 157,50	18710 3338	357 135	3751 108	25,42 0,78	22 1
91	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,8544	599,34 142,31	35,14 13,23	512 122	30 11	144 108	0,90 0,07	1 –

	[illegible] Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	[illegible] при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	1,6	379,30	23,60	607	38	354	1,18	2
		м2		196,66	8,22	315	13	108	0,04	--
93	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	1,6	6433,00	--	10293	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	1,3	201,91	0,56	262	1	57	0,26	--
		м		40,86	0,09	53	--	107,1	--	--
97	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	83,32	393,08	5,08	32752	423	12707	0,86	72
		м2		160,17	1,21	13346	101	94,5	0,06	5
98	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	83,32	203,70	4,93	16972	410	9393	0,64	53
		м2		117,43	1,86	9784	155	94,5	0,01	1
99	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	83,32	264,27	2,91	22019	243	4039	0,30	25
		м2		50,20	1,10	4182	92	94,5	0,01	--
100	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	216,3	189,44	5,08	40977	1099	32141	0,85	184
		м2		156,03	1,21	33750	262	94,5	0,06	14
101	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	216,3	316,78	2,63	68519	568	15488	0,45	97

102	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	168	324,24	2,45	54473	411	19972	0,70	118
					125,24	0,56	21039	94	94,5	0,03	
103	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	168	316,78	2,63	53219	441	12030	0,45	
					74,78	0,99	12564	166	94,5	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				428871	4765			
			Тенге				137457	1523			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				428871				
		Материалы -	Тенге				151594				
		Всего заработная плата -	Тенге					138980			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				82238				
		Местные материалы -	Тенге				56425				
		Накладные расходы -	Тенге				134780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					20217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				33819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				597471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					159197			889
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				597471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					159197			889
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**				3219679	92013			9128
			Тенге				1518790	27880			339
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3219679				
		Материалы -	Тенге				686965				
		Всего заработная плата -	Тенге					1546670			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				82238				
		Местные материалы -	Тенге				843281				
		Накладные расходы -	Тенге				1501693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					225254			751
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				283282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5004654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					1771924			10218
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5004654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					1771924			10218

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	72 067
Итого	Тенге	5 076 721
Удорожание строительства в зимнее время 2,2%	Тенге	111 688
Выслуга лет 1%	Тенге	50 767
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	20 307
Итого	Тенге	5 259 483
Текущая стоимость к=2,557	Тенге	13 448 498
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	268 970
Итого	Тенге	13 717 468
Понижающий коэффициент 0,7998598	Тенге	10 972 051
НДС 12%	Тенге	1 316 646
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**12 288 697**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Ясли-сад № 14 "Акбөпе"
Управления образования г. Астана

Джусупова Г.У.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"
Нуржанов К.Т.

Технадзор:
ТОО "СК "ПромТехСервис"
Жансаутов Н.И.

Подрядчик: ТОО "Строительная ПС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП Ясли сад №14 "Акбопе" по ул.Московская дом 29/4 в г.Астана

Наименование объекта - Ясли сад №14 "Акбопе"

Акт
приемки выполненных работ за Июнь 2016 г.

на Электрооборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строит	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужив машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
59	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	3880	27,70	2,10	107476	8148	74457	0,10	
		м		19,70	0,50	76436	1940	95	--	
60	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	3,22	39710,00	--	127866	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
61	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,54	62459,00	--	33728	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
62	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,12	27789,00	--	3335	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
84	Е0167-7-6	**Демонтаж щитков**	6	40,78	0,50	245	3	235	0,26	2
		шт		40,28	0,09	242	1	97,2	--	--
85	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	178	8,42	--	1499	--	1457	0,06	10
		шт		8,42	--	1499	--	97,2	--	--
86	Е0167-6-1	**Демонтаж кабеля**	4120	13,94	0,06	57433	247	55584	0,10	397
		м		13,88	--	57186	--	97,2	--	--
87	Е0167-7-5	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	345	29,35	2,80	10126	966	9054	0,18	62

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	шт	1		26,55	0,45	9360				
Стоимость монтажных работ -		Тенге				69302	1216			
Всего заработная плата -		Тенге				68086	156			471
Накладные расходы -		Тенге								
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге				69302				
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч					68242			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				66331				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге								
Нормативная трудоемкость -		Тенге					9950			3
Сметная заработная плата -		чел.-ч				8138				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				143771				
Нормативная трудоемкость -		Тенге								
Сметная заработная плата -		чел.-ч					78191			506
		Тенге				143771				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		**Тенге**								
Стоимость монтажных работ -		Тенге					78191			506
Материалы -		Тенге				341707	9364			
Всего заработная плата -		Тенге				144522	2096			859
Накладные расходы -		Тенге								13
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге				176778				
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч				22892				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге					146618			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				140788				
Нормативная трудоемкость -		Тенге								
Сметная заработная плата -		чел.-ч					21118			70
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19054				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				336620				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге								
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					167736			942
ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				164929				
Нормативная трудоемкость -		Тенге				164929				
Сметная заработная плата -		чел.-ч				9896				
		Тенге				174824				
						511444				
							167736			942

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	
Итого	Тенге	7 365
Удорожание строительства в зимнее время 2,2%	Тенге	518 809
Выслуга лет 1%	Тенге	11 414
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	5 188
Итого	Тенге	2 075
Текущая стоимость к=2,557	Тенге	537 486
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	1 374 351
Итого	Тенге	27 487
		1 401 839

Понижающий коэффициент 0,7998598	Тенге	1 121 274
НДС 12%	Тенге	134 553
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	1 255 827

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Ясли-сад № 14 "Ақбөпе"
Управления образования г. Астана

Тусупова Г.У._____

Технадзор:

ТОО "СК "ПромТехСервис"

Жансаутов Н.И._____

Подрядчик:

ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов А.Т._____

Подрядчик ТОО Стройальянс НС"
Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП Ясли сад №14 "Акбопе" по ул.Московская дом 29/4 в г.Астана

Наименование объекта - Ясли сад №14 "Акбопе"

Акт
приемки выполненных работ за Июнь 2016 г.

на Водопровод и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1-демонтаж								
65	Е0165-3-3	Демонтаж крана	20	11,72	0,09	234	2	268	0,07	1
		шт		11,63	0,02	233	--	115,2	--	--
66	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	110	49,85	3,05	5483	335	6847	0,66	72
		м		46,80	1,83	5148	201	128	0,01	1
67	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Деонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	60	31,49	1,32	1889	79	2378	0,42	25
		м		30,17	0,79	1810	48	128	--	--
68	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	20	36,93	2,40	739	48	921	0,49	10
		м		34,52	1,44	690	29	128	0,01	--
69	Е0116-26-2	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	43,00	9,16	43	9	50	0,49	--
		1счетчик		33,84	5,40	34	5	128	0,03	--
70	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	1	3,65	--	4	--	4	0,02	--
		шт		3,65	--	4	--	115,2	--	--
71	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	1	11,72	0,09	12	--	13	0,07	--
		шт		11,63	0,02	12	--	115,2	--	--

72	E0118-24-6	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	1	67,90	38,93	28,97	17,61	68	39	29	18	72	128	0,57	0,98	1	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						8472		503							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге						7969		301							110
		Всего заработная плата -	Тенге															1
		Сдача и испытание -	Тенге						8472									
		Накладные расходы -	Тенге								8270							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2									
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						10554									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге															
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге								1583							5
		Нормативная трудоемкость -	Тенге						1142									
		Сметная заработная плата -	чел.-ч						20167									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге															
		Нормативная трудоемкость -	Тенге								9853							116
		Сметная заработная плата -	чел.-ч						20167									
			Тенге								9853							116

РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды Т3-демонтаж

73	E0165-3-3	Демонтаж крана	шт	20	11,72	0,09	234	2	268	0,07	1		
					11,63	0,02	233	–	115,2	–	–		
74	E0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	80	293,06	0,56	23445	45	26965	1,66	133		
					292,50	0,09	23400	7	115,2	–	–		
75	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	110	49,85	3,05	5483	335	6847	0,66	72		
					46,80	1,83	5148	201	128	0,01	1		
76	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	60	39,05	1,97	2343	118	2938	0,52	31		
					37,08	1,18	2225	71	128	0,01	–		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31506	500			237		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				31005	279			1		
		Всего заработная плата -	Тенге				31506						
		Накладные расходы -	Тенге					31285					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				37019						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								19		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4111	5553					

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72636				
		Сметная заработная плата -	Тенге					36838			257
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72636				
		Сметная заработная плата -	Тенге					36838			257

РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1-демонтаж

77	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	35	244,84	6,45	8569	226	9654	1,43	50
		компл		238,39	1,04	8344	36	115,2	0,01	--
78	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	49	101,59	3,33	4978	163	5577	0,61	30
		компл		98,26	0,54	4815	26	115,2	--	--
79	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	19	161,43	4,65	3067	88	3447	0,99	19
		компл		156,78	0,72	2979	14	115,2	0,01	--
80	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
		компл		454,70	3,56	455	4	115,2	0,03	--
81	Е0116-13-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	110	17,15	0,16	1887	18	2407	0,23	26
		м		16,99	0,10	1869	11	128	--	--
82	Е0116-13-2	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	190	16,74	0,36	3180	68	4036	0,22	43
		м		16,38	0,22	3112	41	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22159	586			169
			Тенге			21573	132			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22159				
		Всего заработная плата -	Тенге				21706			
		Накладные расходы -	Тенге			25649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2868				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				25553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				25553			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			62136	1588			516
			Тенге			60548	712			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62136				
		Всего заработная плата -	Тенге				61260			
		Сдача и испытание -	Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			73222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8121				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				72244			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			143479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				72244			

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	2 066
Итого	Тенге	145 545
Удорожание строительства в зимнее время 2,2%	Тенге	3 202
Выслуга лет 1%	Тенге	1 455
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	582
Итого	Тенге	150 785
Текущая стоимость к=2,557	Тенге	385 557
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	7 711
Итого	Тенге	393 268
Понижающий коэффициент 0,7998598	Тенге	314 559
НДС 12%	Тенге	37 747
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**352 306**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Ясли-сад № 14 "Акбөпе"
Управления образования г. Астана

Джусупова Г.У.

Технадзор:

ТОО "СК "ПромТехСервис"

Жансаутов Н.И.

Подрядчик:

ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.Т.

Счет-фактура № 11 от 26 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 38-14-16 от 26.05.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, р-н Сарыарка
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1
(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:990340004919, ГККП Ясли сад № 14 "Ақбөпе" Управления образования города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская, д. 29/4
(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад №14 "Ақбөпе" Управления образования города Астаны**

БИН и адрес местонахождения получателя: 990340004919, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская, д. 29/4

ИИК покупателя: KZ84998BTB0000002939 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП Ясли сад № 14 "Ақбөпе"	работа	1	35 615 493.75	35 615 493.75	12%	4 273 859.25	39 889 353.00		
Всего по счету:					**35 615 493.75**		**4 273 859.25**	**39 889 353.00**		

Руководитель: Нурканов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Чукалина А. Б.
тел: 8(7172) 39-36-97

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №14 «Акбөпе» акимата г.Астана
Подрядчик ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №14 «Акбөпе» г.Астана ул.Московская д.29/4
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских
Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от «2» мая 2012 г. №170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за июль 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38-14-16	26.05.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №14 «Акбөпе» г.Астана ул.Московская д.29/4	**53 786 183**	**35 615 494**							**4 273 859**	**39 889 353**

Заказчик:
Заведующая Государственного коммунального казенного предприятия "Ясли-сад № 14 "Акбөпе"
акимата г.Астана

Дукусупова Г.У. _____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»

Нуржанов К.Т. _____

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад"14 "Акбопе" акимата г.Астана
Подрядчик: ТОО Стройальянс НС"
Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП Ясли сад №14 "Акбопе" по ул.Московская дом 29/4 в г.Астана
Наименование объекта - Ясли сад №14 "Акбопе"

Форма КС

Акт
приемки выполненных работ за Июль 2016 г.

на Ремонтные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ДЕМОНТАЖ ПРОЕМОВ								
1	E0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	57	215,57	21,24	12287	1211	12167	1,29	73
		шт		194,33	3,31	11077	189	108	0,03	2
2	E0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	217	74,90	6,81	16253	1478	16211	0,46	100
		м2		68,09	1,08	14776	234	108	0,01	2
3	E0158-4-1	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	88	14,39	1,29	1266	114	1256	0,09	8
		м		13,10	0,23	1153	20	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			29807	2802			181
			Тенге			27005	443			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29807				
		Всего заработная плата -	Тенге				27448			
		Накладные расходы -	Тенге			29634				15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4445			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3566				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63007				200
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				31893			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			63007				200
		Сметная заработная плата -					31893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

		МОНТАЖ ОКОН									
22	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	217,8892	379,30 196,66	23,60 8,22	82646 42850	5141 1791	48212 108	1,18 0,04	256 9
23	С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,простое открывание	м2	212,8892	6226,00 --	-- --	1325448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5	4472,00 --	-- --	22360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	СПрайс-лист	Замена уплотнительной резинки	мп	80	139,67 --	-- --	11174 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	168	260,67 108,16	6,98 2,65	43792 18170	1172 445	20105 108	0,67 0,01	113 2
27	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	88,00002	3680,00 --	-- --	323840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	88	201,91 40,86	0,56 0,09	17768 3596	49 8	3859 107,1	0,26 --	23 --
		МОНТАЖ ДВЕРЕЙ									
29	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	113,4	446,86 174,40	128,16 44,59	50674 19777	14534 5056	26820 108	1,03 0,17	117 20

30	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	111,3	4010,00	--	446313	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
31	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ППЦ; ДН 24-10ППЦ	2,1	4810,00	--	10101	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
32	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	54	1380,00	--	74520	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
33	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	34,02	379,71	40,10	12918	1364	12060	1,71
		м2		313,09	15,16	10651	516	108	0,07
34	С12022-1	Двери стальные однопольные огруптованные и окрашенные	18	25100,00	--	451800	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
35	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	36,12	446,86	128,16	16141	4629	8543	1,03
		м2		174,40	44,59	6299	1611	108	0,17
36	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	27,3	3540,00	--	96642	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
37	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,82	4250,00	--	37485	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
38	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500,00	--	15000	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
39	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--

40	E0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	7,56	392,85	24,17	2970	183	1376	0,96
		м2		160,30	8,22	1212	62	108	0,04
41	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	7,56	13000,00	--	98280	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
42	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	55	77,90	--	4285	--	4542	0,39
		шт		76,46	--	4205	--	108	--
43	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	55	844,00	--	46420	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
44	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток оконных	12	150,43	0,04	1805	--	1348	0,74
		м2		118,89	0,02	1427	--	94,5	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3200661	27072		
			Тенге			108188	9489		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2748861			
	Материалы -		Тенге			91912			
	Всего заработная плата -		Тенге				117676		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2515863			
	Местные материалы -		Тенге			5826			
		Накладные расходы -	Тенге			126865			63
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				19030		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			172544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3048270			746
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				136706		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			451800			
		Сметная заработная плата -	Тенге			451800			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27108			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -							

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге							

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ ПОЛОВ

		ТИП 1									
45	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1484	219,32	12,44	325472	18457	82493	0,31		
		м2		45,54	4,67	67581	6938	110,7	0,02		
47	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	8904	36,22	0,84	322469	7457	20423	0,01		
		м2		1,76	0,31	15667	2782	110,7	--		
		ТИП 2									
51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	589,91	220,62	12,44	130148	7337	42254	0,41		
		м2		60,03	4,67	35412	2758	110,7	0,02		
52	Е0111-11-2 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	589,91	284,85	6,03	168036	3557	5747	0,04		
		м2		5,67	2,25	3345	1327	123	0,01		
53	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	589,91	544,23	1,61	321044	950	32756	0,32		1
		1м2		49,91	0,25	29442	147	110,7	--		
54	Е0157-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на мастике	589,91	1648,37	5,84	972388	3445	130443	1,22		722
		1м2		198,83	0,92	117292	543	110,7	0,01		5
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ СТЕН									
56	Е0113-13-3	Огрунтовки противогрибковыми составами	4468,95	24,43	0,06	109179	279	24443	0,03		149
		м2		6,73	0,03	30065	112	81	--		1
60	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	248,652	1671,10	2,63	415522	653	94472	2,39		595
		м2		401,06	0,99	99725	246	94,5	--		1
61	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	4468	370,50	4,29	1655381	19157	364917	0,52		2339
		м2		84,79	1,64	378839	7316	94,5	0,01		35

62	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
63	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4468,95	316,78 74,78	2,63 0,99	1415672 334208	11751 4413	319997 94,5	0,85 --	
64	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	975,054	816,57 359,66	7,91 2,99	796205 350690	7715 2913	334155 94,5	2,06 0,01	
65	E0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	м2	975,054	316,78 74,78	2,63 0,99	308877 72919	2560 963	69818 94,5	0,49 --	
66	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе	м2	128	139,07 57,44	0,61 0,23	17800 7353	78 29	6975 94,5	0,35 --	
67	C11011-436прим	Металлосайдинг	м2	34	670,87 282,04	2,86 0,94	22810 9589	97 32	10102 105	1,63 --	
68	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков декорпанелью на металлическом каркасе	м2	35,7	793,00 --	-- --	28310 --	-- --	-- --	-- --	
69	C11011-593	Декорпанель	м2	20	660,34 282,04	2,86 0,94	13207 5641	57 19	5943 105	1,63 --	33 --
70	E0115-101-1прим	Установка галтелей	м	21	1080,00 --	-- --	22680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	СПрайс-лист	Галтель		881	51,62 50,46	0,78 0,31	45475 44457	683 275	42272 94,5	0,30 --	263 1
				881	69,84	--	61526	--	--	--	--

72	E0155-1-3	Разборка перегородок из гипсокартона	м2	9,5	61,66 52,74	8,92 1,49	586 501	85 14	556 108	0,38 0,01	4 –
73	E0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	м2	36	81,77 75,94	5,83 0,95	2944 2734	210 34	2989 108	0,53 0,01	19 –
74	E0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим	Установка металлопластиковых перегородок	м2	18,9	406,32 179,48	23,17 7,73	7679 3392	438 146	3821 108	1,07 0,04	20 1
75	C12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Металлопластиковые перегородки	м2	18,9	4472,00 –	– –	84521 –	– –	– –	– –	– –
		Кровля									
76	E0158-18-2	Устройство желобов из листовой стали	м	220	342,68 33,48	0,74 0,11	75391 7366	163 24	7914 107,1	0,22 –	47 –
77	E0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	5	8426,26 465,75	137,88 51,75	42131 2329	689 259	3312 128	2,58 0,25	13 1
78	E0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	90	331,11 62,12	0,16 0,02	29800 5591	14 2	5990 107,1	0,35 –	32 –
79	E0110-12-1	Устройство ветровой карнизной доски	м2	8	714,69 96,77	6,85 2,59	5718 774	55 21	858 108	0,60 0,01	5 –
80	E0134-60-19	Облицовка карниза плитами OSB	м2	8	759,46 524,25	6,13 2,34	6076 4194	49 19	4634 110	3,33 0,01	27 –
81	C11011-589	Плиты OSB	100м2	0,000084	40200,00 –	– –	3 –	– –	– –	– –	– –
82	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	216	213,16 125,50	3,38 1,26	46042 27108	729 273	25875 94,5	0,75 0,01	162 1

1	2	3	4	5								
83	E0115-51-1	НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1030	324,24 125,24	2,45 0,56	333971 128992	2522 579	122445 94,5	0,79 0,83	724 34
84	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	2060	75,78 11,78	2,06 0,79	156104 24259	4249 1622	24457 94,5	0,07 --	146 8
86	E0158-17-1	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	м2	26	233,94 11,09	0,87 0,14	6082 288	23 4	313 107,1	0,07 --	2 --
87	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	70	136,55 79,11	0,93 0,14	9559 5538	65 10	5941 107,1	0,50 --	35 --
88	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	70	896,00 --	-- --	62720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	E0115-155-3	Окраска цоколя с подготовкой поверхности цементная	м2	73	324,24 125,24	2,45 0,56	23670 9142	179 41	8678 94,5	0,70 0,03	51 2
90	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	73	55,77 17,08	1,06 0,40	4071 1247	78 29	1206 94,5	0,11 --	8 --
91	E0115-155-3	Окраска цоколя	м2	73	139,20 43,47	1,49 0,56	10161 3173	109 41	3038 94,5	0,26 --	19 --
		ОТМОСТКА	м2	105	55,77 17,08	1,06 0,40	5856 1793	112 42	1734 94,5	0,11 --	11 --
92	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	34,5	347,79 37,01	310,44 98,23	11999 1277	10710 3389	5585 119,7	0,25 0,34	9 12
93	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	172,5	290,28 60,29	18,45 6,93	50074 10401	3183 1195	12836 110,7	0,42 0,03	72 6
94	E0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	172,5	463,94 23,66	9,38 3,50	80029 4081	1618 604	5763 123	0,15 0,02	25 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8207386	109491			11097

Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
Материалы -		Тенге							
Всего заработная плата -		Тенге							
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8165255			
Местные материалы -		Тенге				3104660			
	Накладные расходы -	Тенге				259760	1882977		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2847958			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1831845			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					274777		916
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				599826			
	Сметная заработная плата -	Тенге				10596926			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
Материалы -		Тенге					2157754		12221
Всего заработная плата -		Тенге				42131			
	Накладные расходы -	Тенге				39113			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					2587		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3312			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге					497		2
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2727			
	Сметная заработная плата -	Тенге				48170			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					3084		16
	Сметная заработная плата -	Тенге				10645096			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**					2160839		12237
		Тенге				**11437855**	**139365**		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1981598**	**49092**		11921
Материалы -		Тенге							266
Всего заработная плата -		Тенге				**10943924**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3196572**			
Местные материалы -		Тенге					**2028102**		
	Накладные расходы -	Тенге				**2775623**			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**2853784**			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1988344**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							994
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					**298252**		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**775936**			
	Сметная заработная плата -	Тенге				**13708204**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге					**2326354**		13167
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**451800**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**451800**			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**27108**			
						478908			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42131					
	Материалы -		Тенге			39113					
	Всего заработная плата -		Тенге			3312	2587				
		Накладные расходы -	Тенге								
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2727	497				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			48170					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3084				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			14235282					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2329438				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге								
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								
			Тенге								

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	204 988
Итого	Тенге	14 440 270
Удорожание строительства в зимнее время 2,2%	Тенге	317 686
Выслуга лет 1%	Тенге	144 403
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	57 761
Итого	Тенге	14 960 120
Текущая стоимость к=2,557	Тенге	38 253 026
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	765 061
Итого	Тенге	39 018 087
Понижающий коэффициент 0,7998598	Тенге	31 208 999
НДС 12%	Тенге	3 745 080
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**34 954 079**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Ясли-сад № 14 "Ақбөпе"
Управления образования г. Астана

Джусупова Г.У.

Технадзор
ТОО "СК "ПромТехСервис"
Жансаутов Н.П.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.Т.

Подрядчик: ТОО Строительное ПС

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП Ясли сад №14 "Акбопе" по ул.Московская дом 29/4 в г.Астана

Наименование объекта - Ясли сад №14 "Акбопе"

Акт
приемки выполненных работ за Июль 2016 г.

на Электрооборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ								
39	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
40	75-6-50	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-43-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100**	1	88100,00	--	88100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
41	Е0121-22-8	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	50	39,12	--	1956	--	1648	0,22	11
		шт		33,90	--	1695	--	97,2	--	--
42	С151801-147	**Розетка РС16-223-6и**	50	66,00	--	3300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0110-898-12	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	1280	742,00	305,00	949760	390400	661762	2,00	2560
		коробка		398,00	72,00	509440	92162	110	0,42	535
53	С151803-50	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2**	1,28	18000,00	--	23040	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151803-49	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2**	0,025	16100,00	--	403	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151804-1916Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Сжим ответвительный У731М**	400	137,00	--	54800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

№	Сметная ТОО "Электрокомплект"	Кабели силовые для [illegible] QUARDO									
57	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	шт	400	68,08	--	27232	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	м	430	27,70	2,10	11911	903	8252	0,10	43
					19,70	0,50	8471	215	95	--	1
62	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	62459,00	--	18738	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
64	Е0121-3-1	Прокладка гофротрубы	км	0,13	389159,00	--	50591	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист	Труба гофра 20мм	м	30	40,46	--	1214	--	883	0,19	6
					30,28	--	908	--	97,2	--	--
			мп	30	12,22	--	367	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
87	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	39	-29,35	-2,80	-1145	-109	-1024	-0,18	-7
					-26,55	-0,45	-1035	-18	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-1145	-109			-7
			Тенге				-1035	-18			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				-1145				
		Всего заработная плата -	Тенге					-1053			
		Накладные расходы -	Тенге				-1024				-1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					-154			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-130				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				-2298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата -	Тенге					-1207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата -	Тенге					-1207			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				1232335	391194			2619
			Тенге				520694	92359			536
		Стоимость оборудования -	Тенге				88100				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				88100				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				1143869				

		Всего заработная плата -	Тенге			178193		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6728833		
		Накладные расходы -	Тенге					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			109002	109925	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1925704		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			367	713978	3491
		Сметная заработная плата -	Тенге			367		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			389		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2014192		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				713978	3491
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч					
			Тенге					

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	27 736
Итого	Тенге	2 041 928
Удорожание строительства в зимнее время 2,2%	Тенге	42 984
Выслуга лет 1%	Тенге	19 538
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	7 815
Итого	Тенге	2 112 266
Текущая стоимость к=2,557	Тенге	5 401 063
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	108 021
Итого	Тенге	5 509 084
Понижающий коэффициент 0,7998598	Тенге	4 406 495
НДС 12%	Тенге	528 779
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**4 935 274**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Ясли-сад № 14 "Акбопе"
Управления образования г. Астана

Акусулова Г.У.

Технадзор:
ТОО "СК "ПромТехСервис"
Жансаутов Н.И.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"
Нуржанов К.Т.

Счет-фактура № 17 от 31 августа 2016 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"**

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 38-14-16 от 26.05.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, р-н Сарыарка
государство, регион, область, город, район

Доставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1
(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:990340004919, ГККП Ясли сад № 14 "Ақбөпе" Управления образования города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская, д. 29/4
(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад №14 "Ақбөпе" Управления образования города Астаны**

БИН и адрес местонахождения получателя: 990340004919, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская, д. 29/4

ИИК покупателя: KZ84998BTB0000002939 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП Ясли сад № 14 "Ақбөпе"	работа	1	23 576 622.32	23 576 622.32	12%	2 829 194.68	26 405 817.00		
Всего по счету:					**23 576 622.32**		**2 829 194.68**	**26 405 817.00**		

Руководитель: Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: **Максимова О.Н.**
(Ф.И.О., подпись)

МП

"Стройальянс НС"

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)

Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №14 "Акбөпе" г.Астана
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №14 «Акбөпе» г.Астана ул.Московская д.29/4
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за август 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38-14-16	26.05.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №14 «Акбөпе» г.Астана ул.Московская д.29/4	**80 192 000**	**23 576 622**							*2 829 195*	*26 405 817*

Заказчик:
Заведующая Государственного коммунального казенного предприятия "Ясли-сад № 14 "Акбөпе" акимата г. Астана
Джусупова Г.У.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т.

Наименование объекта - Ясли сад №14 "Акбопе"

на Водопровод и канализация

Акт приемки выполненных работ за август 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								
1	С130904-11	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б27П1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм**	20	489,00	–	9780	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
2	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	40	*439,78*	*12,19*	*17591*	*488*	*15210*	*1,64*	*66*
		м		*292,50*	*4,57*	*11700*	*183*	*128*	*0,02*	*1*
3	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	40	*30,00*	–	*1200*	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	50	*310,32*	*5,28*	*15516*	*264*	*12194*	*1,05*	*53*
		м		*188,55*	*1,98*	*9428*	*99*	*128*	*0,01*	–
5	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	50	*49,00*	–	*2450*	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0116-14-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	10	*402,02*	*9,63*	*4020*	*96*	*2808*	*1,22*	*12*
		м		*215,78*	*3,60*	*2158*	*36*	*128*	*0,02*	–

	СН РК 8.02-03-2002												
8	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомуты	м	10	195,00	–	–	1950	–	–	–	–	–
9	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	шт	25	75,00	–	–	1875	–	–	–	–	–
10	С11031-371 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	50	72,96 38,59	16,85 4,33	3648 1930	843 217	2146 100	0,21 0,03	11 1		
11	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	50	216,00	–	10800	–	–	–	–	–	–
12	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	м	35	59,31 59,15	– –	2076 2070	– –	2650 128	0,34 –	12 –		
13	С130804-2233 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	компл	35	659,00	–	23065	–	–	–	–	–	–
14	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	150	64,00	–	9600	–	–	–	–	–	–
15	С131101-109	Термосмесители для ванн ТСм-В-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	шт компл	2 2	143,32 126,00 7030,00	1,57 – –	287 252 14060	3 – –	323 128 –	0,70 – –	1 – –		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			117018	1694			154		
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			27537	534			3		
	Материалы -			Тенге			14448						
	Всего заработная плата -			Тенге			876						
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2146					
		Накладные расходы -		Тенге			10800						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			2146						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							1		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				322					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			996						
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			17590						
		Сметная заработная плата -		Тенге							13		
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				2468					
	Материалы -			Тенге			102570						
							13031						

		Накладные расходы -										
		Нормативная трудоемкость в НР -										
		Сметная заработная плата в НР -										
		Неормируемые и непредвиденные затраты -										
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -											
		Нормативная трудоемкость -										
		Сметная заработная плата -										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
		Нормативная трудоемкость -										
		Сметная заработная плата -										

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3) - МОНТАЖ

16	С130904-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б27П1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	шт	20	343,00	--	6860	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2233 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	150	64,00	--	9600	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
18	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника	шт	49	1773,32	1,57	86893	77	7903	0,70	34	
					126,00	--	6174	--	128	--	--	
19	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	шт	12	1793,32	1,57	21520	19	1935	0,70	8	
					126,00	--	1512	--	128	--	--	
20	Е0117-2-3	Установка смесителей для мойки	шт	19	2993,32	1,57	56873	30	3064	0,70	13	
					126,00	--	2394	--	128	--	--	
21	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	100	439,78	12,19	43978	1219	38025	1,64	164	
					292,50	4,57	29250	457	128	0,02	2	
22	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100	75,00	--	7500	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
23	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	50	336,95	7,90	16847	395	15021	1,29	65	
					231,75	2,95	11588	148	128	0,01	1	
24	С130804-1914 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50	119,00	--	5950	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

	... СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
26	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	шт	25	75,00 –	– –	1875 –	–	–	–
27	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1кран	2	7932,57 54,00	1,57 –	15865 108	3 –	138 128	0,20 –	1 –
28	С131401-4	Аппараты водонагревательные V 50л	комплект	2	1512,32 1370,25	97,07 36,00	3025 2741	194 72	3600 128	7,87 0,18	16 –
29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	2	10800,00 –	– –	21600 –	– –	– –	– –	– –
30	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 –
			шт.	4	3716,00 –	– –	14864 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге				315143 54783	2094 739			307 4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				315143				
	Материалы -		Тенге				190018				
	Всего заработная плата -		Тенге					55522			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				68249				
		Накладные расходы -	Тенге				71069				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					10660			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23173				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				409385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата -	Тенге					66183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				409385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата -	Тенге					66183			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1) - МОНТАЖ									
31	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	35	9126,62 387,00	39,24 15,75	319432 13545	1373 551	18043 128	2,22 0,07	78 2
32	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	41	5930,28 346,50	21,53 9,00	243141 14207	883 369	18657 128	1,95 0,04	80 2
33	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	90	748,88 102,38	1,43 0,54	67399 9214	129 49	11856 128	0,56 –	50 –

35	С11031-363 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция IC-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Ds 57 мм	м	90	162,00	--	14580	--	--	--	--	--
36	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	12	4237,40	13,90	50849	167	4355	1,56	19	--
37	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	1	279,00	4,50	3348	54	128	0,03	--	--
38	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности днам. 50 мм	м	100	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2	--
39	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности днам. 100 мм	м	90	330,75	36,00	331	36	128	0,17	--	--
40	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомуты	шт	65	620,54	0,64	62054	64	13626	0,58	58	--
41	С130804-2191 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30	106,20	0,25	10620	25	128	--	--	--
42	С130804-2187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22	748,88	1,43	67399	129	11856	0,56	50	--
43	С130804-5060 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	102,38	0,54	9214	49	128	--	--	--
44	С130804-1383 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	75,00	--	4875	--	--	--	--	--
45	С130804-2732 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	961,00	--	28830	--	--	--	--	--
46	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	88,00	--	1936	--	--	--	--	--
					1744,00	--	17440	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
					130,00	--	5850	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
					310,00	--	3100	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
					835,00	--	16700	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--

48	803-80258-11	ПРОЧИСТКА К 100 ФТП 82.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН НД	1000ШТ	0,004	87400,00	--	--	340			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**1000ШТ**	**Тенге**				916979	4355		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				63952	1523		
		Материалы -		Тенге				21147			
		Всего заработная плата -		Тенге				1577			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14580	3863		
		Накладные расходы -		чел.-ч				3863			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге					579		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел.-ч				1501			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				26510			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге					4442		23
		Сметная заработная плата -		Тенге				895832			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				752736			
		Материалы -		Тенге					61611		
		Всего заработная плата -		Тенге				79780			
		Стоимость материалов и конструкций -		чел.-ч				78862			
		Накладные расходы -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге					11829		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				58482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел.-ч				1033176			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -		Тенге					73440		382
		Сметная заработная плата -		чел.-ч				1059686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					77883		405

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 - МОНТАЖ

49	Е0112-9-1	**Устройство настенных желобов**	63	1297,48	15,48	81741	975	9258	0,75	47
		м		117,68	5,81	7414	366	119	0,03	2
50	С11041-60	**Крюки**	157	101,00	--	15857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-21-1	**Установка водосточных воронок**	10	8426,26	137,88	84263	1379	6624	2,58	26
		1воронка		465,75	51,75	4658	517	128	0,25	3
52	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	65	748,88	1,43	48677	93	8563	0,56	36
		м		102,38	0,54	6655	35	128	--	--
53	С130804-1577 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	8	1250,00	--	10000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			240538	2447			109
			Тенге			18726	919			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15857				

		Стоимость общестроительных работ -										
		Материалы -										
		Всего заработная плата -										
		Накладные расходы -										
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -										
		Сметная заработная плата в Н.Р. -										
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -										
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -										
		Нормативная трудоемкость -										
		Сметная заработная плата -										
		Стоимость сантехнических работ -										
		Материалы -										
		Всего заработная плата -										
		Стоимость материалов и конструкций -										
		Накладные расходы -										
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -										
		Сметная заработная плата в Н.Р. -										
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -										
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -										
		Нормативная трудоемкость -										
		Сметная заработная плата -										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4										
		Нормативная трудоемкость -										
		Сметная заработная плата -										

РАЗДЕЛ 5.Подвал

54	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм(подвал)	м	140	445,87	9,88	62422	1383	43578	1,48	208
					266,51	3,69	37312	516	115,2	0,02	3
55	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	140	44,00	--	6160	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				68582	1383			208
			Тенге				37312	516			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				68582				
		Материалы -	Тенге				23727				
		Всего заработная плата -	Тенге					37828			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6160				
		Накладные расходы -	Тенге				43578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					6537			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6730				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				118889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата -	Тенге					44365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				118889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата -	Тенге					44365			

56	E0120-11-2	Установка решеток вентиляционных								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 шт	90	987,00	37,38	86130	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Тенге	277,12	14,77	24941	1329	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			86130	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Материалы -	Тенге			24941	1329	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Всего заработная плата -	Тенге			86130				
		Сдача и испытание -	Тенге			57825				
		Накладные расходы -	Тенге				26270			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1348				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			30263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							15
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4539			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6984				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			123377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							172
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				30809			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			123377				
			Тенге							172
							30809			

РАЗДЕЛ 7.Отопление

57	E0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	620	67,96	0,50	42135	310	48247	0,44	270
		м		67,46	0,09	41825	56	115,2	–	–
58	E0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	40	100,07	1,00	4003	40	4573	0,64	26
		м		99,07	0,16	3963	6	115,2	–	–
59	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	620	310,28	17,65	192375	10943	87148	0,64	394
		м		115,40	6,61	71550	4100	115,2	0,03	20
60	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	40	642,28	17,65	25691	706	5622	0,64	25
		м		115,40	6,61	4616	265	115,2	0,03	1
61	E0165-3-2	Демонтаж кранов	32	81,18	0,18	2598	6	2987	0,46	15
		шт		81,00	0,02	2592	1	115,2	–	–
62	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	32	521,42	49,05	16685	1570	11504	1,69	54
		1шт		292,39	19,69	9356	630	115,2	0,09	3
63	C130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	32	3100,00	–	99200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
64	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	150	197,20	15,96	29580	2394	31754	1,21	181

65	[illegible]	Установка чугунных радиаторов			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
66	E0165-38-3прим	Смена пробок радиаторных	1кВт	318	54,00	–	16200	–	18662	[illegible]	[illegible]
67	СПрайс-лист	Пробка радиаторная	клапан	300	54,00	–	16200	–	115,2	–	–
68	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	шт	300	52,38	–	15713	–	–	–	–
69	E0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и труб	комплект	150	66,28	–	9942	–	4605	0,14	21
			м2	525	26,65	–	3998	–	115,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге	158,06	0,07	82982	37	50689	0,63	333
				Тенге	102,15	0,02	53629	10	94,5	–	–
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			602354	30090			1661
		Материалы -		Тенге			275379	10722			54
		Всего заработная плата -		Тенге			82982				
		Накладные расходы -		Тенге			29316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге				53639			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			50689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге							25
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8020	7603			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			141691				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							358
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				61243			
		Материалы -		Тенге			519372				
		Всего заработная плата -		Тенге			152655				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				232462			
		Сдача и испытание -		Тенге			114913				
		Накладные расходы -		Тенге			1705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			267796				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							134
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				40169			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47230				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			834398				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							1515
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				272631			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			976089				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							1874
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге				333874			
				Тенге			2346744	45426			2946
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			502630	16282			80
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15857				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			951				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16808				
		Материалы -		Тенге			200318				
		Всего заработная плата -		Тенге			105122				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				67428			
		Накладные расходы -		Тенге			25380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			65956				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							33
				Тенге				9893			

	Нормативная трудоемкость -								
	Сметная заработная плата -								
Стоимость сантехнических работ -									
Материалы -		Тенге			3139569				
Всего заработная плата -		Тенге			1316147				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге							
Сдача и испытание -		Тенге							
	Накладные расходы -	Тенге			342182	451483			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3053				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			539939				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				80991			270
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			160230				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			2830739				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							2882
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				532474			
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			3129797				
		Тенге							3330
						609796			

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	45 069
Итого	Тенге	3 174 866
Удорожание строительства в зимнее время 2,2%	Тенге	69 847
Выслуга лет 1%	Тенге	31 749
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	12 699
Итого	Тенге	3 289 161
Текущая стоимость к=2,557	Тенге	8 410 385
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	168 208
Итого	Тенге	8 578 593
Понижающий коэффициент 0,7998598	Тенге	6 861 672
НДС 12%	Тенге	823 401
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**7 685 072**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Ясли-сад № 14 г. Акбопе"
управления образования г. Астана

Джусупова Г. З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"
"Стройальянс НС"
Нуржанов К.Т.

Технадзор:
ТОО "СК "ПромТехСервис"
Жансаутов Н.К.

Наименование объекта - Ясли сад №14 "Акбие"

Акт

на Ремонтные работы **приемки выполненных работ за август 2016 г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ДЕМОНТАЖ ПРОЕМОВ								
1	E0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	9							
		шт		320,85	30,15	2888	271	2854	1,96	18
				290,70	2,90	2616	26	108	0,19	2
2	E0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	32,13							
		м2		59,88	6,55	1924	210	1887	0,36	12
				53,33	1,04	1713	33	108	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4812	482			29
			Тенге			4330	60			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4812				
	Всего заработная плата -		Тенге				4389			
		Накладные расходы -	Тенге			4740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5100			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ ПОЛОВ								
		ТИП 1								
3	E0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	1484,22							
		м2		779,78	6,13	1157365	9091	114334	0,44	652
				67,28	2,31	99851	3432	110,7	0,01	17
4	E0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	1100							
		1м		178,36	0,09	196196	99	18436	0,09	104
				15,12	0,02	16632	22	110,7	–	–
5	E0157-23-5прим	**Устройство порожков металлических**	80							
		1м		20,35	0,09	1628	7	1341	0,09	8
				15,12	0,02	1210	2	110,7	–	–
6	C11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	**Порожек алюминиевый**	80							
		м		343,00	–	27440	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ТИП 6-КРЫЛЬЦО								

8	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,3378132	15836,43	6844,83	5350	2312	2317	33,24	11	
					5796,00	1941,09	1958	656	81	6,83	3	
9	E0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	0,3378132	28686,82	5605,29	9691	1894	6880	126,00	41	
					21600,00	1029,79	7297	348	90	4,42	1	
10	C130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	41,6	141,00	--	5866	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
11	C130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	48,4	207,00	--	10019	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
12	C130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	42	56,00	--	2352	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
13	C130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	62	41,00	--	2542	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
14	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0926	99034,93	380,30	9171	35	3341	227,70	21	
					38036,25	143,44	3522	13	94,5	0,70	--	
		Входная группа										
15	СПрайс-лист	Перила никелированные изготовление и монтаж	мп	3	5279,97	--	15840	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		Лестница ЛМ-1										
16	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,543	15836,43	6844,83	8599	3717	3403	33,24	18	
					5796,00	1941,09	3147	1054	81	6,83	4	
17	E0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	0,543	33328,14	7006,61	18097	3805	11492	138,00	75	
					24840,00	1287,24	13488	699	81	5,53	3	
18	C11011-4884 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,543	57071,00	--	30990	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
19	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,2	22,68	0,06	730	2	175	0,03	1	
					6,68	0,03	215	1	81	--	--	

21	Е0109-29-1	ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
			т	0,2208	15836,43 5796,00	6844,83 1941,09	3497 1280	1511 429	1384 81	33,24 6,83	7 2
22	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	0,2208	33328,14 24840,00	7006,61 1287,24	7359 5485	1547 284	4673 81	138,00 5,53	30 1
23	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	18	141,00 –	– –	2538 –	– –	– –	– –	– –
24	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	13,534	207,00 –	– –	2802 –	– –	– –	– –	– –
25	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	40,6	56,00 –	– –	2274 –	– –	– –	– –	– –
26	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	78	41,00 –	– –	3198 –	– –	– –	– –	– –
27	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,076	57972,00 –	– –	4406 –	– –	– –	– –	– –
28	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,008	53600,00 –	– –	429 –	– –	– –	– –	– –
		ПРОЕМ ПР-1									
29	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,08624	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	1468 1279	122 43	1070 81	94,42 2,44	8 –
30	С11011-4884 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,084	57071,00 –	– –	4794 –	– –	– –	– –	– –
31	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00224	50642,00 –	– –	113 –	– –	– –	– –	– –

		[illegible]									
33	С11011-4266 Изм. и доп.вып.19	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0159	15836,43 5796,00	6844,83 1941,09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,0159	55787,00 –	– –	887 –	– –	– –	– –	– –
35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	35	22,68 6,68	0,06 0,03	794 234	2 1	190 81	0,03 –	1 –
			м2	35	20,99 4,78	0,03 –	735 167	1 –	136 81	0,02 –	1 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1669964	24722			1078
				Тенге			171917	7088			31
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1584062				
		Материалы -		Тенге			1351567				
		Всего заработная плата -		Тенге				141436			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84899				
		Накладные расходы -		Тенге			155768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				23365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			104390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1844219				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							982
		Сметная заработная плата -		Тенге				164801			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54312				
		Материалы -		Тенге			5270				
		Всего заработная плата -		Тенге				37568			
		Накладные расходы -		Тенге			31118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				4668			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5126				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90557				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -		Тенге				42236			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31590				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1895				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1968261				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1202
		Сметная заработная плата -		Тенге				207037			
		РАЗДЕЛ 3. ПАНДУС									
36	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	6	6703,00 313,09	245,78 92,84	40218 1879	1475 557	2302 94,5	2,06 0,45	12 3

	[illegible] 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	[illegible]								
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1								
38	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03335	41200,00	–	1376				
			т	–	–	–				
39	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,1121	15836,43	6844,83	1775	767	703	33,24	4
			т	5796,00	1941,09	650	218	81	6,83	1
40	С11011-4884 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,1121	33328,14	7006,61	3736	785	2372	138,00	15
			т	24840,00	1287,24	2785	144	81	5,53	1
41	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,071	57071,00	–	4052	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
42	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0398	50306,00	–	2002	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
				Разное						
43	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	34,1	2863,25	–	97637	–	23051	3,73	127
			м3	610,65	–	20823	–	110,7	–	–
44	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7550576	74123,81	527,69	55968	398	7773	64,86	49
			т	9496,13	196,87	7170	149	106,2	0,96	1
45	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	341,655	306,22	18,45	104623	6304	25423	0,42	142
			м2	60,29	6,93	20600	2366	110,7	0,03	12
46	Е0111-15-2 К=24	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	341,655	859,09	16,08	293514	5494	19566	0,25	85
			м2	40,56	6,00	13858	2050	123	0,03	10
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	341,655	220,62	12,44	75377	4249	24472	0,41	140
			м2	60,03	4,67	20510	1597	110,7	0,02	8
48	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	341,655	158,25	3,35	54067	1145	1849	0,02	8
			м2	3,15	1,25	1076	427	123	0,01	2
49	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка декорпанелью на металлическом каркасе	6,5	660,34	2,86	4292	19	1931	1,63	11

51	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен жидкими обоями	м2	160	161,04 115,82	2,82 1,08	25767 18531	452 172	27874 94,5	9,86 9,01	99 1
52	СПрайс-лист	Жидкие обои	м2	160	384,04 –	– –	61446 –	– –	– –	– –	– –
53	Е0115-176-8	Покрытие стен масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	285	222,76 31,05	– –	63487 8849	– –	8363 94,5	0,17 –	48 –
54	Е0115-101-1прим	Установка галтелей(молдинг)	м	290	51,62 50,46	0,78 0,31	14969 14634	225 91	13915 94,5	0,30 –	87 –
55	СПрайс-лист	Галтель	мп	290	69,84 –	– –	20253 –	– –	– –	– –	– –
56	Е0115-101-1прим	Установка пластиковых уголков -малярные	м	124	51,62 50,46	0,78 0,31	6401 6257	96 39	5950 94,5	0,30 –	37 –
57	СПрайс-лист	Пластиковый уголок	мп	124	38,76 –	– –	4806 –	– –	– –	– –	– –
58	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Устройство планок снегозадержателей	м	130	520,72 64,83	439,48 69,08	67693 8427	57133 8981	18644 107,1	0,39 0,22	50 29
59	СПрайс-лист	Планка снегозадержатель	мп	130	434,84 –	– –	56529 –	– –	– –	– –	– –
60	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	м	14	342,68 33,48	0,74 0,11	4798 469	10 2	504 107,1	0,22 –	3 –
61	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	160,67	201,91 40,86	0,56 0,09	32442 6565	90 14	7047 107,1	0,26 –	42 –
		Отопление									
62	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	10	197,20 181,24	15,96 2,52	1972 1812	160 25	2117 115,2	1,21 0,02	12 –
63	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	21	4357,14 128,46	44,71 16,75	91500 2698	939 352	3513 115,2	0,81 0,08	17 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1198293	79740			978
			Тенге				159425	17189			69
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1099085				
		Материалы -	Тенге				146611				
		Всего заработная плата -	Тенге					167931			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				157833				
		Местные материалы -	Тенге				566072				
		Накладные расходы -	Тенге				178463				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
	Сметная заработная плата -	Тенге						
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге						
Материалы -		Тенге						
Всего заработная плата -		Тенге						
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		5736	354799			
	Накладные расходы -	Тенге		524				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3796			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч		225				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3075				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге						
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			461			1
	Сметная заработная плата -	чел.-ч		529				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		9340				
Материалы -		Тенге						
Всего заработная плата -		Тенге			4257			22
Сдача и испытание -		Тенге		93472				
	Накладные расходы -	Тенге		87863				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			4887			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч		106				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5630				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге						
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			844			3
	Сметная заработная плата -	чел.-ч		5946				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		105048				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге						34
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			5731			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		1468588				
		Тенге						1141
		Тенге			204689			
				2873068	**104944**			2085
				335671	**24336**			162
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**2687958**				
Материалы -		Тенге		**1498177**				
Всего заработная плата -		Тенге			**313756**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**242732**				
Местные материалы -		Тенге		**566072**				
	Накладные расходы -	Тенге		**338971**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						169
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**50846**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**181616**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**3208545**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2100
	Сметная заработная плата -	Тенге			**364602**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		**60048**				
Материалы -		Тенге		**5795**				
Всего заработная плата -		Тенге			**41365**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**225**				
	Накладные расходы -	Тенге		**34193**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**5129**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**5655**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		**99896**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						242
	Сметная заработная плата -	Тенге			**46494**			

Материалы -								
Всего заработная плата -								
Стоимость материалов и конструкций -								
Сдача и испытание -								
	Накладные расходы -	Тенге						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге						
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч						
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5636			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге						
	Сметная заработная плата -	Тенге			7841	844		
	ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч			138533			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге						
	Сметная заработная плата -	чел.-ч				5731		34
		Тенге			3446970			
						416827		2376

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	49 636
Итого	Тенге	3 496 606
Удорожание строительства в зимнее время 2,2%	Тенге	76 925
Выслуга лет 1%	Тенге	34 966
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	13 986
Итого	Тенге	3 622 484
Текущая стоимость к=2,557	Тенге	9 262 692
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	185 254
Итого	Тенге	9 447 946
Понижающий коэффициент	Тенге	7 533 630
НДС 12%	Тенге	904 036
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**8 437 666**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Ясли-сад № 14 "Ақбөпе"
Управления образования г. Астана

Дзусупова Г.У.

Технадзор:
ТОО "СК "ПромТехСервис"
Жансаутов Н.И.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.У.

Наименование объекта – Ясли сад №14 "Акбопе"

Акт

на Пожарная сигнализация **приемки выполненных работ за август 2016 г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	–	7155	–	90	–	–
2	СПрайс-лист ТОО "Байтерек СТАН"	Приемно контрольный прибор Рубеж-20П	1	21994,48	–	21994	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	–	936	–	90	–	–
4	СПрайс-лист ТОО "Байтерек СТАН"	Блок индикации Рубеж-БИ	1	17042,85	–	17043	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	2	938,00	–	1876	–	1501	5,00	10
		шт		790,00	–	1580	–	95	–	–
6	СПрайс-лист ТОО "Байтерек СТАН"	Аккумуляторная батарея АКБ 12Ач	2	1920,18	–	3840	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радионзотопный, световой в нормальном исполнении	80	369,90	1,60	29592	128	24984	2,00	160
		шт		347,00	–	27760	–	90	–	–
8	СПрайс-лист ТОО "Байтерек СТАН"	Адресный дымовой извещатель пожарный ДИП 212-64	80	1608,76	–	128701	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	5	153,50	–	768	–	645	1,00	5
		шт		144,00	–	720	–	90	–	–
10	СПрайс-лист ТОО "Байтерек СТАН"	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый ИП 101-29 PR	5	1229,62	–	6148	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

12	СПрайс-лист ТОО "Байтерек СТАН"	Оповещатель звуковой "Волна" ОПОП 1-8	шт	11	331,67	--	--	--	--	--	--	--	--
		СТОЕЧНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ											
13	Ц0110-513-2	**Оборудование коллективного приема телевидения: станции головные стоечного типа**	шт	1	4933,80 4883,00	-- --	4934 4883	-- --	4932 101	14,00 --	14 --		
14	СПрайс-лист ТОО "Байтерек СТАН"	**Аварийный селектор на 20зон SES-1120**	шт	1	19589,36 --	-- --	19589 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
15	Ц0110-348-3	**Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля**	шт	1	1394,00 1127,00	144,00 36,00	1394 1127	144 36	1175 101	7,00 0,21	7 --		
16	СПрайс-лист ТОО "Байтерек СТАН"	**Микрофонная консоль с селектором на 10 зон SAR-1051B**	шт	1	16181,91 --	-- --	16182 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
17	Ц0110-669-3	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	шт	1	994,30 936,00	1,60 --	994 936	2 --	842 90	5,00 --	5 --		
18	СПрайс-лист ТОО "Байтерек СТАН"	**Блок контроля целостности линий динамиков SSC-132A**	шт	1	49821,78 --	-- --	49822 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
19	Ц0110-386-10	**Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели**	шт	2	232,50 203,00	-- --	465 406	-- --	410 101	1,00 --	2 --		
20	СПрайс-лист "Sonar"	**Фальшпанель 1U SWS-106W**	шт	2	1597,77 --	-- --	3196 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
21	Ц0110-347-1	**Громкоговоритель настольный**	шт	15	529,00 477,00	-- --	7935 7155	-- --	7227 101	3,00 --	45 --		
22	СПрайс-лист "Sonar"	**Громкоговоритель настенный Sonar SAB-1112A**	шт	15	7257,25 --	-- --	108859 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
23	СПрайс-лист "Sonar"	**Модуль вентиляторный потолочный с термодатч 3 вент MB-400-2-3C**	шт	1	3186,11 --	-- --	3186 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		КАБЕЛИ											
24	Ц0108-153-1	**Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий**	м	1950	328,90 200,00	95,90 16,90	641355 390000	187005 32956	401808 95	1,21 0,10	2360 191		
25	СПрайс-лист ТОО "Ержас Промкомпани"	**Кабель-канал 20х10**	м	1950	23,46 --	-- --	45749 --	-- --	-- --	-- --	-- --		

27	СПрайс-лист ТОО "БАЙТЕРЕК СТАН"	Кабель с медными жилами КПСнг (А)-FRHF 2х0,75	м	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	СПрайс-лист ТОО "БАЙТЕРЕК СТАН"	Кабель с медными жилами КПСнг (А)-FRHF 2х1,5	м	1500	47,13	--	70698	--	--	--	--
			м	450	76,81	--	34563	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге				1287709	192378			2865
		Стоимость оборудования -	Тенге				482514	34250			199
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				382209				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				382209				
		Материалы -	Тенге				905500				
		Всего заработная плата -	Тенге				79598				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					516764			
		Накладные расходы -	Тенге				151010				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				489867				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								245
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					73480			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				83722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1479089				
		Сметная заработная плата -	Тенге								3308
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					590244			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1861298				
		Сметная заработная плата -	Тенге								3308
								590244			

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	21 299
Итого	Тенге	1 882 597
Удорожание строительства в зимнее время 2,2%	Тенге	33 009
Выслуга лет 1%	Тенге	15 004
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	5 916
Итого	Тенге	1 936 526
Текущая стоимость к=2,557	Тенге	4 951 696
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	99 034
Итого	Тенге	5 050 730
Понижающий коэффициент 0,7998598	Тенге	4 039 876
НДС 12%	Тенге	484 785
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**4 524 661**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Ясли-сад № 14 "Акбопе"
Управления образования г. Астана

Джусупова Г.У.

Технадзор:
ТОО "СК "ПромТехСервис"
Жансаутов Н.И.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.Т.

Наименование объекта — Ясли сад №14 "Алёнка"

Акт
приемки выполненных работ за август 2016 г.

на Электрооборудования и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, машинистов	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ								
1	Ц0108-573-6	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм**	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22	--
2	С151803-194	**Корпус модульный металлический ЩРНС-1Х12-1 УХЛ4**	1	3040,00	--	3040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
4	С151801-69	**Автомат ВА 47-29-3 40А**	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
6	С151801-11	**Автомат ВА 47-29-1 16А**	5	134,00	--	670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151801-63	**Автомат АД 12-2Р 25А**	2	675,00	--	1350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-573-6	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм**	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22	--
9	С151803-194	**Корпус модульный металлический ЩРНС-1Х12-1 УХЛ4**	1	3040,00	--	3040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	5	862,00	28,00	4310	140	1636	2,00	10
		шт		340,00	4,50	1700	22	95	0,03	--
11	С151801-69	**Автомат ВА 47-29-3 40А**	5	1750,00	--	8750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

13	С151801-11	Автомат ВА 47-29-1 16А шт	2	134,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С151801-63	Автомат АД 12-2Р 25А шт	3	675,00 --	-- --	2025 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм шт	1	735,00 383,00	185,00 38,30	735 383	185 38	400 95	2,00 0,22	2 --		
16	С151803-194	Корпус модульный металлический ЩРНС-1Х12-1 УХЛ4 шт	1	3040,00 --	-- --	3040 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
17	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	7	501,20 227,00	13,20 2,30	3508 1589	92 16	1525 95	1,00 0,01	7 --		
18	С151801-11	Автомат ВА 47-29-1 25А шт	1	134,00 --	-- --	134 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
19	С151801-11	Автомат ВА 47-29-1 10А шт	6	134,00 --	-- --	804 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
20	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм шт	1	735,00 383,00	185,00 38,30	735 383	185 38	400 95	2,00 0,22	2 --		
21	С151803-194	Корпус модульный металлический ЩРНС-1Х12-1 УХЛ4 шт	1	3040,00 --	-- --	3040 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
22	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	327 95	2,00 0,03	2 --		
23	С151801-69	Автомат ВА 47-29-3 40А шт	1	1750,00 --	-- --	1750 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
24	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	6	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1307 95	1,00 0,01	6 --		
25	С151801-11	Автомат ВА 47-29-1 16А шт	4	134,00 --	-- --	536 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
26	С151801-63	Автомат АД 12-2Р 25А шт	2	675,00 --	-- --	1350 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
27	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм шт	1	735,00 383,00	185,00 38,30	735 383	185 38	400 95	2,00 0,22	2 --		

29	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862,00	28,00	4310	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		шт		340,00	4,50	1700	22	95	0,02	–
30	С151801-69	Автомат ВА 47-29-3 40А	5	1750,00	–	8750	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	–
32	С151801-11	Автомат ВА 47-29-1 16А	1	134,00	–	134	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	С151801-63	Автомат АД 12-2Р 25А	3	675,00	–	2025	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22	–
35	С151803-194	Корпус модульный металлический ЩРНС-1Х12-1 УХЛ4	1	3040,00	–	3040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
36	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	–
37	С151801-11	Автомат ВА 47-29-1 25А	1	134,00	–	134	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	С151801-11	Автомат ВА 47-29-1 10А	6	134,00	–	804	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
39	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	50	39,82	–	1991	–	1648	0,22	11
		шт		33,90	–	1695	–	97,2	–	–
40	С151801-12	Выключатель ВС1У-126-бн	50	156,00	–	7800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	58	50,40	–	2923	–	2013	0,23	13
		шт		35,71	–	2071	–	97,2	–	–
42	С151801-14	Выключатель ВС5У-228-бн	58	182,00	–	10556	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	Ц0108-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	12	48,50	0,20	582	2	537	0,29	3
		шт		47,00	0,10	564	1	95	–	–

45	[illegible]	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	6	33,18 31,95	–	199 186	–	[illegible]	[illegible]	–
46	С151801-149	Розетка РС16-227Б-6н шт	6	82,00 –	– –	492 –	– –	– –	– –	– –
47	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	150	27,70 19,70	2,10 0,50	4155 2955	315 75	2879 95	0,10 –	15 –
48	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,06	228701,00 –	– –	13722 –	– –	– –	– –	– –
49	С151601-1210Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,09	240578,00 –	– –	21652 –	– –	– –	– –	– –
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
50	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках шт	231	463,23 269,10	125,59 71,87	107006 62162	29012 16603	76560 97,2	1,64 0,32	380 74
51	С151703-3	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами ARCTIC SMC 218 шт	14	1760,00 –	– –	24640 –	– –	– –	– –	– –
52	С151701-42	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами ARCTIC SMC 236 шт	12	1900,00 –	– –	22800 –	– –	– –	– –	– –
53	С151702-16	Светильник с 4-мя люминесцентными лампами A0T PRS 218 шт	9	2740,00 –	– –	24660 –	– –	– –	– –	– –
54	С151703-4	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами A0T PRS 418 шт	188	4460,00 –	– –	838480 –	– –	– –	– –	– –
55	С151701-66	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами LTX 236 шт	8	2130,00 –	– –	17040 –	– –	– –	– –	– –
56	С151702-26	Защитная решетка для светильника LTX 236 шт	8	1160,00 –	– –	9280 –	– –	– –	– –	– –
57	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках шт	75	463,23 269,10	125,59 71,87	34742 20183	9419 5391	24857 97,2	1,64 0,32	123 24
58	С151702-45	Светильник с компактной люминесцентнойлампой (2G11) потолочный CD 218 шт	29	3160,00 –	– –	91640 –	– –	– –	– –	– –

60	С151702-45	Светильник с компактной люминесцентнойлампой (2G11) потолочный RKL 218 шт	26	3160,00	–	82160	–	–	–	–
61	С151706-67	Лампа люминесцентная ртутная низкого давления 220В 18Вт L18W шт	922	460,00	–	424120	–	–	–	–
62	С151706-66	Лампа люминесцентная ртутная низкого давления 220В 36Вт L36W шт	40	416,00	–	16640	–	–	–	–
63	С151706-73	Компактная люминесцентная лампа 220В 18Вт Ecospiral 18W 2G11 шт	110	316,00	–	34760	–	–	–	–
64	С151706-73	Компактная люминесцентная лампа 220В 18Вт Ecospiral 18W E27 шт	28	316,00	–	8848	–	–	–	–
65	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	962	14,00	–	13468	–	–	–	–
		ПОДВАЛ								
66	Е0121-3-1	Прокладка гофротрубы м	500	40,46	–	20230	–	14716	0,19	93
				30,28	–	15140	–	97,2	–	–
67	СПрайс-лист	Труба гофра 20мм мп	500	12,22	–	6111	–	–	–	–
68	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	500	27,70	2,10	13850	1050	9595	0,10	50
				19,70	0,50	9850	250	95	–	1
69	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,5	62459,00	–	31230	–	–	–	–
70	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм шт	2	735,00	185,00	1470	370	800	2,00	4
				383,00	38,30	766	77	95	0,22	–
71	С151803-194	Корпус модульный металлический ЩРНС-1Х12-1 УХЛ4 шт	2	3040,00	–	6080	–	–	–	–
72	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
				227,00	2,30	908	9	95	0,01	–
73	С151801-11	Автомат ВА 47-29-1 25А шт	4	134,00	–	536	–	–	–	–

75	С151801-12	Выключатель ВСТУ-126-6н	шт								
76	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	45	197,28 99,88	71,95 44,92	8877 4494	3238 2021	6333 97,2	0,63 0,20	28 9
77	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	45	871,00 –	– –	39195 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2057183	45380			799
				Тенге			135592	24794			111
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2051072				
		Материалы -		Тенге			49936				
		Всего заработная плата -		Тенге				160386			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1820165				
		Накладные расходы -		Тенге			155227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				23284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			132378				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2338677				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							988
		Сметная заработная плата -		Тенге				183670			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6111				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6111				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			367				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6477				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2345154				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							988
		Сметная заработная плата -		Тенге				183670			

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	33 770
Итого	Тенге	2 378 924
Удорожание строительства в зимнее время 2,2%	Тенге	52 336
Выслуга лет 1%	Тенге	23 789
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	9 516
Итого	Тенге	2 464 565
Текущая стоимость к=2,557	Тенге	6 301 894
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	126 038
Итого	Тенге	6 427 932
Понижающий коэффициент 0,7998598	Тенге	5 141 444
НДС 12%	Тенге	616 973
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**5 758 418**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Ясли-сад № 14 "Акбөпе"
Управления образования г. Астана

Джусупова Г.У.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"
Нуржанов К.Т.

Технадзор:
ТОО "СК "ПромТехСервис"
Жансаутов Н.И.

Страниц - 6