ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2016 г.
Дополнительное соглашение №6 от 31.03.2016г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наимснование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен.	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	635 413 658,03	387 770 066,91	190 624 097,41	317 797 432,65	69 972 634,26	20 991 790,28	48 980 843,98
	Всего по акту:		635 413 658,03	387 770 066,91	190 624 097,41	317 797 432,65	69 972 634,26	20 991 790,28	48 980 843,98

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя_____**Торебаев С.К.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.К.**
М.П.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог Алматинской области"

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор: Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г

Наименование объекта:Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 0-22

АКТ №8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

Локальная смета 2-1--2

Дорожная одежда

на Дорожную одежду

Основание: **Устройство переходно-скоростных полос по основной дороге ПК 60+92-64+77;ПК 152+63-158+95**

Сметная стоимость	24923,48	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3621	чел.-ч
Сметная заработная плата	791,308	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (ПК60+92- ПК 64+77;ПК 152+63- ПК158+95)**	4487,033	640,82	73,75	2875397	330935	197228	0,14	646
		м3		21,38	11,67	95933	52359	133	0,04	184
2	Е0127-26-4	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см (12-2) из материала от разборки покрытия СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ 50%подобранной щебеночной смеси (ПК60+92- ПК 64+77;ПК 152+63- ПК158+95)**	16681,7	22,85	18,86	381242	314682	214418	0,02	359
		м2		3,89	5,77	64892	96325	133	0,02	330
3	СКСМ	**Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6**	1217,764	1430,94	--	1742547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Верхний слой основания								
4	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2**	4,781	40097,59	339,59	191707	1624	896	0,58	3
		т		--	140,94	--	674	133	0,58	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4см) см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(ПК60+92- ПК 64+77:ПК 152+63- ПК158+95)								
			9562,826	25,70	16,01	245731	153068	135071	0,04	363
		м2		6,48	4,14	61967	39590	133	0,01	135
6	С143010-22	Щебень черный								
			2027,31911	2480,00	--	5027751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Нижний слой(6см) а/б покрытия								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2								
			2,0147	40097,59	339,59	80785	684	378	0,58	1
		т		--	140,94	--	284	133	0,58	1
8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			10073,5	388,05	15,35	3908986	154643	147375	0,03	338
		м2		5,94	5,06	59837	50972	133	0,02	178
9	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(ПК 60+92- ПК64+77)								
			10073,5	182,43	--	1837729	--	536	--	4
		м2		0,04	--	403	--	133	--	--
		Верхний слой (4 см) а/б покрытия								
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2								
			2,4748	40097,59	339,59	99234	840	464	0,58	1
		т		--	140,94	--	349	133	0,58	1
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (ПК 57+07- ПК 64+77)								
			12374	504,62	15,35	6244211	189959	181032	0,03	416
		м2		5,94	5,06	73502	62612	133	0,02	219
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22635318	1146434			2131
			Тенге			356533	303165			1051
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22635318				
	Материалы -		Тенге			472182				
	Всего заработная плата -		Тенге				659698			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1742547				
	Местные материалы -		Тенге			18917623				
		Накладные расходы -	Тенге			877398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1410763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24923480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3621**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**791308**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**24923480**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3621**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**791308**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**24 923 480**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3621**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**791308**			
	0,00%	Временные здания и сооружения-4,6 % с к=0,8 -2012г	Тенге			**0**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**24923480**				
	1,44%	Зимнее удорожание работ	Тенге			**358898**				
	1%	Затраты на выслугу лет -	Тенге			**249235**				
	0,4%	Затраты на дополнительные отпуска -	Тенге			**99694**				
		Итого с прочими в базовых ценах 2001г.	Тенге			**25631307**				
	2,390	Переход на текущий уровень цен	2,390							
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**61250555**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1890970,84**			
	2%	Налоги, сборы, обязательные платежи-	Тенге			**1225011**				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ:	Тенге			**62475566**				
	12%	НДС-	Тенге			**7497068**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**69 972 634,26**				

Заказчик _____ Торебаев С.К.

Подрядчик _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора

ТОО "САПАИНЖИНИРИНГ" _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2016 г.
Дополнительное соглашение №6 от 31.03.2016г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен.	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	635 413 658,03	317 797 432,65	190 624 097,41	229 526 026,29	88 271 406,36	26 481 421,91	61 789 984,45
	Всего по акту:		635 413 658,03	317 797 432,65	190 624 097,41	229 526 026,29	88 271 406,36	26 481 421,91	61 789 984,45

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Торебаев С.К.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.К.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дорожная одежда

Устройство переходно-скоростных полос по основной дороге ПК30+22-35+62;ПК57+07- ПК60+92

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Всего
					осн. з/п.	Экспл.маш.	осн. з/п.	Экспл.маш.	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	4865,42	640,82	73,75	3117877	358842	0,14	701
					21,38	11,67	104023	56774	0,04	199
2.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из материала от разборки покрытия СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ с добавлением 50%подобранной щебеночной смеси С-6	м2	17391,00	22,85	18,86	397452	328062	0,02	374
					3,89	5,77	67651	100421	0,02	344
3.	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	1269,54	1430,94	--	1816633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2	т	9,11	40097,59	339,59	365409	3095	0,58	5
					--	140,94	--	1284	0,58	5
5.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4см)из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	18227,00	25,70	16,01	468370	291751	0,04	693
					6,48	4,14	118111	75460	0,01	257
6.	С143010-2 2	Щебень черный	т	3864,12	2480,00	--	9583028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов 0,2л на	т	2,57	40097,59	339,59	103236	874	0,58	1

1	1м2			--	140,94	--	363	0,58	1
8.	ЕО127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4+2 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 12877,50	388,05	15,35	4997068	197688	0,03	433
				5,94	5,06	76492	65160	0,02	227
9.	ЕО127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 12877,50	182,43	--	2349268	--	0,00	5
				0,04	--	515	--	--	--
10.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т 2,11	40097,59	339,59	84606	717	0,58	1
				--	140,94	--	297	0,58	1
11.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2 10577,00	504,62	15,35	5337402	162372	0,03	355
				5,94	5,06	62827	53520	0,02	187
ИТОГО:						28620349	1343400		2568
						429619	353279		1223

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1041255
Всего накладных расходов:	1041255
Итого с накладными	29661604

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1779696
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31441300
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	31894055
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32019820
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32334233
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	77268388
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1545368

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	78813756
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9457650
Итого с НДС	**88 271 406,36**

Заказчик: _____ Торебаев С.К.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050[illegible]0000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2016 г.
Дополнительное соглашение №6 от 31.03.2016г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен.	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	635 413 658,03	229 526 026,29	190 624 097,41	216 972 036,29	12 553 990,00	3 766 197,00	8 787 793,00
	Всего по акту:		635 413 658,03	229 526 026,29	190 624 097,41	216 972 036,29	12 553 990,00	3 766 197,00	8 787 793,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.К.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 0-22.ИССО

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	1,60	40097,59	339,59	64156	543	0,58	1
					--	140,94	--	226	0,58	1
2.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	8000,00	504,62	15,35	4036988	122812	0,03	269
					5,94	5,06	47520	40480	0,02	141
ИТОГО:							4101144	123356		270
							47520	40706		142

Накладные расходы :

На общестроительные работы	117340
Всего накладных расходов:	117340
Итого с накладными	4218484

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	253109
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4471593
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	4535984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4553870
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4598586
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10989137
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	219783
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11208920
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1345070
Итого с НДС	**12 553 990**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050[illegible]0775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2016 г.
Дополнительное соглашение №6 от 31.03.2016г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен.	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	635 413 658,03	216 972 036,29	190 624 097,41	164 194 989,29	52 777 047,00	15 833 114,10	36 943 932,90
	Всего по акту:		635 413 658,03	216 972 036,29	190 624 097,41	164 194 989,29	52 777 047,00	15 833 114,10	36 943 932,90

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя_____**Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.К.**
М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Договор: Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г
Наименование объекта:Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры" км 0-22

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016

Локальная смета 2-1--1

Земляные работы ПК 177+00- ПК 187+00

Основание:

Сметная стоимость	1079,593	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1535	чел.-ч
Сметная заработная плата	277,233	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гл.1.3.Устройство дорожных насыпей								
1	E0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м(10м+40м)**	901	6,01	6,01	5412	5412	1821	--	--
		м3		--	2,08	--	1878	97	0,01	6
2	E0101-24-14	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3604	4,75	4,75	17133	17133	5766	--	--
		м3		--	1,65	--	5944	97	0,01	19
3	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	6462	29,62	28,58	191372	184652	66145	0,01	45
		м3		0,99	9,56	6397	61793	97	0,04	226
4	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(на трассу)**	9199,35	17,73	17,73	163104	163104	32621	--	--
		т		--	3,55	--	32621	100	0,07	685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (6 проходов)**	21516	12,51	12,51	269115	269115	89345	--	--
		м3		--	4,28	--	92109	97	0,01	301
6	E0101-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	107580	1,27	1,27	136734	136734	39915	--	--
		м3		--	0,38	--	41149	97	--	134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			782871	776151			45
			Тенге			6397	235494			1372
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			782871				
	Всего заработная плата -		Тенге				241891			
	Местные материалы -		Тенге			323				
		Накладные расходы -	Тенге			235613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1079593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1535
		Сметная заработная плата -	Тенге				277233			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 079 593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1535
		Сметная заработная плата -	Тенге				277233			
	0,00%	Временные здания и сооружения-4,6 % с к=0,8 -2012г	Тенге			0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1079593				
	6,48%	Зимнее удорожание работ	Тенге			69958				
	1%	Затраты на выслугу лет -	Тенге			10796				
	0,4%	Затраты на дополнительные отпуска -	Тенге			4318				
		Итого с прочими в базовых ценах 2001г.	Тенге			1164665				
	2,38968	Переход на текущий уровень цен:	2,557							
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2783173				
		Сметная заработная плата -	Тенге				662497,44			
	2%	Налоги, сборы, обязательные платежи-	Тенге			55663				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ:	Тенге			2838837				
	12%	НДС-	Тенге			340660				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 179 497				

Заказчик_____ Самуратов С.З

Подрядчик_____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора
ТОО "САПАИНЖИНИРИНГ"_____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____ Байсаков К.

Форма 4

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог Алматинской области"
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Договор: Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г
Наименование объекта:Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 0-22

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016

Локальная смета 2-1--2

Дорожная одежда

Основание:

Сметная стоимость	13179,782	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1829	чел.-ч
Сметная заработная плата	401,574	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1800	640,82	73,75	1153483	132757	79119	0,14	259
		м3		21,38	11,67	38484	21004	133	0,04	74
2	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см (12-2) из материала от разборки покрытия СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ 50%подобранной щебеночной смеси	9700	22,85	18,86	221683	182980	124679	0,02	209
		м2		3,89	5,77	37733	56011	133	0,02	192
3	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	708,1	1430,94	--	1013249	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Верхний слой основания								
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2	4,35	40097,59	339,59	174425	1477	815	0,58	3
		т		--	140,94	--	613	133	0,58	3
5	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4см) см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	8700	25,70	16,01	223560	139257	122884	0,04	331
		м2		6,48	4,14	56376	36018	133	0,01	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143010-22	**Щебень черный**	1844,4	2480,00	--	4574112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Нижний слой(6см) а/б покрытия								
7	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2**	1,6	40097,59	339,59	64156	543	300	0,58	1
		т		--	140,94	--	226	133	0,58	1
8	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	8000	388,05	15,35	3104372	122812	117040	0,03	269
		м2		5,94	5,06	47520	40480	133	0,02	141
9	Е0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	8000	182,43	--	1459456	--	426	--	3
		м2		0,04	--	320	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11988494**	**579825**			**1073**
			Тенге			**180433**	**154351**			**533**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11988494**				
	Материалы -		Тенге			**290647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**334784**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1013249**				
	Местные материалы -		Тенге			**9924340**				
		Накладные расходы -	Тенге			**445263**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**223**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**66789**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**746025**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13179782**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1829**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401574**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13179782**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1829**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401574**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13 179 782**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1829**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401574**			
	0,00%	Временные здания и сооружения-4,6 % с к=0,8 -2012г	Тенге			**0**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**13179782**				
	1,44%	Зимнее удорожание работ	Тенге			**189789**				
	1%	Затраты на выслугу лет -	Тенге			**131798**				
	0,4%	Затраты на дополнительные отпуска -	Тенге			**52719**				
		Итого с прочими в базовых ценах 2001г.	Тенге			**13554088**				
	2,38968	Переход на текущий уровень цен:	2,557							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**32389898**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**959632,32**			
	2%	Налоги, сборы, обязательные платежи-	Тенге			**647798**				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ:	Тенге			**33037696**				
	12%	НДС-	Тенге			**3964523**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**37 002 219**				

Заказчик_____ Самуратов С.З

Подрядчик_____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора

ТОО "САПАИНЖИНИРИНГ"_____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____ Байсаков К.

Форма 4

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог Алматинской области"
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Договор: Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г
Наименование объекта:Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 0-22

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016

Локальная смета 2-1--2

Дорожная одежда

Основание:

Сметная стоимость	13179,782	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1829	чел.-ч
Сметная заработная плата	401,574	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1800	640,82	73,75	1153483	132757	79119	0,14	259
		м3		21,38	11,67	38484	21004	133	0,04	74
2	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см (12-2) из материала от разборки покрытия СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ 50%подобранной щебеночной смеси	9700	22,85	18,86	221683	182980	124679	0,02	209
		м2		3,89	5,77	37733	56011	133	0,02	192
3	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	708,1	1430,94	–	1013249	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Верхний слой основания								
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2	4,35	40097,59	339,59	174425	1477	815	0,58	3
		т		–	140,94	–	613	133	0,58	3
5	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4см) см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	8700	25,70	16,01	223560	139257	122884	0,04	331
		м2		6,48	4,14	56376	36018	133	0,01	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143010-22	Щебень черный	1844,4	2480,00	--	4574112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Нижний слой(6см) а/б покрытия								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	1,6	40097,59	339,59	64156	543	300	0,58	1
		т		--	140,94	--	226	133	0,58	1
8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8000	388,05	15,35	3104372	122812	117040	0,03	269
		м2		5,94	5,06	47520	40480	133	0,02	141
9	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8000	182,43	--	1459456	--	426	--	3
		м2		0,04	--	320	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11988494**	**579825**			**1073**
			Тенге			**180433**	**154351**			**533**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11988494				
	Материалы -		Тенге			290647				
	Всего заработная плата -		Тенге				334784			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1013249				
	Местные материалы -		Тенге			9924340				
		Накладные расходы -	Тенге			445263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			746025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13179782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1829
		Сметная заработная плата -	Тенге				401574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13179782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1829
		Сметная заработная плата -	Тенге				401574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13 179 782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1829
		Сметная заработная плата -	Тенге				401574			
	0,00%	Временные здания и сооружения-4,6 % с к=0,8 -2012г	Тенге			0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**13179782**				
	1,44%	Зимнее удорожание работ	Тенге			**189789**				
	1%	Затраты на выслугу лет -	Тенге			**131798**				
	0,4%	Затраты на дополнительные отпуска -	Тенге			**52719**				
		Итого с прочими в базовых ценах 2001г.	Тенге			**13554088**				
	2,38968	Переход на текущий уровень цен:	2,557							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**32389898**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**959632,32**			
	2%	Налоги, сборы, обязательные платежи-	Тенге			**647798**				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ:	Тенге			**33037696**				
	12%	НДС -	Тенге			**3964523**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**37 002 219**				

Заказчик_____ Самуратов С.З

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора

ТОО "САПАИНЖИНИРИНГ"_____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма 4

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор: Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г

Наименование объекта:Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры" км 0-22

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2--1-3

на **Искусственные сооружения**

Сметная стоимость	4486,318	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3085	чел.-ч
Сметная заработная плата	508,553	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство ж/б одноочковых труб d=1м								
		гл.5.2.Устройство ж/б одноочковых труб d=1м .								
2	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**108**	**-23,36**	**-22,08**	**-2523**	**-2385**	**-716**	**-0,01**	**-1**
		м3		**-1,28**	**-5,56**	**-138**	**-600**	**97**	**-0,02**	**-2**
3	**Е0130-6-1**	**Устройство сборных фундаментов**	**26,98**	**1749,21**	**922,50**	**47194**	**24889**	**18765**	**2,44**	**66**
		м3		**398,25**	**239,85**	**10745**	**6471**	**109**	**0,82**	**22**
4	**С143023-63 Изм. и доп.вып.11 СП РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Лекальный блок №4/ТП 3.501-59/(ПК 40+90,64;ПК45+21,98;ПК52+94,36;ПК 60+63,00)**	**34**	**25300,00**	**--**	**860200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143023-64 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лекальный блок № 5/ТИ3.501-59/(ПК 60+63,00)	2	19100,00	--	38200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20(ПК40+90,64;ПК45+21,98;ПК52+94,36;ПК60+63,00;ПК109+25,00;ПК115+33,94;ПК127+62;ПК130+68,48;ПК137+08,48;ПК143+74,44;ПК157+95,00)	12,54	7990,22	100,65	100197	1262	2426	0,97	12
		м3		146,25	38,03	1834	477	105	0,19	2
7	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором(ПК130+68,46;ПК137+08,48;ПК143+74,44;ПК157+95,00;ПК127+62)	9,96	8880,20	532,08	88447	5300	6146	2,55	25
		м3		434,25	131,85	4325	1313	109	0,43	4
		Устройство укрепления на входе и выходе								
		Укрепление русла(ПК45+21,98;ПК52+94,36;ПК60+63,00;ПК109+25,00;ПК115+33,94;ПК127+62;ПК130+68,48;ПК137+08,48;ПК143+74,44;ПК157+95,00)								
8	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	31,4	0,20	0,20	6	6	2	--	--
		м2		--	0,07	--	2	97	--	--
9	Е01О1-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	170	1223,59	30,59	208010	5201	31206	1,22	207
		м2		181,13	8,11	30792	1379	97	0,04	6
10	Е01О1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	55	3512,74	4,62	193201	254	21303	2,63	145
		м3		398,25	1,06	21904	58	97	--	--
11	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	11,385	321,00	--	3655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	11,385	805,00	--	9165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,378	8299,96	--	3137	--	3319	48,40	18
		т		8055,00	--	3045	--	109	--	--
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм	0,378	65000,00	--	24570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	2	2765,57	276,11	5531	552	4024	13,70	27
		м3		2155,50	105,23	4311	210	89	0,51	1
16	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	4,737	5150,00	--	24396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление откосов ПК 157+95,00								
17	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	22	0,20	0,20	4	4	2	--	--
		м2		--	0,07	--	2	97	--	--
18	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	5,5	11,12	11,12	61	61	21	--	--
		м3		--	3,96	--	22	97	0,01	--
19	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	5,5	0,98	0,98	5	5	2	--	--
		м3		--	0,45	--	2	97	--	--
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	0,55	14,12	12,00	8	7	2	0,01	--
		м3		1,62	2,75	1	2	97	0,01	--
21	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см	18	1223,59	30,59	22025	551	3304	1,22	22
		м2		181,13	8,11	3260	146	97	0,04	1
22	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,0483	8299,96	--	401	--	424	48,40	2
		т		8055,00	--	389	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0483	65000,00	--	3140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,70	3
		м3		2155,50	105,23	431	21	89	0,51	--
25	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,4737	5150,00	--	2440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления(ПК45+21,98;ПК52+94,36;ПК60+63,00;ПК109+25,00;ПК115+33,94;ПК127+62;ПК130+68,48;ПК137+08,48;ПК143+74,44;ПК157+95,00)								
26	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	201,6	0,20	0,20	41	41	14	--	--
		м2		--	0,07	--	14	97	--	--
27	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	50,4	11,12	11,12	560	560	194	--	--
		м3		--	3,96	--	200	97	0,01	1
28	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	50,4	0,98	0,98	49	49	22	--	--
		м3		--	0,45	--	22	97	--	--
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	5,03	14,12	12,00	71	60	21	0,01	--
		м3		1,62	2,75	8	14	97	0,01	--
30	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	159,26	6,01	6,01	957	957	322	--	--
		м3		--	2,08	--	332	97	0,01	1
31	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,925	218,93	--	3486	--	3940	1,54	25
		м3		218,93	--	3486	--	113	--	--
32	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	20,125	2281,27	38,67	45911	778	7124	1,99	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		310,50	14,24	6249	287	109	0,07	1
33	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски	27	432,86	0,86	11687	23	11322	2,81	76
		м3		432,00	0,32	11664	9	97	--	--
34	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	28,62	590,00	--	16886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	244,375	1223,59	30,59	299014	7476	44858	1,22	298
		м2		181,13	8,11	44264	1982	97	0,04	9
36	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,446	8299,96	--	3702	--	3916	48,40	22
		т		8055,00	--	3593	--	109	--	--
37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,446	65000,00	--	28990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	14,375	2765,57	276,11	39755	3969	28923	13,70	197
		м3		2155,50	105,23	30985	1513	89	0,51	7
39	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	34	5150,00	--	175100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2258231	49677			1184
			Тенге			181148	13877			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2258231				
	Материалы -		Тенге			101016				
	Всего заработная плата -		Тенге				195024			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56700				
	Местные материалы -		Тенге			1869691				
		Накладные расходы -	Тенге			191289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2596491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1335
		Сметная заработная плата -	Тенге				223718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2596491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1335
		Сметная заработная плата -	Тенге				223718			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Устройство двухочковых труб d=1м 3шт.								
		гл.5.3.Устройство ж/б двухочковых труб d=1м 3шт.								
		м3		218,93	--	--	--	--	--	--
42	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	0,1	2281,27	38,67	228	4	35	1,99	--
		м3		310,50	14,24	31	1	109	0,07	--
43	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	0,1	788,82	33,87	79	3	30	1,94	--
		м3		263,25	12,47	26	1	109	0,06	--
44	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	--	1749,21	922,50	--	--	--	2,44	--
		м3		398,25	239,85	--	--	--	0,82	--
52	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20(ПК111+40,20)	2	7990,22	100,65	15980	201	387	0,97	2
		м3		146,25	38,03	293	76	105	0,19	--
56	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,1	-134,10	--	-13	--	-15	-0,97	--
		м3		-134,10	--	-13	--	113	--	--
57	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором (ПК 111+40,20)	3,26	8880,20	532,08	28949	1735	2012	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1416	430	109	0,43	1
		Устройство укрепления на входе и выходе								
		Укрепление русла (ПК80+88,00;ПК111+40,20)								
58	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	2,9	0,20	0,20	1	1	--	--	--
		м2		--	0,07	--	--	--	--	--
59	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	58	1223,59	30,59	70968	1774	10647	1,22	71
		м2		181,13	8,11	10506	470	97	0,04	2
60	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	11	3512,74	4,62	38640	51	4261	2,63	29
		м3		398,25	1,06	4381	12	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,4155	321,00	--	1096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,4155	805,00	--	2749	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,142	8299,96	--	1179	--	1247	48,40	7
		т		8055,00	--	1144	--	109	--	--
64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,142	65000,00	--	9230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,4	2765,57	276,11	1106	110	805	13,70	5
		м3		2155,50	105,23	862	42	89	0,51	--
66	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,94	5150,00	--	4841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление откосов								
68	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	0,01	11,12	11,12	1	--	--	--	--
		м3		--	3,96	--	--	--	0,01	--
69	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	0,01	0,98	0,98	1	--	--	--	--
		м3		--	0,45	--	--	--	--	--
72	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,001	8299,96	--	8	--	9	48,40	--
		т		8055,00	--	8	--	109	--	--
73	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65000,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство конца укрепления(ПК80+88,00;ПК111+40,20)								
76	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	58,8	0,20	0,20	12	12	4	--	--
		м2		--	0,07	--	4	97	--	--
77	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	14,7	11,12	11,12	163	163	57	--	--
		м3		--	3,96	--	58	97	0,01	--
78	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	14,7	0,98	0,98	14	14	6	--	--
		м3		--	0,45	--	7	97	--	--
79	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1,48	14,12	12,00	21	18	6	0,01	--
		м3		1,62	2,75	2	4	97	0,01	--
80	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	46,46	6,01	6,01	279	279	94	--	--
		м3		--	2,08	--	97	97	0,01	--
81	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	5,87	2281,27	38,67	13391	227	2078	1,99	12
		м3		310,50	14,24	1823	84	109	0,07	--
82	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски	7,87	432,86	0,86	3407	7	3300	2,81	22
		м3		432,00	0,32	3400	3	97	--	--
83	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	8,348	590,00	--	4925	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	71,34	1223,59	30,59	87291	2182	13095	1,22	87
		м2		181,13	8,11	12922	579	97	0,04	3
85	Е0130-8-1	Установка армосток массой до 0,1 т	0,135	8299,96	--	1120	--	1185	48,40	7
		т		8055,00	--	1087	--	109	--	--
86	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,135	65000,00	--	8775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	4,2	2765,57	276,11	11615	1160	8451	13,70	58
		м3		2155,50	105,23	9053	442	89	0,51	2
88	C143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	9,94	5150,00	–	51191	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			357328	7942			308
			Тенге			46953	2309			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			357328				
	Материалы -		Тенге			25500				
	Всего заработная плата -		Тенге				49262			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18070				
	Местные материалы -		Тенге			258861				
		Накладные расходы -	Тенге			47708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			429339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				56419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			429339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				56419			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство ж/б одноочковых труб d=1,5 м								
		гл.5.5.Устройство ж/б одноочковых труб d=1,5 м (5 шт)								
90	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	81,12	-23,36	-22,08	-1895	-1791	-538	-0,01	-1
		м3		-1,28	-5,56	-104	-451	97	-0,02	-2
91	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,37	262,72	–	3775	–	4266	1,85	27
		м3		262,72	–	3775	–	113	–	–
92	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	0,1	2281,27	38,67	228	4	35	1,99	–
		м3		310,50	14,24	31	1	109	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	0,001	1749,21	922,50	2	1	1	2,44	--
		м3		398,25	239,85	--	--	109	0,82	--
101	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20 (ПК103+66,36;ПК113+7046;ПК118+72,96;ПК126+00,00;ПК 168+11,16)	10,2	7990,22	100,65	81500	1027	1974	0,97	10
		м3		146,25	38,03	1492	388	105	0,19	2
102	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	0,1	317,87	13,70	32	1	12	0,61	--
		м2		102,83	5,04	10	1	109	0,02	--
103	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	0,1	1084,93	20,67	108	2	18	0,91	--
		м2		157,50	7,61	16	1	109	0,31	--
104	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (ПК 118+72,96)	86,78	134,10	--	11637	--	13150	0,97	84
		м3		134,10	--	11637	--	113	--	--
105	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(ПК 118+72,96)	86,78	21,55	4,52	1870	392	1434	0,11	9
		м3		17,03	--	1478	--	97	--	--
106	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором (ПК103+66,36;ПК113+70,46;ПК118+72,96)	5,5	8880,20	532,08	48841	2926	3394	2,55	14
		м3		434,25	131,85	2388	725	109	0,43	2
		Устройство укрепления на входе и выходе								
		Укрепление русла(ПК103+66,36;ПК113+70,46;118+72,96;ПК126+00,00;ПК168+11, 16)								
107	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	146,5	0,20	0,20	30	30	10	--	--
		м2		--	0,07	--	10	97	--	--
108	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	130	1223,59	30,59	159066	3977	23863	1,22	159
		м2		181,13	8,11	23547	1054	97	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(исверно применена расценка минусовали в ноябре 2015г,берем плюсом)	26	975,42	30,59	25361	795	4773	1,22	32
		м2		181,13	8,11	4709	211	97	0,04	1
110	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(неверно применена расценка в ноябре 2015г.пустить минусом по правильной расценке)	26	-1223,59	-30,59	-31813	-795	-4773	-1,22	-32
		м2		-181,13	-8,11	-4709	-211	97	-0,04	-1
111	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	27,5	3512,74	4,62	96600	127	10652	2,63	72
		м3		398,25	1,06	10952	29	97	--	--
112	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными (неверно применена расценка минусовали в ноябре2015г,берем плюсом)	5,5	2810,61	4,62	15458	25	2130	2,63	14
		м3		398,25	1,06	2190	6	97	--	--
113	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитцыми(неверно применена расценка в ноябре 2015г.пустить минусом по правильной расценке)	5,5	-3512,74	-4,62	-19320	-25	-2130	-2,63	-14
		м3		-398,25	-1,06	-2190	-6	97	--	--
114	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	5,6925	321,00	--	1827	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	5,6925	805,00	--	4582	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,322	8299,96	--	2673	--	2827	48,40	16
		т		8055,00	--	2594	--	109	--	--
117	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,322	65000,00	--	20930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	1	2765,57	276,11	2766	276	2012	13,70	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2155,50	105,23	2156	105	89	0,51	1
119	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	2,37	5150,00	--	12206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление откосов ПК 168+11,16								
120	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	29,1	0,20	0,20	6	6	2	--	--
		м2		--	0,07	--	2	97	--	--
121	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	7,28	11,12	11,12	81	81	28	--	--
		м3		--	3,96	--	29	97	0,01	--
122	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	7,28	0,98	0,98	7	7	3	--	--
		м3		--	0,45	--	3	97	--	--
123	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	0,73	14,12	12,00	10	9	3	0,01	--
		м3		1,62	2,75	1	2	97	0,01	--
124	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см	23	1223,59	30,59	28142	704	4222	1,22	28
		м2		181,13	8,11	4166	187	97	0,04	1
125	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см (неверно применена расценка минусовали в ноябре 2015г,берем плюсом)	23	975,42	30,59	22435	704	4222	1,22	28
		м2		181,13	8,11	4166	187	97	0,04	1
126	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см(неверно применена расценка в ноябре 2015г.пустить минусом по правильной расценке)	23	-1223,59	-30,59	-28142	-704	-4222	-1,22	-28
		м2		-181,13	-8,11	-4166	-187	97	-0,04	-1
127	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,06	8299,96	--	498	--	527	48,40	3
		т		8055,00	--	483	--	109	--	--
128	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СП РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06	65000,00	--	3900	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,70	3
		м3		2155,50	105,23	431	21	89	0,51	--
130	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	0,47	5150,00	--	2421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления(ПК103+66,36;ПК113+70,46;118+72,96;ПК126+00,00;ПК168+11,16)								
131	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	119	0,20	0,20	24	24	8	--	--
		м2		--	0,07	--	8	97	--	--
132	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	29,75	11,12	11,12	331	331	114	--	--
		м3		--	3,96	--	118	97	0,01	--
133	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	29,75	0,98	0,98	29	29	13	--	--
		м3		--	0,45	--	13	97	--	--
134	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	2,98	14,12	12,00	42	36	13	0,01	--
		м3		1,62	2,75	5	8	97	0,01	--
135	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	94,01	6,01	6,01	565	565	190	--	--
		м3		--	2,08	--	196	97	0,01	1
136	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	94,01	4,75	4,75	447	447	150	--	--
		м3		--	1,65	--	155	97	0,01	1
137	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,4	218,93	--	2058	--	2325	1,54	14
		м3		218,93	--	2058	--	113	--	--
138	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	11,9	2281,27	38,67	27147	460	4212	1,99	24
		м3		310,50	14,24	3695	169	109	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски	15,9	432,86	0,86	6882	14	6668	2,81	45
		м3		432,00	0,32	6869	5	97	--	--
140	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	16,8	590,00	--	9912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	145	1223,59	30,59	177420	4436	26617	1,22	177
		м2		181,13	8,11	26264	1176	97	0,04	5
142	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(неверно применена расценка минусовали в ноябре 2015г,берем плюсом)	29	975,42	30,59	28287	887	5323	1,22	35
		м2		181,13	8,11	5253	235	97	0,04	1
143	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(неверно применена расценка в ноябре 2015г.пустить минусом по правильной расценке)	29	-1223,59	-30,59	-35484	-887	-5323	-1,22	-35
		м2		-181,13	-8,11	-5253	-235	97	-0,04	-1
144	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,263	8299,96	--	2183	--	2309	48,40	13
		т		8055,00	--	2118	--	109	--	--
145	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,263	65000,00	--	17095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	8,5	2765,57	276,11	23507	2347	17102	13,70	116
		м3		2155,50	105,23	18322	894	89	0,51	4
147	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	20,14	5150,00	--	103721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			830541	16521			827
			Тенге			124384	4851			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			830541				
	Материалы -		Тенге			59482				
	Всего заработная плата -		Тенге				129236			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41925				
	Местные материалы -		Тенге			611448				
		Накладные расходы -	Тенге			128018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1016073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							912
		Сметная заработная плата -	Тенге				148438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1016073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							912
		Сметная заработная плата -	Тенге				148438			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство двухочковых труб Д=1,5м								
		гл.5.6.Устройство ж/б двухочковых труб d=1,5 м								
148	Е0106-1-15	**Устройство лотка из монолитного бетона(ПК105+37,28) В20**	4,5	7990,22	100,65	35956	453	871	0,97	4
		м3		146,25	38,03	658	171	105	0,19	1
149	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(ПК105+37,28)**	66	134,10	--	8851	--	10001	0,97	64
		м3		134,10	--	8851	--	113	--	--
150	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	66	21,55	4,52	1422	298	1090	0,11	7
		м3		17,03	--	1124	--	97	--	--
151	Е0130-7-1	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором(ПК105+37,28)**	3,3	8880,20	532,08	29305	1756	2036	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1433	435	109	0,43	1
152	Е0130-7-1	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором(неверно применена расценка минусовали в ноябре 2015г,берем плюсом)**	16,3	6298,92	532,08	102672	8673	10058	2,55	42
		м3		434,25	131,85	7078	2149	109	0,43	7
153	Е0130-7-1	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором (минусуем по правильной расценке)**	16,3	-8880,20	-532,08	-144747	-8673	-10058	-2,55	-42
		м3		-434,25	-131,85	-7078	-2149	109	-0,43	-7
154	Е0130-7-1	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором(неверно применена расценка в ноябре 2015г)**	5,7	-6298,92	-532,08	-35904	-3033	-3517	-2,55	-15
		м3		-434,25	-131,85	-2475	-752	109	-0,43	-2
		Устройство укрепления на входе и выходе(ПК77+00,00;ПК 105+37,28;)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление русла								
155	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	94	0,20	0,20	19	19	6	--	--
		м2		--	0,07	--	7	97	--	--
156	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	90	1223,59	30,59	110123	2753	16521	1,22	110
		м2		181,13	8,11	16302	730	97	0,04	3
157	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(неверно применена расценка в ноябре 2015г)	45	975,42	30,59	43894	1377	8260	1,22	55
		м2		181,13	8,11	8151	365	97	0,04	2
158	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(неверно применена расценка в ноябре 2015г.пустить минусом по правильной расценке)	45	-1223,59	-30,59	-55061	-1377	-8260	-1,22	-55
		м2		-181,13	-8,11	-8151	-365	97	-0,04	-2
159	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	11	3512,74	4,62	38640	51	4261	2,63	29
		м3		398,25	1,06	4381	12	97	--	--
160	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными(неверно применена расценка в ноябре 2015г,берем плюсом)	22	2810,61	4,62	61833	102	8521	2,63	58
		м3		398,25	1,06	8762	23	97	--	--
161	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными(неверно применена расценка в ноябре 2015г.пустить минусом по правильной расценке)	22	-3512,74	-4,62	-77280	-102	-8521	-2,63	-58
		м3		-398,25	-1,06	-8762	-23	97	--	--
162	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,277	321,00	--	731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
163	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,277	805,00	--	1833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	E0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,1865	8299,96	--	1548	--	1637	48,40	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8055,00	--	1502	--	109	--	--
165	С12041-53 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1865	65000,00	--	12123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,5	2765,57	276,11	1383	138	1006	13,70	7
		м3		2155,50	105,23	1078	53	89	0,51	--
167	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	1,42	5150,00	--	7313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления(ПК77+00,00;ПК 105+37,28;)								
168	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	69,44	0,20	0,20	14	14	5	--	--
		м2		--	0,07	--	5	97	--	--
169	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1,735	14,12	12,00	24	21	7	0,01	--
		м3		1,62	2,75	3	5	97	0,01	--
170	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	54,86	6,01	6,01	330	330	111	--	--
		м3		--	2,08	--	114	97	0,01	--
171	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	54,86	4,75	4,75	261	261	88	--	--
		м3		--	1,65	--	90	97	0,01	--
172	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,485	218,93	--	1201	--	1357	1,54	8
		м3		218,93	--	1201	--	113	--	--
173	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	13,715	11,12	11,12	153	153	53	--	--
		м3		--	3,96	--	54	97	0,01	--
174	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	6,95	2281,27	38,67	15855	269	2460	1,99	14
		м3		310,50	14,24	2158	99	109	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	9,3	432,86	0,86	4026	8	3900	2,81	26
		м3		432,00	0,32	4018	3	97	--	--
176	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	9,858	590,00	--	5816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	84,5	1223,59	30,59	103393	2585	15511	1,22	103
		м2		181,13	8,11	15305	685	97	0,04	3
178	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см(неверно применена расценка в ноябре 2015г,берем плюсом)	42,25	975,42	30,59	41211	1292	7756	1,22	52
		м2		181,13	8,11	7653	343	97	0,04	2
179	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см (неверно применена расценка в ноябре 2015г.пустить минусом по правильной расценке)	42,25	-1223,59	-30,59	-51697	-1292	-7756	-1,22	-52
		м2		-181,13	-8,11	-7653	-343	97	-0,04	-2
180	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,153	8299,96	--	1270	--	1343	48,40	7
		т		8055,00	--	1232	--	109	--	--
181	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм	0,153	65000,00	--	9945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	4,95	2765,57	276,11	13690	1367	9960	13,70	68
		м3		2155,50	105,23	10670	521	89	0,51	3
183	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	11,73	5150,00	--	60410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			350553	7441			451
			Тенге			67440	2232			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			350553				
	Материалы -		Тенге			26964				
	Всего заработная плата -		Тенге				69672			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22068				
	Местные материалы -		Тенге			291102				
		Накладные расходы -	Тенге			68707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10306			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			444415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				79978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			444415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				79978			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3796654**	**81581**			**2770**
			Тенге			**419925**	**23270**			**97**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3796654				
	Материалы -		Тенге			212961				
	Всего заработная плата -		Тенге				443195			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138762				
	Местные материалы -		Тенге			3031102				
		Накладные расходы -	Тенге			435722				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4486318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3085
		Сметная заработная плата -	Тенге				508553			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4486318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3085
		Сметная заработная плата -	Тенге				508553			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 486 318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3085
		Сметная заработная плата -	Тенге				508553			
	0,00%	Временные здания и сооружения-4,6 % с к=0,8 -2012г	Тенге			0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4486318				
	1,44%	Зимнее удорожание работ	Тенге			64603				
	1%	Затраты на выслугу лет -	Тенге			44863				
	0,4%	Затраты на дополнительные отпуска -	Тенге			17945				
		Итого с прочими в базовых ценах 2001г.	Тенге			4613729				
	2,390	Переход на текущий уровень цен:	2,557							
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11025325				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1215277,62			
	2%	Налоги, сборы, обязательные платежи-	Тенге			220507				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ:	Тенге			11245832				
	12%	НДС-	Тенге			1349500				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12 595 331				

Заказчик _____ Самуратов С.З

Подрядчик _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзора
ТОО "САПАИНЖИНИРИНГ" _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.