Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Ақтау қаласы
(объектінің орналаскан жері)

Ақтау қаласының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы "21" 12 №202 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраганың болып тағайындалады)

Аққұлов Нұрлыбай Қаржаубайұлы — Қала әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Төраганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Машырықов Эльдар Қуатұлы — Маңғыстау облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші

Тәжіғараев Шабай Баянқұлұлы — «Ақтау қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының уақытша міндетін атқарушы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Бас жобалаушы:

Бисенғужиев Бағдат Сағырбайұлы — «Мұнайгазпроект-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Техникалық қадағалаушы:

Томашевский Николай Львович — «Қалалық күрделі құрылыс басқармасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Бас мердігер:

Расулов Гюльали Ахмедагаолы	«Альянс Строй ЛТД-R» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
	(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

Назгүл Ермұратқызы Тұрғаналиева	«Қазақстан Республикасы Тұтынушылардын құқықтарын қорғау агенттігінің Маңғыстау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақтау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» Республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы
	(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Қосбаев Қажымұқан Жарыұлы	«Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті» Басшысының орынбасары
	(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Гүлнар Нәдірханқызы Хайрлиева	«Ақтау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы
	(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Аскар Давлетиярович Джузмагамбетов	«Каспий жылу, су арнасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының бас инженері
	(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Әділхан Ұлықпанұлы Қабдолғалиев	«Ақтау электр желілері басқармасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны басшысы
	(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Талғат Жабашқанұлы Канапин	«ҚазТрансГазАймақ» акционерлік қоғамның директоры
	(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Иржан Әбенұлы Сарсембаев	«Қазақтелеком» акционерлік қоғамының облыстық дирекция телебайланысының бас директоры
	(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Берік Қабылұлы Ізғалиев	«Ақтау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекеме басшысының міндетін атқарушы
	(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Сабит Умирзакович Джаксылыков	Қазақстан АҚ «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»,Маңғыстау облыстық филиалының директоры
	(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)

«Ақтау қалалық құрылыс бөлімі» ММ және «Альянс Строй ЛТД-R» ЖШС

(ұйымның атауы)

Ақтау қаласы, 33 шағын ауданы мекен-жайы бойынша

[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің нөмірі] (корпустың)

«Ақтау қаласының 33 шағын ауданында көп қабатты және көп пәтерлі тұрғын үйлер және қалалық маңызы бар объектілер құрылысы (IV квартал, 2-ші кезек, тұрғын үйлер, 1-ші кезең). №2-ші тұрғын үй, №2 таға» нысанын

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс «Ақтау қалалық құрылыс бөлімі» ММ-нің 2014 жылғы «20» тамызда № 95 келісім шарт негізінде

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті

(рұқсат берген органның атауы)

2014 жылғы «11» маусым № 215 рұқсаты.

3. Құрылысты «Ақтау қаласының 33 шағын ауданында көп қабатты және көп пәтерлі тұрғын үйлер және қалалық маңызы бар объектілер құрылысы (IV квартал, 2-ші кезек, тұрғын үйлер, 1-ші кезең). №2-ші тұрғын үй, №2 таға» нысанын

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер: «Альянс Строй ЛТД-R» ЖШС

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылысқа жобалау-смета құжаттамасын:
«Экопроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы Жұмыс жобасы және сметасы әзірлеген.

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен жоқ

(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
«Каспий жылу, су арнасы» МКК, «Ақтау электр желілері басқармасы» МКК, «ҚазТрансГазАймақ» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс 2012 жылғы 02-05/82/05-2012 жүзеге асты.

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-смета құжаттамасын «Маңғыстау мемсараптама» РМК

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

2014 жылғы №01-0008/14 «21» қаңтарда бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: **08.2014ж.,** жұмыстың аяқталуы: **12.2015ж.**

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 1 жыл 4 ай нақты 1 жыл 4 ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Талон №215, жұмыс жобасы бойынша қорытынды, жұмыс жобалары, түсіндірме жазба, аткару-техникалық жазба, смета құжаттамасы, жұмыс комиссиясының қорытындысы___
(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмері)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Ғимараттардың бас жоспары

Ғимараттар 3 типті 7,9,12 қабатты блок-секциялы эконом-санатты пәтері тұрғын үйлер тұрады. Ғимарат жапсарлас кеңселер орналасқан тұрғын емес коммерциялық 1 қабаттардан тұрады.
Бас жоспар бойынша негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері:

IV квартал жер учаскесінің жалпы алаңы, барлығы	4,5214 га;
Оның ішінде 1 кезең	4,1072 га;
Учаскенің құрылыс салу алаңы, барлығы	11 282,7 м2;
Оның ішінде тұрған ғимараттардың	10 943,72 м2;
Тұрғын үйлер	
қабаттылығы	7,9,12;
Ғимараттардың жалпы алаңы	30 219,05 м2;
Пәтерлердің жалпы алаңы	17 725,19 м2;
Қоғамдық маңызы бар жапсарлас салынған орынжайлардың (кеңселердің) жалпы саны	2 392,24 м2;
Ғимараттардың құрылыс көлемі	112 366,27 м3;
Пәтерлердің жалпы саны	227 дана;
Оның ішінде	
1 қабатты	60 дана;
2 қабатты	39 дана;
3 қабатты	105 дана;
4 қабатты	23 дана;
Учаскенің құрылыс салу алаңы	3 603,06 м2

Сәулет-құрылыс бөлімі

Тұрғын үйлер ғимараты 12 қабатты 2 блоктан 2-1, 2-6), 9 қабатты 2 блоктан (2-2, 2-5) және 7 қабатты 2 блоктан (2-3, 2-4) тұрады, 1 қабатты тұрғын емес коммерциялық жапсарлас кеңселер орналасқан.

2-1 блок

2-1 блокта орналасқан ғимараттар-он екі қабатты. Ғимарат күрделі пішіндес-жоспарда.

Тұрғын үйлер биіктігі-3,00 м (еденнен еденге дейін), 1 қабаттағы тұрғын емес үй-жайы-3,6 м (еденнен еденге дейін), техникалық қабаттың биіктігі-2,05 м, жертөле биіктігі-2,8 м (еденнен еденге дейін).

Тұрғын үйлер 2 қабат пен 12 қабат аралығында орналасқан.

Төмендегі типтегі пәтерлер қарастырылған:

1 қабатты-11 дана;
2 қабатты-11 дана;
3 қабатты-11 дана;
4 қабатты-11 дана.

2-2, 2-5 блоктар

2-2, 2-5 блоктарда орналасқан ғимараттар-тоғыз қабатты.Ғимараттар ішінара шектеулі (енділеу) пішіндес-жоспарда.

Тұрғын үйлер биіктігі-3,00 м (еденнен еденге дейін), 1 қабаттағы тұрғын емес үй-жайы-3,6 м (еденнен еденге дейін), техникалық қабаттың биіктігі-1,65 м, жертөле биіктігі-2,8 м (еденнен еденге дейін).

Тұрғын үйлер 2 қабат пен 9 қабат аралығында орналасқан.

Төмендегі типтегі пәтерлер қарастырылған:

1 қабатты-16 дана;
2 қабатты-16 дана;
3 қабатты-48 дана.

2-3, 2-4 блоктар

2-3, 2-4 блоктарда орналасқан ғимараттар-жеті қабатты.Ғимараттар ішінара шектеулі (енділеу) пішіндес-жоспарда.

Тұрғын үйлер биіктігі-3,00 м (еденнен еденге дейін), 1 қабаттағы тұрғын емес үй-жайы-3,6 м (еденнен еденге дейін), техникалық қабаттың биіктігі-1,65 м, жертөле биіктігі-2,8 м (еденнен еденге дейін).

Тұрғын үйлер 2 қабат пен 7 қабат аралығында орналасқан.

Төмендегі типтегі пәтерлер қарастырылған:

2 қабатты-14 дана;
3 қабатты-24 дана;
4 қабатты-12 дана.

2-6 блок

2-6 блокта орналасқан ғимараттар-он екі қабатты. Ғимарат күрделі пішіндес-жоспарда.

Тұрғын үйлер биіктігі-3,00 м (еденнен еденге дейін), 1 қабаттағы тұрғын емес үй-жайы-3,6 м (еденнен еденге дейін), техникалық қабаттың биіктігі-2,05 м, жертөле биіктігі-2,8 м (еденнен еденге дейін).

Тұрғын үйлер 2 қабат пен 12 қабат аралығында орналасқан.

Төмендегі типтегі пәтерлер қарастырылған:

1 қабатты-33 дана;
2 қабатты-22 дана;

Құрылымдық шешімдер

Құрылымдық сызбасы- жиектемелі-байланысты темір бетонды тірек. Ғимараттардың еңістігі орнықтылығы монолитті темір бетонды-іргетас, бағаналар жүйесі, көлденең дисктерден-жабынды және тік диафрагма беріктігінің ортақ жұмыстарымен қамтамасыз етіледі.

Жабын – "Техноэласт-ГРИН-ЭПП" бумалы төсем.

Жылыту және желдету жүйелері

Жылыту және желдету жүйелері сыртқа ауаның төмендегідей параметрлерімен сипатталады:
-қыс мезгілінде сыртқы температура-минус 15 град.С;
-жылыту маусымында орташа тепмература- минус 0,6 град.С;
-жылыту маусымында ұзақтығы-155 тәулік.

Жылыту жүйелері

Жылыту пунктілері барлық блоктың жертөле қабаттарында орналасқан. Жылу тасығыш тұрғын үйлердің жылу жүйелерінде-су 90-70 град.С. Ыстық су жүйесі ашық сызба бойынша жылу жүйесінен техникалық шарт бойынша қосу қарастырылған.

Тұрғын үйлердің жылыту жүйесі сызбасы-бір құбырлы, көлденең. Магистралды құбырлардың пәтерлер бойынша ажырату жасырын-еден құрылымы. Қолданылған әр пәтердегі жылуды тіркеу үшін жылу есептеуіштері қондырылады. Жылыту аспабы ретінде-КП-500 «Алпроф» Алматы зауытының алюминий радиаторлар.
Кеңселердің жылыту жүйесі сызбасы-бір құбырлы, көлденең.
Магистралды құбырлардың кеңселерде ажырату жасырын-еден құрылымы.
Магистралды ажырату құбырлары-болат газ су құбыры МЕМСТ 3262.
Жылыту аспабы ретінде-КП-500 «Алпроф» Алматы зауытының алюминий радиаторлар.

Желдету жүйелері

Пәтердегі желдету жүйесі санитарлық торап және ас бөлмелерінде орналасқан желдету арнасы-табиғи ұйымдаспаған.

Кеңселерде желдету жүйесі табиғи желдету арнасы арқылы жүзеге асады.

Сумен жабдықтау кәріз жүйелері

Сумен жабдықтау кәріз ішкі жүйелері

Шаруашылық ауыз су құбыры

Тұрғын үйлердің сумен жабдықтау жүйелері-қалалық сумен жабдықтау жүйелерімен қамтамасыз етіледі.

Су шығынын тіркеу үшін су құбырына су өлшейтін торап аспабымен орнатылған. Су және ыстық сумен жабдықтау жүйелері ажырату-тік құбырлы арқау және дара есептеуіштер орнатылған.

Ыстық су қалалық жылу ащық жүйесінен қосылады. Ыстық судың құнын тіркеу үшін ыстық су және айналмалы құбырларда орнатылған.

Техникалық су құбыры

Тұрғын үйлердің техникалық сумен жабдықтау жүйелері-қалалық сумен жабдықтау жүйелерімен қамтамасыз етеді.

Техникалық сумен жабдықтау жүйелері ішкі өрт сөндіру, су шашатын механизмдерді техникалық сумен қамтамасыз етеді.

Кәріз жүйесі

Тұрмыстық кәріз жүйесі кеңселер мен тұрғын үйлердің санитарлы аспаптарынан пайдаланылған суды сыртқы тұрмыстық кәріз жүйесіне ағызуға арналған.

Ішкі суғағар жүйесі

Жаңбыр және жайылма суларды ғимарат шатырынан тазалау үшін ішкі суағар жүйесі қарастырылған.

Электротехникалық бөлім

Күш электржабдығы және электрмен жарықтандыру

Тұрғын үй

Күш электржабдығы

Тұрғын үйлерді электрмен жабдықтау үшін кернеуі 380/220В екі кабелді сызықтары бар өзара сақтық қорда сақталатын ішкі қуат беру желісінен тартылатын барлық блоктағы электрощитте орнатылған ВРУ1-11-10 УХЛ4 және ВРУ1-50-01 УХЛ4 типті алғашқы тарату қондырғылары қолданылады.

Тұрғын үйде тұтынушыларды 1 дәрежелі сенімділіктегі электрмен Абдықтаудың ВРУ1-18-80 УХЛ4 қондырғылары, сақтық қорға арналған автоматты қорапша ЯАВРЗ-40-2(У) және тарату щиттері ПР11-3074-21У3 қарастырылған.

Пәтерді электр қуатымен қамтамасыз ету үшін қабат щиттері тұрғын үйлер дәліздерінде қондырылған.

Кеңсе

Күш элктржабдығы

Тұрғын үйлерді элетрмен жабдықтау үшін кернеуі 380/220В екі кабелді сызықтары бар өзара сақтық қорда сақталған ішкі қуат беру желісінен таратылатын барлық блоктағы электрощитте орнатылған ВРУ1-11-10 УХЛ4 типті алғашқы тарату қондырғылары қолданылады.

Кеңселерде ППК1, ППК2 тұтынушыларды 1 дәрежелі сенімділіктегі электрмен жабдықтаудың ЩУВ-1х12 титі ПР-1 және ПР-2 тіркеу-тарату щиттері, сақтық қорда сақталатын қуат көзі орнатылған ППК аккумуляторлы батареялар қарастырылған.

Автоматты түтін және өрт дабылы

Автоматтандыру түтін.

Түтін қорғау автоматты басқару жүйесі тұрғын үйлердің 12-қабатты блоктарында санитарлық-инженерлік негізінде әзірленген.

Автоматты басқару қайталайтын қашықтан іске қосу жүйесі қарастырылған. Түймелі қашықтан басқару станциясы SB әр қабатта орнатылған.

Өрт қаупі туындаған кезде ескерту мақсатында әр қабаттың баспалдақ алаңында өрт дабыл сиреналары орнатылған.

Байланыс жүйелері

Ғимаратта ішкі байланыс жүйелерінің қондырғылары қарастырылған:

Телефонмен жабдықтау;

Теледидар;

Домофон жүйесі;

Элеваторларды диспетчерлендіру.

Телефонмен жабдықтау

Ішкі телефонмен жабдықтау телефон кабелінен телефон тарату шкафтары GPON дейін қарастырылады. Тарату жүйесі шкафтан 12,9,7 қабатты блокты тұтынушыға телефон тарату шкафтарынан оптикалық кабел арқылы жіберіледі.

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
құрылыс			2014-2015 ж.

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **2 696 388 945** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстар 2 254 563 635 теңге, жабдықтар, аспаптар 74 380 686 теңге, басқада 367 444 624 теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
Аталған нысан бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған жалпы құны: 2 696 388 945 теңге, оның ішінде мемлекеттік бюджет есебінен тұрғын үй құрылысын салу үшін қаржыландыру сомасы 2 042 832 400 теңге, 1 қабаттағы коммерциялық жайлардың (кеңсе, офис) құрылысын салу үшін басқа көздерден (медігердің өз қаржысынан) қаржыландыру сомасы 653 556 545 теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **«Ақтау қаласының 33 шағын ауданында көп қабатты және көп пәтерлі тұрғын үйлер және қалалық маңызы бар объектілер құрылысы (IV квартал, 2-ші кезек, тұрғын үйлер, 1-ші кезең). №2-ші тұрғын үй, №2 таға» нысанын**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Н.Қ. Аққулов
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссия мүшелерінің орынбасары:

Э.К. Машырықов
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

Ш.Б. Тәжіғараев
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

Б.С.Бисенғужиев
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

Н.Л. Томашевский
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

Г.А. Расулов
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

Н.Е. Тұрғаналиева
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

К.Ж. Қосбаев
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

Г.Н. Хайрлиева
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

А.Д. Джузмагамбетов
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

Ә.Ұ. Қабдолғалиев
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

Т.Ж. Канапин
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

И.Ә. Сарсембаев
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

Б.К. Ізғалиев
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)

С.У. Джаксылыков
(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы) (күні) (мөрі)