Заказчик (застройщик): **"ГУ пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области**
Подрядчик : **ТОО "Алматы Жолдары"**
Наименование строительства и его адрес :**Капитальный ремонт ж/б трубы на автодороге "Кокпек-Кегень-Тюп",подъезд к с.Жалаулы,км 5+025**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май **2011 года**

ф-3

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 75 от 29.03.2011г.		КБК 268003015431		

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования и затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат			Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:						-
	в том числе за май **2011 года:**			4 248 909	4 248 909	509 869	4 758 778
	Всего к оплате:						**4 758 778**

Заказчик.
Начальник "ГУ ПТ и АД" Алматинской области

_____Манапов К.Т.

Главный специалист "ГУ ПТ и АД"Алматинской области
_____Муканов К.М.

Технадзор_____Аменов Е.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО"Алматы Жолдары

_____ Атаев Б.Ж.

М.П.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **"ГУ пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Алматы Жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт ж/б трубы на автодороге "Кокпек-Кеген-Тюп," подъезд к с Жалаулы,км5+025**
наименование, адрес

Объект

Договор подряда номер **75 КБК 268003015431**
дата **29.03.2011**

Номер документа	Дата составления
	23.05.2011

Отчетный период	
с	по
01.04.2011	31.05.2011

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2011г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Восстановление и закрепление трассы										
1	1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,05	7097	0	0	355	0	0	0	0	0
				км	0	0	0	0	0	0		0	0
2	2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.2 стр.357	Закрепление трассы II категории сложности	0,05	4607	0	0	230	0	0	0	0	0
				км	0	0	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: Восстановление и закрепление трассы					585					
			Раздел: Расчистка территории										
3	3	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	250	4,85	4,85	0	1213	1213	0	408	0	0
				м3	0	1,68	0	0	421	0	97	0,01	1
4	4	1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	250	4,2	4,2	0	1050	1050	0	353	0	0
				м3	0	1,46	0	0	364	0	97	0	1
5	5	1-164-1	Расчистка русла вручную от бытового мусора	1,3	167,4	0	0	218	0	0	246	1,18	2
				м3	167,4	0	0	218	0	0	113	0	0
			Итого по разделу: Расчистка территории					2480					
			Раздел: Разборка участка существующей дороги общей длиной 50м										
6	6	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	13,25	408,11	169,61	0	5407	2247	0	4275	1,55	21
				м3	238,5	4,07	0	3160	54	0	133	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С01031-А36-1	Погрузка материала от разборки при автомобильных перевозках	30	25,7	0	0	771	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
8	8	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	30	95,5		95,5	2865		2865			
				т									
9	9	27-18-2	Разборка покрытий и оснований из ГПС	31,5	66,75	51,25	0	2103	1615	0	1052	0,12	4
				м3	15,5	9,62	0	488	303	0	133	0,04	1
10	10	С01031-А36-1	Погрузка ГПС при автомобильных перевозках	50	25,7	0	0	1285	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
11	11	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	50	19,7		19,7	985		985			
				т									
12	12	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	73	39,74	37,82	0,05	2901	2761	4	911	0,01	1
				м3	1,87	11	0	137	803	0	97	0,04	3
13	13	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	116,8	19,7		19,7	2301		2301			
				т									
			Итого по разделу: Разборка участка существующей дороги общей длиной 50м					18618					
			Раздел: Демонтаж существующей трубы d=1,5м одноочковой										
14	14	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	63	27,84	26,18	0	1754	1649	0	541	0,01	1
				м3	1,66	7,2	0	105	454	0	97	0,03	2
15	15	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	63	3,77	3,24	0,05	238	204	3	98	0	0
				м3	0,48	1,12	0	30	71	0	97	0	0
16	16	30-62-3	Разборка оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	10,62	919,8	549	0	9768	5830	0	5945	2,23	24
				м3	370,8	142,74	0	3938	1516	0	109	0,49	5
17	17	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	26,55	152,8	0	0	4057	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
18	18	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	26,55	85,95		85,95	2282		2282			
				т									
19	19	30-54-8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	9,13	1902,6	1170	0	17371	10682	0	10318	4,37	40
				м3	732,6	304,2	0	6689	2777	0	109	1,04	9
20	20	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,82	152,8	0	0	3487	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
21	21	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	24,9	85,95		85,95	2140		2140			
				т									
22	22	30-16-2	Разборка монолитного бетона фундамента трубы	3	11208,89	6945,14	0	33627	20835	0	22302	24,34	73
				м3	4263,75	2556,36	0	12791	7669	0	109	12,49	37
23	23	С01031-А11-11	Погрузка изделий из бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	7,5	152,8	0	0	1146	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	8,5	85,95		85,95	731		731			
				т									
			Итого по разделу: Демонтаж существующей трубы d=1,5м одноочковой					76599					
			Раздел: Восстановление участка дороги общей длиной 50м										
25	25	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	92	95,48	73,75	0,35	8784	6785	32	4044	0,14	13
				м3	21,38	11,67	0	1967	1074	0	133	0,04	4
26	26	СКСМ	ГПС	92	569		569	52348		52348			
				м3									
27	27	27-4-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из ГПС, укрепленной 9% цемента в установке	388	56,42	9,62	43,56	21889	3732	16900	2410	0,02	8
				м2	3,24	1,43	0	1257	555	0	133	0	2
28	28	СКСМ	ГПС	72,17	569		569	41065		41065			
				м3									
29	29	1-1-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	6,49	8736		8736	56697		56697			
				т									
30	34	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	50	5,82	5,82	0	291	291	0	98	0	0
				м3	0	2,02	0	0	101	0	97	0,01	0
31	35	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	50	12,51	12,51	0	625	625	0	208	0	0
				м3	0	4,28	0	0	214	0	97	0,01	1
32	36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 6 проходов	250	1,27	1,27	0	318	318	0	93	0	0
				м3	0	0,38	0	0	96	0	97	0	0
33	37	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	14,12	12	0,5	71	60	3	21	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	8	14	0	97	0,01	0
34	38	27-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 6 см	159	25,2	20,37	0,04	4006	3239	6	2154	0,03	5
				м2	4,79	5,4	0	762	858	0	133	0,02	3
35	39	СКСМ	ГПС	11,8	569		569	6714		6714			
				м3									
			Итого по разделу: Восстановление участка дороги общей длиной 50м					192808					
			Раздел: Устройство трубы d=1,5м одноочковой										
36	40	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	22,68	27,84	26,18	0	631	594	0	195	0,01	0
				м3	1,66	7,2	0	38	163	0	97	0,03	1
37	41	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	3,3	2281,27	38,67	1932,1	7528	128	6376	1168	1,99	7
				м3	310,5	14,24	0	1025	47	0	109	0,07	0
38	42	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	6,5	1658,6	532,08	692,27	10781	3459	4500	4011	2,55	17
				м3	434,25	131,85	0	2823	857	0	109	0,43	3
39	43	30-1-22	Бетон дорожный класса В20 (ГОСТ 26633-91) (М-250)	6,5	7290		7290	47385		47385			
				м3									
40	44	30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	10,5	3392,71	1462,5	1014,46	35623	15356	10652	14833	5,46	57
				м3	915,75	380,25	0	9615	3993	0	109	1,3	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	45	СКСМ	Блок ЗКП6.100	10,5	37902		37902	397971		397971			
				м3									
42	46	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	54,4	317,87	13,7	201,34	17292	745	10953	6396	0,61	33
				м2	102,83	5,04	0	5594	274	0	109	0,02	1
43	47	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	9,1	1084,93	20,67	906,76	9873	188	8252	1638	0,91	8
				м2	157,5	7,61	0	1433	69	0	109	0,31	3
44	48	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	11,3	3,35	3,35	0	38	38	0	13	0	0
				м3	0	1,16	0	0	13	0	97	0	0
45	49	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,3	21,55	4,52	0	243	51	0	187	0,11	1
				м3	17,03	0	0	192	0	0	97	0	0
46	50	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,1	14,12	12	0,5	16	13	1	5	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	2	3	0	97	0,01	0
47	51	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	67,6	27,84	26,18	0	1882	1769	0	581	0,01	1
				м3	1,66	7,2	0	112	487	0	97	0,03	2
48	52	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1,2	2281,27	38,67	1932,1	2738	46	2319	425	1,99	2
				м3	310,5	14,24	0	373	17	0	109	0,07	0
49	53	30-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	11,6	805,32	33,87	508,2	9342	393	5895	3486	1,94	23
				м3	263,25	12,47	0	3054	145	0	109	0,06	1
50	54	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	3,7	1658,6	532,08	692,27	6137	1969	2561	2283	2,55	9
				м3	434,25	131,85	0	1607	488	0	109	0,43	2
51	55	30-1-22	Бетон дорожный класса В20 (ГОСТ 26633-91) (М-250)	3,7	7290		7290	26973		26973			
				м3									
52	56	30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	1,9	3392,71	1462,5	1014,46	6446	2779	1927	2684	5,46	10
				м3	915,75	380,25	0	1740	722	0	109	1,3	2
53	57	СКСМ	Блок ЗКП6.100	1,9	37902		37902	72014		72014			
				м3									
54	58	30-63-6	Монтаж портальных блоков, блок СТ12	3,14	4871,04	810	3426,54	15295	2543	10759	2892	3,79	12
				м3	634,5	210,6	0	1992	661	0	109	0,72	2
55	59	СКСМ	Блок СТ12	3,14	34760		34760	109146		109146			
				м3									
56	60	30-63-6	Монтаж откосных крыльев, Блок СТ6	6,68	4871,04	810	3426,54	32539	5411	22889	6153	3,79	25
				м3	634,5	210,6	0	4238	1407	0	109	0,72	5
57	61	СКСМ	Блок СТ6	6,68	28691		28691	191656		191656			
				м3									
58	62	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1,4	1084,93	20,67	906,76	1519	29	1269	252	0,91	1
				м2	157,5	7,61	0	221	11	0	109	0,31	0
59	63	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	73	317,87	13,7	201,34	23205	1000	14698	8583	0,61	44
				м2	102,83	5,04	0	7507	368	0	109	0,02	2
60	64	30-7-1	Устройство бетонного лотка	3,6	1658,6	532,08	692,27	5971	1916	2492	2221	2,55	9
				м3	434,25	131,85	0	1563	475	0	109	0,43	2
61	65	30-1-22	Бетон дорожный класса В20 (ГОСТ 26633-91) (М-250)	3,6	7290		7290	26244		26244			
				м3									
62	66	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	42,8	3,35	3,35	0	143	143	0	48	0	0
				м3	0	1,16	0	0	50	0	97	0	0
63	67	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,8	21,55	4,52	0	922	193	0	707	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	17,03	0	0	729	0	0	97	0	0
64	68	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4	14,12	12	0,5	56	48	2	17	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	6	11	0	97	0,01	0
65	69	1-24-6	Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м сыпучих или вязких, переувлажненных	30	6,91	6,91	0	207	207	0	70	0	0
				м3	0	2,4	0	0	72	0	97	0,01	0
66	70	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м сыпучих или вязких, переувлажненных	30	5,47	5,47	0	164	164	0	55	0	0
				м3	0	1,9	0	0	57	0	97	0,01	0
67	71	1-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	17,1	20,27	0	0	347	0	0	392	0,13	2
				м2	20,27	0	0	347	0	0	113	0	0
68	72	30-3-1	Устройство щебеночных подготовка по руслу	1,7	2281,27	38,67	1932,1	3878	66	3285	602	1,99	3
				м3	310,5	14,24	0	528	24	0	109	0,07	0
69	73	42-13-1	Бетонирование каналов вручную бетоном М200"	1,3	1550,3	103,39	884,41	2015	134	1150	695	3,14	4
				м3	562,5	37,78	0	731	49	0	89	0,17	0
70	74	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	1,3	7270		7270	9451		9451			
				м3									
71	75	42-13-1	Устройство упоров из монолитного бетона М200"	0,7	1550,3	103,39	884,41	1085	72	619	374	3,14	2
				м3	562,5	37,78	0	394	26	0	89	0,17	0
72	76	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,7	7270		7270	5089		5089			
				м3									
73	77	42-14-1	Установка арматуры для укрепления русла т	0,0376	2081,68	322,52	244,91	78	12	9	55	9,57	0
				т	1514,25	122,92	0	57	5	0	89	0,6	0
74	78	4-1-4	Арматурные заготовки	0,0376	50600		50600	1903		1903			
				т									
75	79	42-20-4	Устройство асфальтофых планок	0,1	2765,57	276,11	333,96	277	28	33	201	13,7	1
				м3	2155,5	105,23	0	216	11	0	89	0,51	0
76	80	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5150		5150	1221		1221			
				т									
77	81	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,2	6,48	6,48	0	27	27	0	9	0	0
				м3	0	2,1	0	0	9	0	97	0,01	0
78	82	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,4	14,12	12	0,5	6	5	0	2	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	1	1	0	97	0,01	0
79	83	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,2	21,55	4,52	0	90	19	0	69	0,11	0
				м3	17,03	0	0	72	0	0	97	0	0
80	84	1-90-2	Планировка площадки для укрепления на входе вручную в грунтах 2 группы	15,6	20,27	0	0	316	0	0	357	0,13	2
				м2	20,27	0	0	316	0	0	113	0	0
81	85	42-6-1	Устройство щебеночной подготовки вручную вручную толщиной 20 см	16	62,23	9,35	0	996	150	0	798	0,33	5
				м2	52,88	3,13	0	846	50	0	89	0,01	0
82	86	30-8-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-300 фракции 20-40 мм	1,6	1060		1060	1696		1696			
				м3									
83	87	42-13-1	Укрепление откосов монолитным бетоном М200"	1,2	1550,3	103,39	884,41	1860	124	1061	641	3,14	4
				м3	562,5	37,78	0	675	45	0	89	0,17	0
84	88	30-1-22	Бетон дорожный класса В20 (ГОСТ 26633-91) (М-250)	1,2	7290		7290	8748		8748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3									
85	89	42-14-1	Установка арматуры для укрепления русла т	0,0343	2081,68	322,52	244,91	71	11	8	50	9,57	0
				т	1514,25	122,92	0	52	4	0	89	0,6	0
86	90	4-1-4	Арматурные заготовки	0,0343	50600		50600	1736		1736			
				т									
87	91	42-20-4	Устройство асфальтофых планок	0,1	2765,57	276,11	333,96	277	28	33	201	13,7	1
				м3	2155,5	105,23	0	216	11	0	89	0,51	0
88	92	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5150		5150	1221		1221			
				т									
89	93	1-24-6	Расчистка русла бульдозером при перемещении до 20	11	6,91	6,91	0	76	76	0	26	0	0
				м3	0	2,4	0	0	26	0	97	0,01	0
90	94	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11	5,47	5,47	0	60	60	0	20	0	0
				м3	0	1,9	0	0	21	0	97	0,01	0
91	95	1-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	6,4	20,27	0	0	130	0	0	147	0,13	1
				м2	20,27	0	0	130	0	0	113	0	0
92	96	30-3-1	Устройство щебеночных подготовка по руслу	0,6	2281,27	38,67	1932,1	1369	23	1159	212	1,99	1
				м3	310,5	14,24	0	186	9	0	109	0,07	0
93	97	42-13-1	Бетонирование каналов вручную бетоном М250"	0,8	1550,3	103,39	884,41	1240	83	708	427	3,14	3
				м3	562,5	37,78	0	450	30	0	89	0,17	0
94	98	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,8	7270		7270	5816		5816			
				м3									
95	99	42-13-1	Устройство упоров из монолитного бетона М200"	0,4	1550,3	103,39	884,41	620	41	354	214	3,14	1
				м3	562,5	37,78	0	225	15	0	89	0,17	0
96	100	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,4	7270		7270	2908		2908			
				м3									
97	101	42-14-1	Установка арматуры для укрепления русла т	0,0141	2081,68	322,52	244,91	29	5	3	21	9,57	0
				т	1514,25	122,92	0	21	2	0	89	0,6	0
98	102	4-1-4	Арматурные заготовки	0,0141	50600		50600	713		713			
				т									
99	103	42-20-4	Устройство асфальтофых планок	0,1	2765,57	276,11	333,96	277	28	33	201	13,7	1
				м3	2155,5	105,23	0	216	11	0	89	0,51	0
100	104	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5150		5150	1221		1221			
				т									
101	105	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,2	6,48	6,48	0	27	27	0	9	0	0
				м3	0	2,1	0	0	9	0	97	0,01	0
102	106	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,4	14,12	12	0,5	6	5	0	2	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	1	1	0	97	0,01	0
103	107	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,2	21,55	4,52	0	90	19	0	69	0,11	0
				м3	17,03	0	0	72	0	0	97	0	0
104	108	1-90-2	Планировка откосов на выходе вручную в грунтах 2 группы	9,4	20,27	0	0	191	0	0	215	0,13	1
				м2	20,27	0	0	191	0	0	113	0	0
105	109	42-6-1	Устройство щебеночной подготовки вручную вручную толщиной 20 см	9	62,23	9,35	0	560	84	0	449	0,33	3
				м2	52,88	3,13	0	476	28	0	89	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	110	30-8-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-300 фракции 20-40 мм	0,9	1060		1060	954		954			
				м3									
107	111	42-13-1	Укрепление откосов монолитным бетоном М200"	0,8	1550,3	103,39	884,41	1240	83	708	427	3,14	3
				м3	562,5	37,78	0	450	30	0	89	0,17	0
108	112	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,8	7270		7270	5816		5816			
				м3									
109	113	42-14-1	Установка арматуры для укрепления русла т	0,0207	2081,68	322,52	244,91	43	7	5	30	9,57	0
				т	1514,25	122,92	0	31	3	0	89	0,6	0
110	114	4-1-4	Арматурные заготовки	0,0207	50600		50600	1047		1047			
				т									
111	115	42-20-4	Устройство асфальтофых планок	0,1	2765,57	276,11	333,96	277	28	33	201	13,7	1
				м3	2155,5	105,23	0	216	11	0	89	0,51	0
112	116	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5150		5150	1221		1221			
				т									
113	117	1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	27,3	0,2	0,2	0	6	6	0	2	0	0
				м2	0	0,07	0	0	2	0	97	0	0
114	118	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23,66	218,93	0	0	5180	0	0	5853	1,54	36
				м3	218,93	0	0	5180	0	0	113	0	0
115	119	42-6-1	Устройство щебеночной подготовки вручную вручную толщиной 20 см	2,73	62,23	9,35	0	170	26	0	136	0,33	1
				м2	52,88	3,13	0	144	9	0	89	0,01	0
116	120	30-8-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-300 фракции 20-40 мм	22,75	1060		1060	24115		24115			
				м3									
117	121	42-4-4	Устройство каменной наброски	5,73	170,1	45,9	0	975	263	0	712	0,79	5
				м3	124,2	15,36	0	712	88	0	89	0,05	0
118	122	С КСМ	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	5,73	1440		1440	8251		8251			
				м3									
119	123	42-14-1	Установка арматуры для укрепления русла т	0,06	2081,68	322,52	244,91	125	19	15	87	9,57	1
				т	1514,25	122,92	0	91	7	0	89	0,6	0
120	124	4-1-4	Арматурные заготовки	0,06	50600		50600	3036		3036			
				т									
121	125	42-8-2	Устройство укрепления из монолитного бетона	3,28	665,25	70,44	318,06	2182	231	1043	878	1,78	6
				м3	276,75	23,98	0	908	79	0	89	0,09	0
122	126	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	3,28	7270		7270	23846		23846			
				м3									
123	127	42-20-4	Устройство асфальтофых планок	1,82	2765,57	276,11	333,96	5033	503	608	3662	13,7	25
				м3	2155,5	105,23	0	3923	192	0	89	0,51	1
124	128	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	4,31	5150		5150	22197		22197			
				т									
125	129	1-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	149	6,01	6,01	0	895	895	0	301	0	0
				м3	0	2,08	0	0	310	0	97	0,01	1
126	130	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	149	12,51	12,51	0	1864	1864	0	619	0	0
				м3	0	4,28	0	0	638	0	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	131	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	745	1,27	1,27	0	947	947	0	276	0	0
				м3	0	0,38	0	0	285	0	97	0	1
128	132	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14,9	14,12	12	0,5	210	179	7	63	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	24	41	0	97	0,01	0
			Итого по разделу: Устройство трубы d=1,5м одноочковой					1227328					
			Раздел: Обустройство автомобильной дороги										
			Итого по разделу: Обустройство автомобильной дороги					0					
			Раздел: Устройство объездной дороги										
129	137	1-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	360	9,85	9,85	0	3545	3545	0	940	0	0
				м3	0	2,69	0	0	969	0	97	0,01	3
130	138	1-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	360	8,28	8,28	0	2981	2981	0	791	0	0
				м3	0	2,26	0	0	815	0	97	0,01	3
131	139	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	288	9,48	9,48	0	2729	2729	0	905	0	0
				м3	0	3,24	0	0	933	0	97	0,01	3
132	140	1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	1440	1,03	1,03	0	1479	1479	0	432	0	0
				м3	0	0,31	0	0	445	0	97	0	1
133	141	С01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	3,2	25,7	0	0	82	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
134	142	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,2	19,7		19,7	63		63			
				т									
135	143	30-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу	2	2281,27	38,67	1932,1	4563	77	3864	708	1,99	4
				м3	310,5	14,24	0	621	28	0	109	0,07	0
136	144	30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	1,9	6589,26	3701,25	908,01	12520	7032	1725	6094	11,8	22
				м3	1980	962,33	0	3762	1828	0	109	3,29	6
137	145	С КСМ	Блок №10	1,9	59818		59818	113654		113654			
				м3									
138	146	27-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,08	108327,89	84062,89	190	8666	6725	15	5239	162	13
				км	24075	25161	0	1926	2013	0	133	93,08	7
139	147	27-96-6	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,24	7218,78	5608,78	12,5	1733	1346	3	1046	10,8	3
				км	1597,5	1678,45	0	383	403	0	133	6,21	1
140	148	С КСМ	ГПС	92,16	569		569	52439		52439			
				м3									
141	149	Е010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	0,51	702,5	702,5	0	358	358	0	72	0	0
				т	0	140,5	0	0	72	0	100	2,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	171	1-24-5	Обратная надвижка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	360	4,85	4,85	0	1746	1746	0	588	0	0
				м3	0	1,68	0	0	606	0	97	0,01	2
164	172	1-24-13	Обратная надвижка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	360	4,2	4,2	0	1511	1511	0	509	0	0
				м3	0	1,46	0	0	524	0	97	0	2
165	173	47-104-2	Вспашка целинных и залежных земель на глубину до 30 см средних и тяжелых почв	0,07	1489,21	1489,21	0	104	104	0	51	0	0
				га	0	562,41	0	0	39	0	129	2,18	0
166	174	47-149-2	Противоэрозионная обработка средней почвы плоскорезами	0,07	1072,01	829,01	0	75	58	0	50	1,19	0
				га	243	311,58	0	17	22	0	129	1,24	0
167	175	31-2-4	Предпосевное и посевное прикатывание почвы кольчато-шпоровым катком ЭККШ-6	0,14	2127,33	2127,33	0	298	298	0	130	0	0
				га	0	810,41	0	0	113	0	115	2,61	0
168	176	47-126-1	Разбрасывание минеральных удобрений с механизированной загрузкой	0,07	1019,92	1019,92	0	71	71	0	35	0	0
				га	0	391,5	0	0	27	0	129	1,5	0
169	177	47-152-2	Посев многолетних трав	0,07	293,31	293,31	0	21	21	0	11	0	0
				га	0	117,45	0	0	8	0	129	0,45	0
170	178	1-153-1	Полив посевов трав водой	700	19,29	16,91	0,26	13503	11840	179	4067	0,02	11
				м2	2,12	3,87	0	1484	2709	0	97	0,02	12
171	179	30-12-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	14	515		515	7210		7210			
				кг									
172	180	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	50	5,82	5,82	0	291	291	0	98	0	0
				м3	0	2,02	0	0	101	0	97	0,01	0
173	181	1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	50	5,04	5,04	0	252	252	0	85	0	0
				м3	0	1,75	0	0	87	0	97	0,01	0
174	182	1-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	500	1,22	1,22	0	611	611	0	124	0	0
				м2	0	0,25	0	0	127	0	97	0	0
175	183	47-152-2	Посев многолетних трав	0,05	293,31	293,31	0	15	15	0	8	0	0
				га	0	117,45	0	0	6	0	129	0,45	0
176	184	1-153-1	Полив посевов трав водой	500	19,29	16,91	0,26	9645	8457	128	2905	0,02	8
				м2	2,12	3,87	0	1060	1935	0	97	0,02	9
177	185	30-12-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	10	515		515	5150		5150			
				кг									
			Итого по разделу: Рекультивация					40774					
			ИТОГО:					1970718	173569				857
								130185	46108				182
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**193301**					
			На металломонтажные работы					**2881**					
			Всего накладных расходов:					**196182**					
			Итого с накладными					**2166900**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			от сметной себестоимости	**6 %**				**130014**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**2296914**					
			Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00					**2296914**					
			Итого с временными, 3,68 %					**2381440**					
			Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %					**2456455**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**2465981**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**2489795**					
			Пересчет в текущих ценах, К=1,907					**4748039**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**94961**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**4843000**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**581160**					
			Итого с НДС					**5424160**					
			Итого с понижающим коэффициентом					***4758778***					

ПРИНЯЛ **Начальник "ГУ ПТ и АД" Алматинской области** _____ **Манапов К.Т.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист "ГУ ПТ и АД" Алматинской области _____ **Муканов К.М.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Технадзор "ГУ ПТ и АД" Алматинской области _____ **Аменов Е.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор ТОО "Алматы Жолдары"** _____ **Атаев Б.Ж.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000032 от 31.05.2011 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары" БИН 060340004747 **(2)**

РНН и его адрес: 090100000100, Адрес: г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0005211 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ379261802104513000 в АО "Казкоммерцбанк", г. Алматы, БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№75 от 29.03.11г.Кап.ремонт трубы, км 5+025 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Райымбекский район

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 092200216592, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.рем.ж/б трубы на автодороге "Кокпек-Кеген-Тюп", подъезд к с.Жаланулы, км 5+025 Райымбекского района за май 2011г.	тенге	1	4 248 908,93	4 248 908,93	12%	509 869,07	4 758 778,00		
Всего по счету:					**4 248 908,93**		**509 869,07**	**4 758 778,00**		

Руководитель организации АТАЕВ Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации ИВАНЦОВА В. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.