Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Объект: "Средний ремонт улицы Сафинова в селе Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"

Договор подряда (контракт) № 68 от 26.07.2021 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**"Средний ремонт улицы Сафинова в селе Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"**	**14 051 403,00**	**14 051 403,00**			**14 051 403,00**	**14 051 403,00**		
	В т.ч.НДС	1 505 507,46	1 505 507,46			1 505 507,46	1 505 507,46		
	итого без НДС	12 545 895,54	12 545 895,54			12 545 895,54	12 545 895,54		
	Сумма к оплате без НДС	**12 545 895,54**	**12 545 895,54**			**12 545 895,54**	**12 545 895,54**		
	Сумма к оплате НДС	1 505 507,46	1 505 507,46			1 505 507,46	**1 505 507,46**		
	Всего к оплате:	**14 051 403,00**	**14 051 403,00**			**14 051 403,00**	**14 051 403,00**		

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Объект: "Средний ремонт улицы Сафинова в селе Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"

Договор подряда (контракт) № 68 от 26.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за сентябрь 2021 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 1-ый участок.										
	1.1 Устройство ж/б труб.										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы . Рытье котлована экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под оголовки. НР=72 %	м3 грунта	100	225,33	225,33	22533	22533	–	2736	27291
					–	38	–	3800	–	2022	
2	1101-0104-0107	Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) на 10 м. НР=72 %	м3 грунта	100	38,81	38,81	3881	3881	–	1184	5470
					–	16,45	–	1645	–	405	
3	1101-0104-0115	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	100	28,04	28,04	2804	2804	–	856	3953
					–	11,89	–	1189	–	293	
4	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	60	21,68	21,68	1301	1301	–	397	1834

				–	9,19	–	551	–	136	
5	1101-0104-0412	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	180	8,91	8,91	1604	1604	–	490	2262
					–	3,78	–	680	–	168	
6	1130-0101-0102	Устройство подушки из ПГС под оголовок НР=84 %	м3	22,8	4430,92	212,08	101025	4835	45721	44403	157062
					2213,54	104,91	50469	2392	–	11634	
7	1130-0403-0103	Сооружение оголовка. НР=84 %	м3	11,88	14798,4	5727,74	175805	68046	62483	53475	247622
					3811,14	1547,57	45276	18385	–	18342	
8	225-109-0205	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	4	65666		262664		262664	–	283677
					–		–		–	21013	
9	225-109-0104	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	8	58256		466048		466048	–	503332
					–		–		–	37284	
10	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой . Устройство НР=84 %	м2	60	3644,59	151,99	218675	9119	159062	45019	284790
					841,56	51,67	50494	3100	–	21096	
11	1101-0104-0106	Рытье котлована бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	38,95	34,1	34,1	1328	1328	–	405	1872
					–	14,46	–	563	–	139	

12 1101-0104-0114	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	38,95	26,99	26,99	1051	1051	–	321	1482
				–	11,44	–	446	–	110	
13 1130-0101-0102	Устройство подушки из ПГС под тело трубы НР=84 %	м3	3,25	4430,92	212,08	14400	689	6517	6329	22387
				2213,54	104,91	7194	341	–	1658	
14 1130-0102-0201	Устройство монолитных фундаментов НР=84 %	м3	19,48	27020,84	38,38	526366	748	455330	59065	632266
				3608,25	1,38	70289	27	–	46835	
15 1130-0401-0203	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР=84 %	м3 железобето на звеньев	13,44	34420,96	18272,08	462618	245577	72188	177242	691049
				10777,74	4921,78	144853	66149	–	51189	
16 225-104-0126	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-200	шт.	16	71018		1136288		1136288	–	1227191
				–		–		–	90903	
17 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР=84 %	м2	133,09	3644,59	151,99	485058	20228	352827	99859	631710
				841,56	51,67	112003	6877	–	46793	
18 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя НР=84 %	м2	7,14	4781,06	225,03	34137	1607	23180	8313	45846
				1309,49	76,64	9350	547	–	3396	

19 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	16,23	19,03	19,03	309	309	–	94	435
				–	8,07	–	131	–	32	
20 1101-0104-0412	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	48,69	8,91	8,91	434	434	–	132	611
				–	3,78	–	184	–	45	
21 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	6	38,81	38,81	233	233	–	71	328
				–	16,45	–	99	–	24	
22 1101-0104-0115	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	6	28,04	28,04	168	168	–	51	237
				–	11,89	–	71	–	18	
23 1101-0204-0805	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В-20, при толщине 8 см на гравийной подготовке h=10 см. НР=72 %	м2 укрепляемой поверхности	36,8	4251,65	197,42	156461	7265	99765	36798	208720
				1343,22	45,62	49430	1679	–	15461	
24 1101-0204-0806	Исключать на каждый 1 см изменения толщины НР=72 % К=-2,000;	м2 укрепляемой поверхности	-73,6	326,02	1,78	-23995	-131	-17689	-4462	-30734
				83,9	0,3	-6175	-22	–	-2277	
25 1101-0204-0903	Устройство монолитных блоков упора НР=72 %	м упора	11	9949,95	31,06	109449	342	75520	24239	144383
				3053,43	6,98	33588	77	–	10695	

26 1127-0701-0101	Устройство асфальтовых планок НР=108 %	м2 покрытия	5	1320,65	3,21	6603	16	5568	1107	8327
				203,76	1,17	1019	6	–	617	
27 1127-0701-0102	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР=108 % К=6,000;	м2 покрытия	30	204,44	–	6133	–	5148	1064	7773
				32,83	–	985	–	–	576	
1.2 Ремонт дорожной одежды.										
28 1127-0302-0502	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 %	м2 покрытия	2448	163,68	157,68	400689	386001	–	52110	489023
				6	13,71	14688	33562	–	36224	
29 412-102-0201	Перевозка фрезерованного материала самосвалами . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	323	152		49096		–	–	53024
				–		–		–	3928	
30 1101-0102-0380	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устранения пучин. НР=72 %	м3 грунта	60	276,94	276,94	16616	16616	–	2018	20125
				–	46,71	–	2803	–	1491	
31 412-102-0201	Перевозка грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	105	152		15960		–	–	17237

				–		–		–	1277	
32 211-301-0405	Засыпка пучин гравием для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 80 мм	м3	60	2904		174240		174240	–	188179
				–		–		–	13939	
33 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	60	79,11	79,11	4747	4747	–	1416	6656
				–	32,79	–	1967	–	493	
34 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	300	7,5	7,5	2250	2250	–	525	2997
				–	2,43	–	729	–	222	
35 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	60	94,16	80,63	5650	4838	174	1243	7444
				10,63	18,13	638	1088	–	551	
36 1101-0102-0380	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для восстановления земполотна на примыканиях. НР=72 %	м3 грунта	600	276,94	276,94	166164	166164	–	20179	201250
				–	46,71	–	28026	–	14907	
37 412-102-0216	Перевозка грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	21000	28		588000		–	–	635040
				–		–		–	47040	

38 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	600	79,11	79,11	47466	47466	–	14165	66561
				–	32,79	–	19674	–	4930	
39 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	3000	7,5	7,5	22500	22500	–	5249	29969
				–	2,43	–	7290	–	2220	
40 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	600	94,16	80,63	56496	48378	1740	12424	74434
				10,63	18,13	6378	10878	–	5514	
41 1127-0402-0101	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см. НР=108 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=1,25;	м2 основания или покрытия	2961,5	593,28	190,92	1756999	565410	1006643	376295	2303958
				62,45	55,2	184946	163475	–	170664	
42 1127-0403-0801	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня толщиной 12 см. НР=108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м2 покрытия	2961,5	772,58	238,44	2287996	706140	1443346	385025	2886863
				46,77	73,61	138509	217996	–	213842	
43 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,39	152959,75	2108,01	272268	3752	268516	1982	296190
				–	1030,66	–	1835	–	21940	

44 1127-0602-0303	**Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки II. НР=108 %**	**м2 покрытия**	**648,08**	1504,26	198,11	974878	128391	830259	36431	1092214
				25,04	27,01	16228	17505	–	80905	
45 1127-0602-0403	**Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % К=4,000;**	**м2 покрытия**	**2592,31**	161,05	0,02	417492	52	411737	6159	457543
				2,2	0	5703	0	–	33892	
	Итого по разделу 1					**13 939 883**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					775 425				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 658 357				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					378 409				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 393 417				
	- перевозка грузов, тенге					653 056				
	- накладные расходы, тенге					1 044 812				
	в т.ч. зарплата, тенге					134 504				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					682 007				
	Итого по смете					**13 939 883**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					775 425				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 658 357				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					378 409				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 393 417				
	- перевозка грузов, тенге					653 056				
	- накладные расходы, тенге					1 044 812				
	в т.ч. зарплата, тенге					134 504				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					682 007				
	Непредвиденные работы и затраты (0 %)									
	Итого по сметному расчету:									
	- в текущих ценах с 05.04.21 г.					**13 939 882,95**				
	в т.ч. с разбивкой по годам									

3		2021 г. - 100 % (МРП = 2917 тенге)	13 939 882,95
4		**- в текущих и прогнозных ценах**	**13 939 882,95**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
5		2021 г. - 100 % (Иинф = 1,000)	13 939 882,95
		- в текущих и прогнозных ценах с учетом ценовой скидки	12 545 895,54
6	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**	**1 505 507,46**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
7		2021 г. - НДС (12 %)	1 505 507,46
8		**Всего по сметному расчету**	**14 051 403,00**

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

_____ **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С._____

Инженер тех.надзора ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ **Бисенбаев О.Д.**