Генподрядчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"
Подрядчик: ТОО "Астана қалалық жарық"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция существующих РП 10кВ, ТП 10/0,4кВ,ВЛ-10кВ и вновь
Наименование объекта - Строительно-монтажные работы по новому строительству РП 28 10/0,4кВ (2х1000кВА)и наружные сети электросеабжения 10/0,4кВ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2012 года

на **Дополнительные работы, общестроительные работы, силовое оборудование, освещение, отопление ТП, АСКУЭ и телемеханику и перезавод сетей**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Доп. работы по непредвиденным затратам								
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	7	39,75	37,82	278	265	87	0,01	--
		м3		1,87	11,00	13	77	97	0,04	--
2	E0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	0,7	294,75	--	206	--	233	1,89	1
		м3		294,75	--	206	--	113	--	--
3	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	2	3,79	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
4	E010333-A18-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	3,6	139,92	139,92	504	504	101	--	--
		т		--	27,98	--	101	100	0,59	2
5	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,25	134,10	--	34	--	38	0,97	--
		м3		134,10	--	34	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5	6,48	6,48	32	32	10	--	--
		м3		--	2,10	--	11	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,70	27,80	734	556	298	0,06	1
		м		8,80	6,90	176	138	95	0,04	1
9	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1180	27,50	4,00	32450	4720	22420	0,12	142
		м		19,30	0,70	22774	826	95	--	5
10	Счет	Кабель АВБбШв 3х120	670	692,00	--	442881	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Счет	Кабель АВБбШв 4х150	200	567,07	--	113414	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Счет	Кабель АВБбШв 4х50	180	340,18	--	61232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Счет	Кабель АВБбШв 4х35	160	265,02	--	42403	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	8	2440,80	3,80	19526	30	14670	11,00	88
		шт		1928,00	2,30	15424	18	95	0,01	--
15	ССчет	Муфта соединительная "Райхем" GUSJ -12/150-240	8	20395,85	--	163167	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	32	1909,80	3,80	61114	122	42812	8,00	256
		шт		1406,00	2,30	44992	74	95	0,01	--
17	ССчет	Муфта соединительная "Райхем" GUSJ -12/70-120	32	18365,09	--	587683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1810
		Сметная заработная плата -	Тенге				306348,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			48513408	394976			5376
			Тенге			941210	94874			600
	Стоимость оборудования -		Тенге			41613879				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			41613879				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4911855				
	Материалы -		Тенге			224504				
	Всего заработная плата -		Тенге				671907,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3849798				
		Накладные расходы -	Тенге			633426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95014,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332717				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5877999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4036
		Сметная заработная плата -	Тенге				766921,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1344690				
	Материалы -		Тенге			72357				
	Всего заработная плата -		Тенге				216697,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76064				
	Местные материалы -		Тенге			868711				
		Накладные расходы -	Тенге			246060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36909,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1686194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1593
		Сметная заработная плата -	Тенге				253606,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			601096				
	Материалы -		Тенге			19999				
	Всего заработная плата -		Тенге				127883,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			391831				
		Накладные расходы -	Тенге			115095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17264,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			759162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				145147,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41888				
	Материалы -		Тенге			21018				
	Всего заработная плата -		Тенге				19597,00			
		Накладные расходы -	Тенге			25085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3763,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4018				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				23360,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50008225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6486
		Сметная заработная плата -	Тенге				1189034,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50008225				
		Временные здания и сооружения, 2,24%				188033				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				28205				
		Итого с 2,24%				50196258				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			288368				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			85824				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			34330				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001Г	Тенге			50604780				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2012Г	Тенге			103233750				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2064675				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			105298425				
		НДС 12%	Тенге			12635811				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			117934236				

Заказчик:

Тех.надзор

Подрядчик: