Заказчик: ГУ "Управление энергетики г. Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана калалык жарык"
Наименование стройки - Реконструкция существующих РП 10кВ, ТП 10/0,4кВ,ВЛ-10кВ и вновь сооружаемые РП-10кВ в г.Астане(корректировка)
Наименование объекта - Реконструкция ТП №60

Форма 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2014 ГОДА

июнь 2014 - 57 996,165

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Полы								
1	Е0109-35-1	**Монтаж металлоконструкций между подпольными каналами**	0,10977	18513,60	753,22	2032	83	1695	103,80	11
		т		17037,00	121,50	1870	13	90	0,59	--
2	С12021-260	**Стальные крепежные элементы из швеллеров (ШВЕЛЛЕР №5)**	0,10977	114900,00	--	12613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	3,446778	42,39	0,05	146	--	31	0,05	--
		м2		9,98	--	34	--	90	--	--
4	Е0106-3-1	**Устройство бетонных участков подпольных каналов**	0,15	6593,33	312,57	989	47	133	4,73	1
		м3		737,10	107,35	111	16	105	0,42	--
5	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	7,62	361,32	22,10	2753	168	1044	0,50	4
		м2		103,14	8,29	786	63	123	0,04	--
6	Е0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	7,62	244,17	10,86	1861	83	610	0,30	2
		м2		61,02	4,08	465	31	123	0,02	--
7	Е0111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	7,62	287,88	11,94	2194	91	487	0,32	2
		м2		47,52	4,49	362	34	123	0,02	--
8	Е0106-36-4	Железнение поверхности	7,62	65,86	0,28	502	2	493	0,35	3
		м2		61,56	0,11	469	1	105	--	--
		Двери и ворота								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических ворот	0,564	20876,78	14645,40	11775	8260	3831	29,81	17
		т		5508,00	2040,08	3107	1151	90	6,85	4
10	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания в камерах трансформаторов	0,66	36493,57	20921,99	24086	13809	7184	49,68	33
		т		9180,00	2914,40	6059	1924	90	9,78	6
11	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	2	131400,00	--	262800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлоконструкций дверей	0,403	10634,63 ~~10957,83~~	951,85	4282. ~~4116~~	384	3488	59,11	24
		т		9282,60	334,53	3741	135	90	1,64	1
13	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,523	17611,14	1359,78	9211	711	7507	98,52	52
		т		15471,00	477,90	8091	250	90	2,34	1
14	С12021-85	Двери металлические из тонколистовой стали без механизма открывания	0,523	120300,00	--	62917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	~~3920~~	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	19,267916	78,44	0,06	~~1511~~	1	~~1106~~	0,30	6
		м2		47,80	0,02	921	--	120	--	--
		Жалюзийные решетки								
17	Е0120-11-3 К=0,4	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	148,76	17,00	298	34	241	0,80	2
		шт		131,76	6,48	264	13	87	0,03	--
18	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	509,15	42,50	1018	85	601	1,99	4
		шт		329,40	16,20	659	32	87	0,08	--
19	Е0120-11-4 К=0,4	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	2	189,57	22,17	379	44	306	1,02	2
		шт		167,40	8,64	335	17	87	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0120-11-4	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2**	2	680,93	55,43	1362	111	766	2,54	5
		шт		418,50	21,60	837	43	87	0,10	--
21	С12021-87	**Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб ВЖ-2**	0,27544	180100,00	--	49607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-56	**Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой**	0,000056	136500,00	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0169-18-1	**Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ**	64,9	7,30	--	474	--	426	0,06	4
		м2		7,30	--	474	--	90	--	--
24	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	1,627	27,10	--	44	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С01031-А26-2	**Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	1,627	38,60	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С010332-А15-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	1,627	113,26	--	184	--	43	0,55	1
		т		26,14	--	43	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		451595	~~457160~~	23913	28888		171
			Тенге			28626	3724			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3057				
	Материалы -		Тенге			689				
	Всего заработная плата -		Тенге				2200			
		Накладные расходы -	Тенге			1914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			298				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2487			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14648				
	Материалы -		Тенге			3863				
	Всего заработная плата -		Тенге				3810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3928				
	Местные материалы -		Тенге			2552				
	Транспортные расходы -		Тенге			184				
		Накладные расходы -	Тенге			4374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				656			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4466			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			439455				
	Материалы -		Тенге			5405				
	Всего заработная плата -		Тенге				26340			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			387936				
		Накладные расходы -	Тенге			23706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27790				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			490951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				29896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		509 312	~~516383~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				36849			
		РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование,освещение и отопление ТП								
		Электроосвещение								
27	Ц0108-593-1	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды**	2	253,30	144,00	507	288	227	0,49	1
			шт	78,00	41,28	156	83	95	0,24	--
28	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-591-8	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**	1	75,90	1,20	76	1	67	0,43	--
			шт	70,20	0,24	70	--	95	--	--
30	С151801-147	**Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220**	1	66,00	--	66	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-591-3	**Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический**	1	158,52	4,32	159	4	131	0,82	1
			шт	138,00	0,24	138	--	95	--	--
32	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
33	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	4	509,00	--	2036	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-88-3	Конструкции металлические для крепления барьера	0,00528	104200,00	2244,00	550	12	51	62,40	--
		т		9936,00	324,01	52	2	95	1,88	--
35	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-барьер	0,024	23302,54	379,88	559	9	125	27,00	1
		м3		4185,00	143,10	100	3	120	0,70	--
36	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	0,024	16500,00	--	396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка контрольных кабелей								
37	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	60	95,10	3,72	5706	223	1929	0,19	12
		м		33,48	0,36	2009	22	95	--	--
38	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	43,08	4,20	258	25	224	0,22	1
		м		38,88	0,48	233	3	95	--	--
39	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00756	46400,00	--	351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	18	91,64	3,36	1650	60	669	0,20	4
		м		38,88	0,24	700	4	95	--	--
		Электрический обогрев								
41	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	889,68	6,48	2669	19	2149	2,40	7
		шт		751,20	2,76	2254	8	95	0,02	--
42	Прайс-лист	Электропечь ПЭТ-4	3	4736,40	--	14209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс-лист	Датчик-реле температуры ДТКБ-48	1	2116,36	--	2116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		3176 0	~~33265~~	643	5396		27
			Тенге			5713	125			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			32310				
		Материалы -	Тенге			5328				
		Всего заработная плата -	Тенге				5734			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20735				
		Накладные расходы -	Тенге			5447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2265				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			40022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				6551			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			955				
	Материалы -		Тенге			450				
	Всего заработная плата -		Тенге				104			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			396				
		Накладные расходы -	Тенге			125				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		39 385	~~41167~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				6674			

РАЗДЕЛ 3.Доп. работы по непредвиденным затратам

44	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	7	47,69	45,38	334	318	105	0,02	--
		м3		2,24	13,20	16	92	97	0,05	--
45	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	0,7	353,70	--	248	--	280	2,27	2
		м3		353,70	--	248	--	113	--	--
46	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	4,53	3,89	9	8	4	--	--
		м3		0,58	1,34	1	3	97	--	--
47	Е010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	3,6	167,90	167,90	604	604	121	--	--
		т		--	33,58	--	121	100	0,71	3
48	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,25	160,92	--	40	--	45	1,17	--
		м3		160,92	--	40	--	113	--	--
49	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5	7,78	7,78	39	39	12	--	--
		м3		--	2,52	--	13	97	0,01	--
50	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	25,86	5,42	181	38	139	0,13	1
		м3		20,44	--	143	--	97	--	--
51	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	44,02	33,36	880	667	358	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		10,56	8,28	211	166	95	0,05	1
52	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	20	32,16	4,80	643	96	456	0,14	3
		м		23,16	0,84	463	17	95	--	--
53	ССчет	Кабель 10кВ ААБл 3х95	20	1129,41	--	22588	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	2512,52	12,12	5025	24	3806	10,80	22
		шт		2000,40	2,76	4001	6	95	0,02	--
55	ССчет	Муфта соединительная "Райхем" GUSJ -12/70-120	2	23478,68	--	46957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	4039,80	2467,20	8080	4934	3960	7,20	14
		шт		1536,00	548,41	3072	1097	95	3,18	6
57	ССчет	Муфта концевая "Райхем" GUST -12/70-120	2	14726,80	--	29454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	21	47,69	45,38	1001	953	315	0,02	--
		м3		2,24	13,20	47	277	97	0,05	1
59	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,1	353,70	--	743	--	839	2,27	5
		м3		353,70	--	743	--	113	--	--
60	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6	4,53	3,89	27	23	11	--	--
		м3		0,58	1,34	3	8	97	--	--
61	Е010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	10,8	167,90	167,90	1813	1813	363	--	--
		т		--	33,58	--	363	100	0,71	8
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,75	160,92	--	121	--	136	1,17	1
		м3		160,92	--	121	--	113	--	--
63	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15	7,78	7,78	117	117	37	--	--
		м3		--	2,52	--	38	97	0,01	--
64	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21	25,86	5,42	543	114	416	0,13	3
		м3		20,44	--	429	--	97	--	--
65	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	60	44,02	33,36	2641	2002	1074	0,07	4
		м		10,56	8,28	634	497	95	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Ц0108-141-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	60	32,16	4,80	1930	288	1368	0,14	9
		м		23,16	0,84	1390	50	95	--	--
67	ССчет	**Кабель АВБбШв 4х185**	60	939,15	--	56349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-167-4	**Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2**	2	2557,16	4,56	5114	9	3888	12,00	24
		шт		2043,60	2,76	4087	6	95	0,02	--
69	ССчет	**Муфта соединительная "Райхем" GUSJ -01/4x120-240**	2	14998,02	--	29996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-165-3	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2**	2	3372,80	2137,20	6746	4274	3197	7,20	14
		шт		1209,60	472,79	2419	946	95	2,74	5
71	ССчет	**Муфта концевая ЕРКТ-0063-L12 CEE01-(120-240)**	4	9492,68	--	37971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	160	136,19	1,43	21790	228	12247	0,44	71
		м2		72,36	0,54	11578	86	105	--	--
73	Е0115-158-2	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая**	160	307,13	2,44	49141	390	3330	0,11	17
		м2		18,90	0,92	3024	148	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			331125	16940			192
			Тенге			32669	3932			29
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			254374				
		Материалы -	Тенге			2487				
		Всего заработная плата -	Тенге				19060			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			223315				
		Накладные расходы -	Тенге			18107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16349				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			288829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				21776			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76751				
		Материалы -	Тенге			45727				
		Всего заработная плата -	Тенге				17541			
		Местные материалы -	Тенге			9986				
		Накладные расходы -	Тенге			18400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				20301			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			389690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				42077			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			821550	41495			390
			Тенге			67008	7781			43
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			289740				
	Материалы -		Тенге			8504				
	Всего заработная плата -		Тенге				26994			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			244050				
		Накладные расходы -	Тенге			25468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18912				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			334121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				30814			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92354				
	Материалы -		Тенге			50040				
	Всего заработная плата -		Тенге				21455			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4324				
	Местные материалы -		Тенге			12539				
	Транспортные расходы -		Тенге			184				
		Накладные расходы -	Тенге			22899				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				24890			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			439455				
	Материалы -		Тенге			5405				
	Всего заработная плата -		Тенге				26340			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			387936				
		Накладные расходы -	Тенге			23706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27790				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			490951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				29896			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		938 387	~~947240~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				85600			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					821549				
	Накладные расходы		72072,87							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		53617,365							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					~~947240~~				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		947239,62	21213 ~~21218,17~~	968457,80	959600				
	Итого с зимними удорожаниями		968457,79	32540,18	1000997,98					
	Итого с затратами на выслугу лет		968457,79	9684,58	1010682,56	1005277				
	Итого с затратами на доп. отпуска		968457,79	3873,83	1014556,39					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		1014556,3	2118393,74		2050765				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2118393,7	42367,88	2160761,61	2091780				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	259291,39						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				2342794	~~2420053~~				

-6491

2336303

Заказчик:

Подрядчик: