Генподрядчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"
Подрядчик: ГКП "Горсвет"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция существующих РП 10кВ, ТП 10/0,4кВ,ВЛ-10кВ и вновь сооружаемые РП 10 кВ в г. Астане (Корректировка)
Наименование объекта - Реконструкция ТП №217

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

декабрь 2011г. - 38 шт.

на

Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		Кровля								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	32,64	34,82	2,42	1137	79	1146	0,21	7
		м2		32,40	0,38	1058	13	107,1	--	--
2	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	28,56	199,29	19,13	5692	546	1656	0,29	8
		м2		41,58	7,15	1188	204	119	0,03	1
3	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	28,56	38,12	0,84	1089	24	33	0,01	--
		м2		0,66	0,30	19	9	119	--	--
4	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,44	11078,56	403,01	27027	983	2853	5,45	13
		м3		839,70	151,20	2049	369	118	0,73	2
5	Е0110-14-1	Установка стропил	2,52	22051,18	401,14	55591	1011	12791	26,52	67
		м3		4077,00	151,20	10278	381	120	0,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0112-7-5	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	51,98	2023,22	9,84	105167	511	20489	2,05	107
		м2		327,54	3,70	17026	192	119	0,02	1
7	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов**	2,52	604,12	33,73	1523	85	488	0,94	2
		м3		148,50	12,70	374	32	120	0,06	--
8	Е0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	27,2	21,60	1,09	588	30	197	0,03	1
		м2		5,62	0,41	153	11	120	--	--
9	С12067-28	**Стоимость конька**	21	230,00	--	4830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			202643	3270			205
			Тенге			32143	1211			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			202643				
		Материалы -	Тенге			133576				
		Всего заработная плата -	Тенге				33354,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4830				
		Местные материалы -	Тенге			28823				
		Накладные расходы -	Тенге			39652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5948,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				39302,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			256832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				39302,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			202643	3270			205
			Тенге			32143	1211			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			202643				
		Материалы -	Тенге			133576				
		Всего заработная плата -	Тенге				33354,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -									
		Накладные расходы -	Тенге			28823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			39652				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5948,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			256832				
		Сметная заработная плата -	Тенге							231
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				39302,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			256832				
		Сметная заработная плата -	Тенге							231
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				39302,00			
		Временные здания и сооружения, 2,24%				256832				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				5753				
		Итого с 2,24%				863				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			262585				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			8823				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			2626				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001Г	Тенге			1050				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2012Г	Тенге			275084				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			536689				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			10734				
		НДС 12%	Тенге			547423				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			65691				
						613116				

Заказчик:

Подрядчик:

Директор ГКП "Горсвет" Ерлембеков М.К.

Зам директора по строительству Отарбаев Т.В.